

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....



- 2 FEB. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' - 2 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONE	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	NOTA	Michale	"
FEDERICI	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI, MARRONI

DELIBERAZIONE N° 286

Oggetto: Appalto lavori per la ristrutturazione della Palazzina A della sede della Presidenza della Giunta in Via C.Colombo, 212 - Roma - esecuzione dei lavori in danno.



OGGETTO: Appalto lavori per la ristrutturazione della Palazzina "A" della sede della
Presidenza della Giunta in Via C. Colombo, 212 - Roma - Esecuzione

dalla Commissione di Controllo n. 1270/5 del 18.09.96, e stata autorizzata
licitazione privata per l'appalto dei lavori di ristrutturazione palazzina "A"
dell'edificio sede della G.R. sito in Via C. Colombo n. 212 - Roma;

con deliberazione di G.R. n. 5428 del 4.09.97 veniva approvato il verbale di gara
per licitazione privata appalto dei lavori di ristrutturazione della Palazzina "A"
dell'edificio sede della G.R. sito in Via C. Colombo, 212 - Roma, affidando i lavori
alla Società AGO.CO. Immobiliare S.r.l. V.le C. Pavese n. 45 - Roma;

con deliberazione di G.R. n.4148 del 4.08.98 veniva approvata la perizia di
variante suppletiva per i lavori palazzina "A" e integrazione dell'aliquota IVA;

CONSIDERATO che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori così come
previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto era stato stabilito in 180 giorni
naturali e consecutivi;

TENUTO CONTO che i lavori furono consegnati con verbale in data
20.10.97 e per effetto di quanto sopra esposto dovevano terminare in data 20.05.98;

VISTA l'intimazione, prot. 112 del 7.01.99, che l'Amministrazione ha
inviato all'Impresa AGO.CO. per ultimare in ogni caso, a prescindere dai ritardi già
constatati, entro dieci giorni dall'intimazione stessa, i lavori contrattuali;

DIREZIONE LAVORI
CONSIDERATO che da un sopralluogo effettuato in data 18.01.99, dalla
in presenza di un rappresentante dell'Amministrazione si è constatato che i lavori
non erano stati completati e gran parte di quelli ultimati non sono stati effettuati a regola
d'arte;

RITENUTO necessario intervenire d'ufficio in danno all'Impresa,
considerata l'urgenza di utilizzare i locali;

all'unanimità





DELIBERA

- 1) di dar corso all'intimazione predetta per l'esecuzione dei lavori in danno all'Impresa, secondo le procedure, dettate dal Regolamento 350/1895 mediante trattative private, data l'urgenza come già evidenziata in premesse, con Ditte specializzate per i lavori ancora da eseguirsi.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge del 15.05.1997 n. 127.

IL PRESIDENTE: F. lo PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F. lo Dott. Severio GUCCIONE

TN420/ts



Per copie conforme

UFFICIO REGIONALE SEZIONE III^a
RESPONSABILE DELLA SEZIONE
(Dott. DOTTA)

24 FEB. 1999



REGIONE LAZIO

COPIA

Assessorato
Sviluppo Economico ed Attività Produttive

RACCOMANDATA *AR III*

7 GEN. 1999

Settore Ufficio

Roma, li

Prot. N. *112* Fascicolo

Impresa A.GO.CO.
V.le Cesare Pavese, 45
00144 ROMA

Risposta al Foglio N. del

Dott. Arch. Mario Saveri
SEDE

Allegati

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e manutenzione della Palazzina "A" della Giunta regionale in Via C. Colombo n. 212 in Roma e.p.c. Assessore Francesco Cioffarelli
SEDE

Questa Amministrazione ha constatato che, a molti mesi del termine contrattuale ormai scaduto, codesta Impresa non ha ancora portato a termine i lavori relativi all'appalto in essere riferiti alla Palazzina "A" della sede della Giunta regionale in Via Cristoforo Colombo n. 212 in Roma.

Poiché tale ritardo ha già impedito il trasferimento, già programmato per la metà dello scorso anno, degli Uffici del Presidente, il sottoscritto Dirigente, nella propria funzione di Ispettore del Compartimento ai sensi del R.D. 350/1895 e della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25

INTIMA

A codesta Impresa di ultimare i residui lavori della Palazzina "A" della Giunta regionale in Via Cristoforo Colombo n. 212 in Roma nel termine di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data della presente, liberando allo scadere del termine, tutti i locali della stessa Palazzina "A" da persone e cose.

Scaduto tale termine lo scrivente, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del D.R. 25 maggio 1985, n. 350, attiverà le procedure per la esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti ed ogni onere derivante sarà posto a carico di codesta Impresa secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

Il Direttore dei Lavori, cui la presente è parimenti diretta curerà tutti gli adempimenti di sua competenza e: in particolare, riferirà circa il tempestivo sviluppo dei lavori.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Carlo Polegri)

Per copia conforme all'originale
il funzionario

L'INGEGNERE CAPO
(Arch. Antonino Trupiano)