

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

23 MAR. 1999

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI 23 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Samuele	Assessore
COSENTINO	Lidello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATE	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	SIZZUTTI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

~~AESSENTINO - COSENTINO - CIOFFARELLI - MARRONI - MITA~~

DELIBERAZIONE N° 1458

OGGETTO: Reg. Cee 2052/88 - Ob. 5b - P.O.: 1991/93 -
Sottoprogramma 1 - Misura 5 -Consorzio di Bonifica n. 6 "Piana di
Fondi e M.S. Biagio". Lavori di riassetto idraulico del sub -
compartimento Barchi in Comune di Terracina - Liquidazione finale.



OGGETTO: Reg. CEE 2052/88 - Ob/ 5b - P.O. 1991/93 - Sottoprogramma 1 - Misura 5 -
Consorzio di bonifica n. 6 "Piana di Fondi e M. S. Biagio". Lavori di riassetto idraulico del
sub-comprensorio Barchi in Comune di Terracina - Liquidazione finale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

ATTESO che con D.G.R. 6 agosto 1991, n. 7118, è stato concesso il finanziamento, ai sensi del reg. CEE 2052/88 - Ob/5b - P.O. 1991/93 - Sottopr. 1 - Misura 5 - al Consorzio di bonifica n. 6 "Piana di Fondi e M. S. Biagio" per l'esecuzione dei lavori di riassetto idraulico nel sub-comprensorio Barchi in Comune di Terracina dell'importo complessivo di L. 600.000.000, finanziati con Reg. CEE n. 2052/88 - Ob/5b - 1991/93 - Sottoprogramma 1 - Misura n. 5;

VISTO il certificato di collaudo; (All. 1)

VISTA la relazione della commissione liquidatrice, nominata con D.P.G.R. n. 37/97, nella quale risulta che il consorzio, relativamente ai lavori sopra citati, non ha completato i pagamenti entro il 31.12.1996, come stabilito dalle disposizioni della stessa Commissione U.E. e recepita dalla Regione Lazio con D.G.R. 14.3. 1996, n. 1756;

CONSIDERATO che ai fini del riconoscimento della spesa effettivamente sostenuta, da parte della Commissione U.E., la Commissione liquidatrice ha accertato che i pagamenti effettuati entro il 31.12.1996, relativamente ai lavori in questione, sono stati di L. 414.333.856; (All. 2)

CONSIDERATO che sulla somma di L. 540.000.000 precedentemente liquidata al Consorzio a titolo di anticipazione sono maturati interessi per L. 91.214.051, calcolati ai sensi della circolare del P.G.R. n. 1080/1986;

RITENUTO che tra la somma di L. 540.000.000, liquidata al Consorzio a titolo di anticipazione, maggiorata degli interessi maturati al 31.12.1996 per L. 91.214.051, e la spesa accertata consistente in L. 414.333.856, risulta una differenza di L. 216.880.205, che il Consorzio dovrà restituire alla Regione Lazio;

VISTO l'art. 17, comma 32 della legge n. 127/97

300.000.000 -



DELIBERA

- le premesse formano parte integrante del presente deliberato;
- di approvare il certificato di collaudo dei lavori di riassetto idraulico del sub-comprensorio Barchi in Comune di Terracina, finanziati con Reg. CEF 2052/88 - Ob/5b - P.O. 1991/93 - Sottopr. 1 Mis. 5;
- di avere accertato, sulla base della relazione redatta dalla Commissione liquidatrice un debito per il Consorzio di bonifica n. 6 "Piana di Fondi M.S. Biagio" pari a L. 216.880.195.
- l'importo di L. 216.880.195 derivante dalla differenza tra la somma di L. 540.000.000, liquidata al consorzio a titolo di anticipazione, maggiorata degli interessi maturati per L. 91.214.051, e la spesa accertata consistente in L. 414.333.856, dovrà essere restituita mediante versamento sul c/c postale n. 00785014 intestato alla Regione Lazio - Servizio di Tesoreria - con la seguente causale "accertamento finale lavori di riassetto idraulico del sub-comprensorio Barchi Comune di Terracina - finanziati con Reg. CEF 2052/88 - Ob/5b - P.O. 1991/93 - Sottopr. 1 Misura 5".

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97, art. 17 comma 32.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



1998.10.15

1458

DEL 23 MAR 1998

REGIONE LAZIO

CONSORZIO DI BONIFICA N.6

LAVORI DI RIASETTO IDRAULICO DEL SUB COMPENSORIO

"BARCHI" IN COMUNE DI TERRACINA COSTITUITI DA:

A) LAVORI A MISURA CANALI

B) LAVORI A MISURA PONTICELLI

IMPRESE: GATTI COSTRUZIONI s.r.l. (Roma)

CIMINO GIUSEPPE

STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO BONIFICA N°6 (già

PIANA DI FONDI E MONTE S. BIAGIO)

CONTRATTI D'APPALTO: A) CONTRATTO IMPRESA GATTI

COSTRUZIONI S.R.L. in data 02.04.1992 n. 566 di
repertorio, registrato a Formia il 15.04.1992 al n.

408 VOL. S 2 A.P. per l'importo di L. 211.155.567

(duecentoundicimilionicentocinquantacinquemilacin-
quemila567) al netto del ribasso del 29,45 %;

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 07.06.1995 n. cron.

618 registrato a Formia il 12.06.1995 al n. 585

Vol. S 2 A.P. dell'importo di Lire 253.386.674

(duecentocinquantatremilionitrecentottantaseimi-
la674)

IMPORTO STATO FINALE: L. 253.316.982 (duecentocin-
quantatremilionitrecentosedicimila982);

B) CONTRATTO IMPRESA CIMINO GIUSEPPE, in data

16/05/1996 n° 632 di rep. registrato a Formia il



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Gatti' and another that appears to be 'Cimino'.



22/05/1996 al n°68552 per un importo netto
contrattuale di £ 48.106.828. Non sono stati emessi
atti di sottomissione.

ATTO UNICO DI COLLAUDO

RELAZIONE - VERBALE DI VISITA - CERTIFICATO DI
COLLAUDO

PROGETTO PRINCIPALE: redatto dal Servizio Tecnico
del Consorzio Bonifica Piana Fondi e Monte S.
Biagio in data 16.05.1989 aggiornato nel Giugno
1991 approvato con deliberazione della G.R. n.
7119 del 08.08.1991 per l'importo complessivo di
L. 600.000.000 (seicentomilioni di lire), come
appresso ripartito:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| A) lavori a base d'appalto: | L. 299.299.174 |
| B) revisione prezzi | L. 80.058.126 |
| C) espropri | L. 171.939.700 |
| D) I.V.A. 19% su A | L. 56.867.000 |
| E) spese generali 11% su A + C | L. 51.836.000 |

L. 600.000.000
=====

A) IMPRESA GATTI COSTRUZIONI SRL:

CONTRATTO D'APPALTO stipulato in data 02.04.1992 n.
566 di repertorio, registrato a Formia il
15.04.1992 al n.408 VOL.S 2 A.P.



CAUZIONE: l'Impresa ha versato il deposito cauzionale di L. 10.558.000, a garanzia dei lavori di cui sopra, mediante polizza fidejussoria n. 10113EG001876 del 21.01.1992 della Previdente Assicurazione ag. di Napoli.

CONSEGNA DEI LAVORI: in data 28.11.1991, sotto le riserve di legge, come risulta dal relativo verbale.

TEMPO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: 20 mesi decorrenti dalla consegna, pertanto il termine dei lavori è fissato al 27.07.1993.

ORDINI DI SERVIZIO: con ordine di servizio n. 1 in data 12.12.1991 l'Impresa GATTI COSTRUZIONI S.R.L. è stata invitata ad eseguire i lavori necessari per rinforzare le sponde dei canali principali con gabbioni metallici dello spessore di cm. 50 anzichè di cm. 25 come previsto in progetto per rendere transitabili, con mezzi meccanici, le strisce di terreno immediatamente a fianco della sommità dei canali rimodellati, per una più facile manutenzione.

NUOVI PREZZI: a causa dei lavori ordinati con ordine di servizio n. 1 sono stati concordati n. 4 nuovi prezzi con verbale in data 05.12.1991



desunti dal Bollettino Ufficiale R.L. n. 30 del
29.10.1988.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA: redatta dal
Direttore dei Lavori in data 20.09.1994, approvata
dal Consorzio di Bonifica in data 25.10.1994 con
deliberazione Commissariale n. 1736 e approvata
dalla Giunta Regionale in data 21.02.1995
con Deliberazione n. 744, sempre dell'importo
complessivo di L. 600.000.000 ripartito come
appresso:

- per lavori al netto	L. 253.386.675
- per nuovi lavori	L. 57.455.650
- espropri ed accessori	L. 171.939.700
- spese generali	L. 58.157.934
- I.V.A.	L. 59.000.041

TOT. L. 599.099.800

ed in C.T. L. 600.000.000

ATTO DI SOTTOMISSIONE: per la perizia di variante
sopra detta, l'Impresa ha firmato l'atto di
sottomissione in data 07.06.1995 cron. n. 618
registrato a Formia il 12.06.1995 al n. 585 Vol. S
2 A.P. per il maggiore importo di L. 42.231.107.



SOSPENSIONE DEI LAVORI: durante l'esecuzione dei lavori è stata ordinata una sospensione in data 10.05.1993 resasi necessaria per la redazione della perizia di variante. I lavori sono stati ripresi in data 08.04.1995, come risulta dai relativi verbali.

NUOVO TERMINE DI ULTIMAZIONE: per effetto della sospensione il termine di ultimazione dei lavori è stato spostato al 25.06.1995.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati in data 20.06.1995 come risulta dal relativo verbale e pertanto in tempo utile.

SUBAPPALTI: non vi è stato alcun subappalto

DANNI DI FORZA MAGGIORE: non risulta che durante il corso dei lavori si siano verificati danni di forza maggiore.

INFORTUNI: non risulta che nel corso dei lavori si siano verificati infortuni.

ASSICURAZIONI GENERALI: l'Impresa ha assicurato i propri operai presso l'INAIL di Latina con polizza n. 8926097, continuativa.

STATO FINALE DEI LAVORI: il Direttore dei Lavori ha redatto lo stato finale in data 18.07.1995; l'importo dei lavori eseguiti è pari a nette L. 253.316.982 (duecentocinquantatremilionitrecentosedicimila982).

Ly

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RESIDUO CREDITO DELL'IMPRESE: dallo stato finale

risulta la seguente situazione contabile:

a) importo netto dei lavori L. 253.316.982

b) a detrarre gli accenti:

- anticipazione 10 % L. 21.115.556

- cert. n. 1 del 28.10.1992 L. 155.152.000

- cert. n. 2 del 07.07.1995 L. 75.782.841

Somme a detrarre L. 252.050.397

Rimane un credito per l'Impresa di L. 1.266.585

=====

B) Impresa Cimino Giuseppe

Sulla base della perizia di variante, approvata dalla Giunta regionale del Lazio come sopra detto, il Consorzio di bonifica ha indetto gara di appalto per l'affidamento dei nuovi lavori per L. 57.455.650 a base d'asta. Nella licitazione privata esperita in data 22/09/1995 le opere venivano affidate all'Impresa Cimino Giuseppe per nette L. 48.106.828.

CONTRATTO D'APPALTO stipulato in data 16.05.1996 n. 632 di repertorio, registrato a Formia il 22.05.1996 al n.685 VOL.S 2 A.P.

PER COPIA CONFERME



CAUZIONE: l'Impresa ha versato il deposito cauzionale di L. 2.408.000, a garanzia dei lavori di cui sopra, mediante polizza fidejussoria n. 19538225 del 19.04.1996 della Unipol Assicurazioni ag. di Terracina.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati in data 16 maggio 1996.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati il giorno 4 settembre 1996, come risulta dal certificato in pari data e con n° 111 giorni di lavoro e con n° 72 giorni di anticipo rispetto al tempo di contratto.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Per l'esecuzione era stato stabilito un tempo di mesi sei, con termine al 15 novembre 1996.

ANDAMENTO LAVORI: Tutti i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

STATO FINALE: E' stato redatto in data 4 settembre 1996 per l'importo complessivo netto di L. 48.106.820, ed un credito dell'impresa di L. 2.615.875, così ripartito:

Importo dello stato finale L. 48.106.820

a detrarre gli acconti:

1) 05/07/1996.....L. 40.588.779



2) 28/08/1996.....L. 4.902.166

Sommario i pagamenti L. 45.490.945

CREDITO DELL'IMPRESA L. 2.615.875

RISERVA DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato il libretto delle misure ed il registro di contabilità senza riserve.


INFORTUNI IN CORSO D'OPERA: L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operari per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n°39.725 del 01/02/1980 in data continuità presso l'I.N.A.I.L. di Latina. Non si sono verificati infortuni nel corso dei lavori.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori vennero diretti dal Dott. Ing. Antonio Conte, professionista incaricato dal Consorzio.

NOMINA COLLAUDATORI: con D.P.G.R. n. 1526/92 del 08.07.1992 la Regione Lazio ha nominato la Commissione di Collaudo composta dall'Arch. Luigi Congedo, il Geom. GianPaolo Zuccaroli e dalla Sig.ra Annunziata Nazarena Savoni.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

La Commissione di Collaudo, sulla base degli atti progettuali, di contabilità e delle risultanze di visita sopralluogo e come meglio evidenziato nei



verbali di visita in corso d'opera, che si allegano
al presente atto di Collaudo e che ne formano parte
integrante, in data 18 ottobre 1996 ha ultimato le
operazioni di Collaudo.


DESCRIZIONE DELLE OPERE: Le opere consistono
essenzialmente nella profilatura di due bracci di
canali di adduzione di acque alla idrovora BARCHI
(contratto Gatti) e nella demolizione e
ricostruzione di due attraversamenti ed un
prolungamento del braccio della canalizzazione lato
Torre (contratto Cimino).

Durante le operazioni sono stati eseguiti ispezioni
e saggi come meglio riportato nei verbali di visita
in corso d'opera, mentre in data odierna ed alla
presenza continua degli intervenuti, si è proceduto
ad una globale disamina degli atti contabili e
progettuali.

L'esame della contabilità ha confermato la
rispondenza tra le previsioni progettuali e le
opere eseguite sulla base degli atti di
contabilità.

Quanto sopra premesso, considerato:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle
previsioni progettuali ed alla contabilità finale;
- che trattasi di lavori a misura e che l'opera



- prevista è stata realizzata conseguendo gli scopi prefissi;
- che i lavori medesimi sono stati eseguiti in conformità dei contratti e, per quanto accertato, a regola d'arte e che si trovano in buono stato di conservazione;
- che, per quanto non è stato possibile ispezionare e riscontrare, la direzione lavori e le imprese dichiarano non esservi vizi o difformità rispetto a quanto riportato in atti;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile, considerate le sospensioni;
- che la pubblicazione degli avvisi ad opponendum sarà completata a cura del Consorzio, che provvede alle espropriazioni;
- che la Direzione dei Lavori è stata tenuta con diligenza;
- che le Imprese, Gatti Costruzioni S.R.L. e Cimino Giuseppe, hanno firmato gli atti contabili e i rispettivi conti finali senza riserve;
- che gli importi dei lavori eseguiti risultanti dagli atti finali di contabilità rientrano nei limiti di spesa autorizzati;
- che per quanto riguarda le somme a disposizione dell'amministrazione per spese generali,



espropriazioni, etc., le stesse saranno
rendicontate a cura degli uffici consortili;

che è stata accertata la regolarità della
contabilizzazione delle opere eseguite;

che la verifica delle regolarità assicurative di
entrambe le imprese avverrà a cura della stazione
appaltante;

che lo stato finale relativo all'impresa Gatti
Costruzioni srl risulta di L. 253.316.982
(duecentocinquantatremilionitrecentosedicimila982)

a cui vanno detratti gli acconti corrisposti in
corso d'opera per complessive L. 252.050.397 (due-
centocinquantaduemilionicinquantamila397) con un
credito residuo all'Impresa pari a L. 1.266.585
(unmilione duecentosessantaseimila585);

che lo stato finale relativo all'impresa Giuseppe
Cimino risulta di L. 48.106.820 (quarantot-
tomilionicentoseimila820) a cui vanno detratti gli
acconti corrisposti in corso d'opera per
complessive L. 45.490.945 (quarantacinquemilioni-
quattrocentonovantamila945) con un credito residuo
all'Impresa pari a L. 2.615.875 (duemilioni-
seicentiquindicimila875);

I SOTTOSCRITTI COLLAUDATORI

CERTIFICANO

PER COPIA CONFORME



che i lavori di costruzione delle opere di assetto idraulico del Sub-Compensorio "Barchi" in Comune di Terracina, di cui al contratto in data 15.04.1992 n. 566 di repertorio, registrato a Formia il 15.04.1992 al n. 408 Vol. S 2 A.P., e successivo atto di sottomissione, ed eseguiti dall'impresa Gatti Costruzioni srl, nonché quelli di cui al contratto 16 maggio 1996, n. 632, eseguiti dall'impresa Giuseppe Cimino, sono collaudabili, come con il presente atto vengono collaudati, per cui può essere liquidato il credito dell'Impresa Gatti Costruzioni srl come segue:

- IMPORTO NETTO DELLO STATO FINALE L. 253.316.982
- A DETRARRE IMPORTO DEGLI ACCONTI L. 252.050.397

 RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA L. 1.266.585
 =====

(unmilione duecentosessantaseimila585),
 e dell'impresa Cimino Giuseppe come segue:

- IMPORTO NETTO DELLO STATO FINALE L. 48.106.820
- A DETRARRE IMPORTO DEGLI ACCONTI L. 45.490.945

 RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA L. 2.615.875
 (duemilione seicentoquindicimila875),

[Handwritten signatures and initials]

PER COPIA CONFORME


che possono pertanto liquidarsi alle Imprese salvo l'approvazione del presente atto e l'accertamento della non esistenza di eventuali atti impeditivi al pagamento.

Con la firma del presente atto il Consorzio riceve in consegna in via definitiva i lavori di che trattasi.

Fondi, 18 ~~giugno~~ ^{ottobre} 1998

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO

Arch. Luigi Congedo

Geom. Gian Paolo Zuccaroli

Sig.ra Annunziata Nazarena Savoni

Luigi Congedo
Gian Paolo Zuccaroli
Annunziata Nazarena Savoni

LE IMPRESE

Gatti Costruzioni srl

Cimino Giuseppe

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Antonio Conte

Luigi Zuccherelli
Antonio Conte

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA N.6

Ing. Ernesto Carcone

PER IL S.D.OO.RR.SS.M. DI LATINA

Geom. Giovanni Carlo Figliozzi

Ernesto Carcone

Giovanni Carlo Figliozzi



PER COPIA CONSEGNA

ALLEGATO N. 2
23 MAR. 1999
DEL

ALL. 2

CONSORZIO DI BONIFICA N. 6



RELAZIONE
DELLA COMMISSIONE LIQUIDATRICE



REG. CEE N. 2052/88 OB. 5b. SVILUPPO ZONE RURALI - SOTTOPROGRAMMA 1 - MISURA
VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ANNUALITA' 1991 - APPROVAZIONE E
FINANZIAMENTO PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIASSETTO DEL SUB
COMPRNSORIO BARCHI.

Gli accertamenti sui quali viene riferito con la presente relazione riguardano i lavori di cui all'oggetto.

La Regione Lazio, con deliberazione 6.8.1991, n. 7119 vistata dalla Commissione di Controllo sugli atti dell'amministrazione regionale 15.10.1991 con verbale n. 1004 - 35, in relazione alla D.C.R. 21.3.1990, N. 1238; con la quale è stato approvato il programma di intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, per l'anno 1990, nell'ambito di detto programma è stato individuato il progetto ricadente nella zona del Consorzio di Bonifica n. 6 da ricondurre nell'OB. 5b.

Con la predetta deliberazione n. 7119/91 la Giunta regionale ha approvato il progetto del Consorzio di bonifica n. 6 consistente nella "sistemazione idraulica canali zona ovest del comprensorio. Riassetto idraulico del sub comprensorio di Barchi in Comune di Terracina" L. 600.000.000.=

Considerato che il settore Opere e LL.PP. di Latina, con parere n. 3060 in data 18.6.91 ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto in questione.

Premesso che nella medesima deliberazione la liquidazione della spesa viene regolata con il sistema del consuntivo limitatamente ai lavori restando stabilita per le spese generali l'aliquota fissa ed invariabile dell'11% da applicarsi al costo effettivo dei lavori e degli espropri.

Il concessionario, in ottemperanza alla deliberazione n. 7119/91, deve provvedere all'esecuzione dei lavori per L. 299.299.174 in appalto previo esperimento di apposita gara, e per l'esecuzione dei lavori fu fissato il termine di 20 mesi decorrenti dalla data della loro consegna alla ditta aggiudicataria.

La Giunta regionale con deliberazione 23.12.91 n. 12079 ha approvato i risultati della gara dei lavori di cui alla deliberazione di Giunta n. 7119/91 aggiudicando gli stessi all'impresa GATTI Costruzioni che ha presentato il ribasso del 29,45% sui prezzi a base d'asta.

Durante l'esecuzione dei lavori è stata ordinata una sospensione in data 10.5.93, resasi necessaria per la redazione della perizia di variante a causa delle esigenze non prevedibili all'epoca della redazione del progetto.

Il Consorzio concessionario ha predisposto in data 18.10.94 una perizia di variante e suppletiva senza aumento di spesa che modifica il precedente quadro economico stabilendo per i lavori l'importo di L. 310.842.325 di cui L. 253.386.675 per lavori al netto del ribasso d'asta e L. 57.455.650 per nuovi lavori e per espropriazioni ed oneri accessori L. 171.939.700.=

Il settore OO.I.I.PP. di Latina in data 29.11.94 con prot. n. 2685 ha espresso il proprio parere e, la Giunta regionale con provvedimento 21.2.95 n. 744 approva la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori in argomento.

La Giunta regionale con provvedimento 30.1.96 n. 299 ha approvato la gara d'appalto aggiudicata all'impresa Giuseppe Cimino di Monte S. Biagio avendo presentato l'offerta di L. 48.106.828. sull'importo di L. 57.455.650.

I lavori sono stati ripresi in data 8.4.95 e il nuovo termine di ultimazione dei lavori come da certificato di collaudo è stata spostata al 25.6.95.

Ritenuto altresì che la Giunta regionale con propria deliberazione ha adottato il provvedimento n. 7940/96 concernente "Disposizioni urgenti per il completamento dei pagamenti", al fine di adottare modalità di accelerazione dei menzionati pagamenti da parte dei soggetti beneficiari per rientrare nel termine del 31.12.96 fissato dalla Commissione Europea con decisione n. C (95) 3180 del 1.12.95.

Successivamente l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, con nota 11.12.96 prot. n. 05558 comunica al Consorzio di Bonifica n.6 che il termine del 31.12.96 è da considerarsi perentorio ai fini dei pagamenti da parte del beneficiario finale.

I lavori affidati all'impresa Gatti Costruzioni sono stati ultimati in data 20.6.95 come risulta dal relativo verbale e pertanto in tempo utile.

In data 18.7.95; il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale, fissando l'importo dei lavori eseguiti pari a nette L. 253.316.982,=

I lavori affidati all'impresa Cimino Giuseppe sono stati consegnati in data 16.5.96 e ultimati in data 4.9.96 pertanto in tempo utile rispetto al termine stabilito per l'esecuzione dei lavori del 15.11.96.

In data 4.9.96 il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale riconoscendo l'importo netto complessivo di L. 48.106.820,=.

In data 18.10.96 la Commissione di collaudo, nominata con D.P.G.R. 1526/92 ha confermato lo stato finale dei lavori redatto dal Consorzio concessionario ed ha quindi fissato per l'impresa Gatti Costruzioni srl l'importo netto dei lavori in L. 253.316.982 e per l'impresa Giuseppe Cimino l'importo netto di L. 48.106.820.

La Giunta regionale con deliberazione 23.12.96 n. 10808 ha deliberato il seguente quadro economico delle opere effettivamente realizzate e delle spese sostenute dal Consorzio di Bonifica n.6: per un totale di L. 595.144.936

Considerato che ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 7119/91 il Consorzio Concessionario deve rendicontare all'ultimazione dell'opera l'utilizzazione delle somme ricevute previo accertamento amministrativo contabile della consistenza finale dei lavori.

La commissione ha accertato, in base alla documentazione contabile esibita dal Consorzio di bonifica n. 6 che alla data del 31.12.96 l'importo dei lavori ammonta a complessive L. 297.511.342 così ripartito:

IMPRESA GATTI COSTRUZIONI	L. 252.050.377
IMPRESA GIUSEPPE CIMINO	L. 45.460.945
sommano	L. 297.511.322
I.V.A.	L. 56.527.154

In corso d'opera è stata liquidata dalla Regione Lazio al Consorzio a titolo di anticipazione la somma di L.540.000.000 quale trasferimento del 90% dell'importo di concessione.

SPESE GENERALI

Per i lavori oggetto della presente liquidazione, le spese generali sono state stabilite sulla base di un'aliquota fissa ed invariabile del 11% stabilita dalla deliberazione di concessione.

In applicazione dei criteri stabiliti con la deliberazione di concessione, l'ammontare delle spese generali unitamente a quello dei lavori e per espropri viene riassunto nel prospetto che segue:

Importo lavori	Espropri	Spese generali 11%	Totale
£ 297.511.322	£ 24.837.059	£ 35.458.321	£ 357.806.702

I.V.A.

Per i lavori di cui trattasi al 31.12.96, la Commissione ha ora accertato che il Consorzio ha effettivamente corrisposto per I.V.A. la somma di £ 56.527.154 ai sensi della normativa vigente.

INTERESSI

Per le opere oggetto del presente accertamento, la Commissione, allo scopo di determinare con esattezza l'ammontare degli interessi, ha provveduto alla ricostruzione del calcolo degli interessi istituendo un conto corrente a forma scalare con capitalizzazione semestrale, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 1080/86.

Il tasso d'interesse è quello praticato dal tesoriere del Consorzio sui depositi attivi sulla base del cartello interbancario al netto dell'imposta.

In detto conto corrente sono state esposte cronologicamente le somme erogate dal Consorzio per lavori e spese generali.

Per quanto attiene alla valuta delle singole operazioni, la Commissione ha adottato il criterio di stabilirla in relazione alle date del mandato di pagamento per quelle attive e alle date degli accreditamenti bancari per quelle passive.

Le operazioni sono parzialmente antecedenti alla data della deliberazione regionale di concessione dei lavori.

RIPARTIZIONE SPESE GENERALI

Totale complessivo di £ 35.458.321 così ripartito:

- 10% pari a £ 3.545.832 alla data della deliberazione di concessione dei lavori (6/8/1991);
- 80% pari a £ 28.366.660 alla data di consegna dei lavori (28/11/1991);
- 10% residuo pari a £ 3.545.832 alla data di ultimazione dei lavori (4/9/1996).

La chiusura dei lavori è stabilita al 31 dicembre 1996.

Nel prospetto che segue sono ripartiti, in armonia ai suesposti criteri, gli interessi passivi da attribuire alla gestione per il lavoro cui si riferisce l'attuale accertamento:

Lavori-Spese gen.-I.V.A. Espropri

£ 414.333.856

Interessi passivi

£ 91.214.051

CONCLUSIONI

I lavori oggetto della presente relazione sono stati finanziati con Reg. CEE 2052/88 - Ob/5b - Sviluppo zone rurali - - Sottoprogramma I - Misura valorizzazione risorse idriche: annualità 1991.

Ai fini del riconoscimento - da parte della Commissione U.E. - della spesa sostenuta dal beneficiario finale per realizzare i lavori in argomento, i pagamenti dovevano essere concretamente effettuati entro il 31 dicembre 1996.

Considerato quanto suddetto questa commissione ha accertato che il Consorzio di bonifica n. 6, avendo utilizzato le somme anticipate dalla Regione Lazio pari a £ 540.000.000 corrispondente al 90% dell'importo concesso, ha potuto effettuare entro il 31 dicembre 1996, pagamenti soltanto per £ 414.333.856.

La restante somma di £ 17.612.759 per lavori ed espropri è stata effettivamente pagata dal Consorzio di bonifica n. 6 dal mese di gennaio al mese di giugno 1997, mentre le spese generali dovranno essere redicontate dal Consorzio concessionario.

La sottoscritta Commissione determina due quadri riassuntivi relativi alla spesa accertata

QUADRO RIASSUNTIVO RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CONSORZIO DI BONIFICA N.6 ENTRO IL 31/12/1996.

a) Impoto complessivo di concessione	£ 600.000.000
b) Spesa complessiva effettivamente sostenuta per realizzare i lavori come da del. 10808 del 23.12.96	£. 595.144.936
c) Somme anticipate dalla Regione Lazio (90% dell'importo complessivo)	£. 540.000.000
d) Pagamenti effettuati dal Consorzio entro il 31 dicembre 1996 (lav. Esp. Spese Generali 11% e I.V.A.	£. 414.333.856
e) Interessi passivi maturati al 31/12/96 sulle somme anticipate dalla Regione Lazio	£. 91.214.051

QUADRO RIASSUNTIVO RELATIVO ALLA TOTALITA' DELLA SPESA SOSTENUTA DAL CONSORZIO DI BONIFICA N.6. OLTRE IL 31.12.96 FINO AL 30.6.97

a) Impoto complessivo di concessione	£ 600.000.000
b) Spesa complessiva effettivamente sostenuta per realizzare i lavori come da delib 10808 del 31.12.96	£. 595.144.936
c) Somme anticipate dalla Regione Lazio (90% dell'importo complessivo)	£. 540.000.000
d) Interessi passivi maturati sulle somme anticipate dalla Regione Lazio	£. 95.605.799
e) Pagamenti effettuati dal Consorzio oltre il 31.12.96 (gennaio- giugno 97)	£. 433.802.876

IL RAPPRESENTANTE
DEL CONSORZIO

CONSORZIO DI BONIFAZIO
IL PRESIDENTE

(Franco Peruchino)

LA COMMISSIONE
LIQUIDATRICE

*Allyse Lino
Prestelle Lino*

LAVORI + ESPROPRI	£	339.223.474
SPESE GENERALI	£	37.314.582
I.V.A. 19%	£	57.264.820
INTERESSI PASSIVI	£	95.602.799
TOTALE ACCERTAMENTO	£	433.802.876
ANTICIPAZIONI CORRISPOSTE	£	540.000.000.
IMPORTO DA RESTITUIRE ALLA REGIONE	£	201.799.923

Roma.....

d

CONSORZIO DI BONIFICA n. 6 - DELLA PIANA DI FONDI E M.S. BIAGIO

SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL SUB-COMPENSORIO BARCHI

DATA	OPERAZIONI	VALUTE	CAPITALI	TASSO	GG.	NUM./100	INTERESSI	
							operazione	semestre
06/08/91	spese gener.	27/11/91	3.545.832	3,92	113	4006790	43.032	
28/11/91	spese gener.		28.366.660					
		30/12/91	31.912.492	3,67	33	10531122	105.888	
31/12/91	cap. interessi		148.920					148.920
		31/12/91	32.061.412	3,67	1	320614	3.224	
01/01/92	var. tasso							
		17/02/92	32.061.412	5,01	48	15389478	211.236	
18/02/92	incasso		540.000.000					
		29/06/92	507.938.588	5,01	133	-675558322	9.272.732	
30/06/92	cap. interessi		9.058.272					9.058.272
		15/07/92	516.996.860	5,01	16	-82719498	1.135.410	
16/07/92	variaz. tasso							
		29/11/92	516.996.860	5,26	137	-708285698	10.207.076	
30/11/92	pagamento		184.630.880					
		21/12/92	332.365.980	5,26	159	-528461908	7.615.643	
22/12/92	pagamento		25.127.511					
		29/12/92	307.238.469	5,26	8	-24579078	354.208	
30/12/92	cap. interessi		19.312.337					19.312.337
		03/02/93	326.550.806	5,26	36	-117558290	1.694.128	
04/02/93	variaz. tasso							
		29/06/93	326.550.806	4,77	146	-476764177	6.230.589	
30/06/93	variaz. tasso							
		29/06/93	326.550.806	4,28	0			
30/06/93	cap. interessi		7.924.717					7.924.717
		05/07/93	334.475.523	4,28	6	-20068531	235.324	
06/07/93	variaz. tasso							
		19/10/93	334.475.523	4,28	106	-354544054	4.157.393	
20/10/93	variaz. tasso							
		29/12/93	334.475.523	3,05	71	-237477621	1.984.402	
30/12/93	cap. interessi		6.377.119					6.377.119
		31/12/93	340.852.642	3,05	2	-6817053	56.964	
01/01/94	variaz. tasso							
		17/02/94	340.852.642	4,37	48	-163609268	1.958.829	
18/02/94	variaz. tasso							
		11/05/94	340.852.642	4,02	83	-282907693	3.115.860	
12/05/94	variaz. tasso							
		29/06/94	340.852.642	3,67	49	-167017795	1.679.330	
30/06/94	cap. interessi		6.810.983					6.810.983
		11/08/94	347.663.625	3,67	43	-149495359	1.503.145	
12/08/94	variaz. tasso							
		30/12/94	347.663.625	4,02	141	-490205712	5.398.978	
31/12/94	cap. interessi		6.902.123					6.902.123
		01/01/95	354.565.748	4,02	2	-7091315	78.102	
02/01/95	variaz. tasso							
		21/02/95	354.565.748	5,25	51	-180828532	2.600.968	
22/02/95	variaz. tasso							
		28/05/95	354.565.748	5,77	96	-340383118	5.380.851	
29/05/95	variaz. tasso							

CONSORZIO DI BONIFICA n. 6 - DELLA PIANA DI FONDI E M.S. BIAGIO

DATA	OPERAZIONI	VALUTE	CAPITALI	TASSO	GG.	NUM./100	INTERESSI	
							operazione	semestre
		29/06/95	354.565.748	6,3	32	-113461039	1.958.369	
30/06/95	cap. interessi		10.018.280					10.018.280
		01/08/95	364.584.028	6,3	33	-120312729	2.076.631	
02/08/95	pagamento		90.181.580					
		29/12/95	274.402.448	6,3	150	-411503672	7.104.392	
30/12/95	cap. interessi		9.181.023					9.181.023
		03/06/96	283.583.471	6,3	157	-445226049	7.684.724	
04/06/96	spese gener.		3.545.832					
		29/06/96	280.037.639	6,3	26	-72809786	1.256.717	
30/06/96	cap. interessi		8.941.440					8.941.440
		23/07/96	288.979.079	6,3	24	-69354979	1.197.086	
24/07/96	variaz. tasso							
		01/08/96	288.979.079	5,77	9	-26008117	411.142	
02/08/96	pagamento		40.558.779					
		07/08/96	248.420.300	5,77	6	-14905218	235.625	
08/08/96	pagamento		7.706.168					
		14/08/96	240.714.132	5,77	7	-16849989	266.368	
15/08/96	pagamento		5.833.578					
		24/10/96	234.880.554	5,77	71	-166765193	2.636.261	
25/10/96	variaz. tasso							
		04/11/96	234.880.554	5,25	11	-25836861	371.626	
05/11/96	pagamento		12.165.831					
		12/11/96	222.714.723	5,25	8	-17817178	256.274	
13/11/96	pagamento		2.039.995					
		02/12/96	220.674.728	5,25	20	-44134946	634.818	
03/12/96	pagamento		1.859.481					
		08/12/96	218.815.247	5,25	6	-13128915	188.841	
09/12/96	pagamento		3.254.497					
		09/12/96	215.560.750	5,25	1	-2155608	31.005	
10/12/96	pagamento		1.543.802					
		12/12/96	214.016.948	5,25	3	-6420508	92.350	
13/12/96	pagamento		1.882.028					
		15/12/96	212.134.920	5,25	3	-6364048	91.538	
16/12/96	pagamento		738.150					
		19/12/96	211.396.770	5,25	4	-8455871	121.626	
20/12/96	pagamento		1.353.275					
		29/12/96	210.043.495	5,25	10	-21004350	302.117	
30/12/96	cap. interessi		6.836.676					6.836.676
			216.880.172					
							TOY. INTERESSI	91.214.051

CONSORZIO DI BONIFICA n. 6 - DELLA PIANA DI FONDI E M.S. BIAGIO

SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL SUB-COMPENSORIO BARCHI

DATA	OPERAZIONI	VALUTE	CAPITALI	TASSO	GG.	NUM./100	INTERESSI	
							operazione	semestre
06/08/91	spese gener.	27/11/91	3.731.458	3,92	113	4216548	45.285	
23/11/91	spese gener.	30/12/91	29.851.667					
			33.583.125	3,67	33	11082431	111.432	
31/12/91	cap. interessi	31/12/91	156.716					156.716
01/01/92	var. tasso		33.739.841	3,67	1	337398	3.392	
		17/02/92	33.739.841	5,01	48	16195124	222.295	
18/02/92	incasso		540.000.000					
		29/06/92	506.260.159	5,01	133	-673326011	9.242.091	
30/06/92	cap. interessi		9.016.404					9.016.404
		15/07/92	515.276.563	5,01	16	-82444250	1.131.632	
16/07/92	variaz. tasso		515.276.563	5,26	137	-705828891	10.173.112	
30/11/92	pagamento	21/12/92	330.645.683	5,26	159	-525726636	7.576.225	
22/12/92	pagamento	29/12/92	25.127.511					
			305.518.172	5,26	8	-24441454	352.225	
30/12/92	cap. interessi		19.233.194					19.233.194
		03/02/93	324.751.366	5,26	36	-116910492	1.684.792	
04/02/93	variaz. tasso		324.751.366	4,77	146	-474136994	6.196.256	
30/06/93	variaz. tasso	29/06/93	324.751.366	4,28	0			
30/06/93	cap. interessi		7.881.048					7.881.048
		05/07/93	332.632.414	4,28	6	-19957945	234.027	
06/07/93	variaz. tasso		332.632.414	4,28	106	-352590359	4.134.484	
20/10/93	variaz. tasso	29/12/93	332.632.414	3,05	71	-236169014	1.973.467	
30/12/93	cap. interessi		6.341.979					6.341.979
		31/12/93	338.974.393	3,05	2	-6779488	56.651	
01/01/94	variaz. tasso		338.974.393	4,37	48	-162707709	1.948.035	
18/02/94	variaz. tasso	11/05/94	338.974.393	4,02	83	-281348746	3.098.690	
12/05/94	variaz. tasso		338.974.393	3,67	49	-166097453	1.670.076	
30/06/94	cap. interessi		6.773.451					6.773.451
		11/08/94	345.747.844	3,67	43	-148671573	1.494.862	
12/08/94	variaz. tasso		345.747.844	4,02	141	-487504461	5.369.227	
31/12/94	cap. interessi		6.864.089					6.864.089
		01/01/95	352.611.934	4,02	2	-7052239	77.671	
02/01/95	variaz. tasso		352.611.934	5,25	51	-179832086	2.586.626	
22/02/95	variaz. tasso		352.611.934	5,77	96	-338507456	5.351.200	
23/05/95	variaz. tasso							

CONSORZIO DI BONIFICA n. 6 - DELLA PIANA DI FONDI E M.S. BIAGIO

DATA	OPERAZIONI	VALUTE	CAPITALI	TASSO	GG.	NUM./100	INTERESSI	
							operazione	semestre
30/06/95	cap. interessi	29/06/95	352.611.934	6,3	32	-112835819	1.947.577	
			9.963.074					9.963.074
02/08/95	pagamento	01/08/95	362.575.008	6,3	33	-119649753	2.065.188	
			90.181.580					
30/12/95	cap. interessi	29/12/95	272.393.428	6,3	150	-408590142	7.052.378	
			9.117.565					9.117.565
04/06/96	spese gener.	03/06/96	281.510.993	6,3	157	-441972260	7.628.562	
			3.731.458					
30/06/96	cap. interessi	29/06/96	277.779.535	6,3	26	-72222679	1.246.583	
			8.875.146					8.875.146
24/07/96	variaz. tasso	23/07/96	286.654.681	6,3	24	-68797123	1.187.457	
02/08/96	pagamento	01/08/96	286.654.681	5,77	9	-25798921	407.835	
			40.558.779					
08/08/96	pagamento	07/08/96	246.095.902	5,77	6	-14765754	233.420	
			7.706.168					
15/08/96	pagamento	14/08/96	238.389.734	5,77	7	-16687281	263.796	
			5.833.578					
25/10/96	variaz. tasso	24/10/96	232.556.156	5,77	71	-165114871	2.610.172	
05/11/96	pagamento	04/11/96	232.556.156	5,25	11	-25581177	367.948	
			12.165.831					
13/11/96	pagamento	12/11/96	220.390.325	5,25	8	-17631226	253.600	
			2.039.995					
03/12/96	pagamento	02/12/96	218.350.330	5,25	20	-43670066	628.131	
			1.859.481					
09/12/96	pagamento	08/12/96	216.490.849	5,25	6	-12989451	186.835	
			3.254.497					
10/12/96	pagamento	09/12/96	213.236.352	5,25	1	-2132364	30.671	
			1.543.802					
13/12/96	pagamento	12/12/96	211.692.550	5,25	3	-6350776	91.347	
			1.882.028					
16/12/96	pagamento	15/12/96	209.810.522	5,25	3	-6294316	90.535	
			738.150					
20/12/96	pagamento	19/12/96	209.072.372	5,25	4	-8362895	120.288	
			1.353.275					
30/12/96	cap. interessi	29/12/96	207.719.097	5,25	10	-20771910	298.774	
			6.770.809					6.770.809
16/01/97	pagamento	15/01/97	214.489.906	5,25	17	-36463284	524.472	
			482.655					
23/01/97	variaz. tasso	22/01/97	214.007.251	5,25	7	-14980508	215.473	
30/01/97	pagamento	29/01/97	214.007.251	4,72	7	-14980508	193.721	
			3.112.891					
31/01/97	pagamento	30/01/97	210.894.360	4,72	1	-2108944	27.272	
			1.857.030					
04/02/97	pagamento	03/02/97	209.037.330	4,72	4	-8361493	108.127	
			922.688					
11/02/97	pagamento	10/02/97	208.114.642	4,72	7	-14568025	188.387	
			1.507.235					

CONSORZIO DI BONIFICA n. 6 - DELLA PIANA DI FONDI E M.S. BIAGIO

DATA	OPERAZIONI	VALUTE	CAPITALI	TASSO	GG.	NUM./100	INTERESSI	
							operazione	semestre
21/05/97	pagamento	20/05/97	208.607.407	4,72	99	-204541333	2.645.028	
			8.500.000					
02/06/97	pagamento	01/06/97	198.107.407	4,72	12	-23772889	307.419	
			1.230.250					
30/06/97	cap. interessi	29/06/97	196.877.157	4,72	28	-55125604	712.857	
			4.922.755					4.922.755
			- 201.799.912					
							TOT.INTERESS	95.602.799