

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

26 APR. 1999

ADDI' **26 APR. 1999**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - LUCISANO - META -

DELIBERAZIONE N° 2213

OGGETTO: Docup Ob. 5b Lazio 1994/99 - Misura 1.1.3 - Comune di Posta Fibreno - Valorizzazione delle risorse forestali - Codice progetto I13 15014 - Determinazione costo finale: L. 136.614.028 (Imms 99/771/946/1231/001).



Oggetto: DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99- Misura 1.1.3 - Comune di Posta Fibreno: "Valorizzazione delle risorse forestali". Codice progetto H3 15014 - Determinazione costo finale: Lire 136.614.028.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99 ed in particolare l'Asse I Sottoprogramma 1 Misura 3 "Valorizzazione delle risorse forestali";

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 429 del 06/02/1996, in attuazione del DOCUP Ob 5b Lazio 1994-99, Misura 1.1.3., è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto "Valorizzazione delle risorse forestali" presentato dal Comune di Posta Fibreno per un investimento complessivo di Lire 161.696.000 con contributo pubblico di Lire 161.696.000 pari al 100% della spesa ammessa di cui

- quota UE - FEOGA Lire 80.848.000 gravante sul cap.18962 del bilancio regionale 1996;
- quota STATO Lire 56.593.600 gravante sul cap.18972 del bilancio regionale 1996;
- quota REGIONE Lire 24.254.400 gravante sul cap.18982 del bilancio regionale 1996;

- con D.P.G.R. n. 931 del 25/05/1996, in esecuzione della predetta D.G.R. n. 429/96, è stato concesso al Comune di Posta Fibreno il contributo di L. 161.696.000 per la realizzazione del predetto progetto, concernente i lavori riassunti nel seguente quadro economico:

A) - Importo dei lavori

Rimboschimenti	ha 8,66	Costo complessivo	L. 78.033.095
Rinfoltimenti	ha 4,00	Costo complessivo	L. 25.040.000
Lavori connessi (recinzioni)	ml. 2.200	Costo complessivo	L. 20.453.800
Totale lavori a base d'asta			L. 123.526.895

B) - Somme a disposizione

Spese generali			L. 12.352.105
IVA			L. 25.817.000
Totale generale			L. 161.696.000

CONSIDERATO che in esecuzione al citato D.P.G.R. n. 931/96 è stata erogata al Comune di Posta Fibreno la somma complessiva di Lire 119.845.034 a titolo di prima, seconda e terza anticipazione sul contributo concesso;

CONSIDERATO che il Comune di Posta Fibreno, beneficiario, ai sensi del disposto del citato D.P.G.R. n. 931/96, ha trasmesso alla Struttura regionale competente con nota prot. 5965 del 29/08/1997 la domanda di saldo finale corredata con la documentazione tecnica, amministrativa e contabile espressamente prevista;

VISTE le relazioni, facenti parte integrante della presente deliberazione, redatte a seguito di verifica dei documenti contabili e di sopralluogo, dai funzionari all'uopo incaricati, dalla quali risulta il seguente quadro delle realizzazioni effettive e del costo definitivamente ammissibile a contributo:

Rimboschimenti	ha 8,66	Lire 62.885.467
Rinfoltimenti	ha 4,00	Lire 20.179.608
Lavori connessi (recinzioni)	ml. 2.600	<u>Lire 19.384.524</u>
Totale netto lavori		Lire 102.449.599
IVA su lavori		Lire 19.465.434
Spese generali		Lire 12.352.105
IVA		<u>Lire 2.346.890</u>
Sommano		Lire 136.614.028

RITENUTO che il costo ammissibile a contributo per la realizzazione del progetto del Comune di Posta Fibreno, ammonta complessivamente a Lire 136.614.028, con una economia di Lire 25.081.972 rispetto alla spesa impegnata di Lire 161.696.000 e che la somma da erogare a saldo del contributo concesso, erogato già per Lire 119.845.034, ammonta a Lire 16.768.994;

all'unanimità e in conformità con le premesse



DELIBERA

- di determinare, sulla base della documentazione relativa alle opere e lavori effettivamente eseguiti, alla certificazione di spesa sostenuta dal Comune di Posta Fibreno ed alle risultanze delle verifiche tecniche eseguite, in Lire 136.614.028 il costo finale ammissibile a contributo a titolo del DOCUP Ob. 5b Lazio 1994-99, misura L.1.3, codice progetto 113 15014 "Valorizzazione delle risorse forestali" ed in L. 136.614.028 il contributo definitivo a favore del Comune di Posta Fibreno rimborsato nel rispetto del piano finanziario del Programma Operativo, nelle seguenti quote di
- quanto a Lire 12.540.986 sulla quota UE-Feoga
 - quanto a Lire 8.778.690 sulla quota STATO
 - quanto a Lire 3.762.296 sulla quota REGIONE

Alla rinnovazione dell'impegno per l'erogazione del saldo di Lire 16.768.994, gravante sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 1999:

- cap. 18962 (quota UE-Feoga) Lire 8.384.497 imp. 00771
- cap. 18972 (quota STATO) Lire 5.869.148 imp. 00946
- cap. 18982 (quota REGIONE) Lire 2.515.349 imp. 01231, si provvederà a norma dell'art. 70 della L.R. 22/05/1997, n.11.

L'erogazione del saldo rimane subordinata alla approvazione formale da parte del soggetto beneficiario di apposito piano di coltura e conservazione del soprassuolo rimboschito e delle infrastrutture realizzate, e che dovrà essere prodotto all'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale - Ufficio Forestazione entro 30 gg. dalla data di notifica della presente deliberazione.

L'Ente beneficiario dovrà, entro 30 gg. dall'erogazione del saldo, completare i pagamenti e integrare la rendicontazione, conservando gli originali di tutti i documenti di spesa ai termini delle norme vigenti, a disposizione per ogni successivo controllo da parte della Regione, dello Stato e della Commissione Europea.

I terreni oggetto di intervento, per effetto dei provvedimenti richiamati nella presente deliberazione, rimangono assoggettati ai vincoli di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e alla L. n. 431/95.

L'Ente proprietario, responsabile della corretta gestione e della regolare manutenzione delle opere realizzate, è obbligato a provvedere con ogni mezzo alla buona conservazione del soprassuolo rimboschito in loc. Berarde Fg. 3 part.lla 123/p (ha 12.66) mediante:

- a) sfalcio delle erbe infestanti sulla piazzola, zappettatura della superficie decespugliata e sarchiatura manuale del terreno intorno alle piantine, da eseguirsi almeno una volta l'anno nei due anni successivi all'impianto
 - b) risarcimento delle fallanze e sostituzione della stessa specie utilizzata, nei due anni successivi all'impianto
- irrigazione di soccorso in caso di evidente stress idrico delle piantine impiantate
l'adozione in caso d'incendio, invasione di parassiti animali e vegetali, di idonei mezzi per arrestarne il maggiore sviluppo dando immediata comunicazione al competente Coordinamento Provinciale del C.F.S. e al Settore Decentrato Agricoltura e Foreste di Frosinone, ed a mantenere in perfetta efficienza la recinzione perimetrale realizzata a protezione del rimboschimento.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le P.M.F.F. in vigore nella Provincia di Frosinone.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge 15/05/1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

12 MAG. 1999



66/FOR - *S. Giovanni / Fibreno*
5.2.1998
[Signature]

Dirigente Settore 66
SEDE
ALLEG. alla DELIB. N. *2213*
DEL *26* APR. 1998

RELAZIONE

[Signature]

Accertamento Finale - Docup 5b 1994/99 - Valorizzazione Risorse Forestali -
Progetto L.1.3.15014.
Beneficiario Comune di Posta Fibreno (FR)
Investimento £. 161.696.000.

In esecuzione all'incarico conferito con nota Prot. n. 4332 del 04/08/97 e facendo seguito a quanto già relazionato in data 9 settembre 1997, i sottoscritti Dr. Mario PAGANO e P.A. Mario GUMIERO, si sono recati il giorno 14/01/1998 presso il comune medesimo assistiti da:

1. Geom. Gerardo Coppola in rappresentanza dell'Ente beneficiario;
2. Il Direttore dei Lavori Prof. Massimo Samperi;
3. Direttore del Cantiere Geom. Salvatore Paolo;

[Signature]
[Stamp]

PREMESSA

L'opera consisteva essenzialmente nell'intervento di rimboschimento per Ha 8,66, rinfoltimento per Ha 4 e Lavori connessi (chiudenda, cancello, e scalandrini).

OPERAZIONI SVOLTE

I convenuti si sono recati nell'area interessata all'intervento sita nel Comune di Posta Fibreno F. 3 particella 123 (parte) ed hanno rilevato quanto segue:

- 1) E' stata constatata l'esecuzione delle operazioni di risarcimento delle fallanze emerse durante la precedente visita-sopralluogo, secondo l'impegno assunto dall'Amministrazione Comunale al fine di portare a buon fine i lavori previsti in progetto (cfr. protocollo di intesa tra Regione, Comune, DD.LL. e Ditta appaltatrice;
- 2) La piantumazione, a carico dell'ente beneficiario, è stata effettuata, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Comune, con maestranze assunte nell'ambito dei programmi di lavoro socialmente utili;
- 3) Sono risultate utilizzate, essenze di Leccio, Acero e, nella parte inferiore dell'area interessata Nocciolo, essenza non prevista dal progetto originario.
Ne deriva, pertanto, una diversa distribuzione percentuale delle specie originariamente previste, la cui esatta consistenza, attecchimento ed affermazione potrà essere eventualmente verificata col prosieguo stagionale;
- 4) Il direttore del cantiere ha dichiarato che le piantine messe a dimora sono state fornite

[Stamp: PROV. DELLA GIUNTA COMUNALE POSTA FIBRENO - LAZIO]

dalla ditta appaltatrice, come da verbale di accordo in data 11/09/97, allegato;

5) Dalle campionature effettuate si è stimato che il ripristino delle fallanze ha interessato circa l'80-85% delle piantine della precedente piantumazione.

Tale incompleto ripristino è da attribuire, probabilmente, alla carente preparazione professionale del personale utilizzato, in relazione alla valutazione delle potenzialità di ripresa vegetativa delle piantine.

Sospeso il sopralluogo nell'area interessata, gli stessi intervenuti si sono recati presso la Sede comunale per l'espletamento degli adempimenti amministrativi.


B) Verifica amministrativa

Si riportano sinteticamente i quadri finanziari relativi alla realizzazione del progetto:

	Spesa prevista	IVA	Lavori appaltati	IVA 19%
Lavori	123.526.895	23.470.110	99.548.020	18.914.124
Spese Gen.	12.352.105	2.346.890	12.352.105	2.425.249
assommano	135.879.000	25.817.000	111.900.125	21.339.373
totale	161.696.000		133.239.498	

	Stato Finale	IVA	Somme liquidate (IVA Inclusa)
Lavori	102.449.599	19.465.434	65.197.684
Spese Gen.	12.352.105	2.346.890	14.691.889
assommano	114.801.704	21.812.324	79.889.573
totale	136.614.028		79.889.573

L'Ente beneficiario ha provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti:



Dr Agr. Massimo Samperi

Fatt.	Imponibile	IVA(*)	Tot.	Deter.ne	Mandato	imp. Liquid.
24-30/9/97	4.702.522	988.067	5.690.589	298-30/9/97	836-2/10/97	5.690.589
268-6/12/96	4.764.118	905.182	5.669.300	131-3/6/97	455-5/6/97	5.669.300

Ing. Vittorio Lecce

Fatt.	Imponibile	IVA(*)	Tot.	Deter.ne	Mandato	imp. Liquid.
9-3/9/97	2.800.000	532.000	3.332.000	246-3/9/97	766-12/9/97	3.332.000

Prato Verde S.R.L.

Fatt.	Imponibile	IVA	Tot.	Deter.ne	Mandato	imp. Liquid.
46-21/5/97	102.449.599	19.465.424	121.915.023	267-12/9/97	770-16/9/97	65.197.684

(*) La voce IVA sulle parcelle comprende anche i "Diritti Ordine"



La citata documentazione di spesa è stata "annullata" secondo le disposizioni impartite.

Spese liquidate (Comune)	£. 17.009.075 (IVA INCIUSA)
Somme residue	£. 136.614.028 -
	£. 79.896.689=
	£. 56.717.339

Estratto risultante dallo Stato Finale e Relazione allo stato finale redatti dalla D.L.

Opere	Progetto		Realizzate	
		Costi		Costi al netto Rib.Asta
Rimboschimento	Ha 8.66	78.033.095	Ha 8.66	62.885.467
Miglior. Boschi	Ha 4.00	25.044.400	Ha 4.00	20.179.608
Chiudenda (*)	ml 2200	20.453.800	ml 2600	19.384.524
Totale		123.526.895		102.449.599

(*) La chiudenda è stata aumentata al fine di creare due corridoi di collegamento per consentire il transito ai proprietari dei lotti confinanti. I maggiori costi sono stati contabilizzati alla tariffa prevista nel C.M.E. al netto del ribasso d'asta del 19,4118% (cfr. Relazione allo stato finale della D.L.).

Nel corso della visita sono stati acquisiti in copia i seguenti documenti completi dei relativi allegati:

- 1) Schede monitoraggio avanzamento fisico e finanziario dell'intervento;
- 2) Deliberazione G.C. n. 357 del 23/11/96 "Approvazione Verbale di Gara";
- 3) Deliberazione G.C. n. 213 del 09/08/97 "Approvazione Stato Finale Lavori";
- 4) Stralcio Rilievo topografico con indicazione delle aree oggetto dell'intervento;
- 5) Determinazione di liquidazione n. 266 del 12/09/97 "Parcella Dr. Agr. Massimo Samperi (Ripartizione spettanze progettazione)";
- 6) Determinazione n. 298 del 30/09/97 "Liquidazione Parcella Dr. Agr. Massimo Samperi";
- 7) Determinazione di liquidazione n. 131 del 03/06/97 "Liquidazione Parcella Dr. Agr. Massimo Samperi";
- 8) Determinazione di liquidazione n. 246 del 03/09/97 "Parcella Ing. V. Lecce";
- 9) Determinazione di liquidazione n. 267 del 12/09/97 "Liquidazione Stato Finale S.R.L. Prato Verde".

Relativamente ai pagamenti effettuati sono stati acquisiti in copia i mandati di pagamento; non è stato invece possibile, per motivi contingenti, acquisire le copie delle reversali dei pagamenti stessi.

[Handwritten signature]



CONCLUSIONI

Premesso che le operazioni di verifica sono state svolte mediante campionamento si evidenzia che rispetto alla precedente relazione, i sottoscritti hanno rilevato, nei limiti prima richiamati, il risarcimento delle fallanze; rimangono comunque insolute le carenze riscontrate nella precedente visita.

In considerazione della esperienza fin qui acquisita ed al fine di non vanificare gli sforzi compiuti, si suggerisce di elaborare unitamente all'Ente Beneficiario, un dettagliato piano pluriennale di coltura e conservazione del popolamento, prevedendo altresì ulteriori programmi ed iniziative per il recupero, valorizzazione ed utilizzazione dell'intera area.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Dr. Maria PAGANO

P.A. Mario GUMIERO



mg-mp/relpost2



6) All'atto del sopralluogo non è stato possibile riscontrare l'apposizione dei tabelloni indicatori dei lavori; a tal proposito la ditta appaltatrice ha dichiarato di aver fornito detto materiale al Comune.

Sospeso il sopralluogo nell'area interessata, gli stessi intervenuti si sono recati presso la Sede comunale per l'espletamento degli adempimenti amministrativi.

In merito si riferisce quanto segue:

1) Tutti gli intervenuti hanno preso atto dell'insuccesso dell'intervento;

2) E' stata acquisita copia della Deliberazione G.C. n. 213 del 09/08/97 di ratifica dello Stato finale e certificato di Regolare Esecuzione dei lavori consegnato dalla D.L. in data 23/05/97.

3) Non sussistono al momento pagamenti effettuati dal Beneficiario a favore dell'impresa appaltatrice.

Per tale motivo non è stato possibile procedere alla verifica degli atti amministrativi e contabili relativi alle spese sostenute.

CONCLUSIONI


Per quanto sopra esposto, i sottoscritti si trovano nell'impossibilità di concludere, se non in modo negativo, le operazioni di accertamento finale, delle quali sono stati incaricati.

I Sottoscritti si riservano eventualmente, di esaminare compiutamente lo stato finale dei lavori eseguiti e contabilizzati in £. 102.449.599, successivamente alla definizione e/o adozione di provvedimenti che possano determinare la positiva conclusione dell'intervento finanziato.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

1997 SET. 1997

Dr. Mario PAGANO



P.A. Mario GUMIERO

