

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

26 APR. 1999

ADDI' 26 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|-----------|
| BADALONI | Pietro | Presidente | FEDERICO | Maurizio | Assessore |
| COSENTINO | Lionello | Vice Presidente | HERMANIN | Giovanni | " |
| ALEANDRI | Livio | Assessore | LUCISANO | Pietro | " |
| AMATI | Matteo | " | MARRONI | Angiolo | " |
| BONADONNA | Salvatore | " | META | Michele | " |
| CIOFFARELLI | Francesco | " | PIZZUTELLI | Vincenzo | " |
| DONATO | Pasquale | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO-LUCISANO-META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2214

OGGETTO : Docup Ob. 5b Lazio 1994/99 - Misura 1.1.3 - Comune di San Donato Val di Comino "Interventi di imboscimento". Codice progetto I13 15004 - Determinazione costo finale: L. 116.968.134= (Imms 99/761/820/1103/001).

Angiolo Marroni



Oggetto: DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99- Misura 1.1.3 - Comune di San Donato Val di Comino: "Interventi di imboscimento". Codice progetto 113 15004 - Determinazione costo finale: Lire 116.968.134.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99 ed in particolare l'Asse I Sottoprogramma 1 Misura 3 "Valorizzazione delle risorse forestali";

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 429 del 06/02/1996, in attuazione del DOCUP Ob 5b Lazio 1994-99, Misura 1.1.3., è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto "Interventi di imboscimento" presentato dal Comune di San Donato Val di Comino per un investimento complessivo di Lire 151.665.000 con contributo pubblico di Lire 151.665.000 pari al 100% della spesa ammessa di cui

- quota UE - FEOGA Lire 75.832.500 gravante sul cap.18961 del bilancio regionale 1996;

- quota STATO Lire 53.082.750 gravante sul cap.18971 del bilancio regionale 1996;

- quota REGIONE Lire 22.749.750 gravante sul cap.18981 del bilancio regionale 1996;

- con D.P.G.R. n. 988 del 29/05/1996, in esecuzione della predetta D.G.R. n. 429/96, è stato concesso al Comune di San Donato Val di Comino il contributo di Lire 151.665.000 per la realizzazione del predetto progetto, concernente i lavori riassunti nel seguente quadro economico:

A) - Importo dei lavori

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| Imboscimenti | ha 26,00 | Costo complessivo | L. 92.352.000 |
| Lavori connessi (recinzioni) | ml. 2.600 | Costo complessivo | L. 23.512.000 |
| | | Totale lavori a base d'asta | L. 115.864.000 |

B) - Somme a disposizione

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| Spese generali | L. 11.586.000 | |
| IVA | L. 24.215.000 | |
| | Totale generale | L. 151.665.000 |

CONSIDERATO che in esecuzione al citato D.P.G.R. n. 988/96 è stata erogata al Comune di San Donato Val di Comino la somma complessiva di Lire 106.668.815 a titolo di prima, seconda e terza anticipazione sul contributo concesso;

CONSIDERATO che l'Ente beneficiario, ai sensi del disposto del citato D.P.G.R. n. 988/96, ha comunicato alla Struttura regionale competente con nota prot. 2957 del 18/06/1997 la chiusura dei lavori;

VISTA la relazione, facente parte integrante della presente deliberazione, redatta a seguito di verifica dei documenti contabili e di sopralluogo, dai funzionari all'uopo incaricati, dalla quale deriva il seguente quadro delle realizzazioni effettive e del costo definitivamente ammissibile a contributo:

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| Imboscimenti | ha 26,00 | Lire 69.674.212 |
| Lavori connessi (recinzioni) | ml. 2.548 | Lire 17.800.400 |

Totale netto lavori Lire 87.474.612

IVA sui lavori Lire 16.620.177

Spese generali Lire 10.858.345

IVA Lire 2.015.000

Totale Lire 116.968.134

RITENUTO, pertanto, che il costo effettivamente ammissibile a contributo per la realizzazione del progetto del Comune di San Donato Val di Comino ammonta complessivamente a Lire 116.968.134, con una economia di Lire 34.696.866 rispetto alla spesa impegnata di Lire 151.665.000 e che la somma da erogare a saldo del contributo concesso, erogato già per Lire 106.668.815, ammonta a Lire 10.299.319;

all'unanimità e in conformità con le premesse



DELIBERA

- di determinare, sulla base della documentazione relativa alle opere e lavori effettivamente eseguiti, alla certificazione di spesa sostenuta dal Comune di San Donato Val di Comino ed alle risultanze delle verifiche tecniche eseguite, in Lire 116.968.134 il costo finale effettivamente ammissibile a contributo a titolo del DOCUP Ob. 5b Lazio 1994-99, misura I.1.3, codice progetto I13 15004 "Interventi di imboscamento" ed in L. 116.968.134 il contributo definitivo a favore del Comune di San Donato Val di Comino, ripartito nel rispetto del piano finanziario del Programma Operativo, nelle seguenti quote di cofinanziamento:

UE - FEOGA Lire 58.484.067; STATO Lire 40.938.847; REGIONE Lire 17.545.220;

- di accertare in Lire 34.696.866 l'economia rispetto alla spesa impegnata di Lire 151.665.000 e in Lire 10.299.319 la somma da erogare a saldo del contributo concesso a favore del Comune di San Donato Val di Comino (116.968.134 - 106.668.815);

L'accertata economia di Lire 34.696.866 si ripartisce per fonti di finanziamento:

- quanto a Lire 17.348.433 sulla quota UE-Feoga
- quanto a Lire 12.143.903 sulla quota STATO
- quanto a Lire 5.204.530 sulla quota REGIONE

Alla rinnovazione dell'impegno per l'erogazione del saldo di Lire 10.299.319, gravante sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 1999:

- cap. 18961 (quota UE-Feoga) Lire 5.149.659 imp. 00761
- cap. 18971 (quota STATO) Lire 3.604.762 imp. 00820
- cap. 18981 (quota REGIONE) Lire 1.544.898 imp. 01103, si provvederà a norma dell'art. 70 della L.R. 22/05/1997, n. 11.

L'erogazione del saldo rimane subordinata all'approvazione formale da parte del soggetto beneficiario di apposito piano di coltura e di conservazione del soprassuolo rimboschito e delle infrastrutture realizzate, e che dovrà essere prodotto all'Assessorato allo Sviluppo del Sistema agricolo e del Mondo Rurale - Ufficio Forestazione - entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione.

L'Ente beneficiario dovrà, entro 30 gg. dall'erogazione del saldo, completare i pagamenti e integrare la rendicontazione, conservando gli originali di tutti i documenti di spesa ai termini delle norme vigenti, a disposizione per ogni successivo controllo da parte della Regione, dello Stato e della Commissione Europea.

I terreni oggetto di intervento, per effetto dei provvedimenti richiamati nella presente deliberazione, rimangono assoggettati ai vincoli di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e alla L. n. 431/95.

L'Ente proprietario, responsabile della corretta gestione e della regolare manutenzione delle opere realizzate, è obbligato a provvedere con ogni mezzo alla buona conservazione del soprassuolo rimboschito in loc. Obaco (ha 26,00) Fg. 8 part.lla 3 mediante:

- a) sfalcio delle erbe infestanti sulla piazzola, zappettatura della superficie decespugliata e sarchiatura manuale del terreno intorno alle piantine, da eseguirsi almeno una volta l'anno nei due anni successivi all'impianto
 - b) risarcimento delle fallanze e sostituzione della stessa specie utilizzata, nei due anni successivi all'impianto
 - c) irrigazione di soccorso in caso di evidente stress idrico delle piantine impiantate
 - d) l'adozione in caso d'incendio, invasione di parassiti animali e vegetali, di idonei mezzi per arrestarne il maggiore sviluppo dando immediata comunicazione al competente Coordinamento Provinciale del C.F.S. e al Settore Decentrato Agricoltura e Foreste di Frosinone, ed a mantenere in perfetta efficienza la recinzione perimetrale realizzata a protezione del neo rimboschimento, le tabelle monitorie, gli scalandrini ed il cancelletto alla mercantile.
- Per quanto non espressamente previsto, si applicano le P.M.P.F. in vigore nella Provincia di Frosinone.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge 15/05/1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

12 MAG. 1999



Data 10/10/97

For. Docup 5b 1994/99
Comune per accertamento falsive

N.B.
- all'assessorato agricolo
- eliochirurgia forestale
con presenza di

Dirigente Settore 66
SEDE



RELAZIONE

Decreto P.G.R. n. 988/96 del 29/05/96;
Docup 5b 1994/99 - Valorizzazione Risorse Forestali - Progetto I.1.3.15004;
Beneficiario Comune di San Donato Val Comino (FR);
Investimento £. 151.665.000.

per copia
[Signature]

Accertamento Finale


In esecuzione all'incarico conferito con nota Prot. n. 4335 del 04/08/96, i sottoscritti Dr. Mario PAGANO e P.A. Mario GUMIERO, si sono recati nei giorni 26/09/1997 e 01/10/1997 rispettivamente presso la zona oggetto dell'intervento (Loc. OBACO - F. 8 - part. 3) e presso la Sede comunale alla presenza di :

A) sopralluogo

1. Direttore dei Lavori - D.ssa Agr. CEDRONE Lucia;
2. Direttore del Cantiere Geom. Salvatore Paolo;

B) verifica amministrativa

1. Ing. AMBROSIO Giuseppe - Responsabile Ufficio Tecnico
2. CEDRONE Cesidio - Assessore Comunale.



Da parte del S.D.A. di Frosinone, convocato con FAX prot. n. 5174 del 17/09/1997 non è intervenuto alcun rappresentante.

PREMESSA

L'opera consisteva in:

- intervento di rimboschimento (previo decespugliamento) per Ha 26.00;
- apertura manuale di piazzole cm. 40X40X40;
- messa a dimora di 10.400 piantine;
- lavori connessi: Recinzione ml. 2.548;
Scalandrini n. 2;
tabelle monitorie n. 20;

ALLEG. alla DELIB. N. 2214
8 APR. 1999

[Signature]



OPERAZIONI SVOLTE

A) Sopralluogo

I convenuti si sono recati nell'area interessata all'intervento sita nel Comune di San Donato Val Comino F. 8 particella 3 ed hanno rilevato quanto segue:

- 1) I lavori preparatori all'impianto (Decespugliamento, creazione di piazzole e scavo di buche secondo i termini del progetto) risultavano, per quanto si è potuto constatare nelle campionature effettuate, regolarmente eseguite;
- 2) La piantumazione delle essenze (Roverella, Leccio, Acero e Carpino nero) è risultata eseguita;



3) A seguito della campionatura si è rilevato un attecchimento delle piantine messe a dimora stimato tra il 60 ed il 70%.

Le fallanze sono ascrivibili al ridotto attecchimento del Quercus Ilex (Leccio) a parere degli scriventi per i seguenti motivi:

- A) I soggetti messi a dimora sono risultati di qualità mediocre anche perchè prodotti in vasetto sottodimensionato (apparato radicale a "CHIGNON");
- B) La scelta della specie non appare appropriata alle caratteristiche pedo/climatiche del sito (circa 1400 m. slm);

Durante la visita è stato accertato in linea generale, uno stress idrico derivato da un andamento stagionale non favorevole; le essenze messe a dimora sono riuscite comunque a superare il momento critico anche attraverso l'emissione di ricacci secondari.

Per quanto sopra esposto e in relazione al particolare sito dell'area interessata, la reale concretizzazione dell'intervento di rimboschimento potrà avere un giudizio definitivo soltanto nella prossima primavera.

5) le opere connesse, (chiudenda, scalandrini, cancello e tabelle monitorie), per quanto è stato possibile accertare, risultano eseguite;

6) All'atto del sopralluogo non è stato possibile riscontrare l'apposizione dei tabelloni indicatori dei lavori.

B) Verifica amministrativa

Si riportano sinteticamente i quadri finanziari relativi alla realizzazione del progetto:

| | Spesa prevista | IVA | Lavori appaltati | IVA |
|---------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Lavori | 115.864.000 | 22.015.000 | 88.011.400 | 16.722.166 |
| Spese Gen. | 11.586.000 | 2.201.340 | 11.586.000 | 2.201.340 |
| assommano | 127.450.000 | 24.216.000 | 99.597.400 | 18.923.506 |
| totale | 151.666.000 | | 118.520.906 | |

| | Stato Finale | IVA | Somme liquidate | IVA |
|---------------|--------------------|------------|-------------------|------------|
| Lavori | 87.474.612 | 16.620.177 | 48.000.000 | 9.120.000 |
| Spese Gen. | 10.858.345 | 2.015.000 | 10.858.345 | 2.015.000 |
| assommano | 98.332.957 | 18.635.177 | 58.858.345 | 11.135.000 |
| totale | 116.968.134 | | 69.993.345 | |

L'Ente beneficiario ha provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti:

D.ssa Cedrone Lucia

| Fatt. | Imponibile | IVA | Tot. | D.G.C. | Mandato | imp. Liquid. |
|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 9-26/6/97 | 10.858.345 | 2.015.000 | 12.873.345 | 239-26/6/97 | 665-12/8/97 | 12.873.345 |



Caldani Piante S.R.L.

| Fatt. | Imponibile | IVA | Tot. | D.G.C. | Mandato | imp. Liquid. |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|
| 59-11/6/97 | 48.000.000 | 9.120.000 | 57.120.000 | 213-11/6/97 | 638-5/8/97 | 57.120.000 |

La citata documentazione di spesa è stata "annullata" secondo le disposizioni impartite.

Riepilogo

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Importo lavori approvati: | £. 151.666.000 (IVA Inclusa) |
| Importo lavori appaltati: | £. 118.520.906 (IVA Inclusa) |
| Economia realizzata: | £. 33.145.094 |
| Stato finale lavori | £. 116.968.134 (IVA Inclusa) |
| Somme già erogate (Regione) | £. 71.112.544 |
| Somme liquidate (Comune) | £. 69.993.345 (IVA Inclusa) |
| Somme a credito (Comune) | £. 116.968.134 - |
| | <u>£. 71.112.544 =</u> |
| | <u>£. 45.855.590</u> |

100% copia


Quanto sopra riportato deriva dall'esame della seguente documentazione:

- 1) Deliberazione della Giunta Comunale n. 498 del 14/11/1996 - Oggetto : Approvazione di gara e affidamento lavori imboschimento in località Obaco;
- 2) Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 11/06/97 - Oggetto : Approvazione e liquidazione I S.A.L. lavori "Imboschimento in località Obaco" e relativi documenti di spesa;
- 3) Deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 26/06/97 - Oggetto : Liquidazione spese tecniche Dr. Agr. Lucia Cedrone e relativi documenti di spesa;
- 4) Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 26/06/97 - Oggetto : Approvazione Stato Finale e certificato di regolare esecuzione lavori "imboschimento località Obaco";
- 5) I° S.A.L. redatto in data 28/04/1997;
- 6) II° S.A.L. redatto in data 30/04/1997;
- 7) Stato finale redatto in data 30/04/97;
- 8) Verbale consegna lavori in data 27/12/96;
- 9) certificato di ultimazione lavori in data 27/06/97.



Nel corso della visita sono stati inoltre acquisiti in copia i seguenti documenti:

- 1) Schede monitoraggio avanzamento fisico e finanziario dell'intervento rispettivamente al 31/12/96 e al 31/03/97;
- 2) copia contratto d'appalto relativo ai lavori di "imboschimento in località OBACO" del 27/12/1996 (Rep. n. 817);
- 3) dichiarazione della ditta appaltatrice sulla posizione SCAU (Pos. n. 3300004202354) e sul numero di dipendenti impiegati (n. 22).

CONCLUSIONI

Nel corso della verifica presso la sede Comunale si è altresì relazionato ai sopraccitati rappresentanti dell'ente circa l'attuale stato dell'intervento constatato nel sopralluogo del giorno 26/09/97, in particolare si è evidenziata l'opportunità di procedere al risarcimento delle fallanze suggerendo di utilizzare essenze diverse dal Leccio.

I rappresentanti del Comune si sono dichiarati disponibili ad intraprendere l'iniziativa suddetta e si sono fatti carico di concretizzarla in tempi brevi, anche con la collaborazione della altre maestranze già incaricate della realizzazione del progetto.

Nel corso del sopralluogo si è condivisa col la D.L. la validità dell'intervento realizzato ivi compresa la sostituzione delle conifere (Pino Nero) con latifoglie.

Occorre comunque sottolineare la assoluta mancanza di piste idonee al raggiungimento del sito che come già evidenziato si colloca ad un'altitudine di circa 1400 m. s.l.m.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

10 OTT. 1987

Dr. Mario PAGANO



P.A. Mario GUMIERO

