

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

26 APR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI, 26 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Mattac	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO-LUCISANO-META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2216

OGGETTO : Docup Cb. 5b Lazio 1994/99 - Misura 1.1.3 - Comune di San Gregorio da Sassola "Valorizzazione delle risorse forestali del Parco Comunale Brancaccio". Codice progetto I13 45006 - Determinazione costo finale: L. 220.547.687. (Itrms 99/757/816/1099/001).

Approvato dalla Giunta



Oggetto: DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99- Misura 1.1.3 - Comune di San Gregorio da Sassola "Valorizzazione risorse forestali del Parco comunale Braccaccio". Codice progetto L.I.3.45006. Determinazione costo finale: Lire 220.547.687.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99 ed in particolare l'Ass. I Sottoprogramma I Misura 3 "Valorizzazione delle risorse forestali";

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 429 del 06/02/1996, in attuazione del DOCUP Ob 5b Lazio 1994-99, Misura 1.1.3., è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto del Comune di San Gregorio da Sassola per un investimento complessivo di Lire 228.760.000 (con contributo pubblico di Lire 228.760.000 pari al 100% della spesa ammessa di cui

- quota UE - FEOGA Lire 114.380.000 gravante sul cap.18961 del bilancio regionale 1996;
- quota STATO Lire 80.066.000 gravante sul cap.18971 del bilancio regionale 1996;
- quota REGIONE Lire 34.314.000 gravante sul cap.18981 del bilancio regionale 1996;

- con D.P.G.R. n. 991 del 29/05/1996, in esecuzione della predetta D.G.R. n. 429/96, è stato concesso al Comune di San Gregorio da Sassola il contributo di L. 228.760.000 per la realizzazione dei lavori riassunti nel seguente quadro economico:

A) - Importo dei lavori

Interventi di miglioramento	ha 10	Costo complessivo	L. 130.000.000
Ripristino viabilità	ml. 1.800	Costo complessivo	L. 44.760.000
	Totale lavori		L. 174.760.000

B) - Somme a disposizione

Spese generali			L. 17.476.000
IVA (19% A)+B)			L. 36.524.000
	Totale generale		L. 228.760.000

CONSIDERATO che in esecuzione al citato D.P.G.R. n. 991/96 è stata erogata al Comune di San Gregorio da Sassola la somma complessiva di Lire 200.063.832 a titolo di prima, seconda e terza anticipazione sul contributo concesso;

CONSIDERATO che il Comune di San Gregorio da Sassola, beneficiario, ai sensi del disposto del citato D.P.G.R. n. 994/96, ha trasmesso alla Struttura regionale competente con nota prot. 2266 del 26/06/1997 la domanda di saldo finale corredata con la documentazione tecnica, amministrativa e contabile espressamente prevista;

VISTA la relazione, facente parte integrante della presente deliberazione, redatta a seguito di verifica dei documenti contabili e di sopralluogo, dai funzionari all'uopo incaricati, dalla quale ne deriva il seguente quadro delle realizzazioni effettive e del costo definitivamente ammissibile a contributo:

A) - Importo dei lavori

Interventi di miglioramento	ha 10	Costo complessivo	L. 130.607.720
Ripristino viabilità	ml. 1.800	Costo complessivo	L. 38.717.244
	Totale lavori		L. 169.324.964

B) - Somme a disposizione

Spese generali			L. 16.009.227
IVA (19% A)+B)			L. 35.213.496
	Totale generale		L. 220.547.687

RITENUTO, pertanto, che il costo effettivamente ammissibile a contributo per la realizzazione del progetto del Comune di San Gregorio da Sassola ammonta complessivamente a Lire 220.547.687, con una economia di Lire 8.212.318 rispetto alla spesa impegnata di Lire 228.760.000 e che la somma da erogare a saldo del contributo concesso, erogato già per Lire 200.063.832, ammonta a Lire 20.483.855;



all'unanimità e in conformità con le premesse

DELIBERA

- di determinare, sulla base della documentazione relativa alle opere e lavori effettivamente eseguiti, alla certificazione di spesa sostenuta dal Comune di San Gregorio da Sassola ed alle risultanze delle verifiche tecniche eseguite, in Lire 220.547.687 il costo finale effettivamente ammissibile a contributo a titolo del DDCUP Ob. Str. Lazio 1994-99, misuraz. I.1.3, codice progetto I13 45006 " Valorizzazione risorse forestali del Parco comunale Brancaccio " ed in Lire 220.547.687 il contributo definitivo a favore del Comune di San Gregorio da Sassola, ripartito nel rispetto del piano finanziario del Programma Operativo, nelle seguenti quote di cofinanziamento:

UE-FEOGA Lire 110.273.844; STATO Lire 77.191.690; REGIONE Lire 33.082.153;

- di accertare in Lire 8.212.313 l'economia rispetto alla spesa impegnata di Lire 228.760.000 e in Lire 20.483.855 la somma da erogare a saldo del contributo concesso a favore del Comune di San Gregorio da Sassola (220.547.687 - 200.063.832);

L'accertata economia di Lire 8.212.313 si ripartisce per le seguenti fonti di finanziamento:

- quanto a Lire 4.106.156 sulla quota UE- Feoga	L. 4.106.156
- quanto a Lire 2.874.310 sulla quota STATO	L. 2.874.310
- quanto a Lire 1.231.847 sulla quota REGIONE	L. 1.231.847

- Di rinnovare l'impegno per l'erogazione del saldo di Lire 20.483.855, gravante sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 1999:

- cap. 18961 (quota UE-Feoga)	Lire 10.841.928 imp. 00757	L. 10.241.928
- cap. 18971 (quota STATO)	Lire 6.169.349 imp. 00816	L. 7.169.349
- cap. 18981 (quota REGIONE)	Lire 3.472.578 imp. 01299	L. 3.072.578

- All'erogazione del saldo di Lire 20.483.855 si provvederà a norma dell'art. 70 della L.R. 22/05/1997, n.11.

L'erogazione del saldo rimane subordinata alla approvazione formale da parte del soggetto beneficiario di apposito piano di manutenzione delle opere realizzate e che dovrà essere prodotto all'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale - Ufficio Forestazione entro 30 gg. dalla data di notifica della presente deliberazione.

L'Ente beneficiario dovrà, entro 30 gg. dall'erogazione del saldo, completare i pagamenti e integrare la rendicontazione, conservando gli originali di tutti i documenti di spesa ai termini delle norme vigenti, a disposizione per ogni successivo controllo da parte della Regione, dello Stato e della Commissione Europea.

L'Ente proprietario, responsabile della corretta gestione e della regolare manutenzione delle opere realizzate, è obbligato a mantenere in perfetta efficienza i sentieri ripristinati e i muretti a secco realizzati; mediante interventi periodici di ripulitura della vegetazione infestante il piano viario ed i lati dei sentieri all'interno del Parco, oltre ad interventi periodici di ripristino e ripulitura delle murature a secco realizzate, adiacenti i ml. 1.800 di sentieri all'interno del Parco.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le P.M.P.F. in vigore nella Provincia di Roma.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge 15/05/1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



26 GIU. 1998

Prot. N° 3969 Sett. AGRICOLTURA

Dirigente Settore 66
SEDE

alla DELIB. N. 2216

VERBALE DI ACCERTAMENTO FINALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il sottoscritto funzionario Dr. Leonardo Gioia, incaricato dal Dirigente del Settore Decentrato Agricoltura di Roma, assistito dal P.A. Andrea Brunori, responsabile della Misura 3.1.3 - Valorizzazione delle risorse forestali, il giorno 08/04/98, previ formali preavvisi trasmessi via fax, si è recato presso la sede del Comune di S. Gregorio da Sassola e, alla presenza del Direttore dei Lavori Dott. Agr. mo Raffaele Fabozzi e del rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori Sig. Angelo Onorati, ha proceduto alla verifica a campione delle opere e dei lavori realizzati.

PREMESSA

In esecuzione alla D.G.R. 06/02/96 n. 429, con D.P.G.R. n. 991 del 29/05/96 era stato concesso al Comune di S. Gregorio da Sassola il contributo di L. 228.760.000, pari al 100% dell'investimento complessivo per la realizzazione delle seguenti opere:

A) Lavori


Interventi di potatura (n. 250 piante) e taglio (n. 120 piante)	L. 130.000.000
Ripristino sentieri (ml 1.800), realizzazione muretti a secco (mc. 70) e ripulitura dalla vegetazione cespugliosa	L. 41.400.000
Tabellazione	L. 3.360.000
Totale lavori	L. 174.760.000

B) Somme a disposizione

Spese generali	L. 17.476.000
IVA	L. 36.524.000
Totale Generale	L. 228.760.000

Il quadro economico definitivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta offerto dalla Ditta aggiudicataria, risultava il seguente:

Lavori	L. 174.760.000
Ribasso d'asta del 3,11%	L. 5.434.036
IVA	L. 32.171.743
Totale	L. 201.496.707



OPERAZIONI SVOLTE

A) Sopralluogo

I convenuti si sono recati nell'area interessata all'intervento sita nel Comune di S. Gregorio da Sassola (Parco Comunale Brancaccio) e, dopo aver assunto agli atti il libretto delle misure ed il registro di contabilità, dai quali risulta che le quantità dei lavori realizzati si scostano lievemente da quelli di progetto, rientrando comunque nell'ambito della discrezionalità della D.L., hanno proceduto ad effettuare sopralluoghi a campione ed hanno rilevato quanto segue:



L'Ente beneficiario ha provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti:

Dr. Fabozzi Raffaele

Fatt.	Imponibile	IVA	Tot.	D.G.C.	Mandato	Imp. liquid.
15 - 15/10/96	11.603.320	2.204.630	13.807.950	376-29/10/96	243-29/05/97	13.807.950
16 - 15/10/96	6.222.220	1.182.221	7.404.440			

ONORATI costruzioni generali s.r.l.

Fatt.	Imponibile	IVA	Tot.	D.G.C.	Mandato	imp. Liquid.
01 - 08/02/97	157.594.880	29.943.027	187.537.907	72-04/03/97	169-21/04/97	51.571.950
01 - 08/02/97	157.594.880	29.943.027	187.537.907	110-08/04/97	243-29/05/97	52.879.994

04 - 07/04/97	11.730.084	2.228.715	13.958.799			
---------------	------------	-----------	------------	--	--	--

La citata documentazione di spesa è stata "annullata" secondo le disposizioni impartite.

Riepilogo spese (IVA inclusa)

Importo lavori approvati:	£. 228.760.000
Importo lavori appaltati:	£. 222.293.000
Stato finale lavori	£. 220.547.690
Economia realizzata:	£. 8.212.310
Somme già erogate (Regione)	£. 133.375.888
Somme liquidate (Comune)	£. 118.259.894
Somme a credito (Comune)	£. 87.171.802

Quanto sopra riportato deriva dall'esame della seguente documentazione:

- 1) Deliberazione della Giunta Comunale n. 340 del 01/10/1996 - Oggetto : Appalto lavori Valorizzazione delle Risorse Forestali Parco Comunale L. 228.760.000. Approvazione del verbale di aggiudicazione e dello schema di contratto.
- 2) Deliberazione della Giunta Comunale n. 376 del 29/10/96 - Oggetto : Approvazione e liquidazione parcella professionale per Valorizzazione delle Risorse Forestali Parco Comunale Brancaccio. - Dr. Raffaele Fabozzi.
- 3) Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 04/03/97 - Oggetto : Approvazione I° S.A.L. lavori Valorizzazione delle Risorse Forestali Parco Comunale Brancaccio.
- 4) Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 08/04/97 - Oggetto : Approvazione Stato Finale, C.R.E., Certificato Ultimazione Lavori - Risorse Forestali Parco Comunale Brancaccio. Ditta Onorati Costruz. Gen.li
- 5) Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 03/06/97 - Oggetto : Approvazione rendiconto spesa occorsa per lavori forestali Parco Comunale Brancaccio.
- 6) Verbale consegna lavori in data 22/11/96;
- 7) certificato di regolare esecuzione redatto in data 02/04/97
- 8) Stato finale redatto in data 07/04/97;

CONCLUSIONI

Nel corso del sopralluogo si è constatata la validità dell'intervento realizzato.

(Il funzionario incaricato dell'alta sorveglianza)

Dr. Leonardo GIOIA

(Il responsabile della Misura I.1.3)

P.A. Andrea BRUNORI

