

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

26 APR. 1999

ADDI' **26 APR. 1999**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO-LUCISANO-META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2219

OGGETTO : Docup Ob. 5b Lazio 1994/99 - Misura 1.1.3 - Comune di Roccasecca dei Volsci - Forestazione e valorizzazione delle risorse forestali. Codice progetto I13 26C08 - Determinazione costo finale ammissibile: L. 866.026.847. (Imms 99/782/1053/1338/001).

Allegato unico



Oggetto: DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99- Misura 1.1.3 - Comune di Roccasecca dei Volsci: "Forestazione e valorizzazione delle risorse forestali". Codice IT3 26008. Determinazione costo finale ammissibile: Lire 866.026.847.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99 ed in particolare l'Asse I Sottoprogramma 1 Misura 3 "Valorizzazione delle risorse forestali";

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 11440 del 29/12/1996, in attuazione del DOCUP Ob 5b Lazio 1994-99, Misura 1.1.3., è stato ammesso a finanziamento il progetto "Forestazione e valorizzazione delle risorse forestali" presentato dal comune di Roccasecca dei Volsci per un investimento complessivo di Lire 1.108.585.000 con contributo pubblico di Lire 1.108.585.000 pari al 100% della spesa ammessa di cui

- quota UE - FEOGA Lire 554.292.500 gravante sul cap.18963 del bilancio regionale 1996;
- quota STATO Lire 388.004.750 gravante sul cap.18973 del bilancio regionale 1996;
- quota REGIONE Lire 166.287.750 gravante sul cap.18983 del bilancio regionale 1996;

- con D.P.G.R. n. 965 del 06/05/1997, in esecuzione della predetta D.G.R. n. 11440/96, è stato concesso al comune di Roccasecca dei Volsci il contributo di L. 1.108.585.000 per la realizzazione dei lavori riassunti nel seguente quadro economico:

A) - Importo dei lavori

Imboschimenti	ha 62.00	Costo complessivo	L. 709.735.000
Lavori connessi	ha 62.00	Costo complessivo	L. 137.160.000
		Totale lavori a base d'asta	L. 846.895.000

B) - Somme a disposizione

Spese generali			L. 84.689.000
IVA (19%)			L. 177.001.000
		Totale generale	L. 1.108.585.000

CONSIDERATO che in esecuzione al citato D.P.G.R. n. 965/97 è stata erogata al comune di Roccasecca dei Volsci la somma complessiva di Lire 652.210.759 a titolo di prima e seconda anticipazione sul contributo concesso;

CONSIDERATO che l'Ente beneficiario, ai sensi del disposto del citato D.P.G.R. n. 965/97, ha trasmesso alla Struttura regionale competente con nota prot. 607 del 3/02/1999 la documentazione contabile relativa alla chiusura dei lavori;

VISTA la relazione, facente parte integrante della presente deliberazione, redatta a seguito di verifica dei documenti contabili e di sopralluogo, dai funzionari all'uopo incaricati, dalla quale risulta il seguente quadro delle realizzazioni effettive e del costo ammissibile a contributo:

Lavori	Quantità		
Imboschimenti	ha 53.75	Costo complessivo	L. 559.993.438
Lavori connessi	ha 53.75	Costo complessivo	L. 97.128.007
		Totale netto lavori	Lire 657.121.445
		IVA sui lavori	Lire 128.870.810
		Spese generali	Lire 67.149.136
		IVA	Lire 12.885.456
		Totale costo ammissibile	Lire 866.026.847

CONSIDERATO che in relazione ai continui interventi di risarcimento effettuati e ai danneggiamenti procurati dalla fauna selvatica, l'ammissibilità definitiva rimane subordinata all'esecuzione di un successivo sopralluogo, da effettuarsi alla ripresa vegetativa delle giovani piantine, per verificare la percentuale di attecchimento e di conseguenza la conformità agli adempimenti contrattuali;

CONSIDERATO che il rispetto di tale condizione deve essere adeguatamente garantito dal soggetto beneficiario;

RITENUTO che alle condizioni sopraspecificate, il costo effettivamente ammissibile a contributo per la realizzazione del progetto del comune di Roccasecca dei Volsci ammonta complessivamente a Lire 866.026.847, con una economia di Lire 242.558.153 rispetto alla spesa impegnata di Lire 1.108.585.000 e che la somma da erogare a saldo del contributo concesso, erogato già per Lire 652.210.759, ammonta a Lire 213.816.088;



DELIBERA

- di determinare, sulla base della documentazione relativa alle opere e lavori effettivamente eseguiti, alla certificazione di spesa sostenuta dal comune di Roccasecca dei Volsci ed alle risultanze delle verifiche tecniche eseguite, in Lire 866.026.847 il costo finale, accertato con le riserve di cui sopra, effettivamente ammissibile a contributo a titolo del DOCUP Ob. 5b Lazio 1994-99, misura I.1.3, codice progetto I13 26008 "Forestazione e valorizzazione delle risorse forestali" ed in L. 866.026.847 il contributo definitivo a favore del comune di Roccasecca dei Volsci, ripartito nel rispetto del piano finanziario del Programma Operativo, nelle seguenti quote di cofinanziamento:

UE - FEOGA Lire 433.013.424; STATO Lire 303.109.396; REGIONE Lire 129.904.027;

- di accertare in Lire 242.558.153 l'economia rispetto alla spesa impegnata di Lire 1.108.585.000 e in Lire 213.816.088 la somma da erogare a saldo del contributo concesso a favore del comune di Roccasecca V. (866.026.847 - 652.210.759);

L'accertata economia di Lire 242.558.153 si ripartisce per fonti di finanziamento:

- quanto a Lire 121.279.076 sulla quota UE- Feoga
- quanto a Lire 84.895.354 sulla quota STATO
- quanto a Lire 36.383.723 sulla quota REGIONE

Alla rinnovazione dell'impegno per l'erogazione del saldo di Lire 213.816.088, gravante sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 1999:

- cap. 18963 (quota UE-Feoga) Lire 106.908.045 imp. 00782
- cap. 18973 (quota STATO) Lire 74.835.630 imp. 01053
- cap. 18983 (quota REGIONE) Lire 32.072.413 imp. 01338, si provvederà a norma dell'art. 70 della L.R. 22/05/1997, n.11.

L'erogazione del saldo rimane subordinata alla stipula di apposita polizza fidejussoria dell'importo complessivo di Lire 213.816.088, e che l'Ente beneficiario dovrà produrre, in originale, all'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale - Ufficio Forestazione entro 30 gg. dalla data di notifica della presente deliberazione.

L'Ente beneficiario dovrà, entro 30 gg. dall'erogazione del saldo, completare i pagamenti e integrare la rendicontazione, conservando gli originali di tutti i documenti di spesa ai termini delle norme vigenti, a disposizione per ogni successivo controllo da parte della Regione, dello Stato e della Commissione Europea.

I terreni oggetto di intervento, per effetto dei provvedimenti richiamati nella presente deliberazione, rimangono assoggettati ai vincoli di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e alla L. n. 43/95.

L'Ente proprietario, responsabile della corretta gestione e della regolare manutenzione delle opere realizzate, è obbligato a provvedere con ogni mezzo alla buona conservazione del soprassuolo rimboschito in località M.te Curio Fg. 4 part.lla 103-124-125, Fg. 10 part.lla 11/p-41 e Fg. 11 part.lla 57-87-88/p mediante:

- a) sfalcio delle erbe infestanti sui gradoni, zappettatura della superficie decespugliata e sarchiatura manuale delle erbe intorno alle piantine, da eseguirsi almeno due volte l'anno nei due anni successivi all'impianto
- b) risarcimento delle fallanze e sostituzione della stessa specie impiantata nei due anni successivi all'impianto
- c) irrigazione di soccorso in caso di evidente stress idrico delle piantine impiantate
- d) l'adozione in caso d'incendio, invasione di parassiti animali e vegetali, di idonei mezzi per arrestarne il maggiore sviluppo dando immediata comunicazione al competente Coordinamento Provinciale del C.F.S. e al Settore Decentrato Agricoltura e Foreste di Latina,

ed a mantenere in perfetta efficienza la recinzione perimetrale realizzata a protezione del neo rimboschimento, i cancelli in legno e gli scalandrini.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le P.M.P.F. in vigore nella Provincia di Latina.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge 15/05/1997, n. 127.

12 MAG. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



- 2 MAR. 1999

VISTO:

G. G. G.
1.11.99Dirigente Settore 66
SEDE

Beneficiario Comune di Roccasecca Dei Volsci (LT)
Investimento approvato L.1.108.585.000
Contributo concesso L. 1.108.585.000

Accertamento Finale

In esecuzione all'incarico conferito con nota Prot. n. 1168 del 11/02/1999, i sottoscritti Dr. Pagano Mario, Dr. Benvenuti Claudio e Geom. Levrini Dorian, unitamente al Geom Giuseppe Libbi, incaricato dal Dirigente del Settore Decentrato Agricoltura di Latina, si sono recati rispettivamente nei giorni 18 e 22/02/1999 presso la zona oggetto dell'intervento (Comune di Roccasecca dei Volsci - Loc. Monte Curio) e presso la sede comunale alla Presenza di:

1. Dr. Agr. Gioacchino Natalini (direzione lavori);
2. Dr. Agr. Edoardo Porcorossi (direzione lavori);
3. Arch. Pietro Notargiovanni (direzione lavori);
4. Sig. Maurizio Mazzucchi (in rappresentanza della Ditta esecutrice dei lavori.)
5. Geom. Paolo De Marchis (in rappresentanza dell'Ente finanziato)

PREMESSA

L'opera consisteva nel rimboschimento mediante la realizzazione di 1.200 ml/ha di gradoni, aventi misure 100-120cm, su di una superficie ragguagliata di ha 62.00, localizzato in loc. Monte Curio, distinte al N.C.T. al Foglio 4 part.103-124-125, Foglio 10 part. 1-7-11-20-21-41 per una superficie catastale complessiva di ha.124.61.73; in dettaglio la realizzazione dell'opera comprendeva:

- approvvigionamento, trasporto, distribuzione e messa a dimora di n.39.600 piantine forestali
- chiudenda forestale per ml 12.000
- n.10 cancelli alla mercantile, n.50 scalandrini, n.100 tabelle monitoric;

da cui risulta il seguente quadro economico

a) Lavori			
Rimboschimenti	ha 62.00.00	£	709.735.000
Lavori connessi	ha 62.00.00	£	137.160.000
	Totale	£	846.895.000
b) Somme a disposizione			
Spese generali		£	84.689.000
IVA		£	177.001.000
	Totale	£	261.690.000
TOTALE GENERALE		£	1.108.585.000



PER COPIA CONFORME

Con gara d'appalto a licitazione privata, svoltasi in data 08/08/1997, i lavori venivano appaltati alla ditta "Vivai piante Mazzucchi" s.n.c. per un importo di £ 828.771.447, con ribasso di £ 18.123.553 (2,14%).

I lavori venivano consegnati il giorno 06/09/97 ed avevano inizio il giorno 23/09/97.

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 26.09 1997, registrato all'ufficio del Registro di Latina il 02/10/97, n. rep.2594, Mod.1.

Con D.G.C. n. 20 del 16/02/98, l'Amministrazione comunale approvava una variante planimetrica dei lavori senza modifiche del quadro economico (stralcio al foglio catastale n.10 delle particelle n.20 e 21 per un totale di ha 40.00 e nuova localizzazione al foglio catastale n.11 part.57-87-88-107 per un totale di ha 52.87); in merito alla predisposizione di detta variante è stato espresso parere favorevole: dall'Assessorato Regionale Utilizzo, Valorizzazione e Tutela delle Risorse Ambientali " nota n. 2778 del 31/03/98 "; dal S.D.A. di Latina " nota n. 20462 del 26/10/98".

A motivo della variante prima citata il termine per l'esecuzione dei lavori fu fissato al 31/12/98.

OPERAZIONI SVOLTE

A) Sopralluogo

I convenuti si sono recati nell'area interessata all'intervento sita nel Comune di Roccasecca dei Volsci ed hanno rilevato e verificato, sulla scorta della documentazione presentata a corredo dello stato finale, la rispondenza tecnica di detto intervento:

- 1) I lavori sono iniziati in data 23/09/97 in loc. Monte Curio, foglio n.4 part. 103-124-125 e foglio n.10 part.1-7-11-41, sono stati realizzati, giusto il secondo SAL dei lavori a tutto il 21/01/98, 42.000 ml di gradoni, su di una superficie di ha.35.00 circa, con la messa a dimora di 15.000 piantine forestali.
- 2) Si è proceduto alla misurazione, a campione, dei seguenti gradoni identificati su base planimetrica a corredo dello stato finale:
al n°22 (Loc. Monte Curio foglio n.10), dove si è rilevato, altresì, lo scalfamento delle piantine;
al n°5, n°28 e n°21 (Loc. Acquavita foglio n.10), dove sono stati realizzati un 20% di segmenti di piccoli gradoni per il raccordo con i gradoni principali;
a monte della Loc. Acquavita sono stati realizzati gradoni secondo le prescrizioni impartite dall'Assessorato Ambiente (larghezza cm.60-80);
al di sopra del gradone n°24 sono stati realizzati segmenti di gradoni (probabilmente con l'ausilio di mezzi meccanici) della larghezza di cm.1.20 circa per poterli raccordare tra loro;
- 3) A seguito dell'approvazione della variante planimetrica, avvenuta con D.G.C. n.28 del 16/02/98, fermo restando le prescrizioni originali, è stata inclusa la sopra citata superficie catastale di ha.52.87.20 (foglio n.11 particelle 57-87-88-107) e sono state stralciate le particelle n.20 e n.21 del foglio catastale n.10 per una superficie catastale complessiva di ha. 50.04.10.
- 4) Il temperamento delle specie utilizzate ed il loro esatto quantitativo, pur compatibile con le diverse condizioni stazionali riscontrate, è risultato di difficile interpretazione sia per i continui interventi di risarcimento effettuati, così come dichiarato dalla ditta esecutrice dei lavori, sia per i danneggiamenti procurati dalla fauna selvatica.
- 5) Detta verifica è stata espletata utilizzando fettuccia metrica e rilevando nei gradoni il n. di piante messe a dimora.
- 6) A completamento dei lavori di rimboschimento è stata realizzata una chiudenda con pali di castagno e cinque ordini di filo spinato, verificata a campione e contabilizzata per complessivi ml. 8.490. Sono inoltre stati realizzati n. 10 cancelli alla mercantile e poste in opera n. 50 scalandri e n. 100 tabelle monitorie.

PER COPIA



B) Verifica amministrativa

Si riportano sinteticamente i quadri finanziari relativi alla realizzazione del progetto:

	Spesa prevista	IVA	Lavori appaltati	IVA
Lavori	846.895.000	160.910.050	828.771.447	157.466.575
Spese Gen.	84.689.000	16.090.910	84.689.000	16.090.910
Assommano	931.584.000	177.001.000	913.460.450	173.557.485
totale	1.108.585.000		1.087.017.935	

e al confronto tra quanto contabilizzato allo stato finale e quanto accertato a seguito della verifica tecnica e amministrativa.

	Stato Finale	IVA	Costo Ammissibile	IVA
Lavori	657.121.445	128.870.810	657.121.445	128.870.810
Spese Gen.	83.953.641	16.246.357	67.149.136	12.885.456
assommano	741.075.086	145.117.167	724.270.581	141.756.266
totale	886.192.253		866.026.847	

Considerato che la variante approvata dalla stazione appaltante ha comportato una riduzione della superficie utilizzabile per il previsto intervento di rimboschimento, le spese generali comunque fatturate, vengono riconosciute ammissibili a contributo per l'importo ricondotto al 10% dei lavori realizzati al lordo dello stato finale, determinato in Lire 671.491.360, pari a Lire 67.149.136.

Pertanto in relazione alle responsabilità della stazione appaltante per la parte dei minor lavori realizzati (confrontare Allegato n.2), si riconosce in Lire 886.192.253 il costo dell'investimento a cui corrisponde un contributo ammissibile di Lire 866.026.847.

Considerato infine che la percentuale di attecchimento dell'imboschimento effettuato, ai sensi dell'articolo n.39 del capitolato d'oneri, si potrà accertare solo alla ripresa vegetativa delle giovani piantine il costo così determinato è subordinato all'effettuazione di un successivo sopralluogo per verificare l'effettiva conformità agli adempimenti contrattuali.

L'Ente beneficiario ha provveduto ad effettuare i pagamenti come riportato nell'Allegato n.1.

La citata documentazione di spesa è stata "annullata" secondo le disposizioni impartite.

Quanto sopra riportato deriva dall'esame della seguente documentazione:

- 1) Certificato di regolare esecuzione lavori redatto in data 29/12/1998
- 2) Stato finale redatto in data 29/12/1998
- 3) Verbale consegna lavori in data 06/09/1997
- 4) Certificato di ultimazione lavori in data 29/12/1998
- 5) Registro di contabilità

Nel corso della visita sono stati inoltre acquisiti in copia i seguenti documenti:

- 1) Rappresentazione cartografica dei lavori contabilizzati in scala 1:4000;
- 2) Piano di coltura e conservazione delle opere e dei lavori realizzati





CONCLUSIONI

Per quanto in precedenza esposto, considerando il fatto che le attuali condizioni stagionali non sono favorevoli ad una approfondita analisi sulla situazione vegetazionale relativa agli interventi programmati, si determina con le riserve di cui in premessa Lire 866.026.847 il costo finale ammissibile a contributo, si accerta una economia in Lire 242.558.153 rispetto alla spesa impegnata di Lire 1.108.585.000 e in Lire 213.816.088 la somma da erogare a saldo del contributo concesso, erogato già per Lire 652.210.759

01/03/1999

Dr. Pabano Mario

Dr. Benvenuto Claudio

Geom. Levri/Doriana

S.D.A. Geom. Libbi Giuseppe



DOCUP 05/58 1994/99
ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO PROGETTO I.1.3.26.008
ALLEGATO 1



Dr LAVORI	fat	del	imponibile	iva	c.n 2%	ra del 20%	totale	D.G.C. del	mand. n. del	totale
ecoler+arch	16	23/12/97	L. 53.369.629	L. 10.343.033	L. 1.067.392	L. 1.200.000	L. 64.780.054	342-20/11/97	662-22/12/97	L. 64.780.054
arch	8	26/10/98	L. 6.000.000	L. 1.224.000	L. 120.000	L. 1.200.000	L. 6.144.000	22-1/2/99	liquidare	
ecoler	20	26/10/98	L. 8.000.000	L. 1.224.000	L. 120.000	L. 1.200.000	L. 6.144.000	22-1/2/99	liquidare	
arch	1	20/01/99	L. 8.468.932	L. 1.727.662	L. 169.378	L. 1.693.786	L. 8.672.186	22-1/2/99	liquidare	
ecoler	1	20/01/99	L. 8.468.932	L. 1.727.662	L. 169.378	L. 1.693.786	L. 8.672.186	22-1/2/99	liquidare	
TOTALE			L. 82.307.493	L. 16.246.357	L. 1.646.148	L. 5.787.572	L. 94.412.426			L. 64.780.054
Impresa	fat	del	imponibile	iva	c.n 2%	ra del 20%	totale	D.G.C. del	mand. n. del	totale
antic 10%	105	17/11/97	L. 82.877.144	L. 15.746.658			L. 98.623.802	343-20/11/97	663-20/11/97	L. 45.000.000
I° SALacc	2/5	22/12/97	L. 172.470.910	L. 32.769.473			L. 205.240.383	120-2/6/98	299-8/6/98	L. 53.623.802
I° SAL	38	28/07/98					L. 1.724.709	196-12/7/98	382-14/7/98	L. 205.240.383
II° SAL	1	30/01/98	L. 185.416.327	L. 37.083.266			L. 222.499.593	23/1/9-12/8/98	491-2/8/98	L. 222.499.593
III° SAL	2	20/01/99	L. 84.632.270	L. 16.926.454			L. 101.558.724	liquidare		
IV° SAL fin	3	20/01/99	L. 95.583.115	L. 19.116.623			L. 114.699.738	liquidare		
TOTALE			L. 620.979.766	L. 121.642.474			L. 744.346.949			L. 526.363.778

RESTA DA LIQUIDARE L'IMPORTO NETTO ALLO STATO FINALE DI L.657.121.445 - L.620.979.766 = L.36.141.679
 APPROVATA CON D.G.R. n.21 DEL 01/02/99



DOCUP CR.5D.1994/99
 ACCERTAMENTO TECNICO PROGETTO I.1.3.26.008
 ALLEGATO 2

superficie catastale complessiva ha: 124,61,73 - superficie ragguagliata ha: 62		VARIANTE		STATO FINALE	
PROGETTO APPROVATO					
FOGLIO 4	ha	FOGLIO 4	ha	FOGLIO 4	ha
PART 103	18,21,20	PART 103	18,21,20	PART 103	18,21,20
PART 124	0,0,220	PART 124	0,0,220	PART 124	0,0,220
PART 125	2,89,70	PART 125	2,89,70	PART 125	2,89,70
FOGLIO 10		FOGLIO 10		FOGLIO 10	
PART 1	4,17,08	PART 1	4,17,08	PART 1	rocciosità
PART 7	4,74,45	PART 7	4,74,45	PART 7	rocciosità
PART 11	33,54,10	PART 11	33,54,10	PART 11	parte
PART 20	34,00,40	stralciaia in variante		PART 41	10,98,90
PART 21	16,03,70	stralciaia in variante			
PART 41	10,98,90				
Sup. raggl. ta	62,00	FOGLIO 11		FOGLIO 11	
		PART 57	16,85	PART 57	16,85
		PART 87	3,35,90	PART 87	3,35,90
		PART 88	17,78,10	PART 88	parte
		PART 107	14,88,20	PART 107	boscaglia
		totale	62,00	totale	53,75

