

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 MAG. 1999

ADDI' 04 MAG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI - CIOFFARELLI

DELIBERAZIONE N° 2296

OGGETTO: Docup Ob. 5b Lazio 1994/99 - Misura 1.1.3 - Comune di Campodimele - Miglioramento beni forestali. Codice progetto I13 25008 - Determinazione costo dell'investimento e costo finale ammissibile: L. 499.006.210= (Trms 99/794/1076/001).



Oggetto: DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99- Misura 1.1.3 - Comune di Campodimele: "Miglioramento beni forestali".  
Codice progetto 113 25008 - Determinazione costo dell'investimento e costo finale ammissibile: Lire 499.006.210.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99 ed in particolare l'Asse I Sottoprogramma 1 Misura 3 "Valorizzazione delle risorse forestali";

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 429 del 06/02/1996, in attuazione del DOCUP Ob 5b Lazio 1994-99, Misura 1.1.3., è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto "Miglioramento beni forestali" presentato dal Comune di Campodimele per un investimento complessivo di Lire 549.299.000 con contributo pubblico di Lire 549.299.000; pari al 100% della spesa ammessa di cui

- quota UE - FEOGA Lire 247.649.500 gravante sul cap.18961 del bilancio regionale 1996;
- quota STATO Lire 192.254.650 gravante sul cap.18971 del bilancio regionale 1996;
- quota REGIONE Lire 82.394.850 gravante sul cap.18981 del bilancio regionale 1996;

- con D.P.G.R. n. 781 del 08/05/1996, in esecuzione della predetta D.G.R. n. 429/96, è stato concesso al Comune di Campodimele il contributo di L. 522.299.000 per la realizzazione del predetto progetto, concernente i lavori riassunti nel seguente quadro economico:

A) - Importo dei lavori	ha 56,00	- Costo complessivo	L. - 256.440.000
Rimboschimenti	ha 56,00	Costo complessivo	L. 101.015.300
Lavori connessi		Totale lavori in economia	L. 357.455.300
B) - Somme a disposizione			L. 119.087.500
Acquisti, noli, forniture			L. 47.654.280
Spese generali			L. 25.101.920
IVA			L. 349.299.000
		Totale generale	L. 549.299.000

CONSIDERATO che in esecuzione al citato D.P.G.R. n. 781/96 è stata erogata al Comune di Campodimele la somma complessiva di Lire 494.363.100 a titolo di prima, seconda e terza anticipazione sul contributo concesso;

CONSIDERATO che il Comune di Campodimele, Ente beneficiario, ha comunicato alla Struttura regionale competente con nota prot. 2092 del 30/06/1997 il completamento dei lavori;

VISTA la relazione, facente parte integrante della presente deliberazione, redatta a seguito di verifica dei documenti contabili e di sopralluogo, dai funzionari all'uopo incaricati, dalla quale deriva il seguente quadro:

REALIZZAZIONI EFFETTIVE	COSTO INVESTIMENTO	CONTRIBUTO AMMISSIBILE
Rimboschimenti ha 42,00		Lire 226.826.064
Lavori connessi ha 42,00		Lire 109.665.068
Totale lavori in economia	Lire 457.096.096	Lire 336.491.132
Acquisti, noli, forniture	Lire 98.835.402	Lire 98.835.402
Spese generali	Lire 39.844.607	Lire 39.844.607
IVA	Lire 23.835.069	Lire 23.835.069
Sommano	Lire 619.611.174	Lire 499.006.210

RITENUTO che il costo ammissibile a contributo per la realizzazione del progetto del Comune di Campodimele, ammonta complessivamente a Lire 499.006.210, con una economia di Lire 23.292.790 rispetto alla spesa impegnata di Lire 522.299.000 e che la somma da erogare a saldo del contributo concesso, erogato già per Lire 494.369.100, ammonta a Lire 4.637.110;

all'unanimità e in conformità con le premesse



DELIBERA

- di determinare, sulla base della documentazione relativa alle opere e lavori effettivamente eseguiti, alla certificazione di spesa sostenuta dal Comune di Campodimele ed alle risultanze delle verifiche tecniche eseguite, in Lire 619.611.174 il costo finale dell'investimento realizzato a titolo del DOCUP Ob. 5b Lazio 1994-99, misura I.1.3, codice progetto I13 25008 "Miglioramento" beni forestali" ed in L. 499.006.210 il contributo definitivo a favore del Comune di Campodimele, ripartito nelle seguenti quote di cofinanziamento:

UE - FEOGA Lire 247.649.500; STATO Lire 174.652.173; REGIONE Lire 76.704.537; *all*

- di accertare in Lire 23.292.790 l'economia rispetto alla spesa impegnata di Lire 522.299.000 e in Lire 4.637.110 la somma da erogare a saldo del contributo concesso a favore del Comune di Campodimele (499.006.210 - 494.369.100); *all*

L'accertata economia di Lire 23.292.790 si ripartisce per fonti di finanziamento: *all*

- quanto a Lire 17.602.477 sulla quota STATO *all*  
- quanto a Lire 5.690.313 sulla quota REGIONE *all*

Alla rinnovazione dell'impegno per l'erogazione del saldo di Lire 4.637.110, gravante sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 1999:

*all*  
*all*  
- cap. 18961 (quota UE-FEOGA) Lire 464.950 imp. 00756 *all*  
- cap. 18971 (quota STATO) Lire 1.622.988 imp. 00724  
- cap. 18981 (quota REGIONE) Lire 2.544.172 imp. 00776, si provvederà a norma dell'art. 70 della L.R. 22/05/1997, n.11.

L'erogazione del saldo rimane subordinata alla approvazione formale da parte del soggetto beneficiario di apposito piano di coltura e conservazione del soprassuolo rimboschito e delle infrastrutture realizzate, e che dovrà essere prodotto all'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale - Ufficio Forestazione entro 30 gg. dalla data di notifica della presente deliberazione.

L'Ente beneficiario dovrà, entro 30 gg. dall'erogazione del saldo, completare i pagamenti e integrare la rendicontazione, conservando gli originali di tutti i documenti di spesa ai termini delle norme vigenti, a disposizione per ogni successivo controllo da parte della Regione, dello Stato e della Commissione Europea.

I terreni oggetto di intervento, per effetto dei provvedimenti richiamati nella presente deliberazione, rimangono assoggettati ai vincoli di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e alla L. n. 431/95.

L'Ente proprietario, responsabile della corretta gestione e della regolare manutenzione delle opere realizzate, è obbligato a provvedere con ogni mezzo alla buona conservazione del soprassuolo rimboschito in loc. Monte Crispi Fg. 14 part.lla 31/p (ha 36.00) ed in loc. Monte Croce Fg. 9 part.lla 13/p (ha 6.00) mediante:

a) sfalcio delle erbe infestanti sulla piazzola, zappettatura della superficie decespugliata e sarchiatura manuale del terreno intorno alle piantine, da eseguirsi almeno una volta l'anno nei due anni successivi all'impianto;  
b) risarcimento delle fallanze e sostituzione della stessa specie utilizzata, nei due anni successivi all'impianto;  
irrigazione di soccorso in caso di evidente stress idrico delle piantine impiantate;  
l'adozione in caso d'incendio, invasione di parassiti animali e vegetali, di idonei mezzi per arrestarne il maggiore sviluppo dando immediata comunicazione al competente Coordinamento Provinciale del C.F.S. e al Settore Decentrato Agricoltura e Foreste di Latina, ed a mantenere in perfetta efficienza la recinzione perimetrale realizzata a protezione del rimboschimento, i viali parafuoco ed i sentieri di servizio realizzati all'interno del rimboschimento.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le P.M.P.F. in vigore nella Provincia di Latina.


La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge 15/05/1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

20 MAG. 1999

IL SEGRETARIO: F.to Emil Severio GUCCIONE





Al Dirigente del Settore 66

e. p. c. al Responsabile della Misura 1.1.3.

LORO SEDI

Oggetto: Docup Ob 5b 1994/99 - Comune di Campodimele. Accertamento finale progetto 113 25008

Il sottoscritto Dott. Benvenuti Claudio, in riferimento all'incarico di cui all'oggetto, comunica che i giorni 12/02/1999 e 19/03/1999 si è recato nelle località oggetto dell'intervento al fine di integrare la relazione presentata dai funzionari incaricati della determinazione della spesa occorsa per la realizzazione dell'intervento.

Sulla scorta della documentazione cartografica presentata a corredo dello stato finale e della nota prot. 2530 del 30/07/1998 trasmessa dall'Ente beneficiario si è proceduto dapprima al riscontro della superficie rimboschita in loc. Monte Crispi, risultata completata nelle previsioni progettuali (Ha 36.00); analogamente anche i lavori connessi al citato intervento, i viali parafuoco realizzati a protezione del rimboschimento e il ripristino della viabilità interna sono stati completati conformemente alle previsioni progettuali.

Per quanto riguarda gli interventi previsti originariamente in loc. Monte Croce e ricadenti su di una superficie di ha 20.00, al fine di salvaguardare le attività silvo-pastorali della popolazione, il previsto rimboschimento è stato concentrato su di una superficie di ha 6.00 con la conseguente riduzione degli interventi connessi, delle fasce parafuoco e del ripristino della viabilità.

Il dettaglio tecnico dei singoli lavori previsti nel progetto e riscontrati a seguito di accertamento viene riportato nell'allegato quadro comparativo.


In merito al riscontro amministrativo allegato alla relazione del 18/05/1998, si fa presente che:

- il totale dei lavori condotti in amministrazione diretta, comunque fatturati e liquidati dall'ente beneficiario per l'importo complessivo di Lire 457.096.096, sono stati ricondotti, anche in considerazione della minore superficie realizzata, all'importo di Lire 336.491.132, secondo i parametri previsti nel D.P.G.R. n. 781/96;
- il totale degli acquisti, noli e forniture, comunque fatturati e liquidati dall'ente beneficiario per l'importo complessivo di Lire 107.006.667, sono stati riconosciuti ammissibili a contributo per l'importo di Lire 98.835.402, (107.006.667 - 8.171.265) in quanto le spese di cancelleria (9.713.000 IVA compresa) non erano state considerate tra le spese eleggibili a contributo nel citato D.P.G.R. n. 781/96;
- le spese generali, rendicontate, ma non liquidate dall'ente beneficiario per l'importo di Lire 39.844.607, oltre l'IVA a termine di legge, sono state riconosciute ammissibili a contributo per l'intero importo;
- l'IVA, è stata ricondotta all'importo di Lire 23.835.069, a seguito dello stralcio delle spese di cancelleria citate.

Alla luce di quanto sopra riportato, eseguito l'accertamento finale delle opere realizzate e dei lavori eseguiti, il controllo della regolarità amministrativa dell'esecuzione, si determina in Lire 619.611.174 (629.324.174 - 9.713.000) il costo dell'intervento realizzato dal comune di Campodimele nell'ambito del Docup Ob 5b 1994/99 codice progetto 113 25 008, in Lire 499.006.210 il costo finale riconoscibile a contributo ed in Lire 4.634.110 il saldo da liquidare.

Roma, 25/3/1999

Il tecnico incaricato



VISIB:  
f. g. g.  
25.11.99

Progetto finanziato D.P.G.R. n. 781/96	Stato finale dei lavori D.G.C. n. 293/97			Riscontro amministrativo importo	Costo ammissibile	
	Unità di misura	Quantità	Importo		Quantità	Importo
<u>Imboscamenti</u>						
loc. Monte Crispi	ha	36,00	147.882.857		36,00	159.987.036
loc. Monte Croce	ha	20,00	108.553.143		6,00	66.839.028
<u>Lavori connessi</u>						
recinzione in loc. M. Crispi	ml.	3.370	17.524.000		3.800	19.988.000
recinzione in loc. M. Croce	ml.	2.100	10.920.000		2.048	10.761.960
cancelli in loc. M. Crispi	n.	3	48.000		4	128.000
cancelli in loc. M. Croce	n.	3	48.000		3	96.000
scalandrini in loc. M. Crispi	n.	3	140.400		2	93.600
scalandrini in loc. M. Croce	n.	3	140.400		3	140.400
tabette in loc. M. Crispi	n.	34	472.600		34	472.600
tabette in loc. M. Croce	n.	21	291.900		21	291.900
tabelloni in loc. M. Crispi	n.	2	440.000		2	440.000
tabelloni in loc. M. Croce	n.	2	440.000		2	440.000
<u>viali parafuoco</u>						
loc. Monte Crispi	ml.	2.070	12.978.900		2.400	18.820.248
loc. Monte Croce	ml.	2.100	13.167.100		565	4.430.600
<u>tipistino viabilità</u>						
loc. Monte Crispi	ml.	3.060	23.256.000		4.088	37.282.560
loc. Monte Croce	ml.	2.770	21.052.000		1.785	16.279.200
<b>Totale lavori in amministrazione diretta</b>			<b>357.455.300</b>			<b>336.491.132</b>
<b>Acquisti, nolì, forniture</b>			<b>119.087.500</b>			<b>98.836.402</b>
<b>Totale</b>			<b>476.542.800</b>			<b>435.326.534</b>
Spese generali			47.654.280			39.844.607
IVA			26.101.920			23.835.069
<b>Totale contributo</b>			<b>549.299.000</b>			<b>499.006.210</b>

(\*) IVA inclusa



Risultanze accertamento finale

Informazioni generali

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 781 dell'8 maggio 1996 è stato concesso al Comune di Campodimele, per l'esecuzione dell'intervento denominato "Miglioramento forestali", il contributo di Lire 549.299.000, pari al 100% della spesa prevista, ripartito secondo il seguente quadro economico:

-Lavori

Imboschimenti ha 56	L.	256.440.000
Lavori connessi	L.	<u>101.015.300</u>
Totale lavori	L.	357.455.300

-Somme a disposizione:

Acquisti, noli e forniture	L.	119.087.500
Spese generali	L.	47.654.280
IVA	L.	<u>25.101.920</u>
Totale	L.	549.299.000

I lavori, condotti in amministrazione diretta, hanno avuto inizio il 03/7/96 e dovevano essere completati il 31/12/96.

Con nota n. 4601 del 30/12/96 il Comune di Campodimele ha richiesto una proroga di mesi sei per la conclusione dei lavori, che venivano effettivamente ultimati il 30/6/97.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 06/10/97 è stata approvata lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico finale di seguito riportato:

Totale lavori (spese manodopera)	L.	538.362.795
progettazione, D.LL., collaudo	L.	47.593.923
IVA	L.	<u>18.030.170</u>
Totale	L.	603.986.988

Sopralluogo presso l'area di intervento

In data 10/12/97 i sottoscritti funzionari Dr. Stefano Coronat, P.A. Sandro Nicoielli, Geom. Giuseppe Libbi, hanno effettuato il sopralluogo nelle aree di realizzazione dell'intervento.

Alla presenza del Direttore dei lavori si è proceduto alla verifica delle opere e dei lavori nelle due distinte località di intervento denominate Monte Crispi e Monte Croce.

In particolare, i lavori da realizzare in località Monte Crispi consistevano in:

- rimboschimento su di una superficie complessiva di 36 Ha;
- chiusura forestale per ml. 3.370;
- viali parafuoco per ml. 2.070
- piste di servizio per ml. 3.050;
- tabelloni indicatori n. 2;
- tabelle monitorie n. 34;
- cancelli alla mercantile n. 3 e scalandrini in legno n. 3.

I lavori da realizzare in località Monte Croce consistevano in:

- rimboschimento su di una superficie complessiva di 20 Ha ;
- chiusura forestale per ml. 2.100;
- viali parafuoco per ml. 2.100
- piste di servizio per ml. 2.770;

Stato finale conforme



- tabelloni indicatori n. 2;
- tabelle monitorie n. 21;
- cancelli alla mercantile n. 3 e scalandrini in legno n. 3.

Per quanto è stato possibile verificare i lavori eseguiti risultano, in linea generale, conformi al progetto finanziato.

Si è rilevato tuttavia che:

a) in località Monte Croce è stata effettuata una riduzione, rispetto al progetto originale, della superficie da imboschire e, conseguentemente dello sviluppo perimetrale delle relative chiudende. Tale modifica, rappresentata nella cartografia dei lavori realizzati, si è resa necessaria secondo quanto riferito dal D.LL., per venire incontro all'esigenza, manifestata da un allevatore locale, di consentire l'attraversamento dell'area di intervento prevista da parte degli animali che pascolano in tale zona;

b) in località Monte Crispi, in una parte, seppur limitata, dell'area riportata nella cartografia dei lavori realizzati come fascia parafulco, risulta tuttora presente vegetazione arborea e arbustiva;

c) per quanto i lavori di preparazione del terreno risultino regolarmente eseguiti, la percentuale di attecchimento delle piantine messe a dimora, appare mediamente non superiore al 20% per motivi legati, probabilmente, alla persistente siccità estiva ed alla mancanza di cure colturali. Non è possibile pertanto effettuare realistiche previsioni in merito alla ripresa delle piantine nella prossima stagione vegetativa.

#### Accertamenti amministrativi e contabili

La verifica della regolarità amministrativa e contabile e della rispondenza alle indicazioni contenute nel Decreto di concessione n.781/96 è stata effettuata mediante il controllo dei documenti presenti agli atti dell'Assessorato regionale competente e degli altri atti prodotti dall'Amministrazione del Comune di Campdimele.

In particolare è stata acquisita agli atti copia dei seguenti documenti:

-deliberazioni di Giunta comunale:

n. 293 del 06/10/97 di approvazione dello stato finale lavori e C.R.E., n. 183 dell'11/06/97 e n. 251 dell'1/09/97 di liquidazione SCAU, n. 290 del 06/10/97 di liquidazione parcella progettazione e D.LL., n. 356 del 05/11/96, n. 71 del 06/03/97, n. 38 del 21/02/97, n. 75 del 26/03/97, n. 403 del 16/12/96, n. 143 del 15/05/97, n. 283 del 06/10/97, n. 144 del 15/05/97, n. 164 del 15/05/97, n. 375 del 05/11/96, n. 173 del 29/05/97, n. 52 del 21/02/97, n. 96 del 15/04/97, n. 186 dell'11/06/97, n. 39 del 21/02/97, n. 66 del 26/03/97, n. 208 del 19/05/97 di liquidazione delle fatture varie per spese per acquisti e noli;

-dichiarazione del D. LL. sui dati occupazionali;

-schede trimestrali avanzamento fisico e finanziario alle date del 10/10/96, 10/01/97, 10/04/97, 10/07/97;

-copia dei listini paga e degli altri documenti contabili (allegato 1);

-stato finale dei lavori;

-certificato di ultimazione dei lavori;

-relazione sulla contabilità finale e C.R.E.;

Dall'esame della documentazione si desume quanto segue:

1) nella deliberazione n. 293 del 06/10/97 di approvazione dello stato finale lavori e del C.R.E. è stato riportato il quadro di raffronto finale seguente:

Totale lavori (spese manodopera)	L.	538.362.795
progettazione, D.LL., collaudo	L.	47.593.923
IVA	L.	18.030.170
 Totale	 L.	 603.986.988

I dati derivanti dall'esame dei documenti contabili (allegato 1) conducono, invece, al seguente quadro economico finale:



Per copia conforme



Manodopera	L.	457.096.096
Acquisti e noli	L.	107.006.667
Progettazione e D.LL.	L.	39.844.607
IVA	L.	<u>25.376.804</u>

Totale 629.324.174

I motivi di tale differenze sono da imputare al fatto che, nel quadro economico approvato dal Comune, le spese per manodopera sono comprensive delle spese per acquisti e noli, inoltre, le spese per progettazione, D.LL. e collaudo sono comprensive di IVA, il cui importo non è stato pertanto riportato alla voce IVA. Inoltre, le spese per manodopera sono state contabilizzate senza tener conto dell'importo effettivo dei contributi INPS, reso noto dall'Ente previdenziale alcuni mesi dopo l'approvazione della delibera suddetta.

2) alcune delle spese riportate a consuntivo non sono ammissibili ai fondi strutturali. Si tratta, in particolare, della spesa sostenuta per l'acquisto della macchina fotocopiatrice usata (fattura COPISTAR n. 500/96 per Lire 2.380.000 IVA compresa).

Inoltre le spese sostenute per acquisti di materiale per cancelleria appaiono eccessive (L. 9.713.000 IVA compresa).

### Conclusioni

L'intervento realizzato, pur mantenendo le finalità del progetto originale, è stato oggetto di alcune modifiche rispetto a quanto approvato con il DPGR 781/96.


In particolare, le modifiche hanno interessato una sostanziale riduzione dell'area di intervento in località Monte Croce con parziale recupero in località Monte Crispi.

L'entità della superficie complessivamente imboschita è di difficile determinazione, in quanto i dati forniti dal Comune e contabilizzati dal D.LL. fanno riferimento al numero di piazzole realizzate e non la superficie imboschita. L'unico elaborato contenente elementi per la valutazione di tale dato ai fini della determinazione è la cartografia fornita dal D.LL.


Si precisa che non è stata verificata la consistenza dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto.

Per quanto riguarda la diminuzione dello sviluppo lineare della chiudenda e l'esito dell'imboschimento si rimanda a quanto riportato in merito al sopralluogo.


Dr. Stefano Coronati



P.A. Sandro Niccolini




Geom. Giuseppe Libbi



18 MAG. 1998



VISTO 8.4.98  
DA INTEGRARE



Stampa doppia contenuta



## ALLEGATO 1

## MANODOPERA

LISTINI PAGA					
DAL	AL	IMPORTO	INPS*	TOTALE	RIFERIMENTI LIQUIDAZIONE
12/07/1996	31/07/1996	8.269.405	1.009.770	9.279.175	—
1/08/1996	31/08/1996	12.793.297	1.561.500	14.354.797	—
1/09/1996	30/09/1996	3.209.151	489.270	3.698.421	—
1/10/1996	31/10/1996	14.613.927	1.655.190	16.269.117	—
1/11/1996	30/11/1996	36.272.573	4.195.230	40.467.803	—
1/12/1996	31/12/1996	52.311.291	5.027.390	58.338.681	—
1/01/1997	31/01/1997	69.523.551	7.869.960	77.493.511	---
1/02/1997	28/02/1997	55.938.322	6.537.480	62.475.802	---
1/03/1997	31/03/1997	47.414.252	5.548.530	52.962.782	—
1/04/1997	30/04/1997	40.457.178	4.538.760	45.025.938	—
1/05/1997	31/05/1997	32.572.413	3.726.780	36.299.193	—
1/06/1997	30/06/1997	11.889.740	1.457.400	13.347.140	--
TOTALE		385.395.100	44.617.260	430.012.360	


\* = a calcolo

QUOTA INPS EFFETTIVA			RIFERIMENTI LIQUIDAZIONE	
			MANDATO n.	DATA
3° RATA 1996	3.976.877		379	19/09/97
4° RATA 1996 / 1° RATA 1997	50.476.539		556	04/09/97
2a RATA 97	17.247.590		1	03/03/98
TOTALE	71.700.996			

TOTALE MANODOPERA	385.395.100	71.700.996	457.096.096
-------------------	-------------	------------	-------------

## ACQUISTI e NOLI

MATERIALI DI CONSUMO					RIFERIMENTI LIQUIDAZIONE	
DITTA	N. FATTURA	IMPORTO	IVA	TOTALE	MANDATO n.	DATA
CICCONI STEFANO	112/96	1.271.574	241.600	1.513.174	351	03/08/97
CICCONI STEFANO	114/96	650.170	122.144	772.314	351	04/08/97
CICCONI STEFANO	8/97	1.313.944	219.059	1.533.003	351	05/06/97
CICCONI STEFANO	26/97	1.101.245	207.847	1.309.092	109	17/03/98
CICCONI STEFANO	29/97	3.912.268	736.379	4.648.647	109	17/03/98
CICCONI STEFANO	13/97	1.107.245	202.034	1.309.279	596	09/09/97
CONTE MARIO	3641/96	1.822.852	346.342	2.169.194	617	12/11/97
CONTE MARIO	3770/96	1.311.235	241.730	1.552.965	335	03/06/97
CONTE MARIO	1168/97	1.099.489	208.903	1.308.392	110	17/03/98
CONTE MARIO	1956/97	1.564.501	289.484	1.853.985	110	17/03/98
CONTE MARIO	864/97	112.603	21.395	133.998	110	17/03/98
CONTE MARIO	886/97	858.110	163.041	1.021.151	110	17/03/98
CONTE MARIO	733/97	272.340	51.745	324.085	713	19/11/97
CORAZZA VITTORIO	12/97	78.403	14.897	93.300	270	24/04/97
CORAZZA VITTORIO	24/97	244.873	46.527	291.400	714	19/11/97
CORAZZA VITTORIO	26/97	45.882	8.718	54.600	714	19/11/97
D'ANGELIS ONORATO	22/97	730.000	138.700	868.700	718	19/01/97
DE PAOLIS AMERICO	126/96	28.850	5.461	34.311	339	03/06/97
DE PAOLIS AMERICO	140/96	31.100	4.976	36.076	339	03/06/97
DE PAOLIS AMERICO	63/97	305.000	54.050	359.050	114	17/03/98
DE PAOLIS AMERICO	/97	130.220	20.835	151.055	719	19/11/97
DE PAOLIS AMERICO	91/97	886.500	164.535	1.051.035	114	17/03/98
DE PAOLIS AMERICO	3/97	306.225	51.396	357.621	719	19/11/97
FLORSILVA ANSALONI	373/97	148.000	28.120	176.120	340	03/06/97
FLORSILVA ANSALONI	1274/97	131.000	24.890	155.890	115	17/03/98
FRAIOLI/ABBIGLIAMENTO	15/97	1.293.106	206.897	1.500.003	6_12	03/06/97
LOMBARDI MAGAZZINI	998/96	1.239.808	230.022	1.469.830	332	03/06/97
LOMBARDI MAGAZZINI	950/96	700.000	133.000	833.000	332	03/06/97





TRASPORTI					RIFERIMENTI LIQUIDAZIONE	
DITTA	N. FATTURA	IMPORTO	IVA	TOTALE	MANDATO n.	DATA
ASSITALIA	pol. 00339249	1.191.904	-	1.191.904	224	28/03/97
CARNEVALE MARIA D.	1/97	3.000.000	570.000	3.570.000	40	30/01/97
CARNEVALE MARIA D.	2/97	5.400.000	1.026.000	6.426.000	313	17/05/97
TOTALE		9.691.904	1.596.000	11.187.904		

CANCELLERIA					RIFERIMENTI LIQUIDAZIONE	
DITTA	N. FATTURA	IMPORTO	IVA	TOTALE	MANDATO n.	DATA
BUFFETTI	4699/96	18.487	3.513	22.000	362	05/06/98
COPISTAR	500/96	2.000.000	380.000	2.380.000	NON AMMISSIBILE	
LA COPIA	603/96	957.142	181.858	1.139.000	337	03/06/97
LA COPIA	268/97	1.279.831	243.169	1.523.000	113	17/03/98
LA COPIA	329/97	2.310.924	439.076	2.750.000	113	17/03/98
LA COPIA	184/97	1.752.448	329.552	2.082.000	565	09/09/97
LA COPIA	288/97	1.823.021	338.979	2.162.000	113	17/03/98
MARTUSCIELLO GIUSEPPE	102/97	29.412	5.588	35.000	123	27/02/97
TOTALE		8.171.265	1.541.735	9.713.000		

SERVIZIO PAGHE					RIFERIMENTI LIQUIDAZIONE	
DITTA	N. FATTURA	IMPORTO	IVA	TOTALE	MANDATO n.	DATA
S.C.E.D. PROGETTI	254/97	1.960.000	370.500	2.320.500	214	28/03/97
S.C.E.D. PROGETTI	2150/97	507.500	96.425	603.925	120	17/03/98
S.C.E.D. PROGETTI	2076/97	590.000	112.100	702.100	120	17/03/98
S.C.E.D. PROGETTI	584/97	645.000	122.550	767.550	567	09/09/97
TOTALE		3.692.500	701.575	4.394.075		

<b>TOTALE ACQUISTI E NOLI</b>	<b>107.006.667</b>	<b>17.627.488</b>	<b>124.634.155</b>
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI					RIFERIMENTI LIQUIDAZIONE	
DITTA	N. FATTURA	IMPORTO	IVA	TOTALE	MANDATO n.	DATA
Marzano Giuseppe	PREVENTIVO DI SPESA	17.884.088	3.576.817	21.460.905	PARCELLA NON LIQUIDATA	
Marzano Giuseppe	PREVENTIVO DI SPESA	21.960.519	4.172.499	26.133.018	PARCELLA NON LIQUIDATA	

<b>TOTALE PROGETTAZIONE E D. L.L.</b>	<b>39.844.607</b>	<b>7.749.316</b>	<b>47.593.923</b>
---------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

RIEPILOGO SPESE			
	IMPORTO	IVA	TOTALE
MANODOPERA	457.096.096	-	457.096.096
ACQUISTI e NOLI	107.006.667	17.627.488	124.634.155
PROGETTAZIONE e D. L.L.	39.844.607	7.749.316	47.593.923
<b>TOTALE RIEPILOGO SPESE</b>	<b>603.947.370</b>	<b>25.376.804</b>	<b>629.324.174</b>

<b>TOTALE IMPORTO LIQUIDATO</b>	<b>581.730.251</b>
---------------------------------	--------------------

