

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

11 MAG 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

11 MAG. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICCO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - DONATO -

DELIBERAZIONE N°

2453

OGGETTO: Docup Ob. 5b Lazio 1994/99 - Misura 1.13 - Comune di San Gregorio da Sassola "Valorizzazione delle risorse forestali comunali". Codice progetto I13 45008 - Determinazione costo finale: L. 193.220.224=Recupero somme per complessive L. 144.274.791. (Imms 99/760/819/1102/001).



Oggetto: DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99- Misura 1.1.3 - Comune di San Gregorio da Sassola: "Valorizzazione delle risorse forestali comunali". Codice progetto I.1.3 45 008. Determinazione costo finale: Lire 193.220.224. Recupero somme per complessive Lire 144.274.791

#### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99 ed in particolare l'Asse I Sottoprogramma I Misura 3 "Valorizzazione delle risorse forestali";

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 429 del 6/02/1996, in attuazione del DOCUP Ob 5b Lazio 1994-99, Misura 1.1.3., è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto "Valorizzazione delle risorse forestali comunali" presentato dal Comune di San Gregorio da Sassola per un investimento complessivo di Lire 1.031.439.000 con contributo pubblico di pari importo, di cui
- quota UE - FEOGA Lire 515.719.000 gravante sul cap.18961 del bilancio regionale 1996;
- quota STATO Lire 361.003.650 gravante sul cap.18971 del bilancio regionale 1996;
- quota REGIONE Lire 154.715.850 gravante sul cap.18981 del bilancio regionale 1996;
- con D.P.G.R. n. 987 del 29/05/1996, in esecuzione della predetta D.G.R. n. 429/96, è stato concesso al Comune di San Gregorio da Sassola il contributo di L. 1.031.439.000 per la realizzazione del progetto di cui sopra;
- a seguito dei pareri e nulla osta di legge successivamente acquisiti, il quadro economico degli interventi strutturali e selvicolturali definitivamente ammesso a finanziamento risultava essere il seguente:

A) Lavori a base d'asta:		
- Ripristino viabilità ml. 4.000	Lire	9.120.000
- lavori connessi per ha. 160	Lire	433.839.510
	Totale A)	<u>Lire 442.959.510</u>
B) Somme a disposizione		
- Spese generali	Lire	44.295.951
- IVA	Lire	92.578.539
	Totale B)	<u>Lire 136.874.490</u>
	Totale Generale (A+B)	Lire 579.834.000

CONSIDERATO che in esecuzione al citato D.P.G.R. n. 987/96 è stata erogata al Comune di San Gregorio da Sassola la somma complessiva di Lire 337.495.015 a titolo di prima e seconda anticipazione sul contributo definitivamente concesso;

CONSIDERATO che l'Ente beneficiario, ai sensi del disposto del citato D.P.G.R. n. 987/96, ha comunicato alla Struttura regionale competente con nota prot. 2265 del 25/06/97/1998 il completamento dei lavori previsti;

VISTA la relazione, facente parte integrante della presente deliberazione, redatta a seguito di verifica dei documenti contabili e di sopralluogo, dai funzionari all'uopo incaricati, da cui risulta il seguente quadro degli interventi strutturali e selvicolturali ammissibile a finanziamento:

- Ripristino viabilità ml. 2.000	Lire	4.409.976
- lavori connessi per ha. 160	Lire	142.743.960
	<u>Lire</u>	<u>147.153.936</u>
- Spese generali	Lire	15.216.000
- IVA	Lire	30.850.288
Totale costo ammissibile	Lire	193.220.224



RITENUTO, pertanto, che il costo effettivamente ammissibile a contributo per la realizzazione del progetto del Comune di San Gregorio da Sassola ammonta complessivamente a Lire 193.220.224, con una economia di Lire 838.218.776 rispetto alla spesa impegnata di Lire 1.031.439.000 e che la somma da recuperare rispetto alle anticipazioni già erogate per Lire 337.495.015, ammonta a Lire 144.274.791;

all'unanimità e in conformità con le premesse

### DELIBERA

- di determinare, sulla base della documentazione relativa alle opere e lavori effettivamente eseguiti, alla certificazione di spesa sostenuta dal Comune di San Gregorio da Sassola ed alle risultanze delle verifiche tecniche eseguite, in Lire 193.220.224 il costo finale effettivamente ammissibile a contributo a titolo del DOCUP Ob. 5b Lazio 1994-99, misura I.1.3, codice progetto I.1.3 45 008 "Valorizzazione delle risorse forestali comunali" ed in L. 193.220.224 il contributo definitivo a favore del Comune di San Gregorio da Sassola, ripartito nel rispetto del piano finanziario del Programma Operativo, nelle seguenti quote di cofinanziamento:

UE - FEOGA Lire 96.610.112; STATO Lire 67.627.078; REGIONE Lire 28.983.034;

- di accertare in Lire 838.218.776 l'economia rispetto alla spesa impegnata di Lire 1.031.439.000 e in Lire 144.274.791 la somma da recuperare rispetto le anticipazioni già versate a favore del Comune di San Gregorio da Sassola (337.495.015 - 193.220.224).

- di dare mandato all' Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale - Settore 66 - di procedere al recupero della somma di Lire 144.274.791 secondo le disposizioni vigenti.

Il recupero della somma di Lire 144.274.791 a carico del Comune di San Gregorio da Sassola a valere sui seguenti capitoli del bilancio regionale 1999 si ripartisce:

- quanto a Lire 72.137.395 sul cap. 18961 (quota UE- Feoga) 99/760  
- quanto a Lire 50.496.177 sul cap. 18971 (quota STATO) 99/819  
- quanto a Lire 21.641.219 sul cap. 18981 (quota REGIONE). 99/1102

L'accertata economia di Lire 838.218.776 si ripartisce per fonti di finanziamento:

- quanto a Lire 419.109.388 sulla quota UE- Feoga 346.471.492  
- quanto a Lire 293.376.572 sulla quota STATO u 242.830.395  
- quanto a Lire 125.732.816 sulla quota REGIONE n 104.091.548

L'Ente beneficiario dovrà, entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione, procedere al versamento della somma di Lire 144.274.791 sul c/c n. 785014 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, Via della Pisana, 1301 - Roma, specificando la causale del versamento.

L'Ente proprietario, responsabile della corretta gestione e della regolare manutenzione delle opere realizzate, Fogli nn. 18 - 19 - 20, località Fontana della ventrosa, Piazzetta e Monte camino, è obbligato a mantenere in perfetta efficienza i sentieri e le piste forestali ripristinati, la recinzione ed i muretti a secco realizzati, mediante interventi periodici di ripulitura della vegetazione infestante il piano viario ed i lati della suddetta viabilità.

L'Ente beneficiario, inoltre, dovrà conservare gli originali di tutti i documenti di spesa ai termini delle norme vigenti, a disposizione per ogni successivo controllo da parte della Regione, dello Stato e della Commissione Europea.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge 15/05/1997, n. 127.

IL PRESIDENTE F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO F.to Emil Savario GUCCIONE

24 MAG. 1999



66 DIR  
25.6.1998  
H



PER CONTABILITÀ CONFORME

Dirigente Settore 66  
SEDE

DECRETO P.G.R.L. n. 987 del 29/05/96  
DOCUP 5b 1994/99: Misura 113 - Valorizzazione risorse forestali  
ENTE BENEFICIARIO: Comune di SAN GREGORIO DA SASSOLA  
CODICE PROGETTO : I13 45 008  
INVESTIMENTO APPROVATO: L. 1.031.439.000

In esecuzione alla D.G.R. 06/02/96 n. 429, con D.P.G.R. n. 987 del 29/05/96, sulla base di progetto non ancora munito degli assensi di legge, era stato concesso al Comune di S. Gregorio da Sassola il contributo di Lire 1.031.439.000, pari al 100% dell'investimento complessivo previsto per la realizzazione delle seguenti opere:

A) Lavori a base d'asta:

- manutenzione di ml. 4.000 di piste di servizio della larghezza di mt. 2,50;
- realizzazione di muretti a secco per piccole opere di trattenuta e sostegno, per complessivi mc. 1.800;
- ripristino di ml. 8.000 di sentieri della larghezza di mt. 1,00;
- ripulitura dalla vegetazione cespugliosa, salvaguardando le specie di interesse forestale, su complessivi ha 160 di bosco;
- apposizione di n. 300 tabelle monitorie, n. 100 tabelle info - pedagogiche e di n. 1 tabellone dei lavori.


TOTALE A) L. 787.960.000

B) Somme a disposizione

Spese generali L. 78.976.000  
IVA L. 164.683.000

TOTALE GENERALE L. 1.031.439.000

ASSESSORATO AGRICOLT. REGIONE LAZIO
26 GIU. 1998
Prot. N° 3969 Sett.





-2-

In ottemperanza alle disposizioni contenute nei pareri e nella lista di legge successivamente acquisiti, nel progetto esecutivo è stata stralciata la ripulitura dalla vegetazione cespugliosa, per cui il nuovo quadro economico approvato dall'Ente beneficiario con D.G.C. n. 277 del 23/08/96, successivamente rettificata con D.G.C. n. 344 del 4/10/96 (Allegati 1 e 2), risultava il seguente:

A) Lavori a base d'asta

- manutenzione di ml. 4.000 di piste di servizio della larghezza di mt. 2,50;
- realizzazione di muretti a secco per complessivi mt. 1.800
- ripristino di ml. 8.500 di sentieri della larghezza di mt. 1,00
- apposizione di n. 300 tabelle monitorie, n. 100 tabelle info-pedagogiche
- e n. 1 tabellone dei lavori.

Totale A) L. 442.959.510

B) Somme a disposizione

Spese generali

L. 44.295.951

IVA (A - B)

L. 92.578.539

Totale Generale L. 579.834.000

L'Ente beneficiario:

con D.G.C. n. 251 del 08/07/96 (allegato 3) indicava gara d'appalto;

con D.G.C. n. 254 del 08/07/96 (allegato 4) affidava la D.L. al progettista Dr. Agr. Raffaele Fabozzi;

con D.G.C. n. 305 del 13/09/96 (allegato 5) approvava l'elenco delle ditte da invitare alla gara d'appalto;

con D.G.C. n. 347 del 08/10/96 (allegato 6) aggiudicava i lavori alla Ditta Onorati Pio al prezzo netto contrattuale di L. 428.386.142 più IVA (riasso del 3,29%);

con verbale del 16/01/97 (allegato 7) consegnava i lavori alla Ditta aggiudicataria che in pari data li iniziava, giusto contratto di appalto del 18/10/96, rep. n. 42, registrato a Tivoli il 25/10/96;

con D.G.C. n. 178 del 16/05/97 (allegato 8) approvava lo stato finale dei lavori (conclusi il 28/04/97) ed il certificato di ultimazione degli stessi (28/04/97);

con D.G.C. 8/04/97 n. 109 approvava il 1° S.A.L. (Allegato 10);

con D.G.C. 3/06/97 n. 205 approvava la spesa occorsa per la realizzazione dei lavori (Allegato 11);

In esecuzione dell'incarico n. 4341 del 04/08/1997 assegnato dal Dirigente del Settore 66, i funzionari Dr. Alberto Sasso D'Elia e Geom. Bruno Petrucci, unitamente al funzionario del S.D.A. di Roma, Dr. Leonardo Gioia, ai fini dell'accertamento finale delle opere, procedevano a due distinti momenti istruttori:

- a) istruttoria sulla rispondenza amministrativo-documentale degli atti presentati dal beneficiario finale a conclusione del progetto (eseguita in data 30.09.1997 presso S.D.A. di Roma);
- b) sopralluogo e verifica tecnica a campione delle opere realizzate (eseguito in data 16.10.1997).

A seguito di detti momenti istruttori, con nota che si allega in copia (Allegato 9) i suddetti funzionari evidenziavano l'impossibilità di effettuare una verifica delle opere eseguite ed una loro contabilizzazione, "per mancanza dei riferimenti documentali e progettuali", segnalando inoltre "evidenti contraddizioni a livello amministrativo e tecnico".

### VERBALE DI ACCERTAMENTO FINALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

A causa di sopravvenuti maggiori impegni al funzionario Dr. Alberto Sasso D'Elia ed in relazione agli inconvenienti segnalati, la commissione di accertamento è stata integrata per la prosecuzione delle operazioni.

I sottoscritti funzionari P.A. Andrea Brunori, Dr. Mario Pagano, Geom. Bruno Petrucci, facenti parte della commissione integrata e Dr. Leonardo Gioia, incaricato dal Dirigente del Settore Decentrato di Roma, i giorni 02/04/98 e 08/04/98, previ formali preavvisi trasmessi via fax, si sono recati presso la sede del Comune di S. Gregorio da Sassola e, alla presenza del Direttore dei Lavori Dott. Agr. mo Raffaele Fabozzi e del rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori stessi Sig. Angelo Onorati, hanno proceduto alla verifica delle opere e dei lavori realizzati.

### OPERAZIONI SVOLTE

I convenuti si sono recati nell'area interessata dall'intervento, distinta ai fogli catastali n. 18 - 19 e 20 (particelle varie) e, sulla scorta della documentazione presentata a corredo dello stato finale, integrata in data 02/04/98 con cartografia delle opere realizzate, hanno proceduto al riscontro dei lavori contabilizzati mediante la rilevazione, con fettuccia metrica, dello sviluppo delle piste forestali, dei muretti a secco e dei sentieri, valutandone anche la conformità esecutiva in rapporto alle previsioni progettuali. La quantificazione lineare della chiudenda è stata eseguita su base cartografica e verificata a campione. Inoltre non si è riscontrata la presenza dei tabelloni indicatori dei lavori.

#### Piste forestali

In corrispondenza dei manufatti a secco, partendo dallo slargo denominato "Piazzetta" fino a raggiungere il punto di accesso a valle della chiudenda in località Monte Camino, è stata constatata la sistemazione della pista forestale per una lunghezza di ml. 1.200 ed una larghezza media di mt. 2,50. Inoltre dal punto di accesso della chiudenda si dipartono due porzioni di piste forestali preesistenti che nell'occasione sono state oggetto di manutenzione ancorchè non fossero indicate negli elaborati progettuali iniziali. Dette porzioni si sviluppano a sinistra e a destra della pista principale per complessivi ml. 800 (ml. 400 - 400) e per una larghezza media di ml. 2,50. Conseguentemente le piste forestali ammissibili a finanziamento corrispondono a ml. 2.000 a fronte di ml. 4.000 di progetto.



#### Muretti a secco

Sono stati realizzati (lungo un percorso di circa Km. 2) in località La Ventrosa sul sentiero e sulla pista che congiungono la Fontana della Ventrosa alla località Monte Camino. Le operazioni di verifica sono state:

- A) misurazione lineare del manufatto;
- B) rilievo delle altezze e delle profondità per gruppi omogenei;
- C) quantificazione del manufatto realizzato.

La quantificazione dei muretti a secco realizzati è stata determinata in mc. 500 a fronte di mc. 1.800 di progetto.

#### Sentieri forestali:

Il sentiero forestale mantenuto secondo le previsioni progettuali è quello che, partendo dalla Fontana della Ventrosa si sviluppa in corrispondenza della parte di muretti a secco realizzati a monte e termina in uno slargo (localmente denominato "Piazzetta") per raccordarsi con la pista forestale che raggiunge la località Monte Camino.

In fatti il rimanente sentiero individuato negli elaborati progettuali, per buona parte seguirebbe il percorso della chiudenda; da sopralluogo effettuato a campione, si è constatato che lo stesso è stato realizzato in diversi punti ex novo e comunque si presenta come pista propedeutica alla realizzazione dell'intervento (posa in opera della chiudenda) ma non funzionale alle reali necessità per la quale era stato progettato; pertanto non si ritiene l'opera ascrivibile tra quelle di progetto, valutandola quale pertinenza della chiudenda.

I metri lineari di sentiero realizzati conformemente agli elaborati progettuali sono ml. 800 a fronte di ml. 3.000 di progetto.

#### Chiudenda forestale

A seguito dei campionamenti effettuati si è constatato che, per uno sviluppo lineare di circa mt. 200 in località pozzo della Ventrosa, sono stati utilizzati pali in cemento preesistenti e pertanto, tale porzione di chiudenda non viene presa in considerazione nel calcolo delle opere eseguite ritenute ammissibili.

Le difformità esecutive qualitative già rilevate ed evidenziate nella prima fase di accertamento non pregiudicano la validità dell'opera. Il presunto minor costo (mancato trattamento al carbolincuria o l'ave bruciatura della parte interrata dei pali di castagno) trova peraltro compensazione nella esclusione totale del tratto di 200 ml. motivata dalla preesistenza dei pali in cemento, per il quale comunque è stata completata la recinzione con l'apposizione dei quattro ordini di filo spinato.

A seguito di misurazioni effettuate sull'elaborato cartografico definitivo delle opere realizzate, rimesso dalla D.L., le quantità ammissibili a finanziamento corrispondono a ml. 7.350 a fronte di ml. 8.000 di progetto.

Il quadro riassuntivo delle risultanze dell'accertamento finale risulta, in comparazione con lo stato finale approvato con deliberazione dell'Ente appaltante n. 178 del 16/05/97, come di seguito riportato:

Categorie	STATO FINALE			VALORI ACCERTATI	
	costi unitari	quantita	costo	quantita	costo
A) Lavori					
manutenzione piste di servizio	L. 2.280/m	mq. 4.500	L. 10.260.000	mq. 2.000	L. 4.560.000
realizzazione di muretti a secco	L. 144.000/mo	mo. 1.800	L. 259.200.000	mo. 500	L. 72.000.000
ripulisco sentieri forestali	L. 9.500/mq.	mq. 8.350	L. 80.160.000	mq. 800	L. 7.600.000
realizzazione chiudenda	L. 10.300/m.	ml. 8.550	L. 90.160.000	ml. 7.350	L. 76.400.000
spedizione tabelloni lavori	L. 700.000/n	n. 2	L. 1.440.000	*****	0
ribasso d'asta del 3,290%			L. 14.516.796		L. 5.006.064
Totale/			L. 426.723.254		L. 147.563.936
IVA			L. 81.577.409		L. 27.953.249
Totale A)			L. 507.803.813		L. 175.113.194
B) Somma a disposizione					
spese generali			L. 44.295.351		L. 15.216.000
IVA			L. 8.416.231		L. 2.891.140
Totale B)			L. 52.713.182		L. 18.107.040
TOTALE GENERALE (A+B):			L. 560.512.755		L. 193.220.224

Il verbale di sopralluogo effettuato in contraddittorio con la D.L. e l'Impresa Onorati (Allegato 12) in data 08/04/1998 si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale

### CONCLUSIONI

I dati sopra riportati evidenziano che le opere eseguite in conformità con le previsioni progettuali iniziali sono nettamente inferiori al progetto stesso e si discostano altresì in misura rilevante rispetto a quelli contabilizzati allo stato finale dei lavori.

L'ammontare complessivo delle opere accertate e ammissibili a finanziamento è pari a L.193.220.224

Considerato infine che è stata erogata a titolo di anticipazione la somma di L. 337.495.015, si riscontra un saldo negativo dell'Ente beneficiario pari a L. 144.274.791 (L. 337.495.015 - 193.220.224).







SOMME EROGATE DALL'ENTE

A favore della Ditta Onorati Costruzioni Generali S.r.l.:

- mandato n. 170 del 21/04/97 (acconto 1° S.A.L.)	L. 51.571.950
- mandato n. 237 del 22/05/97 (2° acconto 1° S.A.L.)	L. 162.732.378
- mandato n. 242 del 29/05/97 (3° acconto 1° S.A.L.)	L. 35.152.667
TOTALE	L. 249.456.995

A favore del Dr. Agr. Raffaele Fabozzi:

- mandato n. 237 del 22/05/97 (parcella n. 17/96.)	L. 36.466.070
TOTALE	L. 285.923.065

I Sanzionari:

P.A. Andrea Brunori

Dr. Leonardo Giò

Dr. Mario Pagano

Geom. Bruno Petrucci

Roma li 24.06.1998