

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00486 **del** 22/11/2019

Proposta n. 20435 **del** 20/11/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 408/2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016". Realizzazione di un Posto di Assistenza Socio-Sanitaria (PASS) sito nella Frazione Grisciano nel comune di Accumoli (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Approvazione Stato Finale dei lavori principali e aggiuntivi, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo finale a favore dell'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in Ctr, Passo Barbieri s.n.c. - 92022 - Cammarata (AG).CUP: J67H180440001- CIG:7514815D81 - CIG AGGIUNTIVO 7843377F71

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 408/2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”. Realizzazione di un Posto di Assistenza Socio-Sanitaria (PASS) sito nella Frazione Grisciano nel comune di Accumoli (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Approvazione Stato Finale dei lavori principali e aggiuntivi, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo finale a favore dell’Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in Ctr, Passo Barbieri s.n.c. – 92022 - Cammarata (AG).
CUP: J67H180440001- CIG:7514815D81 – CIG AGGIUNTIVO 7843377F71

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n. T00179 del 08/09/2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l’art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l’art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l’art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell’evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle*

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:

- *Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti*. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività: c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle soluzioni abitative di emergenza e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

CONSIDERATO che, in particolare, l'Art. 2 della O.C.D.P.C. n. 394/2016 prevede, tra l'altro, la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire, in modalità temporanea e transitoria, la continuità dei preesistenti servizi pubblici come le strutture sanitarie e che l'individuazione delle aree destinate ad ospitare tali strutture è definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n. 408, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

VISTO in particolare l'allegato 1, alla citata ordinanza 408/2016, nel quale tra le tipologie ammesse, si ricomprendono le strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali pubblici e che le Regioni interessate provvedono, d'intesa con il Comune all'individuazione delle aree e che il soggetto responsabile per l'acquisizione delle aree stesse è il Comune interessato;

ATTESA la necessità di realizzare la struttura modulare per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel comune di Accumoli seguendo le procedure individuate dalla O.C.D.P.C. n. 408/2016;

CONSIDERATA la necessità di realizzare il PASS nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano nel più breve tempo possibile date le essenziali finalità di assistenza e tutela della salute che assolverà;

RITENUTO, pertanto, necessario assicurare alle popolazioni, colpite dal sisma 2016, la tutela della salute attraverso l'installazione di un PASS (punto di assistenza socio sanitaria);

VISTA la determinazione n. S00421 del 15.06.2018 con la quale è stato approvato il Verbale di Intesa, sottoscritto, in data 13 giugno 2018, dal Soggetto attuatore delegato per il Sisma 2016, Ing. Wanda D'Ercole e il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci e con il quale è stata individuata l'area nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano, dove verrà realizzato il PASS;

VISTA la determinazione n. S00428 del 19.06.2018, concernente: “O.C.D.P.C. 388/2016 e O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo relativo alle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali con fornitura e posa in opera di n. 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili per la realizzazione del Posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano. CUP J67H18000440001”;

VISTA la citata determinazione n. S00428/2018, con la quale si è provveduto, tra l'altro, alla nomina del Geom. Carlo Pallozzi quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la realizzazione del PASS;

VISTA la determinazione n. S00434 del 20.06.2018, concernente: “O.C.D.P.C 408/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a contrarre per l'affidamento relativo alle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali con fornitura e posa in opera di n. 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili per la realizzazione del posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano. CUP J67H18000440001”;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00440 del 27/06/2018 con la quale è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera delle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Accumoli (RI) e veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto

RITENUTO pertanto di utilizzare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento relativo alle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali con fornitura e posa in opera di n. 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili per la realizzazione del posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano;

CONSIDERATO che è necessario avvalersi delle deroghe di cui all' articolo 5, O.D.C.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di fornire, con urgenza, le strutture temporanee necessarie per garantire delle attività commerciali e produttive al fine di ricostituire nel più breve tempo possibile il tessuto sociale ed economico comunale ed in particolare di derogare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

- 32, procedendo alla stipula del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula;

- 60, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte inferiore a quello previsto dal comma 3 del predetto articolo;

- 72 e 73, disponendo la pubblicazione del bando di gara in oggetto per esteso sulla GURI e per estratto, su due quotidiani, edizione nazionale;

- 95, ricorrendo al criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione dell'appalto, con il criterio dell'offerta del minor prezzo;

- 97, prevedendo, in merito alle offerte anomale, un termine per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del predetto articolo;

PRESO ATTO che per l'affidamento della fornitura e posa in opera delle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano l'importo a base di gara per l'affidamento della fornitura è pari ad € 314.732,21 IVA esclusa, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 6.438,95, per un totale di € 321.171,16;

VISTO l'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016 che prevede che *“Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori”*;

VISTO la Determinazione dirigenziale n. S00642 del 09/10/2018 con la quale è stata liquidata l'anticipazione del 20% a favore dell'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in Ctr - Passo Barbieri Snc -92022 - Cammarata (AG);

VISTA la Determinazione dirigenziale n. S00781 del 06/12/2018 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1 SAL a favore dell'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in Ctr - Passo Barbieri Snc – 92022 - Cammarata (AG);

VISTA la Determinazione dirigenziale n. S00808 del 19/12/2018 concernente la liquidazione della fattura relativa al 2 SAL a favore dell'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in Ctr - Passo Barbieri Snc – 92022 - Cammarata (AG);

VISTA la Determinazione dirigenziale n. S00375 del 02/08/2019 concernente la liquidazione della fattura relativa al 3 SAL a favore dell'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in Ctr - Passo Barbieri Snc -92022 - Cammarata (AG);

VISTA la Determinazione dirigenziale n. S00426 del 30/09/2019 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1 SAL lavori aggiuntivi a favore dell'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in Ctr- Passo Barbieri Snc – 92022 - Cammarata (AG);

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 07/08/2019;

VISTA la garanzia fideiussoria, appendice polizza n. 2019/13/643611, per la rata di saldo rilasciata in data 16/09/2019 da Italiana Assicurazioni, ai sensi degli art. 102 e 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, per una somma garantita pari ad € 1.543,04=;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- fattura n. FATTPA 20_19 del 11/09/2019 relativa allo Stato Finale dei lavori supplementari di l'affidamento della fornitura e posa in opera delle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano emessa dall'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, per un importo imponibile di 383,02= oltre IVA del 10% pari ad € 84,26= per un totale di € 467,20= di cui al Cig **aggiuntivo:7843377F71** errata;
- Nota di Credito n° FATTPA 23_19 del 17/09/2019, emessa dall'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in Ctr - Passo Barbieri Snc - 92022 - Cammarata (AG), a storno della fattura n. FATTPA 20_19 del 11/09/2019;
- fattura n° FATTPA 21_19 del 11/09/2019 relativa allo Stato Finale dei lavori ordinari, l'affidamento della fornitura e posa in opera delle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano emessa dall'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in Ctr - Passo Barbieri Snc - 92022 - Cammarata (AG), **CIG:7514815D81**;
- fattura n° FATTPA 25_19 del 17/09/2019 relativa allo Stato Finale dei lavori supplementari l'affidamento della fornitura e posa in opera delle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano emessa dall'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in Ctr - Passo Barbieri Snc – 92022 - Cammarata (AG), **CIG: 7843377F71**;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL 18829683 del 29/10/2019, con scadenza validità il 26/02/2020, dal quale l'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., esecutrice dei lavori in oggetto, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alle fatture FATTPA 21_19 del 11/09/2019 e FATTPA 25_19 del 17/09/2019 emesse dall'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., 01710410844 tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

- n° FATTPA 21_19 del 11/09/2019 emessa dall'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, relativa allo Stato Finale dei lavori ordinari l'affidamento della fornitura e posa in opera delle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Accumoli - frazione Grisciano per un importo imponibile pari a € 1.543,04= oltre IVA del 10% pari a € 339,47= per un totale di € 1.882,51= di cui al CIG 7514815D81;
- n° FATTPA 25_19 del 17/09/2019 relativa allo Stato Finale dei lavori supplementari di l'affidamento della fornitura e posa in opera delle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Accumoli - frazione Grisciano, emessa dall'Impresa Tomasino

Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, per un importo imponibile di 383,02= oltre IVA del 10% pari ad € 84,26= per un totale di € 467,28= di cui al Cig aggiuntivo:7843377F71;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità finale dei lavori trasmessa in data 26/09/2019 che si compone di:
 - Stato Finale dei Lavori pass;
 - Stato Finale dei Lavori Opere Supplementari;
 - Relazione dei D.L. sul conto finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione;
2. di autorizzare la liquidazione della rate di saldo e le relative fatture:
 - n° FATTPA 21_19 del 11/09/2019 emessa dall'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in Ctr - Passo Barbieri snc - 92022 - Cammarata (AG), relativa allo Stato Finale dei lavori ordinari;
 - n° FATTPA 25_19 del 17/09/2019 relativa allo Stato Finale dei lavori supplementari di l'affidamento della fornitura e posa in opera delle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano, emessa dall'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844;
3. di accreditare l'importo complessivo di:
 - € 1.543,04= quale somma dovuta per la fattura n. FATTPA 21_19 del 11/09/2019 dall'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, sul conto corrente bancario codice IBAN IT57U0200883120000101181250 – Unicredit;
 - € 383,02= quale somma dovuta per la fattura n. FATTPA 25_19 del 17/09/2019 dall'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844 sul conto corrente bancario codice IBAN IT57U0200883120000101181250 – Unicredit;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di:
 - € 339,47= quale IVA sulla fattura n. FATTPA 21_19 del 11/09/2019 - Cig 7514815D81;
 - € 84,26= quale IVA sulla fattura n. FATTPA 25_19 del 17/09/2019 - Cig. Aggiuntivo 7843377F71.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

Ing. Wanda D'Ercole