

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00782 **del** 06/12/2018

Proposta n. 19979 **del** 30/11/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 394/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.), nel Comune di Amatrice (RI), al fine dell'alloggiamento temporaneo delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. CUP J47E16000030001 - CIG 6859366FE0. Approvazione del Certificato di verifica di conformità e Liquidazione fattura n. 82 del 12 novembre 2018 relativa alla rata di saldo a favore dell'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. - C.F./P. IVA 00919170571.

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.), nel Comune di Amatrice (RI), al fine dell'alloggiamento temporaneo delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. CUP J47E16000030001 - CIG 6859366FE0.

Approvazione del Certificato di verifica di conformità e Liquidazione fattura n. 82 del 12 novembre 2018 relativa alla rata di saldo a favore dell'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. - C.F./P. IVA 00919170571.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007 e del 30 aprile 2015 concernenti rispettivamente: "*Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato*" e: "*Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*";

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L. R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 393/2016 art. 7 concernente *Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico*,
- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici*;
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive*;

VISTA la determinazione a contrarre del Soggetto attuatore delegato n. S00009 del 08/11/2016 concernente l'Approvazione della documentazione di gara e nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Graziella Mancini dell'Area Genio Civile Lazio Nord;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00033 del 24/11/2016 ad oggetto "*O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione proposta di aggiudicazione della gara a procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.), nel Comune di Amatrice (RI), al fine dell'alloggiamento temporaneo delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. CIG 6859366FE0*" con cui, tra l'altro, si è proceduto a:

- aggiudicare la procedura di gara per la "fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.), nel Comune di Amatrice (RI), al fine dell'alloggiamento temporaneo delle popolazioni colpite dal sisma del

24 agosto 2016”, alla Ditta Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P. IVA 00919170571, con sede legale in Borgo Velino (RI), Via Salaria Km 94,800; per un importo contrattuale di € 1.342.600,00=, al netto del ribasso d’asta offerto del 32,87%, IVA esclusa;

- dare atto che, in deroga all’articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione è immediatamente efficace e che si procederà alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale, senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto;
- procedere alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione successivamente alla stipulazione del contratto, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che nel caso in cui venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l’amministrazione recederà dal contratto;
- nominare la Sig.ra Lucia Panitti quale Direttore dell’esecuzione del contratto specifico per la fornitura di materiale edile per l’urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d’emergenza;

VISTO il Contratto Reg. Cron. n. 19667 del 07/12/2016 dell’importo complessivo di € 1.342.600,00 = IVA esclusa;

VISTO l’art 8 del Contratto d’Appalto “Fatturazione e Pagamenti” in base al quale le *“fatture potranno essere emesse dal Fornitore esclusivamente previa accettazione da parte del DEC della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore”*;

VISTA la Determinazione n. S00452 del 31/05/2017 del Soggetto Attuatore Delegato ad oggetto: “O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento della fornitura di materiale edile per l’urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d’emergenza (S.A.E.), nel Comune di Amatrice (RI), al fine dell’alloggiamento temporaneo delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. CUP J47E16000030001 - CIG 6859366FE0. Estensione del quinto d’obbligo di cui all’art. 106 D.lgs. 50/2016” con la quale è stata approvata l’estensione del contratto del quinto d’obbligo pari a € 268.520,00= oltre IVA agli stesi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario e fermo restando il resto, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l’Atto di Sottomissione Reg. Cron. n. 20178 del 13/06/2017 per l’importo contrattuale di € 268.520,00= oltre IVA;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni di liquidazione:

- S00128 del 16/02/2017 concernente la liquidazione della fattura n° 4 del 08/02/2017 per un importo imponibile pari a € 311.891,36= oltre IVA del 22% pari a € 68.616,10= per un totale di € 380.507,46= emessa dall’Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00919170571 per la fornitura di materiale edile nel periodo dal 28/11/2016 al 28/12/2016;
- S00199 del 08/03/2017 concernente la liquidazione della fattura n°5 del 20/02/2017 per un importo imponibile pari a € 33.207,57= oltre IVA del 22% pari a € 7.305,67= per un totale di € 40.153,24 emessa dall’Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00919170571 per la fornitura di materiale edile nel periodo dal 02/01/2017 al 31/01/2017;
- S00272 del 28/03/2017 concernente la liquidazione della fattura n° 09 del 22/03/2017 per un

- importo imponibile pari a € 260.272,79= oltre IVA del 22% pari a € 57.260,01= per un totale di € 317.532,80= emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00919170571 per la fornitura di materiale edile dal 1 febbraio 2017 al 28 febbraio 2017;
- S00335 del 14/04/2017 concernente la liquidazione della fattura n. 14 del 12/04/2017 per un importo imponibile pari a € 654.055,12= oltre IVA del 22% pari a € 143.892,13= per un totale di € 797.947,25= emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00919170571 per la fornitura di materiale edile nel periodo dal 1 marzo 2017 al 31 marzo 2017;
 - S00543 del 28/06/2017 concernente la liquidazione della fattura n. 22 del 26/06/2017 per un importo imponibile pari a € 243.713,21= oltre IVA del 22% pari a € 53.616,90= per un totale di € 297.330,21= emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00919170571 per la fornitura di materiale edile nel periodo dal 01 aprile 2017 al 27 aprile 2017;
 - S00715 del 22/08/2017 concernente la liquidazione della fattura n. 36 del 11 Agosto 2017 per un importo imponibile pari a € 89.038,74= oltre IVA del 22% pari a € 19.588,52= per un totale di € 108.627,26= emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00919170571 per la fornitura di materiale edile nel periodo dal 2 maggio 2017 al 26 maggio 2017;

VISTA la determinazione n° S00201 del 09/03/2017 concernente la pubblicazione del bando di gara e l'avviso di aggiudicazione relativo alla fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.) che stabilisce, tra l'altro, di *“richiedere all'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. P.IVA 00919170571, con sede legale in via Borgo Velino (RI), Via Salaria Km 94.800, il rimborso di € 4.392,00 per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara e di € 3.172,00 per la pubblicazione dell'avviso di gara, per un totale di € 7.564,00”*;

CONSIDERATO che l'Impresa Cricchi Costruzioni S.R.L. nella fattura n. 14 del 12/04/2017 ha effettuato la detrazione della spesa dovuta per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara e dell'avviso di gara esperita per un totale di € 7.564,00= IVA compresa;

VISTI i Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 del 31 gennaio 2016; n. 2 del 16 febbraio 2017; n. 3 del 10 marzo 2017; n. 4 del 10 aprile 2017; n. 5 del 23 giugno 2017; n. 6 del 13 luglio 2017;

VISTI i Verbali di Verifica di Conformità Parziale n. 1 del 10 febbraio 2017, n. 2 del 16 febbraio 2017, n. 3 del 10 marzo 2017, n. 4 del 10 aprile 2017, n. 5 del 23 giugno 2017, n. 6 del 13 luglio 2017;

VISTI i Verbali di constatazione di materiale reso n. 1 del 14 aprile 2017 e n. 2 del 12 luglio 2017;

VISTA la determinazione n. S01009 del 3 novembre 2017 concernente la nomina, ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, del Geom. Massimo Albanesi, quale soggetto incaricato della verifica di conformità per la fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.), nel Comune di Amatrice (RI);

PRESO ATTO del Certificato di Verifica di Conformità della fornitura del materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.) nel comune di Amatrice (RI), redatto in data 20 settembre 2018 dal verificatore di conformità geom. Massimo Albanesi, nel quale si certifica che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel

rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione e che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione durante il corso di essa;

VISTA l'accettazione con riserva da parte dell'Impresa Cricchi Costruzioni Srl del suddetto certificato di conformità;

CONSIDERATO che:

- in data 27/12/2016 l'impresa, con nota assunta al prot. n° 0643988, ha avanzato la richiesta del riconoscimento di un sovrapprezzo sui prezzi unitari del prezziario DEI di riferimento, dell'11,59% per i maggiori disagi dovuti alle *“limitazioni alla viabilità, al divieto di carico per quantità superiori a 3,5 T e al grave dissesto delle opere d'arte stradali, alcune inutilizzabili a causa del sisma”*;
- ha inoltre avanzato la richiesta di un ulteriore riconoscimento del 28,70% per Spese Generali e Utile d'Impresa;
- in merito alle suddette istanze è stata sempre rappresentata per le vie brevi la perplessità circa l'accoglimento della richiesta e comunque in merito, è stato posto un quesito all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- in data 31/01/2017, prot. n° 0046729, si disponeva l'emissione delle fatture *“applicando i prezzi al netto del sovrapprezzo, dell'utile e delle spese generali, attenendosi esclusivamente all'offerta, al Disciplinare di gara ed al contratto”*, nelle more della risposta del quesito inoltrato all'ANAC;
- a fronte di ulteriori richieste avanzate dall'Impresa e assunte, rispettivamente, al protocollo n° 0426049 del 22/08/2017 e n° 0126041 del 07/03/2018, la stazione appaltante ha espressamente manifestato la volontà di non accoglimento delle stesse, ritenendo, nella fattispecie della fornitura in oggetto, di non riconoscere il sovrapprezzo, le spese generali e l'utile d'Impresa (prot. 0565136 del 08.11.2017 - prot. n. 0210044 del 11.04.2018);

PRESO ATTO della nota dell'ANAC, assunta al prot. 0517859 del 28.08.2018, di risposta alla istanza di Audizione e memorie avanzata dall'Impresa, con la quale è stato comunicato il non accoglimento della richiesta di audizione in quanto *“la questione oggetto di richiesta non ricade nelle ipotesi contemplate nel Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione”*;

RITENUTO, per quanto sopra, di non accogliere le richieste avanzate dall'Impresa in ordine al sovrapprezzo dell'11,59% per condizioni di viabilità disagiata e al riconoscimento del 28,70% per spese generali e utile d'impresa, confermando peraltro quanto già manifestato a riguardo nella citata corrispondenza intrattenuta con l'impresa;

VISTA la nota del 22/11/2018, assunta al prot.0741349, con la quale il RUP dott.ssa Graziella Mancini ha trasmesso all'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. il Certificato di Verifica di Conformità relativo alla fornitura in oggetto, completo della Riserva apposta da Codesta Impresa, delle Controdeduzioni del DEC, nonché delle Valutazioni finali del RUP che ha ritenuto *“non ammissibile”* la suddetta Riserva;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- fattura elettronica n. 41 del 22/09/2017 emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. C.F./P. Iva 00919170571, relativa alla rata di saldo per un importo pari a € 8.000,90= oltre IVA del 22% pari a € 1.760,20= per un totale di € 9.761,10= ERRATA;
- nota di credito n.10 del 12 novembre 2018 a storno totale della suddetta fattura n. 41 del 22/09/2017;
- fattura elettronica n. 82 del 12 novembre 2018 emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. C.F./P. Iva 00919170571, relativa alla rata di saldo per un per un importo imponibile pari a € 8.000,90= oltre IVA del 22% pari a € 1.760,20= per un totale di € 9.761,10=;

VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) – PROT. INAIL_ 13851021 richiesto il 09/11/2018 con scadenza validità al 09/03/2019 dal quale l'Impresa risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la Garanzia fideiussoria per il saldo n. 353627/DE emessa in data 29.09.2017 da CBL INSURANCE EUROPE DAC;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n° 82 del 12 novembre 2018 emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n° 82 del 12 novembre 2018 emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00919170571, relativa alla rata di saldo per la fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.) nel Comune di Amatrice (RI) per un importo imponibile di € 8.000,90= oltre IVA del 22% pari a € 1.760,20= per un totale di € 9.761,10=;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Certificato di verifica di conformità della fornitura del materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.) al fine dell'alloggiamento temporaneo delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 nel comune di AMATRICE, emesso dal Verificatore di conformità Geom. Massimo ALBANESI in data 20 settembre 2018;
2. di autorizzare la liquidazione in favore dell'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00919170571, della fattura n° 82 del 12 novembre 2018 relativa alla rata di saldo per la fornitura di materiale edile, come sopra meglio descritto, per un importo imponibile pari a € 8.000,90= oltre IVA del 22% pari a € 1.760,20= per un totale di € 9.761,10=;
3. di accreditare l'importo complessivo di € 8.000,90= quale somma dovuta per la fattura n° 82 del 12 novembre 2018 all'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00919170571, sul conto corrente bancario presso la Banca Credito Cooperativo di Roma – Ag. Rieti, Piazza Cavour CODICE IBAN: IT30U083271460000000002307, indicato dallo stesso;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 1.760,20= quale IVA sulla fattura n° 82 del 12 novembre 2018 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D'Ercole