

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016**Area:**

DETERMINAZIONE

N. S00060 del 04/03/2020

Proposta n. 3251 del 03/03/2020

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento dei lavori di fondazione e opere di urbanizzazione per il posizionamento del modulo abitativo provvisorio rurale di emergenza (MAPRE) in Loc. Fornaro nel Comune di Cittareale. Liquidazione 1° SAL e unico a favore dell'impresa ErreGi Costruzioni S.r.l. P.IVA 01158110575. CUP J43I19000100001 - CIG 80993291BB

Proponente:

Estensore

RICCI LOREDANA _____

Responsabile del procedimento

PRIMIERI DINO _____

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

W. D'ERCOLE _____

SOGG. ATT. DEL. W.D'ERCOLE _____

Protocollo Invio

Firma di Concerto

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento dei lavori di fondazione e opere di urbanizzazione per il posizionamento del modulo abitativo provvisorio rurale di emergenza (MAPRE) in Loc. Fornaro nel Comune di Cittareale. Liquidazione 1° SAL e unico a favore dell'impresa ErreGi Costruzioni S.r.l. P.IVA 01158110575.

CUP J43I19000100001 - CIG 80993291BB

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in

conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Amatrice e Accumoli a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

VISTA la determinazione n. S00467 del 12.11.2019 concernente: *O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di fondazione e opere di urbanizzazione per il posizionamento del modulo abitativo provvisorio rurale di emergenza (MAPRE) in Comune di Cittareale -*

Approvazione atti - Nomina del RUP, DL e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. CUP J43I19000100001, CIG 80993291BB.

CONSIDERATO che con succitata determinazione n. S00467 del 12.11.2019 si è proceduto a nominare quale RUP il Geom. Dino Primieri;

VISTA la nota, prot. n. 910613 del 12/11/2019, del Soggetto attuatore delegato con la quale è stato chiesto all'impresa ErreGi Costruzioni S.r.l. P.IVA 01158110575, con sede legale in via Tito Vespasiano n.1 - Cittareale (RI), di presentare la sua migliore offerta per i lavori di fondazione e opere di urbanizzazione per il posizionamento del modulo abitativo provvisorio rurale di emergenza (MAPRE) in Comune di Cittareale;

VISTA la nota, acquisita al protocollo regionale con il n. 932096 del 19/11/2019, dell'impresa ErreGi Costruzioni S.r.l. P.IVA 01158110575, con sede legale in via Tito Vespasiano n.1 - Cittareale (RI), con la quale ha presentato la sua migliore offerta per i lavori di affidamento dei lavori di fondazione e opere di urbanizzazione per il posizionamento del modulo abitativo provvisorio rurale di emergenza (MAPRE) in Comune di Cittareale;

PRESO ATTO che a seguito del ribasso offerto dall'impresa ErreGi Costruzioni S.r.l. P.IVA 01158110575, con sede legale in via Tito Vespasiano n.1 - Cittareale (RI), pari allo 0,5 % dell'importo posto a base di gara, l'importo contrattuale risulta pari a € 17.897,09 di cui 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA;

VISTA la nota del 10/02/2020 assunta al protocollo n° 0117594 con la quale il R.U.P Geom. Dino Primieri ha trasmesso la documentazione per il pagamento della 1 e unica sal che si compone di:

- Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento del 1° SAL dell'importo di € 17.807,59= oltre IVA al 10%
- Stato avanzamento lavori
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Verbale di consegna;
- Certificato di ultimazione;
- DURC

VISTI i seguenti documenti contabili:

- Fattura n.7 del 14/02/2020 relativa alla liquidazione del 1 e unico SAL, emessa dall'Impresa ErreGi Costruzioni S.r.l. P.IVA 01158110575, errata mancante di cig e cup;
- Nota di Credito n° 8 del 17/02/2020, emessa dall'Impresa ErreGi Costruzioni S.r.l. P.IVA 01158110575, errata perché non cita la fattura esatta da stornare;
- Nota di debito n. 12 del 02/03/2020 storna la nota di credito n. 8 del 17/02/2020;
- Nota di Credito n° 13 del 02/03/2020, a storno totale della fattura n. 7 del 14/02/2020;
- Fattura n° 9 del 17/02/2020 relativa alla liquidazione del 1 e unico SAL emessa dall'impresa ErreGi Costruzioni S.r.l. P.IVA 01158110575; errata sbagliato il CUP;
- Nota di credito n°11 del 27/02/2020 relativa alla liquidazione del 1 e unico SAL, errata perché non cita la fattura esatta da stornare;
- Nota di debito n.14 del 02/03/2020 storna la nota di credito n. 11 del 27/02/2020;
- Nota di Credito n° 15 del 02/03/2020, a storno totale della fattura n. 9 del 02/03/2020;

VISTA la fattura n°10 del 27/02/2020 relativa al 1° SAL per l'affidamento dei lavori di fondazione e opere di urbanizzazione per il posizionamento del modulo abitativo provvisorio rurale di emergenza (MAPRE) in Comune di Cittareale, per un importo imponibile pari a € 17.807,59= oltre IVA del 10% pari ad € 1.780,76= per un totale di € 19.588,35; emessa ErreGi Costruzioni S.r.l.

P.IVA 01158110575;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL 20307757 del 10/02/2020 con scadenza 09/06/2020 dal quale l'impresa ErreGi Costruzioni S.r.l., esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTA la garanzia fideiussoria n. 51591000146 rilasciata in data 26/02/2020 Cattolica Assicurazioni S.p.a. agenzia di Rieti, per una somma garantita pari ad € 1.789,71= assunta al protocollo in data 26/02/2020 n. 0172447;

VISTI i requisiti relativi all'art 80 D.lgs 50/2016, attestanti la regolarità dell'impresa ErreGi Costruzioni S.r.l., assunti al protocollo con il n. 483363 del 24/06/2019;

CONSIDERATO:

- Che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- Che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- Che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n°10 del 27/02/2020, emessa ErreGi Costruzioni S.r.l. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n°10 del 27/02/2020 emessa ErreGi Costruzioni S.r.l. P.IVA 01158110575, relativa al 1° SAL per l'affidamento dei lavori di fondazione e opere di urbanizzazione per il posizionamento del modulo abitativo provvisorio rurale di emergenza (MAPRE) in Comune di Cittareale, per un importo imponibile pari a € 17.807,59= oltre IVA del 10% pari ad € 1.780,76= per un totale di € 19.588,35;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il certificato di pagamento relativo al 1° SAL trasmesso in data 10/02/2020 prot. n° 0117594 che si compone di:
 - Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento dei 1° SAL dell'importo di € 17.807,59= oltre IVA al 10%
 - Stato avanzamento lavori
 - Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Sommario registro contabilità
 - DURC
2. Di autorizzare la liquidazione del 1° ed ultimo SAL e la relativa fattura n°10 del 27/02/2020 relativa alle lavorazioni contabilizzate per complessivi € 19.588,35 = comprensivi di IVA, in favore dell'impresa ErreGi Costruzioni S.r.l. P.IVA 01158110575, con sede legale in via Tito Vespasiano n.1 - Cittareale (RI);
3. Di accreditare l'importo complessivo di € 17.807,59= quale somma dovuta per la fattura n°10 del 27/02/2020 all'Impresa ErreGi Costruzioni S.r.l. P.IVA 01158110575, con sede legale in via Tito Vespasiano n.1 - Cittareale (RI, presso Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO_ POSTA** Codice IBAN: **IT63B0874373750000000302339**;
4. Di versare all'Erario la somma complessiva di € 1.780,76= quale IVA sulla n°10 del 27/02/2020 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda D'Ercole