

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00271 del 28/05/2019

Proposta n. 8975 del 22/05/2019

Oggetto:

Fornitura e posa in opera di monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento delle attività commerciali del Lotto 2 – Area Triangolo e supermercato in lotto attiguo (AREA ANPAS) presso il Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 6 dell'O.C.D.P.C. del 19 settembre 2016 n. 394 e dell'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. del 15 novembre 2016, n. 408 – Liquidazione rata di saldo a favore dell'Impresa I.S.P.A. S.r.l. CUP J71B16000400001 – CIG di aggiudicazione 6941743B88 – CIG estensione del contratto (adeguamento SCIA antincendio) 708130910D - CIG estensione del contratto (personalizzazioni) 7215081930

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento delle attività commerciali del Lotto 2 – Area Triangolo e supermercato in lotto attiguo (AREA ANPAS) presso il Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 6 dell'O.C.D.P.C. del 19 settembre 2016 n. 394 e dell'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. del 15 novembre 2016, n. 408 – Liquidazione rata di saldo a favore dell'Impresa I.S.P.A. S.r.l. CUP J71B16000400001 – CIG di aggiudicazione 6941743B88 – CIG estensione del contratto (adeguamento SCIA antincendio) 708130910D - CIG estensione del contratto (personalizzazioni) 7215081930

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n. T00179 del 08.09.2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTI in particolare l'art. 31 concernente Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, l'art. 101 concernente Soggetti della Stazione appaltante e l'art. 113 concernente Incentivi per funzioni tecniche;

VISTE:

la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale;

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 recante Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:

- Articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- Articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:

- Art. 5 - Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività: c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
- Art. 6 - Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l'ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n. 408, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, della predetta ordinanza che, in tema di realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, del 28 e 30 ottobre, prevede che le Regioni interessate provvedono, d'intesa con i Comuni oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche ed il contenimento del numero delle aree;

VISTA la nota prot. n. 593562 del 28.11.2016, con cui il Presidente della Regione Lazio delega specificatamente l'ing. Wanda D'Ercole all'attuazione delle disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 3, O.C.D.P.C. n. 408/2016;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00055 del 06/12/2016 con la quale si è preso atto della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni volti a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici e con la quale altresì sono state individuate, d'intesa con il Comune di Amatrice ed in raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, le aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee per le attività economiche e produttive nel Comune di Amatrice;

CONSIDERATO che tra le aree individuate nella suddetta determinazione n. S00055/2016 sono presenti le aree del Comune di Amatrice denominate Lotto 7 Area Cotral e Lotto 9 Area Triangolo;

VISTO il parere positivo rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale di Rieti con nota prot. 65972 del 12/12/2016, acquisita al protocollo del Soggetto attuatore delegato con n. 617905 del 12/12/2016, in merito alla richiesta del Comune di Amatrice di procedere in deroga alla fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338,

T.U. n. 1265/1934 ai fini dell'installazione di moduli emergenziali temporanei per la ripresa delle attività commerciali e produttive in deroga alla fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338, T.U. n. 1265/1934;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot DIP/TERAG16/0072510 del 24/12/2016 con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'O.C.D.P.C. n. 408/2016, la preventiva approvazione del fabbisogno finanziario anche per la realizzazione delle forniture e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due centri per attività commerciali presso il comune di Amatrice (RI) finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive.

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. S00086, del 27.12.2016, con la quale si è provveduto alla nomina dell'ing. Margherita Gubinelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla realizzazione delle strutture temporanee finalizzate al garantire la continuità delle attività economiche e produttive nei lotti 7 area Cotral e 9 area Triangolo del Comune di Amatrice;

VISTA la determinazione a contrarre n. S00015 del 12/01/2017 relativa alla procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura di cui sopra relativa all'allestimento del Lotto 1 Area Cotral: CIG n. 69417419E2 - Lotto 2 Area Triangolare: CIG n. 6941743B88 – CUP J71B16000400001, con la quale si è stabilito di suddividere l'appalto per l'affidamento delle forniture di importo complessivo di € 5.016.332,59, IVA esclusa, in due lotti funzionali e specificatamente:

- Lotto I - Area Cotral € 3.365.054,49 (di cui € 673.770,67 per i lavori di posa in opera);
- Lotto 2 - Area Triangolare e Supermercato in lotto attiguo (AREA ANPAS) € 1.651.278,10 (di cui € 212.058,60 per i lavori di posa in opera);

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. S00002, del 05.01.2017, con la quale si è provveduto ad approvare i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione e di fondazione relative alla realizzazione dello spazio destinato all'installazione delle strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive nel Lotto 7 -Area Cotral e Lotto 9 - Area Triangolo nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. S00016 del 12/01/2017 con la quale sono stati approvati il bando di gara, i suoi allegati e il disciplinare di gara riferiti alla procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due lotti per attività commerciali presso il comune di Amatrice (RI) – Lotto 1 e Lotto 2.

PRESO ATTO che gli atti di gara, avvalendosi delle deroghe previste dall'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016, sono stati pubblicati sul B.U.R.L. n. 4, supplemento n. 3 del 12 gennaio 2017, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale, nonché sulla piattaforma e-procurement della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. S00164 del 27/02/2017 con la quale sono stati approvati l'operato del RUP, come risultante dai verbali di gara ed è stata confermata la graduatoria relativa alla procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due lotti per attività commerciali presso il comune di Amatrice (RI) come di seguito riportato:

- Lotto 1 "Area 7 COTRAL" – 1^ Classificata A.T.I. FRIMAT s.r.l. – PAGIN s.r.l. con sede legale in Roma, Via del Corso n. 117 - P.I. 03920480245. Importo contrattuale € 2.486.775,27= al netto del ribasso offerto del 26,10%, IVA esclusa;
- Lotto 2 "Area 9 Triangolo" - 1^ Classificata I.S.P.A. s.r.l. con sede legale in Pietrelcina (BN), S.S. 212 km 9,400 - C.F. e P.I. 00172390627. Importo contrattuale pari a € 1.234.660,64= al netto del ribasso offerto del 25,23%, IVA esclusa.

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 02/03/2017, Reg. Cron. n.19925 del 06/03/2017 dell'importo complessivo di € 1.234.660,64= al netto di IVA;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'appalto richiamato in oggetto, per la parte inerente i lavori di posa in opera delle strutture prefabbricate, è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nell'ambito del quale sono stati computati i relativi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 34.636,33;

- in data 31/03/2017 con nota n. 0004618 il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti ha emesso il parere di conformità relativo al progetto di allestimento delle attività commerciali dell'Area Cotral, dal quale è emersa la necessità e obbligatorietà di realizzare le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione con classe resistenza al fuoco R, REI/EI 45 e di adottare altri accorgimenti/dispositivi in materia antincendio come meglio specificati nel suddetto parere;
- con verbale di coordinamento n. 1 del 01/03/2017 il D.E.C. a seguito del confronto tecnico con la ditta esecutrice, specifica le caratteristiche dell'impianto di condizionamento da realizzare: centralizzato a pompa di calore alloggiata in box esterno ed elementi disposti a parete all'interno dei singoli moduli;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00371 del 05/05/2017 con la quale sono stati affidate, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, le lavorazioni/forniture supplementari inerenti l'allestimento delle attività commerciali dell'Area Triangolo nel comune di Amatrice (RI) all'impresa I.S.P.A. s.r.l. con sede legale in Pietrelcina (BN), S.S. 212 km 9,400 - C.F. e P.I. 00172390627, per un importo complessivo di € 199.997,71 di cui € 165.361,38 oltre IVA per lavori/forniture supplementari (al netto del ribasso del 25,23%, sull'importo da c.m.e. di € 221.160,06) ed € 34.636,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l'Atto aggiuntivo al contratto iniziale, Reg. Cron. n. 20237 del 18/07/2017 dell'importo complessivo di € 199.997,71 = IVA esclusa;

CONSIDERATO inoltre che in data 08/06/2017 si è tenuta una riunione presso gli uffici del comune di Amatrice alla quale hanno partecipato, i seguenti soggetti istituzionali e privati: la Regione Lazio, il comune di Amatrice, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, l'Associazione Commercianti di Amatrice e il Comitato dei Cittadini;

VISTO il relativo verbale della riunione dell'otto giugno 2017 dal quale si evince che per garantire la completa funzionalità dei locali all'atto della consegna della struttura all'utente finale e al fine di aderire alle richieste degli operatori economici, nell'ambito della suddetta riunione, il Soggetto Attuatore Delegato Sisma 2016, nelle more della formale concessione del contributo da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si è reso disponibile a far realizzare le personalizzazioni dei locali relativamente agli impianti elettrici, alle tramezzature interne e agli impianti sanitari (laddove previsti per legge);

CONSIDERATO che:

- al fine di quantificare gli importi delle lavorazioni aggiuntive afferenti alle personalizzazioni sopra richiamate, si è provveduto ad acquisire la documentazione tecnica (planimetrie e computi metrici) richiedendola direttamente all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, per quelle attività già in possesso del decreto di delocalizzazione e ai professionisti incaricati dai commercianti per le restanti attività.
- l'attività di cui sopra è risultata particolarmente complessa e frammentaria a causa dei numerosi soggetti e attività coinvolti nel processo, dei numerosi sopralluoghi da eseguire e dalle incongruenze sorte tra la documentazione raccolta e le reali esigenze manifestate dai commercianti in sede di sopralluogo;

CONSIDERATO che inizialmente non è stato possibile quantificare con esattezza le personalizzazioni dei locali destinati alle attività commerciali a causa delle molteplici e diversificate richieste degli esercenti e pertanto si è proceduto ad una stima di massima delle lavorazioni da eseguire, rimandando a lavori avanzati la precisa quantificazione delle spese;

CONSIDERATO che a seguito dei ripetuti sopralluoghi effettuati dagli esercenti e dai rispettivi tecnici incaricati e delle numerose riunioni di coordinamento è stato possibile definire compiutamente le opere aggiuntive da realizzare e valutare correttamente gli importi occorrenti prima dell'ultimazione delle stesse;

VISTA la disposizione di servizio del Responsabile del Procedimento del 30/06/2017 con la quale lo stesso ha disposto l'esecuzione delle lavorazioni/forniture afferenti alle personalizzazioni;

PRESO ATTO che l'importo delle forniture/lavorazioni supplementari afferenti alle personalizzazioni è pari ad € 210.688,95 come di seguito specificato:

- Impianti elettrici: € 119.467,81
- Potenziamento impianti elettrici: € 54.388,86
- Adeguamento impianto elettrico in controsoffittatura: € 6.281,94
- Tramezzature e porte: € 30.550,34

PRESO ATTO, altresì, che l'importo dei lavori supplementari necessari a rendere la struttura funzionale e a norma è pari ad € 209.190,71 come di seguito specificato:

- Box macchine ascensore (approvazione D.L. su progetto costruttivo): € 2.016,26
- Gabbia Ascensore (approvazione D.L. su progetto costruttivo): € 10.593,52
- Ingresso Banca (OdS del D.L.): € 1.680,00
- Mobiletti per contatori Enel (OdS del D.L.): € 3.240,00
- Porta per scala VV.FF. come da prescrizione dei VV.F.: € 1.460,00
- Verniciatura a polveri rete stirata (OdS del D.L.): € 7.081,30
- Legno per pedate scala principale (OdS del D.L.): € 4.496,57
- Servizi igienici aggiuntivi (Prescrizione ASI): € 24.462,64
- Sottoscala Bancomat (Prescrizione VV.F. e OdS del D.L.): € 4.425,62
- Porte aggiuntive (Prescrizione VV.F. e OdS del D.L.): € 2.075,91
- Rivestimento in legno supermercato e intonaco (OdS del D.L.): € 39.806,32
- Griglie di ventilazione (OdS del D.L.): € 2.866,54
- Montaggio ascensore (approvazione D.L. su progetto costruttivo): € 5.060,00
- tubazioni in acciaio (ottemperanza prescrizione dei VV.F.): € 97.442,33
- Scossaline (OdS del D.L.): € 2.483,70

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00848 del 25/09/2017 con la quale sono stati affidate, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, le lavorazioni/forniture supplementari inerenti le personalizzazioni delle singole attività commerciali dell'Area Triangolo nel comune di Amatrice (RI), all'impresa I.S.P.A. s.r.l. con sede legale in Pietrelcina (BN), S.S. 212 km 9,400 - C.F. e P.I. 00172390627, per un importo complessivo di € 321.944,02 (importo dedotto dall'applicazione del ribasso del 25,23% sull'importo da c.m.e. di € 419.879,66) di cui € 313.944,02 oltre IVA per lavori/forniture supplementari ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l'Atto aggiuntivo al contratto iniziale, Reg. Cron. n. 20790 del 15/11/2017 dell'importo complessivo di € 321.944,02= IVA esclusa;

VISTO il verbale di ultimazione del 09/08/2017;

VISTI i certificati di collaudo statico delle opere in acciaio e c.a. realizzate nel lotto Triangolo emesso in data 08/08/2017 dall'Arch. Antonello Palmieri e del supermercato in lotto attiguo (ANPAS) emesso in data 04/08/2017 dall'Ing. Mauro Lasagna;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00887 del 05/10/2017 con la quale è stato nominato quale soggetto incaricato della verifica di conformità della fornitura l'Ing. Paolo Palmieri;

VISTO lo Stato Finale delle forniture dei moduli afferenti al Lotto Triangolo e supermercato di cui al contratto iniziale Reg. Cron. n. 19925 del 06/03/2017 emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto in data 18/10/2018 per un importo di € 1.234.660,64 IVA esclusa;

VISTO lo Stato Finale delle forniture dei moduli afferenti al Lotto Triangolo e supermercato di cui all'Atto aggiuntivo Reg. Cron. n. 20237 del 18/07/2017 emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto in data 18/10/2018 per un importo di € 199.997,71 IVA esclusa;

VISTO lo Stato Finale delle forniture dei moduli afferenti al Lotto Triangolo e supermercato di cui all'Atto aggiuntivo Reg. Cron. n. 20790 del 15/11/2017 emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto in data 18/10/2018 per un importo di € 321.944,02 IVA esclusa;

CONSIDERATO che, sulla base dei sopra richiamati contratti e stati finali, l'importo complessivo netto delle forniture/lavorazioni ammonta ad € 1.756.602,37 da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti pari ad € 1.747.214,39 e tenendo conto delle spese di pubblicità recuperate in occasione del primo SAL emesso pari ad € 789,35 come di seguito riportato:

- Anticipazione del 20%: € 246.932,12 (DE n. S00233/2017)
- Certificato di pagamento n. 1 del 18/04/2017: €449.701,87 (DE n. S00389/2017)
- Certificato di pagamento n. 2 del 24/05/2017: € 332.152,24 (DE n. S00490/2017)
- Certificato di pagamento n. 3 del 04/09/2017: € 128.622,90 (DE n. S00641/2017 e rettifica n. S01136/2017)

- Certificato di pagamento n. 1 del 28/06/2017: € 120.384,87 (adeguamento antincendio DE n. S00674/2017)
- Certificato di pagamento n. 2 del 22/09/2017: € 43.544,75 (adeguamento antincendio DE n. S01136/2017)
- Certificato di pagamento n. 1 del 16/11/2017: € 271.067,75 (personalizzazioni DE n. S01169/2017)
- Certificato di pagamento n. 2 del 24/11/2017: € 49.266,55 (personalizzazioni DE n. S00151/2018)
- Spese di pubblicità bando di gara: € 789,35 recuperate in occasione del primo SAL emesso risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 8.598,62 IVA esclusa;

VISTI il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale del 31/11/2017, emessi dal Direttore dell'esecuzione del contratto per la componente lavori dell'appaltatore sottoscritti dall'Impresa senza riserva alcuna;

VISTO il certificato di verifica di conformità della fornitura emesso in data 07/03/2018 dall'Ing. Paolo Palmieri con il quale si attesta la conformità della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali;

VISTA la Relazione (riservata) del Responsabile del procedimento sul conto finale redatta in data 10/01/2019;

VISTO l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui *alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento;*

RICHIAMATE le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile secondo cui [...] *se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...];*

VISTO il comma 3 dell'art. 102 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui [...] *il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione [...];*

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00138 del 07/03/2019 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e il certificato di verifica di conformità della fornitura sopra richiamati;

VISTO l'art. 103 comma 6 del Dlgs 50/2016 che dispone che *il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;*

TENUTO conto che l'impresa ISPA S.r.l. ha provveduto alla restituzione delle spese di pagamento della pubblicità con un importo pari a € 1.528,21 tramite bonifico bancario n.01770715410;

VISTA la polizza fideiussoria n. 0070410998 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Benevento N2 in data 13/03/2019 a garanzia della rata di saldo;

VISTA la Fattura n. 2019 11/E del 12/03/2019 emessa dall'Impresa I.S.P.A. S.r.l. P.IVA/C.F. 00172390627;

CONSIDERATO che solo in fase di liquidazione è stata riscontrata, nella fattura elettronica n. 2019 11/E del 12/03/2019 la mancata indicazione dei codici CIG e CUP;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 25 commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni devono riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) e che in assenza di tali dati obbligatori le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle relative fatture elettroniche;

VISTA Nota di Credito n° 2019 1 del 30/04/2019, emessa dall'Impresa I.S.P.A. S.r.l. P. IVA/CF. 00172390627 con sede legale in Pietrelcina (BN) S.S. 212 Km 9,400, a totale storno della fattura n. 2019 11/E del 12/03/2019;

VISTA la fattura elettronica n. 2019 17/E del 30/04/2019 emessa dall'Impresa I.S.P.A. S.r.l. P.IVA/C.F. 00172390627, relativa alla rata di saldo per un importo di € 8.598,62 oltre IVA 22% pari ad € 1.891,70 per un totale di € 10.490,32 per la fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento del lotto 2 Area Triangolo per attività commerciali e supermercato in lotto attiguo (AREA ANPAS) nel comune di Amatrice (RI);

VISTO il Documento “DURC ON LINE” - Prot. INAIL_15391323 con scadenza validità il 03/09/2019 dal quale l'Impresa I.S.P.A. S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito “Split payment” - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 2019 17/E del 30/04/2019 emessa dall'Impresa I.S.P.A. S.r.l., tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 2019 17/E del 30/04/2019 emessa dall'Impresa I.S.P.A. S.r.l. P.IVA/C.F. 00172390627 relativa alla rata di saldo relativa alla fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento del lotto 2 Area Triangolo per attività commerciali e supermercato in lotto attiguo (AREA ANPAS) nel comune di Amatrice (RI) per un importo imponibile pari a € 8.598,62 oltre IVA 22% pari ad € 1.891,70 per un totale di € 10.490,32=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate

- 1) di autorizzare la liquidazione in favore dell'Impresa I.S.P.A. S.r.l. P.IVA/CF 00172390627, della fattura elettronica n. 2019 17/E del 30/04/2019 relativa al saldo della fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare del lotto 2 Area Triangolo e supermercato in lotto attiguo (AREA ANPAS) nel comune di Amatrice (RI), per complessivi € 10.490,32 (iva compresa);
- 2) di accreditare l'importo complessivo di € 8.598,62= quale somma dovuta a saldo, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari a favore della Società

I.S.P.A. S.r.l. PIVA/CF 00172390627, sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare Pugliese S.C.P.A. – Agenzia di Benevento, codice IBAN IT54K0526215001CC1350100962;

- 3) di versare all'Erario la somma complessiva di € 1.891,70= quale IVA sulla fattura n. 2019 17/E del 30/04/2019 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore

Ing. Wanda d'Ercole