

Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.**DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)***N.** G01376 **del** 06/02/2026**Proposta n.** 4705 **del** 06/02/2026**Oggetto:**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fiume Marta - "Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta". Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP F18H21000060001. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e spesa finale.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DE SALVO DANIELE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. *Fiume Marta - “Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta”*. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP F18H21000060001.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e spesa finale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12.8.2020, n. 11 recante “Legge di Contabilità Regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture” all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 20 relativa a “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 21 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.12.2025, n. 1349 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 20, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei

risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti Pubblici*”;

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l’art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”;
- l’art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per

promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;
- l'elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;
- nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta	Marta, Tarquinia	F18H21000060001

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione n. G17123 del 06/12/2022, è stata individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Ing. Marzia Sassu, funzionario Regionale, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato;
- con Determinazione n. G02594 del 27/02/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato *Fiume Marta - "Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta"* all'operatore economico MASS INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.r.l., CIG 9533334417;
- con Determinazione n. G14850 del 09/11/2023 è stato affidato l'incarico relativo alle attività connesse alla progettazione, quali rilievo e relazione botanico-vegetazionale dello stato di fatto e di progetto, al Dott. For. Francesco BORSATO, CIG A011BB82A5;
- con Determinazione n. G14869 del 09/11/2023 è stata disposta la conclusione della Conferenza di Servizi, indetta con prot. reg. n. 0875226 del 03/08/2023 e successiva integrazione prot. reg.

n. 0906718 del 11/08/2023, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n° 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona;

- con Determinazione n. G15134 del 15/11/2023 è stato affidato l'incarico di verifica preventiva della progettazione esecutiva dell'intervento in argomento all'Arch. Tania Pallagrosi, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
- in data 05/12/2023 prot. reg. I. 1408256, è stato redatto il Verbale di Verifica preventiva della Progettazione dall'arch. Tania Pallagrosi, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in contraddittorio con i progettisti incaricati;
- in data 15/12/2023 prot. reg. I. n. 1460143 è stato redatto dal RUP l'Ing. Marzia Sassu, il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con Determinazione n. G17090 del 19/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, dell'importo complessivo di € 2.000.000,00 (IVA inclusa), di cui € 1.479.150,00 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. III bis o superiore, € 7.776,81 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 520.850,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito indicato:

Lavori di Manutenzione Straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta CUP: F18H21000060001 CIG: 9533334417	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Lavori a misura	€1.471.373,19
Di cui	
per lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€734.365,97
per manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€737.007,22
a2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€7.776,81
Importo totale a)	€1.479.150,00
Di cui SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	734.365,97 €
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b1) Bonifica ordigni bellici	€20.000,00
b2) Allacciamenti e spostamenti PP.SS.	€25.000,00
b3) Spese tecniche	
b3a) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€9.758,12
b3b) Spese tecniche per attività di rilievo e relazione botanico-vegetazionale	€3.285,08
b3c) Vigilanza archeologica	€4.900,00
b4) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)	€19.228,95
b5) Contributo ANAC	€660,00
b6) Imprevisti	€75.230,92
b7) Spese di pubblicazione	€5.000,00
b8) Imposte e tasse	
b8a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b3a) b3b) b3c)	€717,73
b8b) IVA su Importo lavori (22% di a)	€325.413,00
b8c) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b3) b8a)	€4.105,40
b8d) IVA su bonifica ordigni bellici (22% di b1)	€4.400,00
b8e) IVA su allacciamenti e spostamenti PP.SS. (22% di b2)	€5.500,00
b8f) IVA su imprevisti (22% di b6)	€16.550,80

b8g) IVA su spese di pubblicazione	€1.100,00
Importo totale b)	€520.850,00
TOTALE a) + b)	€2.000.000,00

- con Determinazione n. G17611 del 29/12/2023 si è proceduto a:
 - approvare il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 2.000.000,00;
 - prenotare, l'importo complessivo di € 1.963.561,83 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 e 2025 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805);
 - nominare l'Arch. Silvia Chiavoni - Funzionario della Regione Lazio - quale Direttore dei Lavori;
- con Determinazione a contrarre n. G00446 del 18/01/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento *Fiume Marta – “Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta”* mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G02591 del 07/03/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'Operatore economico CONART SCARL, con sede legale ad Artena (RM) Via Toscana n. 11 - C.F. e P.IVA 02305100592, che ha offerto il ribasso del 41,97%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 861.614,67, di cui € 853.837,86 per lavori al netto del ribasso ed € 7.776,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

CONSIDERATO che il q.e. a seguito delle aggiudicazioni dei lavori e dei servizi sopra citati risulta essere il seguente:

Lavori di Manutenzione Straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta CUP: F18H21000060001 CIG: 9533334417	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Lavori a misura	€1.471.373,19
Ribasso d'asta 41,97%	€617.535,33
a2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€7.776,81
Importo lavori al netto RA	€861.614,67
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b1) Bonifica ordigni bellici	€20.000,00
b2) Allacciamenti e spostamenti PP.SS.	€25.000,00
b3) Spese tecniche	
b3a) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€9.758,12
b3b) Spese tecniche per attività di rilievo e relazione botanico-vegetazionale	€3.287,08
b3c) Vigilanza archeologica	€4.656,00
b4) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)	€19.228,95
b5) Contributo ANAC	€660,00
b6) Imprevisti	€75.230,92
b7) Spese di pubblicazione	€5.000,00
b8) Imposte e tasse	
b8a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b3a) b3c)	€576,56
b8a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b3b)	€131,40
b8b) IVA su Importo lavori (22% di a)	€189.555,23

b8c) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b3) b8a)	€3.297,95
b8d) IVA su bonifica ordigni bellici (22% di b1)	€4.400,00
b8e) IVA su allacciamenti e spostamenti PP.SS. (22% di b2)	€5.500,00
b8f) IVA su imprevisti (22% di b6)	€16.550,80
b8g) IVA su spese di pubblicazione	€1.100,00
Importo totale somme a disposizione	€383.933,02
Economie di gara	€754.452,31
TOTALE a) + b)	€2.000.000,00

CONSIDERATO che:

- in data 24/05/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con CONART SCARL - Reg. Cron. n. 29447 del 22/07/2024;
- in data 10/06/2024, viste le prescrizioni rilasciate in sede di conferenza di servizi da parte degli Enti preposti in materia idraulica e ambientale, è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori;
- in data 01/07/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori;

CONSIDERATO che con determinazione n. G14381 del 30/10/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio di sorveglianza e assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori l'Operatore Economico archeologo Tommaso Valeri, avente sede dell'attività professionale in Ronciglione, Via 5 Giugno, n. 31, P.IVA 02428320564, che ha offerto un ribasso del 3,00 % corrispondente ad un valore contrattuale per il servizio di assistenza archeologica pari a complessivi € 4.656,00 (Iva ed oneri esclusi) per un totale lordo di € 5.907,53;

CONSIDERATO che con determinazione n. G16139 del 29/11/2024 si è proceduto alla nomina, ai sensi dell'art. 15, del D.lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la restante parte della fase di esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "*Fiume Marta - "Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta"*" l'Arch. Daniele De Salvo, dipendente in servizio presso l'Area Attuazione interventi PNNR/PNC - Gare LL.PP. in sostituzione dell'Ing. Marzia Sassu;

CONSIDERATO che con determinazione n. G03626 del 25/03/2025 si è proceduto alla perizia di assestamento finale, predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, co. 3 e co. 5 del D.Lgs 36/2023, senza variazione dell'importo contrattuale, pari ad € 861.614,67, di cui € 617.535,33 per lavori al netto del ribasso ed € 7.776,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

RICHIAMATO l'art. 229 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli Appalti" che dispone l'entrata in vigore del codice con i relativi allegati il 01 aprile 2023 ed efficacia delle disposizioni del codice con i relativi allegati il 01 luglio 2023;

RICHIAMATO l'art. 225 comma 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli Appalti" che dispone "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati"

CONSIDERATO che non è stato disposto nessun rinvio dell'entrata in vigore dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e che pertanto si desume dal dettato legislativo che è comunque operativo con la tempistica prevista dal sopra citato art. 229;

CONSIDERATO che con determinazione n. G15547 del 20/11/2025 sono stati rimodulati gli importi riferiti agli incentivi al personale adeguando gli stessi a quanto stabilito all'art. 383 septies

del R.R. 1/2002, dando atto che la risorsa finanziaria del fondo corrisponde a complessivi € 23.666,40, pari al 2,00% dell'importo dei lavori al lordo del ribasso di € 1.479.150,00 è così ripartita:

- 80% per incentivi al personale pari a € 23.372,57 (al netto degli incarichi conferiti all'esterno all'amministrazione di € 295,83);
- 20% oltre la quota degli incarichi esterni all'amministrazione per un importo complessivo di € 6.212,43 (5.916,60+295,83) trattandosi di risorse derivanti da finanziamenti statali relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non viene destinato ad un fondo per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali per l'innovazione, l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza ai sensi dell'art. 383 sexies, comma 5, del RR n. 1/2002;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50 co. 7 del D.Lgs. 36/2023 per i contratti inferiori alle soglie comunitarie, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;

PRESO ATTO del certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dalle parti in data 31/03/2025 senza riserve;

PRESO ATTO della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal RUP, dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori in data 20/05/2025 senza riserve;

CONSIDERATO che dal CRE emerge quando di seguito riepilogato:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'importo complessivo dei lavori effettuati dalla soc. CONART Scarl è pari a complessivi € 861.614,67 (oltre IVA);
- la differenza tra le somme autorizzate e quelle spese è:
 - somme autorizzate per i lavori in appalto € 861.614,67
 - somme spese (importo netto stato finale) € 861.614,67
 - economia realizzata € 0,00
- è stata liquidata allo stato all'impresa la somma di € 861.614,67 (oltre IVA);
- nulla risulta ancora da erogare a favore dell'impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che il quadro economico finale dell'intervento risulta essere il seguente:

Lavori di Manutenzione Straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta CUP: F18H21000060001 CIG: 9533334417	
QUADRO ECONOMICO FINALE	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Lavori a misura	€1.471.373,19
Ribasso d'asta 41,97%	€617.535,33
a2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€7.776,81
Importo lavori al netto RA	€861.614,67
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b3) Spese tecniche	
b3a) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€9.758,12
b3b) Spese tecniche per attività di rilievo e relazione botanico-vegetazionale	€3.287,08
b3c) Vigilanza archeologica	€4.656,00
b4) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)	€23.370,57
b5) Contributo ANAC	€660,00
b8) Imposte e tasse	
b8a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b3a) b3c)	€576,56

b8a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b3b)	€131,40
b8b) IVA su Importo lavori (22% di a)	€189.555,23
b8c) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b3) b8a)	€2.232,66
Importo totale somme a disposizione	€234.227,62
TOTALE a) + b)	€1.095.842,29
Economie di gara	€904.157,71
TOTALE GENERALE	€2.000.000,00

DATO ATTO che, a seguito della conclusione dell'intervento denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. *Fiume Marta - “Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta”*. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP F18H21000060001 si è generata un'economia di spesa di € 904.157,71.

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto sono stati liquidati importi per complessivi € 1.078.624,98 e che rimane da erogare la somma di € 17.217,311 riferita agli incentivi al personale, alla quale si provvederà con successivo atto di liquidazione;

DATO ATTO che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità ed il conto finale senza riserve e che non ci sono stati ricorsi avverso le aggiudicazioni dei lavori e della progettazione dell'intervento;

RITENUTO che può procedersi all'approvazione degli atti di contabilità finale, risultando i lavori regolarmente eseguiti per un importo di € 861.614,67 (oltre IVA);

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Silvia Chiavoni e sottoscritti dall'Impresa in data 20/05/2025 senza riserve;
- di dare atto che dal Certificato di regolare esecuzione dei lavori risulta quanto segue:
 - i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
 - l'importo complessivo dei lavori effettuati dalla soc. CONART Scarl è pari a complessivi € 861.614,67 (oltre IVA);
 - la differenza tra le somme autorizzate e quelle spese è:

▪ somme autorizzate per i lavori in appalto	€	861.614,67
▪ somme spese (importo netto stato finale)	€	861.614,67
▪ economia realizzata	€	0,00
- di dare atto che è stata liquidata all'impresa la somma di € 861.614,67 (oltre IVA) e che pertanto nulla risulta ancora da erogare a favore dell'impresa appaltatrice;
- di approvare il quadro economico finale dell'intervento che risulta essere il seguente:

Lavori di Manutenzione Straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta CUP: F18H21000060001 CIG: 9533334417	
QUADRO ECONOMICO FINALE	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Lavori a misura	€1.471.373,19
Ribasso d'asta 41,97%	€617.535,33
a2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€7.776,81

Importo lavori al netto RA	€861.614,67
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
<i>b3) Spese tecniche</i>	
b3a) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€9.758,12
b3b) Spese tecniche per attività di rilievo e relazione botanico-vegetazionale	€3.287,08
b3c) Vigilanza archeologica	€4.656,00
b4) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)	€23.370,57
b5) Contributo ANAC	€660,00
<i>b8) Imposte e tasse</i>	
b8a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b3a) b3c)	€576,56
b8a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b3b)	€131,40
b8b) IVA su Importo lavori (22% di a)	€189.555,23
b8c) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b3) b8a)	€2.232,66
Importo totale somme a disposizione	€234.227,62
TOTALE a) + b)	€1.095.842,29
Economie di gara	€904.157,71
TOTALE GENERALE	€2.000.000,00

- di dare atto che, a seguito della conclusione dell'intervento denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Fiume Marta - “Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta”. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP F18H21000060001 si è generata un'economia di spesa di € 904.157,71;
- di dare atto che per l'intervento in oggetto sono stati liquidati importi per complessivi € 1.078.624,98 e che rimane da erogare la somma di € 17.217,311 riferita agli incentivi al personale, alla quale si provvederà con successivo atto di liquidazione;
- di dare atto che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità ed il conto finale senza riserve e che non ci sono stati ricorsi avverso le aggiudicazioni dei lavori e della progettazione dell'intervento.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l'argomento “Bandi di gara e contratti”.

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta