

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 MAG.1999

ADDI' 04 MAG.1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI - CIOFFARELLI

DELIBERAZIONE N° 2294

OGGETTO: Docup Ob. 5b Lazio 1994/99 - Misura 1.1.3 - Comune di Santopadre "Valorizzazione risorse forestali". Codice progetto I13 15003 - Determinazione costo finale: L. 459.714.028. (Inms 99/769/944/1228/001).



Oggetto: DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99- Misura 1.1.3 - Comune di Santopadre: "Valorizzazione risorse forestali".
Codice progetto 113 15003 - Determinazione costo finale: Lire 459.714.028.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99 ed in particolare l'Asse I Sottoprogramma 1 Misura 3 "Valorizzazione delle risorse forestali";

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 429 del 06/02/1996, in attuazione del DOCUP Ob 5b Lazio 1994-99, Misura 1.1.3., è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto "Valorizzazione risorse forestali" presentato dal Comune di Santopadre per un investimento complessivo di Lire 489.888.000 con contributo pubblico di Lire 489.888.000 pari al 100% della spesa ammessa di cui

- quota UE - FEOGA Lire 244.944.000 gravante sul cap.18962 del bilancio regionale 1996;

- quota STATO Lire 171.460.800 gravante sul cap.18972 del bilancio regionale 1996;

- quota REGIONE Lire 73.483.200 gravante sul cap.18982 del bilancio regionale 1996;

- con D.P.G.R. n. 989 del 29/05/1996, in esecuzione della predetta D.G.R. n. 429/96, è stato concesso al Comune di Santopadre il contributo di L. 489.888.000 per la realizzazione dei lavori riassunti nel seguente quadro economico:

A) - Importo dei lavori

Rimboschimenti	ha	50,00	Costo complessivo	L.	396.000.000
Protezione incendi (viali parafulco)	ml.	500	Costo complessivo	L.	1.200.000
Totale lavori a base d'asta				L.	397.200.000

B) - Somme a disposizione

Spese generali	L.	39.720.000	
IVA	L.	52.968.000	
Totale generale		L.	489.888.000

CONSIDERATO che in esecuzione al citato D.P.G.R. n. 989/96 è stata erogata al Comune di Santopadre la somma complessiva di Lire 421.594.200 a titolo di prima, seconda e terza anticipazione sul contributo concesso;

CONSIDERATO che il Comune di Santopadre, Ente beneficiario, ha comunicato alla Struttura regionale competente con nota prot. 131148 del 29/06/1997 il completamento dei lavori;

VISTE le relazioni, facenti parte integrante della presente deliberazione, redatte a seguito di verifica dei documenti contabili e di sopralluogo, dai funzionari all'uopo incaricati, dalle quali deriva il seguente quadro delle realizzazioni effettive e del costo definitivamente ammissibile a contributo:

Rimboschimenti	ha	50,00	Lire	373.679.460
Protezione incendi (viali parafulco)	ml.	490	Lire	1.112.496
Totale netto lavori			Lire	374.791.956
IVA su lavori			Lire	37.479.196
Spese generali			Lire	39.720.000
IVA su spese generali			Lire	7.792.876
Totale costo ammissibile			Lire	459.714.028

CONSIDERATO che in relazione al parziale insuccesso dell'intervento di imboschimento l'ammissibilità definitiva rimane subordinata alla condizione che vengano ripristinate le fallanze riscontrate;

CONSIDERATO che il rispetto di tale condizione è stato adeguatamente garantito dal soggetto beneficiario mediante l'accensione di idonea polizza fidejussoria;

RITENUTO che, alle condizioni sopraspécificate, il costo ammissibile a contributo per la realizzazione del progetto del Comune di Santopadre, ammonta complessivamente a Lire 459.714.028, con una economia di Lire 30.173.972 rispetto alla spesa impegnata di Lire 489.888.000 e che la somma da erogare a saldo del contributo concesso, erogato già per Lire 421.594.200, ammonta a Lire 38.119.828;

all'unanimità e in conformità con le premesse



DELIBERA

- di determinare, sulla base della documentazione relativa alle opere e lavori effettivamente eseguiti, alla certificazione di spesa sostenuta dal Comune di Santopadre ed alle risultanze delle verifiche tecniche eseguite, in Lire 459.714.028 il costo finale, accertato con le riserve di cui sopra, ammissibile a contributo a titolo del DOCUP Ob. 5b Lazio 1994-99, misura I.1.3, codice progetto I13 15003 "Valorizzazione risorse forestali" ed in L. 459.714.028 il contributo definitivo a favore del Comune di Santopadre, ripartito nel rispetto del piano finanziario del Programma Operativo, nelle seguenti quote di cofinanziamento:

UE - FEOGA Lire 229.857.014; STATO Lire 160.899.910; REGIONE Lire 68.957.104;

- di accertare in Lire 30.173.972 l'economia rispetto alla spesa impegnata di Lire 489.888.000 e in Lire 38.119.828 la somma da erogare a saldo del contributo concesso a favore del Comune di Santopadre (459.714.028 - 421.594.200);

L'accertata economia di Lire 30.173.972 si ripartisce per fonti di finanziamento:

- quanto a Lire 15.086.986 sulla quota UE- Feoga
- quanto a Lire 10.560.890 sulla quota STATO
- quanto a Lire 4.526.096 sulla quota REGIONE

Alla rinnovazione dell'impegno per l'erogazione del saldo di Lire 38.119.828, gravante sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 1999:

- cap. 18962 (quota UE-Feoga) Lire 19.059.914 imp. 00769
- cap. 18972 (quota STATO) Lire 13.341.939 imp. 00944
- cap. 18982 (quota REGIONE) Lire 5.717.975 imp. 01228, si provvederà a norma dell'art. 70 della L.R. 22/05/1997, n.11.

L'erogazione del saldo rimane subordinata alla approvazione formale da parte del soggetto beneficiario di apposito piano di coltura e conservazione del soprassuolo rimboschito che dovrà essere prodotto all'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale - Ufficio Forestazione entro 30 gg. dalla data di notifica della presente deliberazione.

Con apposito provvedimento si provvederà allo svincolo della polizza fidejussoria accesa dall'ente beneficiario, previo accertamento e verifica della percentuale di attecchimento delle piantine rimpiazzate.

L'Ente beneficiario dovrà, entro 30 gg. dall'erogazione del saldo, completare i pagamenti e integrare la rendicontazione, conservando gli originali di tutti i documenti di spesa ai termini delle norme vigenti, a disposizione per ogni successivo controllo da parte della Regione, dello Stato e della Commissione Europea.

I terreni oggetto di intervento, per effetto dei provvedimenti richiamati nella presente deliberazione, rimangono assoggettati ai vincoli di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e alla L. n. 431/95.

L'Ente proprietario, responsabile della corretta gestione e della regolare manutenzione delle opere realizzate, è obbligato a provvedere con ogni mezzo alla buona conservazione del soprassuolo protetto rimboschito in loc. Tomelle Fg. 5 part.lla 146-149-202-205, Madonna delle Grazie Fg. 12 part.lla 56, Pietraia Fg. 13 part.lla 158-159-205 mediante:

- a) sfalcio delle erbe infestanti sulla piazzola, zappettatura della superficie decespugliata e sarchiatura manuale del terreno intorno alle piantine, da eseguirsi almeno una volta l'anno nei due anni successivi all'impianto,
- b) risarcimento delle fallanze e sostituzione della stessa specie utilizzata, nei due anni successivi all'impianto,
- c) irrigazione di soccorso in caso di evidente stress idrico delle piantine impiantate,
- d) l'adozione in caso d'incendio, invasione di parassiti animali e vegetali, di idonei mezzi per arrestarne il maggiore sviluppo dando immediata comunicazione al competente Coordinamento Provinciale del C.F.S. e al Settore Decentrato Agricoltura e Foreste di Frosinone.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le P.M.P.F. in vigore nella Provincia di Frosinone.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge 15/05/1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

20 MAG. 1999

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Severio GUCCIONE



66/FOR

Sammari - B. Amoretti
24/4/98

AL Dirigente Settore 66
SEDE

RELAZIONE

Decreto P.G.R. n.989/96
Docup 5b 1994/99 - Valorizzazione Risorse Forestali - Progetto I.1.3.15 003
Beneficiario Comune di Santopadre ;
Investimento E. 489.888.000.

Accertamento Finale

In esecuzione all'incarico conferito con nota Prot. n.4331 del 4/08/1997 i sottoscritti Dr. Pagano Mario e Geom. Giorgi Emanuela, per il seguito di competenza a quanto già relazionato in data 22/09/1997, si sono recati il giorno 07/04/1998 presso la Sede comunale e nella sola zona in cui si è proceduto al risarcimento delle fallanze, distinta al Fg. 5 del comune di Santopadre Partt: n. 146-149-202-205; alla presenza di :

A) sopralluogo

- 1. -Dr. Agr. Cervoni Egidio;
- 2. -Geom. Scappaticci Piero;

B) verifica amministrativa

- 1. Dr. Ciamarra Giuseppe segretario comunale;
- 2. Dr. Agr. Cervoni Egidio;
- 3. Geom. Scappaticci Piero;
- 4. Ing. Vano Domenico



Da parte del S.D.A. di Frosinone, convocato con FAX prot. n. 2033 del 31/03/98 non è intervenuto alcun funzionario.

PREMESSA

L'opera consisteva in:

rimboschimento per una superficie di ha.50.00 mediante apertura con trivella di buche per la messa a dimora di 100.000 piantine (F1eF2) di resinose e latifoglie tipiche dell'area fitoclimatica;

realizzazione di fasce parafuoco della profondità di mt.10 lungo la scarpata delle strade per uno sviluppo di 500 ml.

Opere da realizzarsi su terreni del Comune di Santopadre in località: Tommelle, Madonna delle Grazie e Pietraia- Fg. 5 partt.146,149,202.205, Fg.12 part.56,Fg.13 partt.158,159,205.

Rilevato che già in data 02/09/97 i sottoscritti ,insieme ai convenuti ,avevano evidenziato la quasi totale moria delle essenze quercine messe a dimora a causa della siccità estiva, ed alla mancanza di irrigazioni di soccorso.

Preso atto che l'ente beneficiario si impegnava a risarcire le fallanze constatate al fine di portare a buon fine i lavori previsti in progetto, che l'impresa appaltatrice contribuiva alla fornitura di 25.000 piantine forestali.

A conoscenza che la ditta appaltatrice aveva provveduto al conferimento della quota parte di piantine forestali , si procedeva all'accertamento finale delle opere.

per copia



OPERAZIONI SVOLTE

A) Sopralluogo

I convenuti si sono recati presso il Comune di Santopadre e sono stati informati dal segretario comunale che a tutt'oggi l'ente aveva provveduto al risarcimento delle fallanze nella sola località Tommelle, Fg. 5 partt.146,149,202.205(n.25.000 piantine fornite dalla ditta appaltatrice), con l'ausilio delle maestranze dei lavori socialmente utili.

All'atto del sopralluogo è stato fornito un elaborato grafico dell'area oggetto dei risarcimenti, contestualmente è stata richiesta alla D.L. la risultanza del rilievo topografico al fine di quantificare con esattezza la superficie d'intervento.

I risarcimenti hanno interessato solo una parte delle piante in precedenza messe a dimora , con i campionamenti effettuati si può stimare che queste non siano superiori al 60/65% oltre ad all'1% delle piante superstiti.

Le piantine utilizzate (in prevalenza roverella) sono risultate ,nella maggioranza dei casi esaminati ,di modeste dimensioni ,ma tutte in piena ripresa vegetativa ; in considerazione delle caratteristiche morfologiche del sito (altamente pietroso con presenza di rocce affioranti e carenza di terreno agrario) e di quelle metereologiche (scarsa piovosità estiva e costante presenza di vento) le modeste dimensioni delle piantine fornite è elemento di rilevanza secondaria .

La realizzazione di fasce parafuoco ,in una zona caratterizzata da scarsa presenza di vegetazione erbacea e arbustiva , è consistita essenzialmente nel non creare, lungo le scarpate delle strade, dei siti di piantumazione.

B) Verifica amministrativa

Con fax del 31/03/98 prot. n. 2033 i sottoscritti funzionari avevano preannunciato la visita sopralluogo ed avanzato la richiesta di messa a disposizione di tutti i documenti contabili riepilogativi dell'intervento (vedi all. 1) ; non avendo il comune fornito parte di quanto richiesto (atti deliberativi con relativi mandati di pagamento, approvazione dello stato finale dei lavori) non si è proceduto all'annullamento dei documenti di spesa ,secondo le disposizioni impartite , comunque dal materiale cartaceo disponibile e da informazioni acquisite per le vie brevi si è ricostruita la seguente situazione contabile:

impresa appaltatrice

I° SAL del 7/4/97	£ 137.002.629 + iva
II° SAL del 13/5/97	£ 162.137.549 + iva
Sommano	£ <u>299.140.241</u> + iva

Emesse dalla ditta due fatture (n.3/97 e 6/97) per complessive £ 299.140.241, a fronte dei suddetti due sal e relative fatture l'ente beneficiario ha provveduto alle seguenti liquidazioni :

mandato n.324 del 30/6/97	£ 27.272.727+iva 10%	=£ 30.000.000
mandato n.508 del 22/10/97	£ 129.232.329+iva 10%	=£142.159.962
mandato n.509 del 22/10/97	£ 98.905.442+iva 10%	=£ 108.795.986
sommano	£ <u>255.414.498</u> +iva 10%	

credito impresa sui sal emessi(299.140.241-255.414.498) £43.725.743 +iva

III° ed ultimo SAL del 9/6/97 £75.651.714 per il completamento dei lavori appaltati per complessive £374.791.956, pertanto il credito dell'impresa ammonta a complessive £119.377.457+iva (75.651.714+43.725.743).

Relativamente all'ultimo Sal l'impresa in data 5/8/97 ha emesso fattura n.10/97 per un importo di £75.651.714 +iva10%.

Spese progettuali e direzione lavori

Spese da liquidare secondo quadro economico £39.720.000 +iva

Somme liquidate :

Mandato n. 325 del 30/6/97	£5.037.450 +iva 19%	5.994.565
Mandato n. 326 del 30/6/97	£5.037.450 +iva 19%	5.994.565
Mandato n. 327 del 30/6/97	£5.037.450 +iva 19%	5.994.565
Sommario	15.112.350 +iva	17.983.695


Somme a credito (39.720.000-15.112.350) £24.607.650 +iva

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
(desunto dal computo metrico)

A) Lavori a base d'asta	1)Piante	£150.000.000
	2)Lavori	£247.200.000
	Sommario	£397.200.000
B)Somme a disposizione	1)IVA 4% su A/1	£ 6.000.000
	2)IVA19%su A/2	£ 46.968.000
	3)Spese tecniche	£ 39.720.000
	4)IVA19%	£ 7.546.800
	Sommario	£100.234.800
	TOTALE	£497.434.800

QUADRO ECONOMICO FINALE
(come da certificato di regolare esecuzione)

Lavori	374.791.956
IVA 10%	37.479.196
Spese tecniche	39.720.000
Iva 19 e 20%	7.792.876
TOTALE	<u>459.714.028</u>



CONCLUSIONI

Nel corso della visita il segretario comunale ha comunicato la volontà dell'ente beneficiario (in piena ristrettezza economica) nel voler proseguire al risarcimento delle fallanze su tutta la superficie prevista nell'intervento dopo il periodo estivo e nel contempo a trasmettere all'ufficio forestazione la documentazione contabile e amministrativa.

per copia conforme




Le 25.000 piantine messe a disposizione dalla ditta appaltatrice sono state distribuite su circa 18/20 ha, - (informazione fornita dal direttore dei lavori in quanto la documentazione cartografica prodotta non permette una esatta quantificazione della superficie d'intervento)- pari a circa 1.250 piantine/ha a fronte di una previsione progettuale di 2.000 piantine/ha.

Due progettisti si sono dichiarati disponibili ad acquistare , con le somme di loro spettanza (circa 16.000.000) ,piantine forestali da destinare all'imboschimento, ne deriva che al prezzo di mercato potrebbero essere acquisite ulteriori 20.000 piantine .


Per quanto sopra esposto i sottoscritti alla luce delle problematiche emerse ed evidenziate nella presente relazione ritengono l'iniziativa non completata secondo gli impegni sottoscritti in data 2/9/97 (allegato n.2).

Dalla sede 16/04/1998

Dr. Pagano Mario



Geom. Giorgi Emanuela



*x Brunoni: infrastrutture forestali
a Comune e sollecitate
attn non ancora fornite.
Quanto abbiamo erogato?
conf. 24.4.98*



COMUNE DI SANTOPADRE
(PROV. DI FROSINONE)

Oggetto: Obiettivo 5/b, progetto di valorizzazione risorse forestali. Misura I.1.3. Progetto n. 11315003. L.489.888.000.

Il giorno due settembre 1997 si sono riuniti:
La Geom. Emanuela Giorgi e il dott. Mario Pagano in rappresentanza della Regione Lazio; L'agronomo dott. Cervoni Egidio, l'Ing. Vano Domenico e il Geom. Piero Scappaticci per la DD.LL.; il sig. Vittorio Rasconi per l'Impresa appaltatrice Agr. FLORO Palocco Garden, il dott. Giuseppe Ciarrarra segretario comunale, il sig. Frontero Giorgio Sindaco pro tempore del Comune di Santopadre.
A seguito del sopralluogo effettuato dai funzionari della Regione, dalla DD.LL. e in presenza dell'Impresa appaltatrice si è constatato che la siccità ha provocato un'altissima percentuale di mortalità delle essenze forestali previste nel progetto.
L'Amministrazione comunale al fine di portare a buon fine i lavori previsti nel progetto si impegna a risarcire le fallanze constatate e a garantire le rimanenti somme ancora da erogare da parte dell'Ente Regionale tramite polizza fidejussoria di pari importo accesa in favore dello stesso Ente.
L'impresa appaltatrice si impegna a contribuire alla realizzazione delle opere con il contributo di 25.000 piantine e a fornire adeguata assistenza tecnica.
La direzione lavori si impegna a seguire l'esecuzione dei suddetti lavori ed attestare la buona esecuzione.



[Handwritten signatures and names on lines]
Emanuela Giorgi
Mario Pagano
Egidio Cervoni
Domenico Vano
Piero Scappaticci
Vittorio Rasconi
Giuseppe Ciarrarra
Giorgio Frontero



per copia conforme *[Signature]*



FAX

2033

Comune di Santopadre

03030 Frosinone

e.p.c. Dirigente Settore Decentrato Agricoltura
di Frosinone

Oggetto: Attuazione Docup Ob 5b Lazio 1994/99. Misura II3. Accertamento finale progetto II3-15-003

I sottoscritti Dr. Pagano Mario e Geom. Giorgi Emanuela con riferimento alla precorsa corrispondenza comunicano che in data 07/04/1998 alle ore 9.30 presso la sede comunale congiuntamente ai funzionari incaricati del S.D.A di Frosinone, procederanno all'espletamento conclusivo dell'incarico loro affidatogli con atto dirigenziale del 04.08.1997.

Allo scopo di agevolare le operazioni di verifica e di controllo degli atti amministrativi si richiede di mettere a disposizione tutti i documenti riepilogativi conformi ai modelli in uso per il monitoraggio del Docup Ob 5b unitamente ai seguenti documenti contabili:

- verbale di consegna
- libretto delle misure
- registro di contabilità e relativo sommario
- stato di avanzamento dei lavori e certificati di pagamento
- certificato di ultimazione dei lavori
- stato finale
- certificato di regolare esecuzione
- rappresentazione cartografica dei lavori realizzati
- dichiarazione del direttore dei lavori in merito al dato occupazionale, al rispetto degli adempimenti assicurativi e previdenziali unitamente al quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli realizzati
- originali delle fatture e dei mandati di pagamento emessi

Pregasi assicurare la presenza del direttore dei lavori e del responsabile di procedimento.

Roma,

Il tecnici incaricati

Dr. Pagano Mario

Geom. Giorgi Emanuela

RELAZIONE

4318

Accertamento finale - DOCUP 5b 1994/99 - Valorizzazione Risorse Forestali -
Progetto I.1.3.35003
Beneficiario Comune di Santopadre (FR)
Investimento L. 489.888.000

In esecuzione all'incarico conferito con nota prot. n. 4331 del 4.8.97, i sottoscritti Dr. Mario Pagano e Geom Emanuela Giorgi, si sono recati il giorno 2.08.97 presso il Comune medesimo assistiti da:

- 1) il dr. Giuseppe Ciamarra - Segretario comunale in rappresentanza dell'Ente beneficiario;
- 2) il Direttore dei lavori e progettisti - Geom. Piero Scappaticci, Dr. Egidio Cervoni, Ing. Domenico Vano;
- 3) il Direttore del cantiere Geom. Paolo Salvatore;
- 4) Sig. Vittorio Rasconi in rappresentanza della ditta "AGR.FLORO PALOCCO" esecutrice dei lavori.

Da parte del S.D.A. di Frosinone, convocato con fax prot. n. 4607 del 28.08.97 non è intervenuto alcun rappresentante.


PREMESSA

L'opera consisteva in un intervento di rimboschimento per circa 50 Ha.

OPERAZIONE SVOLTE

I convenuti si sono recati nell'area interessata all'intervento sita nel Comune di Santopadre partendo da una vecchia discarica ora non più operante ed hanno rilevato quanto segue:

- a) I lavori preparatori all'impianto (Creazione di piazzole e scavo di buche secondo termini del progetto) risultavano, per quanto si è potuto constatare nelle campionature effettuate, regolarmente eseguite;
- b) La piantumazione delle essenze quercine è risultata eseguita;
- c) Si è preso atto della quasi totale moria delle sopracitate essenze a causa della siccità estiva, ed in assenza di opportune irrigazioni di soccorso;



FOR
accogliere comunque acquisire
i dati relativi all'importo
(Attestato) ed al pagamento
cf. lettera in allegato
L. P. G. P.
me

d) Si è potuto, inoltre, constatare tramite controlli a campione che, al sopraggiungere della siccità le piante erano in fase vegetativa, con evidenti segnali di affrancazione dell'apparato radicale.

Sospeso il sopralluogo nell'area interessata, gli stessi intervenuti si sono recati presso la sede comunale per l'espletamento degli adempimenti amministrativi.

In merito si riferisce quanto segue:

- Tutti gli intervenuti hanno preso atto dell'insuccesso dell'intervento e di comune accordo è stato stilato un verbale per il recupero del progetto (risarcimento delle fallanze) Allegato n. 1;
- L'Ente beneficiario alla data del sopralluogo non aveva ancora provveduto con proprio atto alla ratifica del certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla DD.LL.

CONCLUSIONI


Per quanto sopra esposto, i sottoscritti rimangono a disposizione per compiere le operazioni di accertamento finale dei lavori di forestazione a seguito degli impegni che le parti interessate hanno sottoscritto con il sopracitato documento allegato n. 1.

Roma, 22.09.97.

Dr. Mario Pagano



Geom. Emanuela Giorgi



eg/im/ob5b

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'EVENTUALE RESTITUZIONE
DI CONTRIBUTI, AIUTI, PREMI ECC. E RELATIVI ANTECIPI
CONCESSI A NORMA DI DIRETTIVE COMUNITARIE, LEGGI,
DECRETI E REGOLAMENTI

POLIZZA N.38.111.987/2

AGENZIA FROSINONE
RAPPRESENTANTI PRCCURATORI
BOCCANELLI V. & DI POCE A.
VIA MARITTIMA, 130-FROSINONE
PARTITA I.V.A. 00660480609

CONTRAENTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTOPADRE (FR)

COD.FISC./P.IVA 82004470603


ENTE REGIONE LAZIO
GARANTITO

OGGETTO DOCUP Obiettivo 5 B LAZIO 1994 - 1999
Misura "Valorizzazione delle risorse forestali"
D.G.R. n. 429/96: PROGETTO I.1.3. 15 003 "Valo-
rizzazione risorse forestali".

TITOLO DEL PROGETTO Valorizzazione risorse forestali

PREMESSO

- che il Comune di Santopadre con sede in Santopadre (in seguito denominato Contraente) ha presentato in data 12/09/95 al settore decentrato Agricoltura di Frosinone (Prot. 13150 del 12/9/95) domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dal DOCUP Obiettivo 5b lazio 1994-99 - Misura I.1.3. - per il progetto "Valorizzazione risorse forestali" con un investimento preventivato di E. 497.434.000=;
- che il progetto presentato dal Contraente in attuazione del DOCUP Obiettivo 5 b 1994-99, Misura I.1.3. (Valorizzazione delle risorse forestali) è stato ammesso a finanziamento con delibera della Giunta Regionale Lazio n. 429 del 5/2/96 per un investimento complessivo di E. 489.888.000= con contributo pubblico di E. 489.888.000= pari al 100% della spesa ammessa;
- che ai sensi di legge è stato a suo tempo erogato il primo anticipo pari al 10% del contributo concesso ed un secondo anticipo pari al 50% del contributo concesso, al netto del ribasso d'asta;
- che i lavori sono stati eseguiti nel corso del 1997 e che è stato emesso certificato di regolare esecuzione;
- che il quadro finale rendicontato prevede somme non spese da restituire pari a E. 30.450.049=;
- che al fine di erogare il saldo della spesa autorizzata al netto del ribasso d'asta la Regione Lazio chiede che venga accesa polizza fideiussoria per E. 188.000.000= (centottantottomilioni=).



per copia *[firma]*



CIC' PREMESSO

la Società RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' domiciliata in MILANO (in seguito denominata SOCIETA'), autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni nel ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco emanato in attuazione del disposto dell'art. 1, lett. c, della l. n. 348 del 10/6/1982, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del CONTRAENTE, il quale accetta per se, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore della REGIONE LAZIO - domiciliata in ROMA (in seguito denominata ENTE GARANTITO) fino a concorrenza di L. 188.000.000=(Lire CENTOTTANTOTTMILIONI=====) per il caso in cui il CONTRAENTE fosse tenuto a restituire in tutto o in parte il saldo del contributo autorizzato al netto del ribasso d'asta.

La presente polizza ha la durata di 12 MESI
a partire dal 29/06/98
e cice' fino a 29/06/99 fermo quanto stabilito all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Alla firma, dal 29/06/98----- al 29/06/99-----

IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
1.511.111	188.889	1.700.000

Il pagamento dell'importo di L. 1.700.000===== quale premio, accessori e tasse alla firma, relativo alla presente polizza, come qui sopra indicato, e' stato fatto a mie mani oggi
in FROSINONE 29/6/98

L'ESATTORE


CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - EFFICACIA DELLA GARANZIA -

La garanzia prestata con la presente polizza rimarra' operante non oltre la scadenza del periodo di durata indicato trascorso il quale la garanzia stessa perdera' ogni efficacia.

Art. 2 - CALCOLO DEL PREMIO -

Il premio indicato in polizza e' dovuto in via anticipata ed in unica soluzione, in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito dalla Societa'.

Art. 3 - AVVISO DI SINISTRO - PAGAMENTO -

Qualora ricorrano i presupposti per la restituzione delle somme di cui in PREMessa, erogate al CONTRAENTE, l'ENTE GARANTITO, con lettera inviata per conoscenza anche alla SOCIETA', invitera' il CONTRAENTE medesimo a versargli l'importo dovuto ed a dargli comunicazione telegrafica dell'avvenuto versamento entro il termine unico di venti giorni; trascorso inutilmente questo termine, l'ENTE GARANTITO richiederà il versamento del detto importo alla SOCIETA' che, senza opporre alcuna eccezione in tale sede, provvederà entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, rimanendo inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la SOCIETA' non godra' del beneficio della preventiva escussione del CONTRAENTE.

Art. 4 - RIVALSA - SURROGAZIONE -

Il Contraente si impegna a versare alla SOCIETA', a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La SOCIETA' e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ENTE GARANTITO in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa, a qualsiasi titolo.

Art. 5 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO -

Gli oneri di qualsiasi natura che la SOCIETA' dovra' sostenere per il recupero delle somme versate, o comunque derivanti dalla presente polizza, sono a carico del CONTRAENTE.

per copia conforme



Art. 6 - DEPOSITO CAUTELATIVO -

Il CONTRAENTE è tenuto a costituire in pugno presso la SOCIETA', a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della SOCIETA' medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

- a - protesto a carico del CONTRAENTE o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b - liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta CONTRAENTE;
- c - ricezione da parte della SOCIETA', per conoscenza, della lettera di cui al primo periodo dell'art.3;
- d - verificarsi di qualsiasi delle ipotesi che consentano all'Ente garantito di pretendere la restituzione delle somme pagate;
- e - uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dall'Ente garantito anche a titolo diverso da quello al quale si riferisce la presente polizza e/o indebiti anticipi, rimborsi e restituzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- f - inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso delle somme pagate dalla SOCIETA' o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta all'Ente garantito dalla SOCIETA'.

Art. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' - FORO COMPETENTE -

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETA', dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata R.R. alla sede della sua Direzione Generale, Settore Credito e Cauzione e, per conoscenza, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'ENTE GARANTITO per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di Esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la SOCIETA' e il CONTRAENTE, il Foro Competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della SOCIETA', ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

IL CONTRAENTE



LA SOCIETA'



La presente polizza viene emessa in n. 5 esemplari ad un unico effetto, in FROSINONE, in data 29/06/98