

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

8 GIU. 1999

ADDI' 8 GIU. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONVA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

AMATI, CIOFFARELLI, HERMANIN, LUCISANO E PIZZUTELLI.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 3119

OGGETTO : Gruppo Acquedottistico Ciciliano - lavori somma urgenza - Impresa Artedile, snc Di Renzo ed Angelo Palluzzi - spesa complessiva L. 6.484.525= cap. 51301 - es. 99 imp. 24198.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la legge 2.5.76, n° 183;

PREMESSO:

- che con propria deliberazione n° 6211 del 29.10.83, debitamente vistata dalla Commissione di Controllo sugli atti della Regione Lazio, è stato disposto con decorrenza 1.11.83 il trasferimento alla Regione Lazio della gestione degli acquedotti regionali e l'affidamento degli stessi all'Assessorato LL.PP. (attualmente OO.RR.SS.e Mobilità);
- che con propria deliberazione n° 13412 del 27.12.91, sono stati attribuiti all'Ing. Giorgio Amendola, Responsabile del Settore OO.PP. di Roma e Provincia, i poteri e le competenze che, ai sensi del R.D. 25.5.1895, n° 350, sono proprie degli Ingegneri Capo;
- che con propria deliberazione n° 26 del 12.1.99 sono stati confermati all'Ing. Giorgio Amendola i poteri e le competenze di cui sopra anche per l'anno 1999, fino alla concorrenza di 150.000= ECU per ciascuno intervento, fermo restando l'obbligo di provvedere alla liquidazione delle relative spese con appositi atti deliberativi;

VISTA la nota n° 98 del 26.2.99 con la quale il Responsabile della sede Cicolano - Gruppo Acquedottistico Cicolano - ha comunicato che era urgente e necessario provvedere all'esecuzione dei lavori di riparazione perdite sulla condotta adduttrice Pozzetto Alzano - Partitore Brusciano per un importo presunto di £.6.000.000= oltre IVA al 20%;

VISTO il verbale in data 26.2.99 con il quale sono stati riconosciuti, per i suddetti lavori, gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 70 del R.D. 25.5.1895, n° 350 e con il quale è stata affidata all'Impresa Artedile di Renzo ed Angelo Palluzzi con sede in Pescorocchiano subappaltatrice dei lavori di manutenzione della rete acquedottistica regionale per l'anno 1999/98, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale al ribasso d'asta del 30,15%;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 18.2.99;

VISTA la fattura n° 10 del 22.3.99;

CONSIDERATO che per la suddetta Impresa era stata acquisita la certificazione prevista dall'art. 7 della legge 19.3.90, n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

VISTA la L. 15.5.97, n° 127;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di autorizzare sul capitolo 51301 del bilancio della Regione Lazio per l'anno 1999 l'impegno della spesa complessiva di £.6.484.525= occorrente per il pagamento e la liquidazione, a favore dell'Impresa Artedile s.n.c. di Renzo ed Angelo Palluzzi di Castelluccio di Pescorocchiano (RI) dell'intervento di somma urgenza di cui alle premesse;
- 2) di autorizzare, per il titolo di cui al precedente punto 1), il pagamento e la liquidazione della somma complessiva di £.6.484.525= di cui £.5.403.771= per lavori e £.1.080.754= per IVA a favore dell'Impresa Artedile s.n.c. di Renzo ed Angelo



Palluzzi di Castelluccio Pescorocchiano a saldo dei lavori di somma urgenza di che trattasi.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 15.5.97, n° 127.

39:CS5/00

- 2 LUG. 1999

26.4.99



IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

# REGIONE LAZIO

Assessorato Opere e reti di servizi e  
mobilità

02021 - Borgorose 26 FEB. 1999  
Viale Micangeli, 20

SETTORE 32 / RISORSE IDRICHE  
UFFICIO 6 / GESTIONE ACQUEDOTTI  
SEDE DI BORGOROSE

ALL'INGEGNERE CAPO  
GIORGIO AMENDOLA  
S E D E

Prot. n. 98 ..... Fasc. ....

p.e. AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
DOTT. GUIDO FERRARI TIOLI  
S E D E

Risposta al Foglio n. ....

del .....

Allegati .....

Oggetto: **Richiesta autorizzazione di somma urgenza.**

- Personale del comune di Fiamignano ha segnalato al personale di questa sede, alle ore 18.20 del 25.02.99, grossa perdita presso l'abitato di Bruscianno, i quali hanno subito provveduto ad effettuare le necessarie operazioni idrauliche per evitare che il partitore in linea di Castelmenardo andasse sotto il livello di guardia.

1) Tratto interessato Pozzetto in Pressione Aizano - Scrotaolo Partitore Bruscianno.

- Considerato che l'Impresa assuntrice per i lavori di manutenzione ha terminato i lavori in data 30.01.99, onde evitare possibili disservizi e lamentele delle popolazioni interessate, si richiede l'autorizzazione a redigere verbale di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori sopra indicati:

- L'importo presunto per gli interventi sopra descritti è di £. 6.000.000 circa.

IL RESPONSABILE DELLA SEDE  
(GEOM. NICOLA MAGRINI)

per copia conforme  
all'originale



ARTEDILE S.N.C.  
 di RENZO E ANGELO PALLUZZI  
 Loc. Bivio - Fraz. Costellucolo  
 PESCOROCCHIANO (Rieti)  
 Tel. (0746) 38293 - 38 - 38  
 Part. IVA: 00750880577

FATTURA n. 10/99

a saldo/in conto vs. ordine

02/03/1999

Spett.le REGIONE LAZIO  
 Assessorato ad R. S. e Mobilità  
 ufficio 6° GESTIONE Acquedotti  
 via Micomli, 21 BOGNERA - RI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano ordini basati su prezzi di vendita di questo listino. 2. Il prezzo netto è indicato per conto del Cliente, anche su convenzioni ferme e destinate. 3. Salvo errore espresso, tutti i prezzi e le quote sono in euro e 100 milionesimi. 4. In caso di ritardo nei pagamenti applicherà il tasso di sconto commerciale. 5. I prezzi comprendono la misura dei viaggi dalle nostre officine di base. 6. Per qualsiasi controversia si andrà a tutti gli effetti in territorio della Provincia di Rieti. 7. Non si rimborsano quote se si tratta di un'ingestione di prodotti di pregio di imminente consumo. Conoscendo i prezzi di mercato, si consiglia di verificare al vs. dati anagrafici e tecnici. Senza Vs. autorizzazioni retrostanti validi, quest'opera non è da considerarsi un'opera di manutenzione ordinaria.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		Lavori di somma urgenza per la riparazione Tiroto di condotte adduttive DN 200 posante in Pannone ALZANO - SERRAVALLE Partecipazione Brusaponte - Impegno lavori di manutenzione ordinaria del 20/03/99			5.403,771

REGIONE LAZIO  
 Assessorato ad R. S. e M.  
 Ufficio Gestione Acquedotti  
 - SERRAVALLE -  
 (Comune di Serravallo)  
 12 APR 1999  
 N. di Prot. 211/C.1.9



per copia conforme  
 all'originale



Importabile	IVA	Non imponibile o Esente	TOTALE FATTURA
5.403,771	20%	1.080,754	L. / € 6.484,525
N. SCONTO VO FISCALI			Equivalente a:
PAGAMENTI			L. / € 3.348,971

Accredito su c.c. 3405 CARLRI.  
 AG. PESCOROCCHIANO - RI. C.A.A. 05280 73710

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E**  
**MOBILITA'**  
**SETTORE RISORSE IDRICHE**  
**UFFICIO GESTIONE ACQUEDOTTI**  
**SEDE DECENTRATA DI BORGOROSE**

-Lavori di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta adduttrice DN 200 nel tratto, (Pozzetto in Pressione Alzano - Serb. Part. Brusciano) del Gruppo Acquedottistico "CICOLANO".

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

- Premesso che il 30.01.99 è scaduto il contratto di manutenzione con l' Impresa Verticchio Venicio assuntrice dei lavori di manutenzione per l'anno 1997-98;

- Che, personale dipendente del comune di Fiamignano segnalava in data 25.02.99 alle ore 18,20, ai nostri addetti una grossa perdita presso l'abitato di Brusciano, nel tratto della condotta adduttrice DN 200 Pozzetto in Pressione Alzano - Partitore Brusciano;

- Che, nella stessa sera il nostro personale, provvedeva ed effettuare tutte le necessarie operazioni idrauliche (chiusura della linea adduttrice dal Pozzetto in Pressione di Alzano), per evitare che il Partitore a pelo libero di linea di Castelmenardo si svuotasse completamente;

- Che, il sottoscritto Geom. Nicola Magrini, informava telefonicamente della grave situazione verificatasi il Dirigente dell'Ufficio ed ho ritenuto di dover provvedere per eseguire la riparazione della condotta sopra specificata;

- Che, il mancato intervento di riparazione della condotta in argomento può compromettere gravemente l'approvvigionamento idrico delle popolazioni del comue di Fiamignano e di Petrella Salto e pertanto urge riattivare il normale flusso idrico;

- Considerato quanto sopra, si è inteso interpellare immediatamente l'Impresa ARTEDILE S.n.c. di Renzo e Angelo PALLUZZI con sede in Pescorocchiano fraz. Castelluccio (prov. di Rieti), Ditta di fiducia in quanto ha già eseguito lavori analoghi sia negli anni precedenti che ultimamente;

-Che la stessa si è resa disponibile ad eseguire i lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con ribasso del 30,15%;



## DICHIARA

- Che per l'esecuzione dei lavori sopra menzionati ricorrono gli estremi di somma urgenza, di cui all'art. 70 R.D. n° 350 e pertanto si redige il presente verbale di somma urgenza.

**BORGOROSE, LI 26.02.99**

**IL DIRETTORE LAVORI  
(GEOM. NICOLA MAGRINI)**

Visto:   
**L'Ingegnere Capo  
(ING. GIORGIO AMENDOLA)**

- L'Impresa **ARTEDILE S.n.c. di Renzo e Angelo PALLUZZI**, dichiara di accettare, gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con ribasso del 30,15% per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

L'Impresa



**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E**  
**MOBILITA'**  
**SETTORE 32 / RISORSE IDRICHE**  
**UFFICIO 6° GESTIONE ACQUEDOTTI**  
**SEDE DI BORGOROSE**

LAVORI di somma urgenza per la ricerca di perdite e relative riparazioni della condotta DN 200 nel tratto: Pozzetto in pressione Alzano-Serbatoio Partitore Brusciano.

IMPRESA: Artedile S.n.c. di R. & Angelo Palluzzi - Frazione Castelluccio Loc. Bivio 02024 Pescorocchiano (Rieti) - P.I. 00750880577

ORDINE: in data 26.02.1999 .

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI**

Con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 Marzo 1865 n° 2248.

L'anno millenovecentonovantanove il giorno ventisei del mese di febbraio in Borgorose, sul luogo dei lavori, visto l'art. 337 della vigente legge sui L.L.PP. e l'art. 10 del Regolamento 25.5.1895, n° 350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, in seguito a preavviso si sono riuniti i seguenti signori:

- Sig. Palluzzi Angelo dell'Impresa;
- Geom. Magrini Nicola direttore dei lavori;

Alla presenza continua degli intervenuti e sulla scorta del progetto e dei relativi tipi, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguire, indicandone i capisaldi e le misure, precisando le altre circostanze relative ai lavori medesimi, aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle





trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'appaltatore; questi, fornito già di copia di capitolato e dei tipi, ha dichiarato di non aver difficoltà e dubbi. Il Direttore dei lavori ordina all'appaltatore di eseguire soltanto i seguenti lavori di somma urgenza per la ricerca di perdite e relative riparazioni della condotta DN 200 nel tratto: Pozzetto in pressione Alzano-Serbatoio Partitore Brusciano.

Le riserve si intendono automaticamente sciolte all'atto del perfezionamento del contratto. L'appaltatore dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto la formale consegna dei lavori per l'oggetto indicato sotto le riserve di legge senza riserva. Il presente atto è in doppio esemplare che previa lettura e conferma, è sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA ARTEDILE S.n.c.

(Geom. Angelo Palluzzi)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Magrini Nicola)

Visto: l'Ingegnere Capo

(Ing. G. Amendola)



**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'**  
**SETTORE 32/ RISORSE IDRICHE**

**UFFICIO 6° GESTIONE ACQUEDOTTI SEDE BORGOROSE**

Oggetto : *LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE*

Impresa: *ARTEDILE SNC DI R. & ANGELO PALLUZZI PESCOROCCHIANO -RI-*

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

**Il presente registro consta di n. 1**  
**fogli da me numerati e firmati**

Borgorose, li **26 FEB. 1999**

Visto: L'ingegnere Capo  
Dott. Ing. Giorgio AMENDOLA



Il Direttore dei Lavori  
Geom. Nicola Magnani

## REGISTRO DI CONTABILITA'

UFFICIO 6° GESTIONE ACQUEDOTTI SEDE BORGOROSE

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE  
CONDOTTE IDRICHE

NR. ORD.	DATA	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIO.	LIBRETTI		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	PREZZO UNITARIO	IMPORTI	
				Num. Pag.					Registrazioni	Pagamenti
1	02.03.1999	AR/122	Intervento per ricerca di perdite delle condotte in cascina da assoggettare a riparazione b) fido alla	1	1	cad.	3.00	1 045 000.00	3 135 000	
2	02.03.1999	AR/125	Compenso addizionale ai - Per ricerca perdite	1	1	%	3 135 000.00	0.60	1 881 000	
3	02.03.1999	AR/301	Fornitura di pezzi speciali di acciaio di ghisa di	1	1	kg	195.00	7 200.00	756 000	
4	02.03.1999	AR/304	Carico, trasporto e scarico dal luogo di deposito al luogo	1	1	Kg	105.00	2 300.00	241 500	
5	02.03.1999	AR/306	Compenso addizionale al prezzo dell'articolo	1	1	%	297 500.00	0.50	498 750	
6	02.03.1999	AR/227	Lavaggio e disinfezione delle b) senza uso di	1	1	ml	1 360.00	900.00	1 224 000	
SOMMANO LIRE									7 736 250	0
A ripetere:									7 736 250	0



**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'**  
**SETTORE 32/ RISORSE IDRICHE**  
**UFFICIO 6° GESTIONE ACQUEDOTTI SEDE BORGOROSE**

Oggetto: *LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE*

Impresa: *ARTEDILE SNC DI R. & ANGELO PALLUZZI PESCOROCCHIANO -RI-*

**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**  
**A TUTTO IL 02/03/1999**

Importo di progetto		Data consegna Lavori	26 02 1999
Importo Contrattuale dei lavori principali		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei Lavori	
- Lordo		I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni	
- Variazione d'asta del -30,15%		per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
-		Giorni impiegati in più	
- Atto di sottomissione n. 1		Giorni impiegati in meno	
- Atto di sottomissione n. 2			
Importo netto dei lavori appaltati			
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			
Del quale impegnato			
per imprevisti			
per			
per			
per spese tecniche			
Totale somma impegnata			



Visto : **L'Ingegnere Capo**  
 Dott. Ing. Giorgio AMENDOLA

Il Direttore dei Lavori  
 Geom. Nicola MAGRINI

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	AR/122	Intervento per ricerca di perdite delle condotte in esercizio da assoggettare a riparazione b) fino alla profondità di m. 2.50 e lunghezza	cad	3.00	1.045.000,00	3.135.000
2	AR/125	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli articoli AR/122 e/o AR/123 - Per ricerca perdite effettuata completamente	%	3.135.000,00	0,60	1.881.000
3	AR/227	Lavaggio e disinfezione delle condotte ecc. b) senza uso di metoposampa	m	1.360,00	900,00	1.224.000
4	AR/301	Fornitura di pezzi speciali di acciaio o di ghisa di qualunque tipo, ecc.	kg	105,00	7.200,00	756.000
5	AR/304	Carico, trasporto e scarico dal luogo di deposito al luogo d'impiego e posa in opera di pezzi speciali in acciaio o ghisa di qualsiasi	Kg	105,00	2.300,00	241.500
6	AR/306	Compenso addizionale al prezzo dell'articolo AR/301-302-303-304-305 per esecuzione della posa in opera in zone situate lontano	%	997.500,00	0,50	498.750
		Sommario				7.736.250
		Variazione d'asta del -30,15%				-2.352.474
		Sommario				5.403.776



**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'**  
**SETTORE 32/ RISORSE IDRICHE**

**UFFICIO 6° GESTIONE ACQUEDOTTI SEDE BORGOROSE**

Oggetto : *LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE*

Impresa: *ARTEDILE SNC DI R. & ANGELO PALLUZZI PESCOROCCHIANO -RI-*

**LIBRETTO DELLE MISURE**

**N. 1 di pagine N. 1**

Borgorose li 02.03.1999

Visto : L'Ingegnere Capo  
Dott. Ing. Giorgio AMENDOLA

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Nicola MAGRINI



NR.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	FIGURA
			RIPARAZIONE TRAFIO DI CONDOTTA ADDUTTRICE DN 200 POZZETTO IN PRESSIONE ALZANO-SERBATOFO PARTITORE BRUSCIANO.			
1	02/03/1999	AR/122	Intervento per ricerca di perdite delle condotte in esercizio da assoggettare a riparazione b) fino alla profondità di m. 2.50 e lunghezza in	cad.	3.00	
			TOTALE:	cad.	3.00	
2	02/03/1999	AR/125	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli articoli AR/122 e/o Ar/123: - Per ricerca perdite effettuata completamente a mano	%	3 135 000.00	
			TOTALE:	%	3 135 000.00	
3	02/03/1999	AR/301	Fornitura di pezzi speciali di acciaio o di ghisa di qualsunque tipo, ecc.	kg	105.00	
			TOTALE:	kg	105.00	
4	02/03/1999	AR/304	Carico, trasporto e scarico dal luogo di deposito al luogo d'impiego e posa in opera di pezzi speciali in acciaio o ghisa di qualsiasi tipo o dimensione, compreso ogni	Kg	105.00	
			TOTALE:	Kg	105.00	
5	02/03/1999	AR/306	Compenso addizionale al prezzo dell'articolo AR/301-302-303-304-305 per esecuzione della posa in opera in zone situate lontano dalla rete viaria, anche di  (756000+241500)	%	997 500.00	
			TOTALE:	%	997 500.00	
6	02/03/1999	AR/227	Lavaggio e disinfezione delle condotte ecc. b) senza uso di motopompa	ml	1 360.00	
			TOTALE:	ml	1 360.00	



**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E**  
**MOBILITA'**

**SETTORE 32 / RISORSE IDRICHE**  
**UFFICIO 6° GESTIONE ACQUEDOTTI**  
**SEDE DI BORGOROSE**

**LAVORI:** somma urgenza per la ricerca di perdite e relative riparazioni della condotta DN 200 nel tratto: Pozzetto in pressione Alzano-Serbatoio Partitore Brusciano.

**IMPRESA :** Artedile s.n.c. di R. & Angelo Palluzzi - Frazione Castelluccio Loc. Bivio 02024 Pescorocchiano (Rieti) - P.I. 00750880577

**ORDINE :** in data 26.02.1999-

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI**

L'anno millenovecentonovantanove il giorno due del mese di marzo (02.03.1999) in Borgorose il sottoscritto Geometra Nicola Magrini Direttore dei lavori suindicati:


VISTO l'art. 62 del Regolamento n. 350 del 25.05.1895;

in contraddittorio con il Gcom. Angelo Palluzzi legale rappresentante dell'impresa Soc. Artedile s.n.c. di R. & Angelo Palluzzi, dopo aver proceduto in data odierna alla verifica dei lavori eseguiti:

**HA CONSTATATO**

che sono stati eseguiti i lavori somma urgenza per la ricerca di perdite e relative riparazioni della condotta DN 200 nel tratto: Pozzetto in pressione Alzano-Serbatoio Partitore Brusciano.

CERTIFICA





che sono stati ultimati in data 27.02.1999 i lavori di somma urgenza per la  
ricerca di perdite e relative riparazioni della condotta DN 200 nel tratto:  
Pozzetto in pressione Alzano-Serbatoio Partitore Brusciano.

L'IMPRESA ARTEDILE s.n.c.

(Geom. Angelo Palluzzi)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Nicola MAGRINI)



**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E**  
**MOBILITA'**

**SETTORE 32 / RISORSE IDRICHE**  
**UFFICIO 6° GESTIONE ACQUEDOTTI**  
**SEDE DI BORGOROSE**

**LAVORI:** somma urgenza per la ricerca di perdite e relative riparazioni della condotta DN 200 nel tratto: Pozzetto in pressione Alzano-Serbatojo Partitore Brusciano.

**IMPRESA:** Artedile S.n.c. di R. & Angelo Palluzzi - frazione Castelluccio Loc. Bivio 02024 Pescorocchiano (Rieti) - P.I. 00750880577

**ORDINE:** in data 26.02.1999

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Al sopralluogo tenutosi il giorno 02.03.1999 sono intervenuti il Geom.

Nicola MAGRINI nella sua qualità di Direttore dei Lavori ed il Geom.

Angelo Palluzzi in rappresentanza dell'Impresa "Artedile S.n.c."

Sulla scorta degli atti contabili si sono ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte.

Ciò premesso il sottoscritto tecnico incaricato alla Direzione dei Lavori, considerato:

- Che i lavori corrispondono alle prescrizioni impartite;
- Che i prezzi applicati sono quelli di cui al contratto di manutenzione senza eccezione alcuna (anno 1998);
- Che l'importo dei lavori è inferiore a quello della somma prevista;
- Che i lavori sono stati ultimati;



- Che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;

### CERTIFICA

Che i lavori di somma urgenza per la ricerca di perdite e relative riparazioni della condotta DN 200 nel tratto: Pozzetto in pressione Alzano-Serbatoio Partitore Brusciano,

sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa " Artedile S.n.c. di R. & Angelo Palluzzi, ammontante a nette lire 5.403.771 (diconsi lire Cinquemilioniquattrocentotremilasettecentosettantuno) più I.V.A., delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui in oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

L'IMPRESA ARTEDILE S.n.c.

(Geom. Angelo Palluzzi)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Nicola MAGRINI)

Visto: L'Ingegnere Capo  
(Ing. G. Amendola)

