

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

27 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI' 27 LUG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: \_\_\_\_\_ COSENTINO/AMATI/HERMANIN/META/

DELIBERAZIONE N° 4281

OGGETTO: L. 84/86 - II PAA - PTM 1988/90 Comune di Sabaudia  
- Realizzazione Museo Emilio Greco. Proroga termini  
ultimazione lavori mediante integrazione della convenzione  
stipulata in data 31.10.1990 Rep. n. 2460.



Oggetto: L.64/86 - II° PAA -PTM 1988/90 Comune di Sabaudia -  
Realizzazione Museo Emilio Greco. Proroga termini ultimazione lavori  
mediante integrazione della convenzione stipulata in data 31.10.90  
Rep. n.2460.

### La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alle politiche per la promozione della  
Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n.7393 del 4.8.89 e  
n.4950 del 20.6.90 con le quali è stato attivato, ai fini della sua  
realizzazione nell'ambito del II° Piano annuale di attuazione del PTM  
1988/90 -Legge n. 64/86 -il progetto del Comune di Sabaudia "Museo  
Emilio Greco" per un importo onnicomprensivo di £.660.000.000;

Vista la convenzione Rep. n.2460 stipulata in data 31.10.90 tra la  
Regione Lazio e il Comune di Sabaudia con la quale sono stati definiti i  
tempi e le modalità di realizzazione dei lavori del progetto sopra citato;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.2252 del 28.3.91 con la  
quale è stata approvata e resa eseguibile la succitata convenzione;

Considerato che al Comune di Sabaudia è stato già erogato il 60% del  
finanziamento suddetto per un importo pari a £. 396.000.000;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di Sabaudia n.572 del  
13.7.94 con la quale è stata formulata la risoluzione bonaria dei  
contratti di appalto, con l'impresa Sessa costruzioni, del 15.3.91 Rep.n.  
1909 e del 27.5.93 Rep.2147, relativi ai lavori di realizzazione del  
Museo Emilio Greco parzialmente eseguiti;

Considerato che in data 26.1.1998 voto n. 4313 il Comitato Tecnico  
Consultivo Regionale 2<sup>a</sup> sezione - lavori pubblici ed infrastrutture - ha  
approvato la risoluzione bonaria del contratto d'appalto con l'Impresa  
Sessa Costruzioni con riduzione di £. 5.272.640 dell'importo da  
liquidare all'impresa Sessa che passa da £. 29.563.697 a £.  
24.291.057;

Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Comune di  
Sabaudia, che tiene conto delle risultanze del CTCR come sopra  
richiamate, risultano spese per lavori eseguiti dall'Impresa Sessa, per  
competenze professionali e per oneri fiscali un importo complessivo di  
£. 226.364.558 rispetto al finanziamento di £. 660.000.000 e pertanto  
rimangono da erogare, secondo le modalità convenute, ancora £.  
433.635.440;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Sabaudia n. 46 del  
18.2.1999 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo  
al "Progetto di completamento per l'utilizzo della somma disponibile  
residua del finanziamento della legge 64/86" secondo il sotto riportato  
quadro economico:



4291 27 LUG. 1999

a) opere edili di completamento	£. 118.036.000
b) impianti	" 147.405.800
c) completamento allestimento	47.338.000
d) arredamento interno	6.818.050
<b>totale lavori e arredamenti</b>	<b>319.597.850</b>
IVA 10% su voci a) b) c)	£. 31.277.980
IVA 20% su voce d)	" 1.363.610
<b>totale IVA su lavori e arredamenti</b>	<b>" 32.641.590</b>
Spese generali e tecniche comprehensive di IVA e CNPAIA	<b>£. 81.396.000</b>
Importo totale	<b>£. 433.635.440</b>

Considerato che con tale deliberazione si riavviano i termini per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Museo Emilio Greco;

Considerato che i tempi necessari per l'espletamento della nuova gara d'appalto nonché per la conseguente consegna lavori, collaudo finale e certificazione delle spese sostenute non possono essere inferiori ad almeno 18 mesi così come richiesto dal Comune di Sabaudia con delibera G.C. n.149 dell' 11.5.1999;

Ritenuto pertanto, che il progetto approvato dal Comune di Sabaudia con delibera G.M. n.46 del 18.2.99 si configura come variante rispetto al progetto originario e alle clausole della convenzione, poiché si verifica un ritardo dell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini fissati dalla convenzione Rep. n. 2460 del 31.10.90;

Constatato che il caso in esame ricade nell'ipotesi di cui alla lettera B) della deliberazione G.R. n.9499 del 6.12.94 concernente nuove direttive per accelerare la realizzazione degli interventi di cui alla legge n.64/86;

Ritenuto pertanto di approvare il progetto di completamento per l'utilizzo della somma disponibile residua del finanziamento della legge n.64/86, di cui in parola, nonché di autorizzare la posticipazione del termine d'ultimazione dei lavori mediante una opportuna integrazione della convenzione Rep.n.2460 del 31.10.90, con apposito atto dalla cui data di esecutività, far decorrere i 18 mesi richiesti dal Comune di Sabaudia;

Ritenuto altresì di dover sanare il periodo compreso tra la data di scadenza della suddetta convenzione e la data di esecutività della convenzione integrativa che forma parte integrante della presente deliberazione;



*Cur*

Visto il D.P.G.R. n.1675 del 21.9.98 con il quale è stata reimpugnata sul capitolo 28107 la somma di £.264.000.000 residua dell'importo del finanziamento complessivo concesso al Comune di Sabaudia di £.660.000.000 per la realizzazione del Museo Emilio Greco;

Vista la legge n.127/97;

all'unanimità;

#### DELIBERA

- di approvare il progetto dell'importo di £.433.635.440 di cui alla delibera della G.M. del Comune di Sabaudia n.46 del 18.2.99 relativo al completamento dei lavori per la realizzazione del Museo Emilio Greco e specificatamente per l'utilizzo della somma disponibile di £.264.000.000 residua del finanziamento della legge n.64/86; (M.A.S. 1483)  
TESTO
- di approvare lo schema dell'atto integrativo della convenzione stipulata tra la Regione Lazio e il Comune di Sabaudia in data 31.10.90, Rep.n.2460 relativamente al dettaglio dei costi e al termine della durata complessiva della convenzione stessa;
- di sanare il periodo compreso tra la data di scadenza della convenzione Rep. n.2460 del 31.10.90 e la data di esecutività della convenzione integrativa.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n. 127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE LAZIO  
ROMA

*cu*

Rep. n.  
del

CONVENZIONE INTEGRATIVA della CONVENZIONE Rep. n. 2460  
del 31.10.1990

tra la Regione Lazio (C.F. 80143490581) ed il Comune di Sabaudia  
(C.F. 80004190593) regolante il finanziamento per assicurare la  
realizzazione dei lavori relativi al Museo Emilio Greco in base alla  
delibera G.R. n.7393 del 4.8.89.

L'anno 1999 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, la Regione Lazio  
rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale Dott.  
Pietro Badaloni nato a Roma l' 8.9.1946, domiciliato per la carica a  
Roma, Via Cristoforo Colombo 212, in esecuzione della deliberazione  
G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e il Comune di Sabaudia, rappresentato dal  
Sindaco pro-tempore Salvatore Bellassai, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
domiciliato per la carica presso il Comune di Sabaudia in esecuzione  
della delibera di G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega sotto la lettera A)

PREMESSO

che la delibera C.I.P.E. 3.8.88 ha approvato ai fini del finanziamento a  
valere sulla Legge n. 64/86, il progetto di realizzazione del "Museo  
Emilio Greco" per un importo di £. 660.000.000=;

che la Regione Lazio con delibera G.R. n. 7393 del 4.8.89 dispone, tra  
l'altro, l'attivazione del finanziamento di £. 660.000.000 per la  
realizzazione dei lavori relativi al Museo Emilio Greco e individua nel  
Comune di Sabaudia l'Ente con cui stipulare la convenzione;

che con convenzione stipulata tra la Regione Lazio e il Comune di  
Sabaudia Rep. n. 2460 del 31.10.1990, che viene allegata sotto la  
lettera B), sono stati disciplinati il finanziamento dell'opera in questione  
e la conseguente realizzazione dei lavori stessi;

che la Regione Lazio, con deliberazione della G.R. n. 9499 del 6.12.94  
ha dettato nuove direttive per accelerare i tempi per la realizzazione  
degli interventi di cui alla Legge n. 64/86;

che la Regione Lazio con deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
ha approvato il progetto dell'importo di £.433.635.440 di cui alla  
delibera della G.M. del Comune di Sabaudia n.46 del 18.2.99 relativo  
al completamento dei lavori per la realizzazione del Museo Emilio  
Greco e specificatamente per l'utilizzo della somma disponibile di  
£.264.000.000 residua del finanziamento della legge n.64/86;

