

013
24221156215

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 163, COMMA 1, D.Lgs. n. 50/2016

Il giorno 6/6/2017, alle ore 9,00 il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice- Accumoli in servizio presso l'Agencia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- In data 24/8/2016, 30/10/2016,18/1/2017 si sono verificati nei comuni di Amatrice e Accumoli eventi sismici di fortissima intensità;
- in data 25/5/17 l'Agencia regionale procedeva al ritiro dei bagni chimici assegnati alle postazioni "operazione strade sicure" denominata Marte 9,10,11,12,13,14,15,16,17 dell'Esercito Italiano a garanzia delle "zone rosse" ;
- in data 1/6/2017 il 235° reggimento addestramento volontari "Piceno" chiedeva chiarimenti utili al riguardo, in ragione del permanere dei servizi di vigilanza di mantenere il servizio a beneficio del personale impiegato nelle zone di operazione ;
- in data 6/6/2017 sono stati inviati i chiarimenti richiesti disponendo ,tra le altre cose, l'istallazione di uno schelter bagno a cura del COI con conseguenti allacci posizionato presso l'ex supermercato tigre;
- in pari data è stato effettuato il sopralluogo sul sito;

CONSIDERATO:

- che , pertanto, è necessario intervenire immediatamente al fine di garantire il proseguimento e l'efficacia del servizio "strade sicure" mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di carico, riposizionamento e allacci ai servizi dello shelter bagno;

- che a tal fine è stata contattata la ditta Galli Gaetano con sede in Amatrice
- piazza A. Sagnotti 2 che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sopra descritta;
- che per i lavori sopra descritti si è convenuto un importo pari a € 3.650,00 oltre iva, come da preventivo che si allega, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Il prezzo è a corpo. Gli stessi dovranno avere immediato avvio.

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 5 dell'OCDPC n. 388/2016;

Visto il DL 189/2016 come convertito in legge 229/2016;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

AMATRICE Li 6/6/2017

**IL Verbalizzante
(nominativo, ruolo e firma)**


col 

**l'impresa
(nominativo, ruolo e firma)**

Ditta GALLI GAETANO

Piazza A. Sagnotti n. 2
02012 AMATRICE (RI)

C.F. GEL 01N 74L03 H789Q
P. I.V.A.: 01020550578



Comune di AMATRICE

Provincia RI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI
POSIZIONAMENTO CONTAINERS

COMMITTENTE COI AMATRICE

IMPRESA GALLI GAETANO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data 07.6.17

IL TECNICO
Ditta **GALLI GAETANO**
Piazza A. Sagnotti n. 2
02042 AMATRICE (RI)
C.F. GLL GTN 74L03 H769Q
P. I.V.A.: 01020550578



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 002 (C)	Sgombero area con movimentazione del materiale di risulta. Distruzione pozzetto per allaccio fogna e pozzetto per allaccio acqua. Sistemazione di ingresso con blocchi di cemento per adattamento alla differenza di piano.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	600,00	600,00
2 001 (C)	Movimentazione, carico e trasporto con autogru di containers, compreso di consumi e conducente.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	600,00	600,00
3 0013 (C)	Posizionamento di n°1 container dalla lunghezza di mt.5,00 , previa preparazione di superficie di appoggio a mezzo di blocchi di cemento.	1,000				1,00		
	Sommario (cad)					1,00	500,00	500,00
4 003-03 (C)	Realizzazione impianto scarico e fognante da fabbricati fino ad allaccio in fogna compreso scavo, tubazioni, pozzetti e quanto necessario.	1,000				1,00		
	Sommario (cad)					1,00	1.300,00	1.300,00
5 002-02 (C)	Allaccio acque da consegna a rubinetti compreso scavo, tubazioni e pozzetti, resisterro con sabbia, terra e banda di segnalazione, tubi raccordi e quanto altro necessario.	1,000				1,00		
	Sommario (cad)					1,00	650,00	650,00
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							3.650,00

Il Progettista
Ditta GALLI GAETANO
 Piazza A. Sagnotti n. 2
 02012 AMATRICE (RI)
 C.F.: GIL - GTN 74108 H769Q
 P. I.V.A.: 01020550578

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI SOMMA URGENZA
Art. 163, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

Il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice Accumuli, in servizio presso l'Agencia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 06/06/2017 redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le cui premesse e contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e recepiti, venivano disposti lavori di definizione e posizionamento in Amatrice presso ex distributore ESSO di uno shelter bagno per il permanere dell'operazione "strade sicure";
- con il suddetto verbale venivano affidati i lavori in argomento alla ditta Galli Gaetano con la quale veniva consensualmente definito il corrispettivo a corpo delle lavorazioni stesse, di seguito riportate:

descrizione	Prezzo convenuto	Ore effettuate	Totale (al netto IVA)
Località Ex distributore Esso Amatrice: -sgombro area con movimento del materiale di risulta, disostruzione del pozzetto per allaccio fogna e pulizia del pozzetto per allaccio acqua, -movimentazione, carico e trasporto e scarico con autogru del modulo, compreso operatore -posizionamento container previa preparazione superficie di appoggio -realizzazione impianto di scarico fognante e allaccio in fogna compreso ogni lavorazione e materiale, allaccio acqua compreso ogni lavorazione e materiale	€3.650,00		€ 3.650,00
TOTALE			€ 3.650,00

I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi dalla conseguente immediata tempestività e sono stati definiti consensualmente con la Ditta esecutrice così come contemplato dal verbale di somma urgenza.

Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da intendersi congrui e nella realtà del mercato locale.

Le lavorazioni sono ultimate.

Data 22/6/2017

Il Responsabile





OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE BAGNO SCHELTER CON ALLACCI, PRESSO AMATRICE

IL GIORNO 22/06/2017

IL SOTTOSCRITTO GAETANO GALLI IN QUALITA' DI TITOLARE DELLA DITTA GALLI GAETANO ESECUTORE DEI LAVORI IN OGGETTO

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- CHE TUTTE LE OPERE PREVISTE SONO COMPLETAMENTE ULTIMATE
- CHE LE OPERE ESEGUITE RISPONDONO ALLA NORMATIVA VIGENTE

I LAVORI IN OGGETTO SONO STATI REALIZZATI IN ESECUZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA DA VOI REDATTO IN DATA 6/06/2017 AI SENSI DELL'ARTICOLO 163 CO.1 DGLS 50/2016.

SVOLTE LE VERIFICHE DI CUI SOPRA SI DA ATTO DEL TERMINE DEI LAVORI.

AMATRICE 28/06/2017

Ditta GALLI GAETANO
Piazza A. Sagnotti n. 2
02012 AMATRICE (RI)
C.F.: GLI/STN74L03 H769Q
P. I.V.A.: 01020550578

V. Ad
Rhe