

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)**

N. S00124 del 05/05/2020

Proposta n. 6908 del 04/05/2020

Oggetto:

394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) nell'area denominata "Cittareale Conca" nel Comune Cittareale a seguito del sisma del 24 agosto 2016 nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Stato finale dei lavori principali e supplementari, Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori principali e supplementari e liquidazione delle rate di saldo a favore della Ditta S.EdiS.r.l., P.IVA: 09539211004. CUP J47E16000030001 - CIG 7444339EDE -CIG Aggiuntivo 77549367A1

Proponente:Estensore MARIANI CESARINA _____ *firma elettronica* _____Responsabile del procedimento PRIMIERI DINO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale W. D'ERCOLE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) nell'area denominata "Cittareale Conca" nel Comune Cittareale a seguito del sisma del 24 agosto 2016 nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Stato finale dei lavori principali e supplementari, Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori principali e supplementari e liquidazione delle rate di saldo a favore della Ditta S.EdilS.r.l.,P.IVA: 09539211004. CUP J47E16000030001 - CIG 7444339EDE -CIG Aggiuntivo 77549367A1

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016* ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato, S00225 del 06/04/2018, con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Cittareale – Area Conca", nel Comune di Cittareale (RI);
- è stato nominato il RUP dell'intervento, Geom. Dino Primieri;

VISTA la determinazione a contrarrendo S00230 del 09/04/2018 del Soggetto attuatore delegato per l'affidamento dei lavori per l'importo a base d'asta di € 317.273,03= comprensivo di € 9.645,19= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00431 del 20/06/2018 di "Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Cittareale – Conca" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Cittareale (RI)", a favore dell'Impresa costituita in A.T.I., dall'Impresa Capogruppo Mandataria S. EDIL S.r.l., P.IVA 09539211004 con sede legale in Via Giorlandina n° 87, Rieti e dall'Impresa Maio Rolando Mandante, con sede legale in Via Cese n° 21 in Comune Rieti, P.IVA 00758640577 - [REDACTED], risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 38,10% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 16/04/2018;

VISTO il verbale di sospensione n. 1 del 17/04/2018;

VISTO il verbale di ripresa n.1 del 11/06/2018;

VISTO il verbale di sospensione n. 2 del 06/07/2018;

VISTO il contratto stipulato in data 11/07/2018, Reg. Cron. n. 21563 del 23/07/2018, dell'importo

complessivo di € 200.066,82= (duecentomilasestantasei,82), comprensivo di € 9.645,19= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione n° S00721 del 15/11/2018 di approvazione e liquidazione 1° SAL dei lavori, per un importo imponibile pari a € 175.200,00=a favore della Ditta S. Edil S.r.l. costituita in ATI, di cui al CIG 7444339EDE;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00023 del 09/01/2019 con la quale si approva la Perizia di Variante, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.), nell'area denominata - "Cittareale - Area Conca", che eleva l'importo contrattuale da € 200.066,82= a € 239.318,47= al netto del ribasso contrattuale del 38,10%, comprensivo di € 9.645,19= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l'Atto di sottomissione Reg. Cron. n. 22314 del 23/01/2019 relativo alla perizia di cui sopra;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00109 del 19/02/2019 con la quale si approva la Perizia di Variante, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori supplementari di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.), nell'area denominata - "Cittareale - Area Conca", che eleva ulteriormente l'importo contrattuale da € 239.318,47= a € 319.048,28= al netto del ribasso contrattuale del 38,10%, comprensivo di € 4.017,00=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

TENUTO CONTO che i lavori di cui alla suddetta Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, è stato attribuito il CIG Aggiuntivo 77549367A1;

VISTO l'Atto aggiuntivo Reg. Cron. n. 22809 del 10/04/2019, relativo alla perizia dei lavori supplementari di cui sopra, dell'importo complessivo di € 79.729,81= comprensivo di € 4.017,00=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il verbale di ripresa n.2 del 06/05/2019;

VISTA la Determinazione n° S00015 del 21/01/2020 di approvazione e liquidazione 2° SAL dei lavori, per un importo imponibile totale pari a € 62.800,00= a favore della Ditta S. Edil S.r.l. P.IVA 09539211004 di cui al CIG 7444339EDE;

VISTA la Determinazione n° S00027 del 29/01/2020 di approvazione e liquidazione 1° SAL dei lavori supplementari per un importo imponibile totale pari a € 79.300,00= a favore della Ditta S. Edil S.r.l. P.IVA 09539211004 di cui al CIG. aggiuntivo: 77549367A1

VISTA la nota n. 0304057 del 09-04-2020, con la quale il RUP, geom. Dino Primieri ha trasmesso la documentazione per il pagamento della rata di saldo che si compone di:

- Stato finale opere principali;
- Stato finale opere supplementari;
- Libretto delle misure, Registro di Contabilità opere principali e Sommario;
- Libretto delle misure, Registro di Contabilità opere supplementari e Sommario;
- Verbale di Consegna dei Lavori;
- Verbali di sospensione n. 1 e n. 2;
- Verbali di ripresa n. 1 e n. 2;
- Certificato ultimazione Lavori;
- DURC;

- Certificato di regolare esecuzione con Relazione sul Conto Finale emesso in data 02/09/2019, dal quale si evince un credito netto a favore dell'impresa di € 1.277,54= (milleduecentosettantasette/54) IVA esclusa, per le opere principali ed € 409,38=(quattrocentonove/38) IVA esclusa per le opere supplementari;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 06/06/2019;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL_19470652 del 05/12/2019 con Scadenza validità 03/04/2020 dal quale l'Impresa S.EDILsrl, P.IVA 09539211004, esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

TENUTO CONTO che non è possibile scaricare il DURC della società S.EDILS.r.l., P.IVA 09539211004, poiché nel seguente Avviso inserito sul portale INPS risulta che: *"i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18);*

VISTO l'art. 103 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 che prevede la costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per il pagamento della rata di saldo;

VISTA la garanzia fideiussoria per la rata di saldo, polizza n. 732224386, emessa da Allianz SpA, in data 13/04/2020, ai sensi degli art. 102 e 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, per una somma garantita pari ad € 1.686,92=;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- fattura elettronica n°15 del 27/04/2020 relativa allo Stato Finale dei lavori principali per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) nell'area denominata "Cittareale Conca" nel Comune Cittareale, emessa dall'Impresa S.EDIL SRL: - P.IVA: 09539211004 per un importo imponibile di € 1.277,54 = oltre IVA del 10% pari ad € 127,75 = per un totale di € 1.405,29 = di cui al CIG 7444339EDE;
- n°16 del 27/04/2020 relativa allo Stato Finale dei lavori supplementari per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) nell'area denominata "Cittareale Conca" nel Comune Cittareale, emessa dall'Impresa S.EDIL SRL: - P.IVA: 09539211004 per un importo imponibile di € 409,38= oltre IVA del 10% pari ad € 40,94= per un totale di € 450,32= di cui al CIG Aggiuntivo 77549367A1;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fatture elettroniche n. 15 e n. 16 del 27/04/2020 emesse dall'Impresa S.EDIL SRL: - P.IVA: 09539211004 , tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture:

- n°15 del 27/04/2020 relativa allo Stato Finale dei lavori principali per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) nell'area denominata "Cittareale Conca" nel Comune Cittareale, emessa dall'Impresa S.EDIL SRL: - P.IVA: 09539211004 per un importo imponibile di € 1.277,54 = oltre IVA del 10% pari ad € 127.75 = per un totale di € 1.405.29 = di cui al CIG 7444339EDE ;
- n°16 del 27/04/2020 relativa allo Stato Finale dei lavori supplementari per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) nell'area denominata "Cittareale Conca" nel Comune Cittareale, emessa dall'Impresa S.EDIL SRL: - P.IVA: 09539211004 per un importo imponibile di € 409.38= oltre IVA del 10% pari ad € 40,94= per un totale di € 450.32= di cui al CIG Aggiuntivo 77549367A1;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità finale dei lavori trasmessa in data 09/04/2020 prot. n. 0304057 che si compone di:
 - Stato finale opere principali;
 - Stato finale opere supplementari;
 - Libretto delle misure, Registro di Contabilità opere principali e Sommario;
 - Libretto delle misure, Registro di Contabilità opere supplementari e Sommario;
 - Verbale di Consegna dei Lavori;

- Verbali di sospensione n.1 e n. 2;
 - Verbali di ripresa n. 1 e n. 2;
 - Certificato ultimazione Lavori;
 - Certificato di regolare esecuzione;
 - DURC;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 02/09/2019;
3. di autorizzare la liquidazione della rata di saldo e le relative fatture:
- n°15 del 27/04/2020 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato Finale dei lavori principali per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) nell'area denominata "Cittareale Conca" nel Comune Cittareale, emessa dall'Impresa S.EDIL SRL: - P.IVA: 09539211004 per complessivi € 1.405,29 = comprensivi di IVA = di cui al CIG 7444339EDE ;
 - n°16 del 27/04/2020 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato Finale dei lavori supplementari per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) nell'area denominata "Cittareale Conca" nel Comune Cittareale, emessa dall'Impresa S.EDIL SRL: - P.IVA: 09539211004 per complessivi € 450.32 = comprensivi di IVA = di cui al CIG Aggiuntivo 77549367A1;
4. di accreditare l'importo complessivo di:
- € 1.277,54 = quale somma dovuta per la fattura n°15 del 27/04/2020 all'Impresa S.EDIL SRL:-P.IVA: 09539211004, sul conto corrente bancario codice IBAN IT21E0200814606000401237296;
 - € 409.38= quale somma dovuta per la fattura n°16 del 27/04/2020 all'Impresa S.EDIL SRL:-P.IVA: 09539211004, sul conto corrente bancario codice IBAN IT21E0200814606000401237296;
5. di versare all'Erario la somma complessiva di:
- € 127.75 = quale IVA sulla fatturan. 15 del 27/04/2020;
 - € 40,94= quale IVA sulla fattura n. 16 del 27/04/2020;

secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D'Ercole

