

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00130 del 04/03/2019

Proposta n. 3078 del 26/02/2019

Oggetto:

394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - AREA TORRITA" Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P. IVA/CF. 01701410563. CUP: J47E16000030001 – CIG: 6982638F26.

Oggetto: 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - AREA TORRITA" Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P. IVA/CF. 01701410563. CUP: J47E16000030001 – CIG: 6982638F26.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*;

VISTA la determinazione S00122 del 15.02.2017, concernente O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo e nomina del Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori di fondazione e urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - AREA TORRITA";

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00123 del 15/02/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - AREA TORRITA" e approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 364.349,58= oltre oneri per la sicurezza di € 15.352,06= IVA esclusa;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00307 del 06/04/2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P. IVA/CF. 01701410563, con sede legale in Bagnoregio (VT), Loc. Ponte s.n.c. risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 23,15% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 06/03/2017;

VISTA l'autorizzazione al subappalto dell'impresa Fabrica costruzioni s.r.l a favore dell'impresa DAR Costruzioni s.r.l. prot. n.0154567 del 24/03/2017;

VISTA l'autorizzazione al subappalto dell'impresa Fabrica costruzioni s.r.l a favore dell'impresa R.G. Costruzioni Soc. Coop.va, 2017 prot. n.0168949 del 31/03/2017;

VISTO il verbale di sospensione n. 1 del 31/03/2017;

VISTO il contratto stipulato in data 18/04/2017, Reg. Cron. n° 20032 del 24/04/2017 dell'importo complessivo di € 295.354,79=, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.352,06=, oltre IVA;

VISTA la determinazione n. S00349 del 27/04/2017 relativa alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 20% a favore dell'Impresa Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P.IVA/CF. 01701410563 per un importo imponibile pari a € pari a € 59.070,96= oltre IVA del 10%;

VISTA la Determinazione n. S00414 del 19/05/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL a favore dell'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P.IVA/CF. 01701410563 per un importo imponibile pari a € 65.000,00= oltre IVA del 10%=;

VISTA la Determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00531 del 26/06/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 2° SAL a favore dell'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P.IVA/CF. 01701410563 per un importo imponibile pari a € 103.400,00= oltre IVA del 10%;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00693 del 09/08/2017 con la quale si approva la Perizia di variante, che eleva l'importo contrattuale da € 295.354,79= a € 380.755,07=;

VISTO l'atto di sottomissione stipulato in data 29/08/2017, Registro Cronologico n. 20454 del 11/09/2017;

VISTO il verbale di ripresa n. 1 del 04/09/2017;

VISTA la Determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S01165 del 06/12/2017 concernente la liquidazione delle fatture relative al SAL n. 3 a favore delle imprese: Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l., P.IVA/CF. 01701410563, Impresa subappaltatrice R.G. Costruzioni Soc. Coop.va P. IVA/CF. 08665491000, Impresa subappaltatrice DA.R Costruzioni s.r.l. P. IVA/CF. 04299231003 per un importo totale pari a € 149.300,00= IVA esclusa;

VISTA la Determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00061 del 25/01/2019 concernente la liquidazione della fattura relativa al 4° SAL a favore dell'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P.IVA/CF. 01701410563 per un importo imponibile pari a € 2.081,29= oltre IVA del 10%;

VISTA la nota prot. n.0023935 del 14-01-2019, con la quale il RUP, geom. Sebastiano Mancini, ha trasmesso la documentazione per il pagamento della rata di saldo che si compone di:

- comunicazione ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010;
- n. 1 verbale di sospensione lavori;
- n. 1 verbale di ripresa lavori;
- Stato Finale dei Lavori;
- Relazione sul Conto Finale;
- DURC;
- Certificato ultimazione lavori;
- Certificato di regolare esecuzione emesso in data 04/10/2017 dal quale si evince un credito netto a favore dell'impresa di € 1.902,82= (millenovecentodue/82) IVA esclusa;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 17/09/2017;

VISTA la garanzia fidejussoria, polizza n. 403697789, per la rata di saldo rilasciata in data 07/02/2019 da AXA Assicurazioni Spa, ai sensi degli art. 102 e 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, acquisita al protocollo n. 00114091 del 12/02/2019, per una somma garantita pari ad € 1.933,26=;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL_13853407 con scadenza il 09/03/2019 dal quale l'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l." P.IVA: 01701410563, esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTA la dichiarazione prot. n. 00023935 del 14-01-2019, resa ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- Fattura elettronica n. 11 del 27/12/2018, emessa dall'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P.IVA: 01701410563– errata nell'indicazione dell'importo;
- Nota di Credito n. 1/19 del 30/10/2018, emessa dall'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P.IVA: 01701410563 a storno della fattura n. 11 del 27/12/2018 per importo errato;
- fattura elettronica n. 2/19 del 17/01/2019, relativa al Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emessa dall'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P.IVA: 01701410563 per un importo imponibile di € € 1.902,82= = oltre IVA del 10% pari ad € 190,28= per un totale di € 2.093,10=;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 2/19 del 17/01/2019 emessa dall'Impresa Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.,- P.IVA: 01701410563, tra le

modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 2/19 del 17/01/2019 emessa dall'Impresa Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.- P.IVA: 01701410563, relativa all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, concernente i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - AREA TORRITA", per un importo imponibile pari a € 1.902,82= oltre IVA del 10% pari a € 190,28= per un totale di € 2.093,10=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità finale dei lavori trasmessa in data 14-01-2019 prot. n. 0023935 che si compone di:
 - fattura elettronica;
 - cauzione di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016;
 - Stato Finale dei Lavori;
 - Relazione sul Conto Finale;
 - DURC;
 - Certificato di ultimazione lavori;
 - Certificato di regolare esecuzione emesso in data 04/10/2017;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, Geom. Renzi Roberto, in data 04/10/2017;
3. di autorizzare la liquidazione della rata di saldo e la relativa fattura n. 2/19 del 17/01/2019 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato Finale dei Lavori per complessivi € 2.093,10= comprensivi di IVA, a favore dell'Impresa Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.- P.IVA: 01701410563;
4. di accreditare l'importo complessivo di € 1.902,82= quale somma dovuta per la fattura n. 2/19 del 17/01/2019 all'Impresa Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.- P.IVA: 01701410563, sul conto corrente bancario codice IBAN: IT13S0344173160000020100533; IT13S0344173160000020100533
5. di versare all'Erario la somma complessiva di € 190,28= quale IVA sulla fattura n. 2/19 del 17/01/2019 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione

n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D'Ercole