

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00180 **del** 03/04/2019

Proposta n. 5410 **del** 02/04/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. 408/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione dello Stato Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE – COLLEMAGRONE 3" nel Comune di Amatrice a favore dell'Impresa Pasqualucci S.r.l.-CUP J47E16000030001, CIG Aggiudicazione 709370026D

Oggetto: O.C.D.P.C. 408/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione dello Stato Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE – COLLEMAGRONE 3" nel Comune di Amatrice a favore dell'Impresa Pasqualucci S.r.l.-CUP J47E16000030001; CIG Aggiudicazione 709370026D.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti Pubblici*";

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale;*

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare

- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente Realizzazione delle strutture abitative di emergenza S.A.E.

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n S00446 del 29/05/2017, con cui è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Carlo Pallozzi, funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord, e approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "AMATRICE – COLLEMAGRONE 3" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00447 del 06/06/2017 con la quale:

- è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "AMATRICE – COLLEMAGRONE 3" nel Comune di Amatrice;
- sono stati approvati lo schema della lettera di invito, lo schema di offerta economica e lo schema di contratto;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00608 del 17/07/2017 ad oggetto "Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "AMATRICE – COLLEMAGRONE 3" nel Comune di Amatrice, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Pasqualucci Costruzioni S.n.c., C.F./P. IVA 00841580574 con sede legale in Via S. Paolo – fraz. Terzone, Comune di Leonessa, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 33,746% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 07/06/2017;

VISTO il contratto stipulato in data 31/07/2017, Reg. Cron. n° 20269 del 02/08/2017 dell'importo complessivo di € 443.184,37= comprensivo di € 22.086,36= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. S00072 del 06/02/2018 liquidazione a favore della ditta LEXMEDIA S.r.l. delle spese di pubblicazione relative all'avviso di appalto aggiudicato. CUP J47E16000030001- CIG 709370026D - GIG PUBBLICAZIONE - Z602178D4A

VISTA la Determinazione dirigenziale n° S00152 del 10/03/2018 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL a favore dell'impresa Pasqualucci Costruzioni S.n.c., C.F./P. IVA 00841580574;

VISTA la determinazione n. S00344 del 16/05/2018, con la quale si approva la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e) e comma 4, del D.lgs. 50/2016 e trasmessa dal RUP nota n° 0266520 del 08/05/2018;

VISTA la determinazione n. S00402 del 07/06/2018, con la quale si approva la Perizia dei Lavori Supplementari redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e) e comma 4, del D.lgs. 50/2016 e trasmessa dal RUP nota n° 0324153 del 31/05/2018,

VISTA la Determinazione dirigenziale n° S00446 del 03/07/2018 concernente la liquidazione della fattura relativa al 2° SAL a favore dell'impresa Pasqualucci Costruzioni S.n.c., C.F./P. IVA 00841580574;

VISTA la Determinazione dirigenziale n° S00548 del 04/09/2018 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL lavori supplementari a favore dell'impresa Pasqualucci Costruzioni S.n.c., C.F./P. IVA 00841580574;

VISTA la nota del 27/08/2018 prot. n. 0515894 con la quale il RUP geom. Carlo Pallozzi ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla contabilità finale del lavoro ordinario:

- Stato finale contratto principale;
- Stato finale atto aggiuntivo;
- Relazione del D.L. sul conto finale e certificato di Regolare Esecuzione;
- Relazione struttura ultimata;

VISTA la fattura elettronica n. 06 del 29/03/2019 relativa allo stato finale del lavoro ordinario, emessa dall'Impresa Pasqualucci Costruzioni s.n.c. CF/ P. IVA 00841580574 per un importo imponibile pari a € 2.215,92= = oltre IVA del 10 % pari a € 221,59 per un totale di 2.437,51=;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL 14811891 data richiesta 19/01/2019 con scadenza di validità 19/05/2019 dal quale l'Impresa Pasqualucci Costruzioni s.n.c., esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTA la garanzia fideiussoria n°00A0793233 rilasciata in data 20/03/2019 Groupama Assicurazioni S.p.a., Agenzia N.484 – Spoleto (2), per una somma garantita pari ad € 3.157,96= assunta al protocollo in data 27/03/2019 n° 0239081;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica N. 06 del 29/03/2019 emessa dall'Impresa Pasqualucci Costruzioni s.n.c., tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni

titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 06 del 29/03/2019 emessa dall'Impresa Pasqualucci Costruzioni s.n.c. CF/PIVA 00841580574, relativa all'emissione dello stato finale relativo ai lavori ordinari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE – COLLEMAGRONE 3" per un importo imponibile pari a € 2.215,92= = oltre IVA del 10 % pari a € 221,59 per un totale di 2.437,51=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa all'ultima rata finale dei Lavori ordinari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria redatto in data 27/08/2019 che si compone di:
 - Stato finale contratto principale;
 - Stato finale atto aggiuntivo;
 - Relazione del D.L. sul conto finale e certificato di Regolare Esecuzione;
 - Relazione struttura ultimata;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Angelo Anselmi in data 07/08/2018;
3. di autorizzare la liquidazione della fattura n.06 del 29/03/2019, relativa alle lavorazioni contabilizzate dell'ultima rata dei Lavori ordinari per complessivi € 22.437,51= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa Pasqualucci Costruzioni s.n.c. CF/PIVA 00841580574;
4. di accreditare l'importo complessivo di € 2.215,92= quale somma dovuta per la fattura n. 06 del 29/03/2019 dell'Impresa dall'Impresa Pasqualucci Costruzioni s.n.c. CF/P.IVA 00841580574, sul codice IBAN IT45F0200814607000103150357;
5. di versare all'Erario la somma complessiva di € 221,59= quale IVA sulla fattura n. 06 del 29/03/2019 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D'Ercole