

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. S00188 del 02/09/2020

Proposta n. 13119 del 01/09/2020

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 394/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Liquidazione Sal n. 2 relativo all'esecuzione di una platea di fondazione e opere di urbanizzazione per la realizzazione di una S.A.E. in area Palazzo 2, loc. Grisciano nel Comune di Accumoli - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa Edile De Santis Santino, P.IVA 01025490572_C.F. [REDACTED] CUP J63I19000070001 CIG 7967880694.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 394/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Liquidazione Sal n. 2 relativo all'esecuzione di una platea di fondazione e opere di urbanizzazione per la realizzazione di una S.A.E. in area Palazzo 2, loc. Grisciano nel Comune di Accumoli - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa Edile De Santis Santino, P.IVA 01025490572_C.F. CUP J63I19000070001_CIG 7967880694.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulterioriinterventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*,ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 393/2016 art. 7 concernente *Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico*,
- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici*;
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive*;

VISTA la determinazione n. S00321del20/06/2019, concernente "O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo e nomina del Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.)– Accumoli Area Palazzo 2.";

PRESO ATTOche con la predetta determinazionen. S00321 del 20/06/2019si è provveduto alla nomina del geom. Sebastiano Mancini, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per i lavori sopra citati;

VISTA la determinazione n. S00356 del 15/07/2019, concernente "O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a contrarre per l'affidamento dei "lavori per la realizzazione delle opere di fondazione e urbanizzazione primaria

delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Palazzo 2" – Grisciano - Accumoli - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Accumoli (RI)". Approvazione atti di gara. CUP J63I19000070001, CIG 7967880694";

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00410 del 13/09/2019 di "Approvazione verbale/i di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori relativi all'esecuzione di una platea di fondazione e opere di urbanizzazione per la realizzazione di una S.A.E. in area Palazzo 2, loc. Grisciano nel Comune di Accumoli ", con la quale è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'Impresa Edile De Santis Santino, P.IVA 01025490572 – C.F. DSNSTN77D06A462A, con sede legale in loc. Palazzo n. 7 fraz. Grisciano – 02011 Accumoli, risultata 1^ classificata con il ribasso offerto del 5,50% sull'importo posto a base di gara;

VISTO il contratto stipulato in data 04/11/2019, reg. cron. 23537 del 15-11-2019 dell'importo complessivo di € 40.687,78= (quarantamilaseicentottantasette/78), inclusi oneri della sicurezza pari a € 2.211,00=, IVA esclusa.

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 27/08/2019;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore n. S00031 del 31/01/2020 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL a favore dell'impresa Edile De Santis Santino P.IVA 01025490572 – C.F. , dell'importo imponibile di € 29.272,20=

VISTA la nota prot. n. 0738534 del 28-08-2020, con la quale il RUP geom. Sebastiano Mancini ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla contabilità del 2° SAL a tutto il 04/02/2020:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n° 2;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- DURC;
- Certificato di pagamento n°2 emesso in data 03/07/2020, per un ammontare netto a credito dell'impresa di € 11.212,00= (undicimiladuecentododici/00) IVA esclusa;

PRESO ATTO delle dichiarazioni della ditta subappaltatrice Attenni Ascenzo P. IVA: 00769030578, e della ditta subappaltatrice Impresa Edile Rendina Danilo P.IVA: 00826720575, con la quali le stesse attestano di aver ricevuto il pagamento relativo alle prestazioni le effettuate;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo n. INAIL_21991679 con scadenza 26/09/2020, dal quale l'Impresa Edile De Santis Santino esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta

all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 04PA del 08/07/2020 emessa dall'Impresa Edile De Santis Santino, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n.04PA del 08/07/2020 emessa dall'impresa Edile De Santis Santino P.IVA: 01025490572 - C.F. _____ relativa all'emissione del 2°SAL corrispondente ai lavori per la realizzazione di una platea di fondazione e opere di urbanizzazione per la realizzazione di una S.A.E in Area Palazzo 2 – in località Grisciano nel Comune di Accumoli (RI) - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa Edile De Santis Santino per un importo imponibile pari a € 11.212,00 = oltre IVA del 10% pari ad € 1.121,20 = per un totale di € 12.333,20=;

AI SENSI delle vigenti leggi

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 2° Stato di avanzamento dei lavori relativi all'esecuzione di una platea di fondazione e opere di urbanizzazione per la realizzazione di una S.A.E in Area Palazzo 2 – in località Grisciano nel Comune di Accumoli (RI) - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del

Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa Edile De Santis Santino" redatto in data 04/02/2020, che si compone di:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n° 2;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario Registro di contabilità;
 - Certificato di pagamento n°2;
2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n°2 emesso in data 03/07/2020 e la relativa fattura n.04PA del 08/07/2020 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 2° Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 12.333,20= di cui € 1.121,20= per IVA al 10%, a favore dell'Impresa Edile De Santis Santino P.IVA 01025490572 - C.F.
3. di accreditare l'importo complessivo di € 11.212,00 = quale somma dovuta per la fattura n.04PA del 08/07/2020 all'Impresa Edile De Santis Santino P.IVA 01025490572 - C.F. } sul conto corrente identificato dal seguente codice IBAN IT61V0306973470000000101486;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 1.121,20 = quale IVA sulla fattura n. 04PA del 08/07/2020, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda D'Ercole