

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00432 **del** 20/06/2018

Proposta n. 10129 **del** 20/06/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 394/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE – SANTA GIUSTA" nel Comune di AMATRICE (RI). Liquidazione 1° SAL lavori supplementari a favore dell'Impresa Francia Costruzioni S.r.l. P.IVA/C.F. 00975490574. CUP J47E16000030001 - CIG 71647781D9. CIG aggiuntivo 7455137DA9.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 394/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE – SANTA GIUSTA" nel Comune di AMATRICE (RI). Liquidazione 1° SAL lavori supplementari a favore dell'Impresa Francia Costruzioni S.r.l. P.IVA/C.F. 00975490574.
CUP J47E16000030001 - CIG 71647781D9. CIG aggiuntivo 7455137DA9.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente Realizzazione delle strutture abitative di emergenza;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00736 del 30/08/2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Francia Costruzioni S.r.l. - P.IVA/C.F. 00975490574 con sede legale in Rieti, Via Miglioli Suor Carla n° 1, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 36,15% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il contratto stipulato in data 06/09/2017, Reg. Cron. N° 20456 del 11/09/2017 dell'importo complessivo di € 363.706,32= (euro trecentosessantatremilasettecentosei/32), comprensivo di € 22.968,04= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 09/08/2017;

VISTA la Determinazione dirigenziale n° S00877 del 04/10/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL a favore dell'Impresa Francia Costruzioni S.r.l. - P.IVA/C.F. 00975490574;

VISTA la Determinazione dirigenziale n° S01173 del 11/12/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 2° SAL a favore dell'Impresa Francia Costruzioni S.r.l. - P.IVA/C.F. 00975490574;

VISTA la determinazione n° S00304 del 03/05/2018 con la quale si approva la Perizia di Variante di rimodulazione del Q.T. E di aggiudicazione, trasmessa con n° prot. 0220544 del 16/04/2018;

VISTA la determinazione n° S00309 del 03/05/2018 approvazione perizia lavori supplementari;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori supplementari come di seguito indicati non previsti nel contratto principale, da realizzarsi nella fraz. Santa Giusta, di cui alla documentazione di Variante prodotta dal D.L. ammonta €180.335,60= di cui oneri della sicurezza pari ad € 6.016,40= e che pertanto l'importo al netto del ribasso del 36,15% comprensivo di € 6.016,40= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risulta pari a € 159.675,29 =;

CONSIDERATO che l'importo dell'atto aggiuntivo pari a € 159.675,29= non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

VISTA la nota prot. n. 0357220 del 15/06/2018, con la quale il RUP geom. Dino Primieri ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla contabilità del SAL n.1 per lavori supplementari a tutto il 13/06/2018:

- Libretto delle misure lavori supplementari n.1 ;
- Registro di contabilità lavori supplementari n.1;
- Stato di Avanzamento dei supplementari n. 1 a tutto il 13/06/2018;
- Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 13/06/2018, per un ammontare netto a credito dell'impresa di € 117.100,00= (euro centodiciassettemilacento/00) IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n. 10.PA.2018 del 15/06/2018 emessa dall'Impresa Francia Costruzioni S.r.l. - P.IVA/C.F. 00975490574 con sede legale in Rieti, Via Miglioli Suor Carla n° 1, per un importo imponibile di €117.100,00= oltre IVA del 10% pari ad €11.710,00= per un totale di € 128.810,00=;

VISTO il DURC On Line protocollo INAIL_11626479 del 09/05/2018 con validità fino al 06/09/2018, dal quale l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il

seguinte codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell’IVA di cui alla fattura n. 10.PA.2018 del 15/06/2018 emessa dall’Impresa Francia Costruzioni S.r.l. - P.IVA/C.F. 00975490574 con sede legale in Rieti, Via Miglioli Suor Carla n° 1, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 10.PA.2018 del 15/06/2018 emessa dall’Impresa Francia Costruzioni S.r.l. - P.IVA/C.F. 00975490574, relativa all’emissione del 1 SAL relativo ai lavori supplementari di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “AMATRICE – SANTA GIUSTA” nel Comune di AMATRICE (RI), per un importo imponibile di € 117.100,00= oltre IVA del 10% pari ad € 11.710,00= per un totale di € 128.810,00=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 1° Stato di avanzamento dei lavori supplementari di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “AMATRICE – SANTA GIUSTA” nel Comune di AMATRICE (RI), redatta in data 13/06/2018 che si compone di:
 - Libretto delle misure n.1 lavori supplementari;
 - Registro di contabilità n.1 lavori supplementari;
 - Stato di Avanzamento dei lavori supplementari n. 1 a tutto il 13/06/2018;
 - Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 13/06/2018,
2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n.1 emesso in data 13/06/2018 e la relativa fattura n. 10.PA.2018 del 15/06/2018 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 1° Stato di Avanzamento dei Lavori supplementari per complessivi € 128.810,00= comprensivi di IVA, in favore dell’Impresa Francia Costruzioni S.r.l. - P. IVA/C.F. 00975490574;
3. di accreditare l’importo complessivo di € 117.100,00= quale somma dovuta per la fattura n° 10.PA.2018 del 15/06/2018 dell’Impresa Francia Costruzioni S.r.l.- P.IVA/C.F. 00975490574 sul conto corrente bancario codice IBAN IT04H0200814608000400552413;
4. di versare all’Erario la somma complessiva di € 11.710,00= quale IVA sulla fattura n° 10.PA.2018 del 15/06/2018, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D’Ercole