

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00438 **del** 21/06/2018

Proposta n. 10231 **del** 21/06/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli. Approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura a saldo – J65F17000040001 - CIG Z4B211A4A6

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli. Approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura a saldo – **J65F17000040001 - CIG Z4B211A4A6**

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;

- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
 - *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;*

PRESO ATTO che l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2017 ed in particolare l'Art. 2 (Realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici), in conformità all'allegato 1 della stessa Ordinanza, dispone per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici che la Regione Lazio realizzi i lavori necessari per le aree individuate;

CONSIDERATO che il Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016 ha accettato, nello spirito di collaborazione ed in ausilio alla ASL di Rieti, di far eseguire i lavori testé descritti;

RAVVISATA la necessità, nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita, è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo, in particolare, alla tutela della salute della popolazione colpita dal sisma;

VISTO il progetto relativo ai lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli a firma dell'Ing. Luciano Di Mario e trasmesso dalla ASL di Rieti che ammonta a complessivi € 18.661,36 di cui € 2.928,09 per oneri della sicurezza;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S01144 del 30/11/2017 concernente: *O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli con la quale si è provveduto all'approvazione dei relativi elaborati progettuali ed alla nomina del RUP, nella persona dell'ing. Margherita Gubinelli;*

VISTA la nota n. 611927 del 30/11/2017 con la quale la stazione Appaltante ha richiesto all'Impresa Mar.Te. Srl, con sede legale in Via Aldo Moro n. 15 - Vetralla (VT) P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560, di presentare la migliore offerta economica per l'esecuzione dei lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli;

VISTA la nota del 04/12/2017, acquisita agli atti con prot. n. 615507 del 04/12/2017, con la quale l'impresa Mar.Te. Srl, ha presentato la sua migliore offerta per i lavori per la posa in opera di n. 3 container

adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli;

PRESO ATTO che, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dall'Impresa Mar.Te. Srl, pari al 4,50%, sull'importo da c.m.e. posto a base di gara, l'importo contrattuale risulta pari a € 17.953,36 di cui 2.928,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S01150 del 04/12/2017 concernente "O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento dei lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli. CIG Z4B211A4A6" con la quale sono stati affidati i lavori di posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli all'Impresa Mar.Te. Srl, con sede legale, Via Aldo Moro n° 15 - Vetralla (VT) P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560, per un importo complessivo di € 17.953,36 di cui € 15.025,27 per lavori e € 2.928,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 04/12/2017;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto e pertanto è stato necessario redigere una Perizia di variante e di assestamento finale con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti per una migliore esecuzione globale dell'intervento e un più agevole posizionamento dei container sull'area;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00201 del 29/03/2018 con la quale si è preso atto dell'operato del Direttore dei Lavori e delle lavorazioni previste in perizia di variante e di assestamento finale, per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 408/2016, che eleva l'importo contrattuale da € 17.953,36 a € 22.503,47 e pertanto con una variazione in aumento di € 4.550,11 pari al 25,34%;

VISTA la nota del Responsabile del procedimento, acquisita agli atti con prot. n. 260717 del 07/05/2018 con la quale lo stesso comunica l'esito positivo della verifica dei requisiti ex art. 80 del Dlgs 50/2016 in capo all'impresa Mar.Te. Srl;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori del 03/01/2018;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 18/04/2018 emesso dal Direttore di Lavori Geom. Corrado Pandolfi e sottoscritto dall'Impresa MAR.TE. SRL;

VISTA la nota del Responsabile del procedimento, acquisita agli atti con prot. n. 368281 del 20/06/2018 con la quale sono stati trasmessi, tra l'altro:

- Stato finale di lavori e relazione sul conto finale del 16/04/2018;
- Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 16/04/2018;
- D.U.R.C. in corso di validità;
- Fattura n. 12/PA del 20/04/2018

VISTO il D.U.R.C. - Prot. INAIL_10863653 con validità fino al 06/07/2018 dal quale l'Impresa MAR.TE. SRL risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e CNCE;

VISTA la fattura elettronica n. 12/PA del 20/04/2018 emessa dall'Impresa MAR.TE. SRL P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560 relativa al saldo dei lavori di cui all'oggetto contabilizzati nel Certificato di Pagamento n. 1 per un importo di € 22.503,47= oltre IVA al 10% pari ad € 2.250,35= per un totale di € 24.753,82=;

PRESO ATTO che il contratto si intende stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del DLgs 50/2016 ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 103 comma 6 del DLgs 50/2016 *il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari*

all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;

VISTA la polizza fidejussoria n. 06/01/31/2894511 del 02/05/2018 rilasciata a garanzia della rata di saldo, dalla Finanziaria Romana ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Dlgs 50/2016 per l'importo di € 22.639,00;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 12/PA del 20/04/2018 emessa dall'Impresa MAR.TE. SRL, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

VISTO l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del regolamento medesimo;

RICHIAMATE le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile secondo cui [...] se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...];

VISTO l'art. 102 comma 3 del DLgs n. 150/2016 e s.m.i. secondo cui [...] il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo [...];

RITENUTO pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, e di disporre la liquidazione del credito attribuito all'Impresa MAR.TE. SRL P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560 pari ad € 22.503,47 oltre IVA;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 12/PA del 20/04/2018 emessa dall'Impresa MAR.TE. SRL P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560, relativa al saldo dei lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli, contabilizzati nel CP n. 1 per un importo di € 22.503,47= oltre IVA al 10% pari ad € 2.250,35= per un totale di € 24.753,82=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori a firma del Direttore dei lavori Geom. Corrado Pandolfi emesso in data 16/04/2018 relativo ai lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli per un importo di € 22.503,47 dal quale risulta un saldo da corrispondere all'impresa di pari importo;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 18/04/2018 dal geom. Corrado Pandolfi e sottoscritto dall'Impresa esecutrice, con il visto del Responsabile del Procedimento Ing. Margherita Gubinelli, con il quale si certifica che i lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli sono stati regolarmente eseguiti e liquidati il credito all'impresa, secondo le risultanze dello stato finale, in € 22.503,47 al netto dell'iva ;
- 3) di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 16/04/2018 per l'importo complessivo di € 22.503,47= oltre IVA al 10% relativo lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli;
- 4) di autorizzare la liquidazione, a favore dell'Impresa MAR.TE. SRL P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560, della fattura n. 12/PA del 20/04/2018 relativa al saldo dei lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli, contabilizzati nel CP n. 1 per un importo di € 22.503,47= oltre IVA al 10% pari ad € 2.250,35= per un totale di € 24.753,82= contabilizzati nel certificato di pagamento n. 1;
- 5) di accreditare l'importo complessivo di € 22.503,47 quale somma dovuta per la fattura P.A. n. 12/PA del 20/04/2018 alla Società MAR.TE. SRL P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560, sul conto corrente bancario aperto presso la BCC di Ronciglione e Barbarano Romano S.C., codice IBAN: IT68U0877873350000023100991;
- 6) di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 2.250,35= quale IVA sulla fattura n. 12/PA del 20/04/2018 emessa dall'Impresa MAR.TE. SRL P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole