

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00501 del 06/12/2019

Proposta n. 21164 del 02/12/2019

Oggetto:

388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – "Amatrice – Area DOMO" - nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa Costruzioni Boccanera Ivo e F.lli S.n.c. C.F./P.IVA 00921120572, in A.T.I. con ACOGEA S.r.l. Unipersonale, P.IVA 00984550574 CUP: J47E16000030001 - CIG: 7191891832 - CIG Aggiuntivo Z1123330A1

Oggetto: 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – “Amatrice – Area DOMO” - nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa Costruzioni Boccanera Ivo e F.lli S.n.c. C.F./P.IVA 00921120572, in A.T.I. con ACOGEA S.r.l. Unipersonale, P.IVA 00984550574 CUP: J47E16000030001 - CIG: 7191891832 - CIG Aggiuntivo Z1123330A1

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in

conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00731 del 29/08/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – DOMO" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) e nominato il geom. Massimo Albanesi quale Responsabile del Procedimento;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00743 del 31/08/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice - DOMO" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI), veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad € 155.947,72 oltre oneri per la sicurezza di € 7.330,72 IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG 7191891832;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. n. S00962 del 19/10/2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Costruzioni Boccanera Ivo e F.lli Snc Part. IVA 00921120572 con sede legale nel Comune Leonessa (RI) in Via Provinciale in ATI con ACOGEA Unipersonale C.Fisc./Part.IVA 00984550574 con sede legale in Comune di Leonessa (RI) fraz. Terzone loc.tà Cisterna, per un importo contrattuale di € 109.819,56=, al netto del ribasso d'asta offerto del 34,28%, IVA esclusa;

VISTO l'atto di Costituzione A.T.I., Notaio Avv. Paolo Gianfelice, registrato a Rieti il 05/10/2017 al numero 2885 con numero di repertorio cronologico 14494, raccolta numero 8880;

VISTO il contratto stipulato in data 25/10/2017, Reg. Cron. N°20759 del 31/10/2017;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 08/09/2017;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00774 del 08/09/2017 con la quale è stato nominato il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore in materia di salute e di sicurezza;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 28/09/2017;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S01074 del 16/11/2017 con la quale è stata liquidata la fattura inerente le lavorazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per un importo imponibile pari a € 65.280,67 = oltre IVA del 10% pari a € 6.528,07= per un totale di € 71.808,74 di cui al CIG 7191891832 a favore dell'impresa Costruzioni Boccanera Ivo e F.lli S.n.c. C.F./RIVA 00921120572 con sede legale in Leonessa (RI)- Fraz. Terzone in Via Provinciale s.n.c.;

VISTO il verbale di ripresa lavori n. 1 in data 15/01/2018;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 19/01/2018;

VISTO il verbale di ripresa lavori n. 2 in data 03/05/2018;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00303 del 03/05/2018 di liquidazione del 2° SAL, per un importo imponibile pari a € 43.402,87 = oltre IVA del 10% pari a € 4.340,29= per un totale di € 47.743,16= di cui al CIG 7191891832;

VISTE le determinazioni del Soggetto attuatore delegato n. S00306 del 03/05/2018 e rettifica n. S00324 del 09/05/2018 di approvazione della Perizia dei lavori supplementari che eleva l'importo contrattuale da € 109.819,56= ad € 143.779,97;

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 l'ANAC ha attribuito il nuovo CIG n. Z1123330A1;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori supplementari di cui al CIG aggiuntivo n. Z1123330A1, in data 04/05/2018;

VISTO l'atto aggiuntivo in data 18/05/2018 Rep. 21326 dell'importo complessivo pari a € 33.960,41;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00577 del 14/09/2018 di liquidazione del SAL n. 1 relativo ai lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di

fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – “Amatrice – Area DOMO” - nel Comune di Amatrice (RI) di € 33.169,38= oltre IVA del 10% pari ad € 3.316,94= per un totale di € 36.486,32, di cui al CIG aggiuntivo n. Z1123330A1;

VISTA la nota n. 060610 del 03-10-2018, con la quale il RUP, geom. Massimo Albanesi, ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – “Amatrice – Area DOMO” - nel Comune di Amatrice (RI) per il pagamento della rata di saldo che si compone di:

1. Verbale di Consegna Lavori;
2. Certificato di ultimazione lavori;
3. Relazione del D.L. sul conto finale;
4. Stato Finale;
5. Libretto misure stato Finale;
6. Registro di contabilità stato finale;
7. Sommario registro contabilità stato finale;
8. DURC Imprese (costruzioni Boccanera Ivo & f.lli snc e ACOGEA srl);
9. Certificato regolare esecuzione emesso in data 25/06/2018 dal quale si evince un credito netto a favore dell'impresa di € 791.02= (settecentonovantuno/02) IVA esclusa;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 18/05/2018;

VISTA la garanzia fidejussoria, polizza n. 00216/109186027, per la rata di saldo rilasciata in data 16/04/2019 da Groupama Assicurazioni, ai sensi degli art. 102 e 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, per una somma garantita pari ad € 1.957,86=;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL_19106605 con scadenza al 12/03/2020 dal quale l'impresa Costruzioni Boccanera Ivo e F.lli S.n.c. C.F./P.IVA 00921120572, esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL_18707270 con scadenza al 19/02/2020 dal quale l'impresa ACOGEA SRL C.F./P.IVA 00984550574, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTA la fattura elettronica n° 53 del 21/11/2019 relativa allo Stato Finale dei lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – “Amatrice – Area DOMO” - nel Comune di Amatrice (RI), emessa dall'Impresa Costruzioni Boccanera Ivo e F.lli S.n.c. C.F./P.IVA 00921120572 per un importo imponibile di € 791,02= oltre IVA del 10% pari ad € 79,10= per un totale di € 870,12= di cui al CIG Z1123330A1;

VISTA la comunicazione n. 0969988 del 29-11-2019, con la quale si trasmette il nuovo codice IBAN generato dalla Banca di Desio e della Brianza a seguito della fusione per incorporazione della Banca Popolare di Spoleto;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai

fornitori;

- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. ° 53 del 21/11/2019 emessa dall'Impresa Costruzioni Boccanera Ivo e F.lli S.n.c. C.F./P.IVA 00921120572, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n° 53 del 21/11/2019 emessa dall'Impresa Costruzioni Boccanera Ivo e F.lli S.n.c. C.F./P.IVA 00921120572, relativa all'emissione dello Stato Finale concernente l'esecuzione dei lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – "Amatrice – Area DOMO" - nel Comune di Amatrice (RI), per un importo imponibile pari a € 791,02= oltre IVA del 10% pari a € 79,10= per un totale di € 870,12=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità finale relativa ai lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – "Amatrice – Area DOMO" - nel Comune di Amatrice (RI), trasmessa in data 03/10/2018 che si compone di:

- Verbale di Consegna Lavori;
 - Certificato di ultimazione lavori;
 - Relazione del D.L. sul conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione;
 - Libretto misure stato Finale;
 - Registro di contabilità stato finale;
 - Sommario registro contabilità stato finale;
 - Stato finale lavori;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, Geom. Goffredo Poleggi, in data 25/06/2018;
 3. di autorizzare la liquidazione della rata di saldo e la relativa fattura n. 53 del 21/11/2019 relativa alle lavorazioni supplementari contabilizzate nello Stato Finale dei Lavori per complessivi € 870,12= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa Costruzioni Boccanera Ivo e F.lli S.n.c. C.F./P.IVA 00921120572 di cui al CIG Z1123330A1;
 4. di accreditare l'importo complessivo di € 791,02= quale somma dovuta per la fattura n° 53 del 21/11/2019 all'Impresa Costruzioni Boccanera Ivo e F.lli S.n.c. C.F./P.IVA 00921120572, sul conto corrente bancario codice IBAN IT14E0344073660000000001268;
 5. di versare all'Erario la somma complessiva di € 79,10= quale IVA sulla fattura n. 53 del 21/11/2019 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D'Ercole