

**REGIONE LAZIO**  
**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI SOMMA URGENZA**  
**Art. 163, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016**

Il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice Accumoli, in servizio presso l'Agazia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 27/04/2017 redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le cui premesse e contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e recepiti, venivano disposti lavori di sistemazione delle aree al fine di rendere idoneo il prefabbricato messo a disposizione dal Comune di Accumoli per le attività sanitarie gestite dalla ASL di Rieti;
- con il suddetto verbale venivano affidati i lavori in argomento alla ditta Galli Gaetano srl con la quale veniva consensualmente definito il corrispettivo a corpo delle lavorazioni stesse, di seguito riportate:
- 

<b>descrizione</b>	<b>Prezzo convenuto</b>	<b>Ore effettuate</b>	<b>Totale (al netto IVA)</b>
<b>Località Accumoli:</b> -platea di raccordo in cls armato tra platea e piano stradale per favorire accesso ai disabili -rampa in materiale metallico -tettoia porta d'ingresso -spostamento due radiatori -realizzazione di una parete mobile per creazione angolo cucina -Sostituzione porta del bagno con analoga larghezza 80cm, previo taglio parete -Sostituzione boiler per acqua calda con uno di dimensione max 15lt -montaggio ponteggi o strutture o operazioni eseguibili soltanto in orari notturni per esigenze varie ( interruzioni di linee o energia di pubblica utilità.	<b>€ 3.860,00</b>		<b>€ 3.860,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 3.860,00</b>

I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi dalla conseguente

SK

immediata tempestività e sono stati definiti consensualmente con la Ditta esecutrice così come contemplato dal verbale di somma urgenza.

Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da intendersi congrui e nella realtà del mercato locale.

Le lavorazioni sono iniziate e ultimate.

Data 20/05/2017

Il Responsabile

