

7/1 (10)

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 163, COMMA 1, D.Lgs. n. 50/2016

Il giorno 4/05/2017, alle ore 9,00 il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice- Accumoli in servizio presso l'Agencia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- In data 24/8/2016, 30/10/2016,18/1/2017 si sono verificati nel comune di Accumoli eventi sismici di fortissima intensità;
- in data 21/4/2017 per tramite l'ufficio tecnico comunale il Comune di Accumoli chiede degli interventi urgenti al fine di rendere idoneo il modulo prefabbricato messo a disposizione dal Comune per le attività sanitarie gestite dalla ASL di Rieti;
- a seguito di sopralluogo sono stati individuati gli interventi di sistemazione aree esterne ed accessi e adeguamento interno della struttura;
- i lavori si rendono necessari e urgenti in considerazione del fatto che a fine mese chiuderà il PASS di Torrita ;
- in data 3/5/2017 si richiedono ulteriori interventi.

CONSIDERATO:

- che si potrebbe determinare una situazione di grave carenze per la salute pubblica a causa della chiusura del PASS di Torrita;
- che, pertanto, è necessario intervenire per garantire le condizioni di supporto sanitario essenziale per i cittadini di Accumoli **a salvaguardia della salute pubblica** ;
- che a tal fine è stata contattata la ditta Galli Gaetano con sede in Amatrice Piazza Sagnotti,2 che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi necessari a fronteggiare emergenza sopra descritta entro il 9 maggio 2017;
- che per i lavori sopra descritti si è convenuto un importo pari a € 3.654,00 oltre iva, come da preventivo che si allega, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Il prezzo è a corpo. Gli stessi dovranno avere immediato avvio;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 5 dell'OCDPC n. 388/2016;

Visto il DL 189/2016 come convertito in legge 229/2016;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

Amatrice Li 4/5/2017

**IL Verbalizzante
(nominativo, ruolo e firma)**

col *[Firma]*

**l'impresa
(nominativo, ruolo e firma)**

Ditta GALLI GAETANO

Piazza S. Spirito n. 2
02012 AMATRICE (RI)
C.F.: GLL GTN 74L03 H769Q
P. I.V.A.: 01020550678

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (C)	Totale (C)
		N° parti	Longh.	Largh.	Alt./Pess.			
1 A02.01.001. b (C)	Scavo a sezioni opera per sbancamento e spostamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza, compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e tronchi di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m ³ sia in asciutto che in bagnato, inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	1.700,00	1.700,00
2 A07.02.002. b (C)	Vespajo creato con scheggiatori di cava, di natura silicea, calcarea o calcareo, con granaia la consistenza del materiale, misurato a cubatura situata in opera, sistemato con mezzi meccanici.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	400,00	400,00
3 B01.05.006 (C)	Pavimentazione di parcheggio auto con ghiaietto dello spessore di 3 cm su massetto di beton spessore 15 cm, sono compresi nel prezzo: ghiaietto e siera.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	200,00	200,00
4 001 (C)	Realizzazione di una ghirna in cls di raccordo della e di altezza platea con il piano stradale, al fine di consentire l'accesso ai disabili, sup. stimata circa mq.15 e altezza media pari a cm. 15/20.		3,000	3,500		10,50		
	Sommario (mq)					10,50	46,00	504,00
5 001 (C)	Adeguamento interno della struttura mediante la realizzazione di una parete fissa per la creazione di un vano porta al fine di consentire l'accesso al vano bagno per i disabili, previa rimozione della porta esistente ed il taglio delle pareti, compreso gli infissi e quant'altro necessario per dare l'opera finita.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	850,00	850,00
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							3.654,00

Il Progettista

Ditta GALI GAETANO

Plazza S. Sagnotti n. 2

02012 AMATRICE (RI)

C.F.: 01476790740

P. I.V.A.: 01020550578

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI SOMMA URGENZA
Art. 163, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

Il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice Accumuli, in servizio presso l'Agencia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 4/05/2017 redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le cui premesse e contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e recepiti, venivano disposti lavori al fine di rendere idonee le aree adiacenti al prefabbricato messo a disposizione dal Comune di Accumoli per le attività sanitarie gestite dalla ASL di Rieti, trattasi di ulteriore intervento ;
- con il suddetto verbale venivano affidati i lavori in argomento alla ditta Galli Gaetano srl con la quale veniva consensualmente definito il corrispettivo a corpo delle lavorazioni stesse, di seguito riportate:

descrizione	Prezzo convenuto	Ore effettuate	Totale (al netto IVA)
Località Accumoli: -platea di raccordo in cls armato tra platea e piano stradale per favorire accesso ai disabili, lato opposto -scavo a sezione aperta per sbancamenti e splateamenti -vespaio creato con scheggioni di cava di natura silicea -pavimentazione di parcheggio auto con ghiaietto dallo spessore di cm 3 su massetto di cretoni dallo spessore di cm 15 -adeguamento interno alla struttura mediante la realizzazione di una parete fissa per la creazione di un vano porta al fine di consentire l'accesso al vano bagno dei disabili.	€ 3.654,00		€ 3.654,00
TOTALE			€ 3.654,00

I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi dalla conseguente


immediata tempestività e sono stati definiti consensualmente con la Ditta esecutrice così come contemplato dal verbale di somma urgenza.

Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da intendersi congrui e nella realtà del mercato locale.

Le lavorazioni sono ultimate.

Data 30/05/2017

Il Responsabile



SPETT.LE

Coi Amatrice – Accumoli

02012 Amatrice (RI)

VERBALE DI FINE LAVORI

OGGETTO: LAVORI ADEGUAMENTO MODULO PREFABBRICATO PRESIDIO ASL RIETI

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2017

Il sottoscritto Gaetano Galli in qualità' di titolare della DITTA GALLI GAETANO ed esecutore dei lavori in oggetto


DICHIARA sotto propria responsabilità'

- Che tutte le opere previste in progetto sono state completamente ultimate;
- Che le opere eseguite rispondono alle normative di settore vigenti
-

I LAVORI IN OGGETTO SONO STATI REALIZZATI IN ESECUZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA DA VOI REDATTO IN DATA 04/05/2017 AI SENSI DELL'ART. 163 CO.1 D.LGS 50/2016.

Svolte le verifiche di cui sopra si e' dato atto del termine dei lavori.

Amatrice, 30 maggio 2017



Ditta GALLI GAETANO
Piazza A. Sagnotti n. 2
02012 AMATRICE (RI)
C.F.: GLL GTN 74L03 H769Q
P. I.V.A.: 01020550578


Sede legale e amministrativa Piazza A. Sagnotti n. 2 - 02012 Amatrice (RI)

C.F. GLL GTN 74L03 H769Q - P.I. 01020550578

e-mail gaetano.galli@libero.it - galli.gaetano@pec.it

Cell. : Amministrazione 328.7877373 – segreteria 388.4752237 – ufficio tecnico 335.1794751

Ad



Comune di AMATRICE

Provincia RI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

1° ED ULTIMOS.A.L. 2° Intervento adeguamento modulo pref. presidio ASL Rieti

COMMITTENTE REGIONE LAZIO (AGENZIA REG. PROT.CIVILE)

IMPRESA GALLI GAETANO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data 30.05.2017

Ditta GALLI GAETANO

Plazza A. Sagnotti n. 2

02012 AMATRICE (RI)

C.F.: GLL GTN 74L03 H769Q

P.I.V.A.: 01020550578



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 A02.01.001. b (C)	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza, compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto.	1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	1.700,00	1.700,00
2 A07.02.002. b (C)	Vespajo creato con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea, comprese la cernita del materiale; misurato a cubatura effettiva in opera: sistemato con mezzi meccanici.	1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	400,00	400,00
3 B01.05.006 (C)	Pavimentazione di parcheggio auto con ghiaietto dello spessore di 3 cm su massetto di cretoni spessore 15 cm, sono compresi nel prezzo: ghiaietto e stesura.	1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	200,00	200,00
4 001 (C)	Realizzazione di una gettata in cls di raccordo della esistente platea con il piano stradale, al fine di consentire l'accesso ai disabili, sup. stimata circa mq.15 e altezza media pari a cm. 15/20.		3,000	3,500		10,50		
	Sommano (mq)					10,50	48,00	504,00
5 001 (C)	Adeguamento interno della struttura mediante la realizzazione di una parete fissa per la creazione di un vano porta al fine di consentire l'accesso al vano bagno per i disabili, previa rimozione della porta esistente ed il taglio delle pareti, compreso di rifiniture e quant'altro necessario per dare l'opera finita.	1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	850,00	850,00
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							3.654,00

Il Progettista