

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

Art. 163, COMMA 1, D.Lgs. n. 50/2016

Il giorno 26/5/2017, alle ore 9,00 il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice- Accumoli in servizio presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio :

- In data 24/8/2016, 30/10/2016,18/1/2017 si sono verificati nei comuni di Amatrice e Accumoli eventi sismici di fortissima intensità;
- in data 14 aprile 2017 e stata emessa una ordinanza dal sindaco di Amatrice n° 9988 e seguenti per lo sgombrò del prefabbricato sito in frazione San Cipriano numero civica 174, foglio 93 ,particelle 869-870 ;
- in particolare si tratta di 10 nuclei familiari.

CONSIDERATO:

- che l'area è stata individuata per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Amatrice;
- che a seguito degli eventi sismici il prefabbricato è occupato da 10 famiglie da trasferire in altre strutture abitative;
- che, pertanto, occorre realizzare le opere per i servizi alle piazzole per le strutture abitative provvisorie ;
- che a tal fine è stata contattata la ditta R. G. Costruzioni srl con sede in Amatrice Frazione Torrita zona Industriale che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi necessari a fronteggiare emergenza sopra descritta;
- che per i lavori sopra descritti si è convenuto un importo pari a € 14.963,00 oltre iva, come da preventivo che si allega, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Il prezzo è a corpo. Gli stessi dovranno avere immediato avvio;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 5 dell'OCDPC n. 388/2016;

Visto il DL 189/2016 come convertito in legge 229/2016;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

Amatrice Li *26/05/17*


**IL Verbalizzante
(nominativo, ruolo e firma)**

COI COORDINATORE *[Firma]*
.....

**l'impresa
(nominativo, ruolo e firma)**

..... **R.G. COSTRUZIONI** Soc. Coop.va

Via Casalozeto, 31/00166 ROMA
[Firma]
Partita IVA 08665491000



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI
UFFICIO DEL SINDACO



Prot. n° 3388 del 14-04-2017

A Pritfi Etleva
Frazione San Cipriano, n. 174

Oggetto: Comunicazione di preavviso di sgombero del prefabbricato sito in frazione San Cipriano, numero civico 174, Foglio n. 93, Particelle n. 869 – 870, attualmente abitato dal nucleo familiare di Pritfi Etleva

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

PREMESSO CHE a seguito del sisma del 24 agosto 2016 l'edificio scolastico destinato a scuola è parzialmente crollato e non è possibile procedere in tempi brevi e certi alla ricostruzione dello stesso nella medesima area;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2017 che individua la nuova area per la realizzazione del Polo Scolastico in località San Cipriano;

CHE nella medesima area, peraltro, a seguito della inagibilità dell'edificio scolastico, è stato realizzato il Polo Scolastico provvisorio e la stessa è già entrata nella disponibilità del Comune a seguito delle ordinanze n. 23 del 29/08/2016, n. 31 del 01/09/2016 e n. 21 del 09/01/2017;

CHE in detta area sono state svolte tutte le opportune indagini geologiche connesse con la microzonizzazione e con la sua nuova utilizzazione;

CHE il nuovo Polo Scolastico comprende:

- la scuola dell'infanzia;
- la scuola primaria;
- la scuola secondaria di primo grado;
- il Liceo Scientifico Turistico Sportivo Internazionale;
- laboratori, biblioteche ed uffici;
- palestra;
- aree ludiche all'esterno;
- convitto;



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI
UFFICIO DEL SINDACO

CONSIDERATO CHE si è rilevata la necessità di creare non solo un Polo Scolastico, ma anche un'area destinata a riattivare tutti i momenti aggregativi di coesione sociale offerti dal territorio prima del sisma;

~~CHE~~ la proposta progettuale tiene conto della necessità di seguire l'andamento demografico garantendo servizi scolastici in prossimità di una zona residenziale ordinaria e contestualmente vicina alle aree SAE;

VISTA la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere sopracitate, ai sensi e per gli effetti degli art. 12 e 13 del DPR 327/01, che stabilisce il Polo Scolastico come opera di particolare interesse pubblico;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2017 inerente l'approvazione del progetto di fattibilità e l'adozione della conseguente Variante di Piano Regolatore Generale del Comune di Amatrice, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 50 bis della L.R.L. n. 38/1999 e s.m.i. per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico "Romolo Capranica di Amatrice";

PREMESSO CHE la S.V. risulta assegnataria o occupante del prefabbricato sito in frazione San Cipriano, numero civico 174, foglio n. 93, particelle n. 869 - 870, di cui risulta necessario lo sgombero;

COMUNICA CHE

per le motivazioni esposte in premessa, è necessario sgomberare il prefabbricato in oggetto entro e non oltre la data del 15 maggio p.v. ai fini della sua rimozione;

sarà cura della Regione, di concerto con il Comune, assegnare una nuova idonea soluzione alloggiativa in SAE o in struttura alberghiera, antecedentemente alla data del 15 maggio, di cui sarà data comunicazione a breve;

si è ritenuto opportuno effettuare la presente comunicazione di preavviso al fine di permettere in tempi ragionevoli l'organizzazione del trasloco;

alla presente seguirà l'ordinanza di sgombero.

Amatrice, lì 14-04-2017

IL SINDACO
Sergio Pirozzi

I: computo metrico

segretariocomunale [segretariocomunale@comune.amatrice.rieti.it]

Inviato: mercoledì 24 maggio 2017 16.04

A: Fabrizio Cola; Coi Amatrice Accumoli

Allegati: Digitalizzato a 19-05-2017~1.pdf (898 KB)

per competenza

Da : "R.G.costruzioni scrii Galli" rgcostruzioni@hotmail.it

A : "~~coc@comune.amatrice.rieti.it~~"-coc@comune.amatrice.rieti.it

Cc : "segretariocomunale@comune.amatrice.rieti.it" segretariocomunale@comune.amatrice.rieti.it

Data : Fri, 19 May 2017 16:43:08 +0000

Oggetto : computo metrico

C.A. Sig. Fabrizio Cola

In allegato computo metrico per piazzola case prefabbricate

da detto computo applichiamo un ribasso del **25%** (venticinqueper cento)

corrispondente all'importo totale dei lavori pari a **€. 14.963,18**

In attesa di un vs riscontro porgiamo cordiali saluti

R.G.costruzioni



Mail priva di virus. www.avast.com

Comune di Amatrice
Provincia di Rieti

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione piazzola per case prefabbricate
POGGIO CASTELLANO

COMMITTENTE:

Data, 19/05/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/poso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A01010.b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento p... scritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Piazzale	750,00			0,200	150,00		
	SOMMANO m ²					150,00	18,65	2'797,50
2 C01022	Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Piazzale Vedi voce n° 1 [m ² 150,00]					150,00		
	SOMMANO m ²					150,00	1,89	283,50
3 A01002.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e tronchi di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m ³ in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Linea fognaria Linea elettrica Fossa	70,00 80,00 3,00	1,000 0,600 3,000		0,600 0,600 4,000	42,00 28,80 36,00		
	SOMMANO m ³					106,80	5,11	545,75
4 C02130.a	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono comprese ... di cm 15. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 40x40x40. Impianto di scarico Impianto elettrico					13,00 10,00		
	SOMMANO cad					23,00	58,00	1'334,00
5 C02088.a	Tubo in polietilene ad alta densità corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, secondo norma UNI EN 13476-3 tipo B, classe di rigidità SN4, con marchi ... zziati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno da mm 200 e diametro interno minimo mm 167. Tubazione di scarico	70,00				70,00		
	SOMMANO m					70,00	13,40	938,00
6 E01006.b	Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con l... i alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 32 mm Impianto idrico	70,00				70,00		
	SOMMANO m					70,00	10,36	725,20
7 D05003.d	Corda in rame nuda, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 25 mm ² Impianto messa a terra	200,00				200,00		
	A RIPORTARE					200,00		6'623,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					200,00		6'623,95
	SOMMANO m					200,00	5,40	1'080,00
8 D05010.a	Dispensore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e ... le dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rifinito per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m Impianto messa a terra					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	93,56	1'029,16
9 D02105.d	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 430 N, escluse tutte le opere provvisorie e di scavo, diametro esterno: 75 mm Impianto elettrico Impianto messa a terra		200,00 200,00			200,00 200,00		
	SOMMANO m					400,00	5,67	2'268,00
10 D02001.g	Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in PVC, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II; sezione 16 mm² Impianto elettrico	3,00	200,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	4,27	2'562,00
11 D02108.b	Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusura in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rifianco, dimensioni nominali: 30 x 30 cm, tipo pedonale Impianto elettrico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	38,78	387,80
12 NP001	Allacci SAE alle utenze: FPO di riduzione, valvola a sfera, ingresso con 2 ml di tubazione per SAE Allaccio SAE					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	350,00	3'500,00
13 NP002	Scavo, posizionamento, rifianco ed assistenza alla posa fossa Imhoff Assistenza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'500,00	2'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							19'950,91
	TOTALE euro							19'950,91
	Data, 19/05/2017							
	H Tecnico							

	A RIPIORTARE							

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI SOMMA URGENZA
Art. 163, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

Il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice Accumuli, in servizio presso l'Agencia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 26/05/2017 redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le cui premesse e contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e recepiti, venivano disposti lavori di realizzazione piazzola e servizi per case prefabbricate in località Poggio Castellano nel Comune di Amatrice;
- con il suddetto verbale venivano affidati i lavori in argomento alla ditta R.G. costruzioni srl con la quale veniva consensualmente definito il corrispettivo a corpo delle lavorazioni stesse, di seguito riportate:

descrizione	Prezzo convenuto	Ore effettuate	Totale (al netto IVA)
Località Poggio Castellano- Amatrice: -movimento terra da eseguire con mezzi meccanici -rinterro compreso l'avvicendamento dei materiali -scavo a sezione obbligata -fornitura pozzetti -tubazioni in polietilene a doppia parete per fognatura - tubazione in polietilene per acqua potabile - corda di rame nudo per scarico a terra -dispersore a croce - tubazione flessibile per impianto elettrico -cavo elettrico- Allaccio alle utenze -scavo e posizionamento fossa imhoff	€ 14.963,00		€ 14.963,00
TOTALE			€ 14.963,00

I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi dalla conseguente immediata tempestività e sono stati definiti consensualmente con la Ditta esecutrice così come contemplato dal verbale di somma urgenza.

Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da intendersi congrui e nella realtà del mercato locale.

Le lavorazioni sono ultimate.

Data 22/6/2017

Il Responsabile



Spett.le COI Amatrice- Accumoli

SEDE

Oggetto : comunicazione fine lavori

In data odierna la scrivente Società EDILIZIA R.G. costruzione scari con sede in Amatrice Frazione Torrita P.Iva 08665491000 comunica **di aver ultimato** in data odierna le seguenti lavorazioni di realizzazione di piazzole per le strutture abitative provvisorie e relativi servizi eseguite in località Poggio Castellano, in particolare :

Località Poggio Castellano – Amatrice 10 Alloggi

- movimento terra da eseguire con mezzi meccanici
- rinterro compreso l'avvicendamento dei materiali
- scavo a sezione obbligata
- fornitura pozzetti
- tubazioni in polietilene a doppia parete per fognatura
- tubazione in polietilene per acqua potabile
- corda di rame nudo per scarico a terra
- dispersore a croce
- tubazione flessibile per impianto elettrico
- cavo elettrico-
- Allaccio alle utenze
- scavo e posizionamento fossa imhoff


Che i lavori in oggetto sono stati realizzati in esecuzione del verbale di accertamento somma urgenza da voi redatto in data 26/5/2017 ai sensi art 163, comma1, D.Lgs. 50/2016 .

AMATRICE 22/6/2017



L'IMPRESA

R.G. COSTRUZIONI Soc. Coop.va
Via Casalnoceto, 31 00166 ROMA
Partita IVA 08665491000



11

Comune di Amatrice
Provincia di Rieti

pag. 1

1° E UNICO SAL

OGGETTO: Realizzazione piazzola per case prefabbricate località Poggio Castellano

COMMITTENTE:

Data, 22/06/2017

R.U.P.
FABRIZIO COLA

L'IMPRESA
R.G. COSTRUZIONI SCARL
R.G. Costruzioni s.c.r.l.
Fraz. Torrita - Amatrice (RI)
Autorizz. D/P del 15/03/2011
P.IVA 08665491000

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A01010.b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento p ... scritto con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Piazzale	750,00			0,200	150,00		
	SOMMANO m ³					150,00	18,65	2'797,50
2 C01022	Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Piazzale Vedi voce n° 1 [m ³ 150.00]					150,00		
	SOMMANO m ²					150,00	1,89	283,50
3 A01002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Linea fogna Linea elettrica Fossa		70,00 80,00 3,00	1,000 0,600 3,000	0,600 0,600 4,000	42,00 28,80 36,00		
	SOMMANO m ³					106,80	5,11	545,75
4 C02130.a	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono comprese ... di cm 15. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 40x40x40. Impianto di scarico Impianto elettrico					13,00 10,00		
	SOMMANO cad					23,00	58,00	1'334,00
5 C02088.a	Tubo in polietilene ad alta densità corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, secondo norma UNI EN 13476-3 tipo B, classe di rigidità SN4, con marchi ... zzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno da mm 200 e diametro interno minimo mm 167. Tubazione di scarico		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	13,40	938,00
6 E01006.b	Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con l ... i alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 32 mm Impianto idrico		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	10,36	725,20
7 D05003.d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 25 mm ² Impianto messa a terra		200,00			200,00		
	A RIPIORTARE					200,00		6'623,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					200,00		6'623,95
	SOMMANO m					200,00	5,40	1'080,00
8 D05010.a	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e ... le dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo; lunghezza 1,5 m Impianto messa a terra					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	93,56	1'029,16
9 D02105.d	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 75 mm Impianto elettrico Impianto messa a terra		200,00 200,00			200,00 200,00		
	SOMMANO m					400,00	5,67	2'268,00
10 D02001.g	Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in PVC, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II. sezione 16 mm² Impianto elettrico	3,00	200,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	4,27	2'562,00
11 D02108.b	Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominali: 30 x 30 cm, tipo pedonale Impianto elettrico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	38,78	387,80
12 NP001	Allacci SAE alle utenze: FPO di riduzione, valvola a sfera, ingresso con 2 ml di tubazione per SAE Allaccio SAE					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	350,00	3'500,00
13 NP002	Scavo, posizionamento, rinfianco ed assistenza alla posa fossa Imhoff Assistenza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'500,00	2'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							19'950,91
	TOTALE euro							19'950,91
	RIBASSO IMPRESA 25%							- 4'987,91
	NETTO A PAGARE ALL'IMPRESA							14'963,00
	Data, 22/06/2017							