

RELAZIONE

OGGETTO: Sisma Centro Italia del 24 agosto 2016 – Intervento urgente per realizzare le opere per i servizi alle piazzole per le strutture abitative provvisorie, 10 alloggi, in località Poggio Castellano comune di Amatrice di cui dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016. Impegno complessivo di € 14.963,00 (IVA esclusa) a favore della ditta R.G. Costruzioni. da imputarsi sulla Contabilità Speciale n. 6022 presso la Banca d'Italia – Esercizio Finanziario 2018 – **CIG:Z6A2328F4F**.

Con ordine di servizio del Segretario Generale, prot. 0616109 del 4/12/2017 viene disposto che l'Arch. Pasquale Zangara, dirigente dell'Area Qualità dell'Ambiente della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti si occupi, tra l'altro, delle attività tecnico – amministrative inerenti il completamento delle pratiche di somma urgenza attivate a seguito del sisma 2016/2017.

Viste le ordinanze del Capo Dipartimento Protezione Civile emesse a seguito del sisma 2016/17;

Considerato che a seguito degli eventi sismici per ultimo quello del 18/01/2017 il sindaco del Comune di Amatrice in data 14 aprile 2017 con nota prot. 9988, ha chiesto interventi urgenti per liberare il sito dove costruire il nuovo plesso scolastico, parzialmente crollato, in area dove sussiste prefabbricato occupato da 10 nuclei familiari da traslocare in nuova area da attrezzare con opere varie per poter collocare moduli prefabbricati;

Considerato che a seguito a seguito di quanto sopra il Responsabile del COI Amatrice Accumoli, con la nota del 26 maggio 2017 inoltrava verbale di somma urgenza relativamente a lavori di cui sopra per la realizzazione di piazzola e servizi per case prefabbricate in località Poggio Castellano nel comune di Amatrice;

Con successiva Perizia giustificativa dei lavori del 22 giugno 2017 si accertava la congruità dei prezzi e l'ultimazione dei lavori, così come da verbale di fine lavori del 22 giugno 2017, sottoscritto dall'impresa e dal Responsabile del COI Amatrice Accumoli.

Per quanto sopra, si fa presente che i lavori previsti sia dal verbale di accertamento di somma urgenza datato 6 giugno 2017, sia dalla perizia giustificativa lavori di somma urgenza datata 22 giugno 2017 sottoscritti da Fabrizio Cola Responsabile del COI Amatrice-Accumoli in servizio presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, risultano eseguiti come descritto nella documentazione allegata e in particolare come nel certificato di fine lavori.

12 Aprile 2018

In Fede
Arch. Pasquale Zangara

