

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00144 **del** 12/03/2019

Proposta n. 3902 **del** 11/03/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 408/2016 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Lavori di esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area 9 TRIANGOLO" per la realizzazione di nuove zone commerciali nel comune di Amatrice (RI) – Liquidazione rata di saldo a favore dell' Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. P.IVA 01064800574 con sede legale in Rieti, Via Paolessi n. 22. CUP J71B16000380001 - CIG di aggiudicazione 6945829769 – CIG estensione del contratto 7081080412

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 408/2016 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Lavori di esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato “Area 9 TRIANGOLO” per la realizzazione di nuove zone commerciali nel comune di Amatrice (RI) – Liquidazione rata di saldo a favore dell’ Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. P.IVA 01064800574 con sede legale in Rieti, Via Paolessi n. 22.

CUP J71B16000380001 - CIG di aggiudicazione 6945829769 – CIG estensione del contratto 7081080412

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n. T00179 DEL 08.09.2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- Art. 5 - *Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti*. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività: c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
- Art. 6 - *Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive*. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l'ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n. 408, concernente *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, della predetta ordinanza che, in tema di realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, del 28 e 30 ottobre, prevede che le Regioni interessate provvedono, d'intesa con i Comuni oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche ed il contenimento del numero delle aree;

VISTA la nota prot. n. 593562, del 28.11.2016, con cui il Presidente della Regione Lazio delega specificatamente l'ing. Wanda D'Ercole all'attuazione delle disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 3, O.C.D.P.C. n. 408/2016;

VISTA la determinazione n. S00055 del 6.12.2016 con la quale si è provveduto alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni ed individuazione delle aree per il posizionamento, nel Comune di Amatrice, delle strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive;

CONSIDERATO che tra le aree individuate nella suddetta determinazione n. S00055/2016 sono presenti le aree del Comune di Amatrice denominate Lotto 7 Area Cotral e Lotto 9 Area Triangolo;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot DIP/TERAG16/0072510 del 24/12/2016 con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'O.C.D.P.C. n. 408/2016, la preventiva approvazione del fabbisogno finanziario anche per la realizzazione delle forniture e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due centri per attività commerciali presso il comune di Amatrice (RI) finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;

VISTA la determinazione n. S00086, del 27.12.2016, con la quale si è provveduto alla nomina dell'ing. Margherita Gubinelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla realizzazione delle strutture temporanee finalizzate al garantire la continuità delle attività economiche e produttive nei lotti 7 area Cotral e 9 area Triangolo del Comune di Amatrice;

VISTA la determinazione n. S00002, del 05.01.2017, con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e di fondazione relative alla realizzazione dello spazio destinato all'installazione delle strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive nel Lotto 9 - Area Triangolo, nel Comune di Amatrice (RI) per un importo complessivo dei lavori a base d'asta pari ad € 446.019,02 di cui € 18.122,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00066 del 30/01/2017 con la quale:

- è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) per l'affidamento dei lavori per l'esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area 9 TRIANGOLO" per la realizzazione di nuove zone commerciali, nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, con estrazione tramite sorteggio dei concorrenti dalla white list della Prefettura di Rieti aggiornata al 27/01/2017;
- sono stati approvati lo schema della lettera di invito, dell'offerta economica e del contratto;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00352 del 27/04/2017 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicati lavori all'impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. con sede legale in Rieti, Via Paolessi n. 22 - P.IVA 01064800574 per un importo contrattuale di euro 291.890,74= al netto del ribasso d'asta offerto del 36,02% IVA esclusa;

VISTO il Contratto d'appalto, Reg. Cron. n. 9825 del 10/03/2017 dell'importo complessivo di € 291.890,74= comprensivo di euro 18.122,62 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, IVA esclusa;

CONSIDERATO che tra le aree individuate nella suddetta determinazione n. S00055/2016 è presente anche l'Area S.A.E. (corrispondente all'area ANPAS) interessata dai lavori di realizzazione del supermercato;

CONSIDERATO che le opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area ANPAS" per la realizzazione del supermercato dovevano essere eseguite dall'Esercito che già si occupava della realizzazione delle soluzioni abitative emergenziali nell'ambito della stessa area;

CONSIDERATO che durante la realizzazione delle S.A.E. la porzione dell'area Anpas destinata alla realizzazione del supermercato è stata utilizzata come area di cantiere per lo stoccaggio dei materiali e che, ultimate le Strutture abitative, l'Esercito, diversamente da quanto inizialmente previsto, non ha dato avvio alla realizzazione delle fondazioni e delle OOUUPP per il supermercato;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'allestimento delle S.A.E. presenti nell'area Anpas, sono stati altresì previsti anche i lavori della rete idrica e del gas nonché le opere idrauliche e la tubazione in PVC corrugato per il passaggio dei cavi per il successivo allaccio dell'utenza elettrica a servizio del supermercato;

CONSIDERATO che l'importo complessivo per i lavori di fondazione e per le opere di urbanizzazione per la realizzazione del supermercato nell'Area ANPAS, al netto del costo delle opere precedentemente descritte e in corso di realizzazione, ammonta ad € 163.460,80 (IVA esclusa) come da computo metrico estimativo redatto;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di affidare, al contraente originale, i lavori supplementari che si sono resi necessari e che non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ulteriori ritardi nell'esecuzione dei lavori ed assicurare l'apertura dell'attività commerciale nel più breve tempo possibile in un'ottica di costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi nonché in considerazione delle preminenti esigenze, correlate alla situazione emergenziale in atto, di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici;

CONSIDERATO inoltre che l'importo dei lavori per le fondazioni e le OOUUPP del supermercato nell'Area ANPAS, pari ad € 104.582,22 al netto del ribasso del 36,02% sull'importo di € 163.460,80 risultante da c.m.e. si colloca ben al disotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima, nel rispetto dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO altresì che l'impresa S.T.I.C.R.I.G. s.r.l., avendo già un cantiere avviato in area adiacente all'Area, è a conoscenza di tutte le specifiche tecniche comprese le canalizzazioni delle fognature, gli schemi elettrici e delle condutture del gas per l'allaccio, della viabilità di accesso al cantiere e può utilizzare l'allestimento del cantiere dell'area adiacente, consentendo una ulteriore contrazione delle spese;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze non prevedibili dalla Stazione Appaltante prima della procedura di gara inerente le opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area 9 TRIANGOLO", in quanto, come sopra specificato, le opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area ANPAS" per la realizzazione di supermercato, dovevano essere eseguite dall'Esercito che già si occupava della realizzazione delle S.A.E. nella medesima area;

PRESO ATTO, inoltre, del rispetto dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo netto dei lavori per le fondazioni, le OOUUPP del supermercato nell'Area ANPAS risulta pari ad € 104.582,22, importo dedotto dall'applicazione del ribasso del 36,02%, su € 163.460,80, prezzo ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto trattandosi della medesima tipologia di opere da realizzare nell'Area Anpas, attigua all'Area Triangolo;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00243 del 24/03/2017 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i lavori supplementari di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area ANPAS" all'impresa S.T.I.C.R.I.G. s.r.l. con sede legale in Rieti, Via Michele Paolessi n. 22- P.I. 03920480245, per un importo di € 104.582,22 (IVA esclusa) al netto del ribasso del 36,02% sull'importo da c.m.e. di € 163.460,80;

VISTO l'Atto aggiuntivo al contratto iniziale, Reg. Cron. n. 20219 del 04/07/2017 dell'importo complessivo di € 104.582,22= IVA esclusa;

VISTI i seguenti verbali di ultimazione dei lavori:

- verbale di ultimazione lavori relativo al Lotto Triangolo del 04/08/2017
- verbale di ultimazione lavori relativo al Lotto ANPAS del 28/07/2017.

VISTI i certificati di collaudo statico delle opere in c.a. realizzate nel lotto Triangolo e nel lotto ANPAS emessi rispettivamente in data 08/08/2017 e 04/08/2016;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori afferenti al Lotto Triangolo emesso dal Direttore dei lavori in data 29/12/2017 per un importo di € 291.890,74 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti di seguito richiamati risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 1.459,46:

- Anticipazione del 20%: € 58.378,15 (DE n. S00338/2017)
- Certificato di pagamento n. 1 del 07/04/2017: € 119.278,99 (DE n. S00392/2017)
- Certificato di pagamento n. 2 del 26/06/2017: € 66.402,82 (DE n. S00640/2017)
- Certificato di pagamento n. 3 del 19/09/2017: € 46.371,32 (DE n. S01002/2017)

VISTO lo Stato Finale dei Lavori afferenti al Lotto ANPAS emesso dal Direttore dei lavori in data 29/12/2017 per un importo di € 104.582,22 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti di seguito richiamati risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 522,93:

- Certificato di pagamento n. 1 del 26/06/2017: € 76.994,88 (DE n. S00369/2017)
- Certificato di pagamento n. 2 del 06/09/2017: € 27.064,41 (DE n. S01010/2017)

VISTI il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale del 29/12/2017, emessi dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dall'Impresa senza riserva alcuna;

VISTA la Relazione (riservata) del Responsabile del procedimento sul conto finale redatta in data 21/02/2018 ai sensi di quanto disposto dall'art. 202 del D.P.R. 207/2010;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00584 del 18/09/2018 con la quale tra l'altro, sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione del 29/12/2017, lo stato finale dei lavori afferenti al Lotto Triangolo e lo stato finale dei lavori afferenti al Lotto ANPAS del 29/12/2017, emessi dal Direttore dei lavori Ing. Leonardo Gatti dello studio associato EU.LE.RO. Engineering, per un importo complessivo di € 396.472,96 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 1.982,39;

VISTO l'art. 103 comma 6 del Dlgs 50/2016 che dispone che *il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;*

VISTA la polizza fideiussoria n. 00A0773006 rilasciata dall'Agenzia N216 – SAFI srl in data 30/11/2018 a garanzia della rata di saldo;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 4_19 del 05/03/2019 emessa dall'Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. con sede legale in Rieti, Via Paolessi n. 22 - P.IVA 01064800574, relativa alla rata di saldo per un importo di €

1.982,39= oltre IVA al 10% pari ad € 198,24= per un totale di € 2.180,63= per l'esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area 9 TRIANGOLO" e area ANPAS nel comune di Amatrice (RI);

VISTO il Documento "DURC ON LINE" - Prot. INAIL_13968795 con scadenza validità al 15/03/2019 dal quale l'Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. risulta regolare nei confronti di INPS INAIL e CNCE;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. FATTPA 4_19 del 05/03/2019 emessa dall'Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. P.IVA 01064800574 tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 4_19 del 05/03/2019 emessa dall'Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. P.IVA 01064800574 relativa al saldo dei lavori di esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area 9 TRIANGOLO" e "Area ANPAS" per la realizzazione di nuove zone commerciali nel comune di Amatrice (RI) per un importo imponibile pari ad € 1.982,39= oltre IVA al 10% pari ad € 198,24= per un totale di € 2.180,63=

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate

1. di autorizzare la liquidazione della fattura n. FATTPA 4_19 del 05/03/2019 quale saldo dei lavori di esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area 9 TRIANGOLO" e "Area ANPAS" per la realizzazione di nuove zone commerciali nel comune di

Amatrice (RI) a favore dell'Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. P.IVA 01064800574, per complessivi € 2.180,63= (iva compresa);

2. di accreditare l'importo complessivo di € 1.982,39= quale somma dovuta a saldo, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari a favore della Ditta S.T.I.C.R.I.G S.R.L. P.IVA 01064800574, sul conto corrente bancario, presso la Banca Intesa San Paolo, codice IBAN IT85Z0306914603100000004804;
3. di versare all'Erario la somma complessiva di € 198,24= quale IVA sulla fattura n. FATTPA 4_ 19 del 05/03/2019 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore

Ing. Wanda D'Ercole