

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. S00366 del 22/05/2018

Proposta n. 8449 del 22/05/2018

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. n. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. Lavori per la "Realizzazione di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative si emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "AMATRICE – SAN TOMMASO)". Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa FERRI SIMONE S.R.L. CIG 6971643DCA – CUP J47E16000030001.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. Lavori per la "Realizzazione di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative si emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "AMATRICE – SAN TOMMASO)". Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa FERRI SIMONE S.R.L.  
CIG 6971643DCA – CUP J47E16000030001.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

### **VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**VISTE** le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016* ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 393/2016 art. 7 concernente *Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico*;
- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*;
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici*;
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive*;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00320 del 10/04/2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Ferri Simone S.r.l., P.IVA 00921650578, con sede legale in Vacone (RI), Strada di Passo Corese snc, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 32,35% dell'importo posto a base di gara;

**VISTO** il contratto Reg. Cron. n°20013 del 10/04/2017 dell'importo contrattuale di € 168.653,95= comprensivo di € 7.857,82= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori in data 21/02/2017;

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori in data 21/02/2017;

**VISTO** il Verbale di sospensione n° 1 del 18/03/2017;

**VISTO** il Verbale di Ripresa Lavori n° 1 del 02/05/2017;

**VISTO** il Verbale di sospensione n° 2 del 06/05/2017;

**VISTO** il Verbale di Ripresa Lavori n° 2 del 26/05/2017;

**VISTA** la Determinazione n° S00440 del 26/05/2017 "Approvazione di Variante dei lavori a favore

dell'Impresa Ferri Simone S.r.l., P.IVA 00921650578;

**VISTO** l'Atto di Sottomissione del 17/05/2017 che eleva l'importo contrattuale allegato alla Perizia di Variante n° 0255946 del 19/05/2017;

**VISTA** la garanzia fideiussoria per la rata di saldo rilasciata in data 20/06/2017 dalla "CBL Insurance Europe DAC", ai sensi degli art. 102 e 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, per una somma garantita pari ad € 887,85=;

**VISTA** la comunicazione via e-mail, con la quale il RUP ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla liquidazione della rata di saldo che si compone così:

- Stato avanzamento dei lavori;
- Certificato consegna lavori;
- Verbale di sospensione;
- Verbale di ripresa;
- Verbale di sospensione n.2;
- Verbale di ripresa n.2;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;

**VISTO** il DURC On Line Numero protocollo INAIL 10868323 con scadenza 07/07/2018 dal quale l'Impresa Ferri Simone S.r.l., P.IVA 00921650578 esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

**VISTA** la fattura elettronica n° 39/PA del 28/12/2017 relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dall'Impresa Ferri Simone S.r.l., P.IVA 00921650578 per un importo imponibile di € 886,07= oltre IVA del 10% pari ad € 88,61= per un totale di € 974,68=;

#### **CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

**CONSIDERATO** altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n° 39/PA del 28/12/2017 emessa dall'Impresa Ferri Simone S.r.l., P.IVA 00921650578, tra le modalità elencate

dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della fattura n°39/PA del 28/12/2017 emessa dall'Impresa Ferri Simone S.r.l., P.IVA 00921650578 relativa all'emissione dello Stato Finale relativo ai lavori per la "Realizzazione di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative si emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "AMATRICE – SAN TOMMASO" per un importo imponibile di € 886,07= oltre IVA del 10% pari ad € 88,61= per un totale di € 974,68=;

### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità finale dei lavori trasmessa in data 07/06/2017 che si compone di:
  - Cauzione di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016;
  - Stato avanzamento dei lavori;
  - Certificato consegna lavori;
  - Verbale di sospensione;
  - Verbale di ripresa;
  - Verbale di sospensione n.2;
  - Verbale di ripresa n.2;
  - Certificato di ultimazione lavori;
  - Certificato di regolare esecuzione;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Carlo Pallozzi in data 29/05/2017;
3. di autorizzare la liquidazione della rata di saldo e la relativa fattura n. 39/PA del 28/12/2017 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato Finale dei Lavori per complessivi € 974,68= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa Ferri Simone S.r.l., P.IVA 00921650578;
4. di accreditare l'importo complessivo di € 886,07= quale somma dovuta per la fattura n°39/PA del 28/12/2017 all'Impresa Ferri Simone S.r.l., P.IVA 00921650578, sul conto corrente bancario codice IBAN IT61V0306973520000000101508;
5. di versare all'Erario la somma complessiva di € 88,61= quale IVA sulla fattura n°39/PA del 28/12/2017 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione

n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato  
ing. Wanda D'Ercole