

**Direzione:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

**N.** S00540 **del** 29/08/2018

**Proposta n.** 13645 **del** 23/08/2018

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 per i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "CITTAREALE\_CAPOLUOGO" - Approvazione Stato Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l.- P. IVA/CF. 09949871009, con sede legale Via F.lli Sebastiani, 121 Rieti. CUP J47E16000030001; CIG 7272110F00.

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 per i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "CITTAREALE\_CAPOLUOGO" - Approvazione Stato Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l.- P. IVA/CF. 09949871009, con sede legale Via F.lli Sebastiani, 121 Rieti.  
CUP J47E16000030001; CIG 7272110F00.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

### **VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**VISTE** le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016* ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*.

**VISTA** la determinazione n. S01039 del 09/11/2017, concernente O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo e nomina del Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Cittareale Area Capoluogo;

**PRESO ATTO** che con la predetta determinazione n. n. S01039 del 09/11/2017 si è provveduto alla nomina del Geom. Massimo Albanesi, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e fondazione per l'installazione delle S.A.E. nell'area denominata "CITTAREALE – AREA CAPOLUOGO";

**VISTA** la determinazione n. S01043 del 09/11/2017 concernente O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a contrarre per l'affidamento dei "lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "CITTAREALE – CAPOLUOGO" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Cittareale (RI)". Approvazione atti di gara. CUP J47E16000030001; CIG 7272110F00;

**VISTO** gli atti di gara di seguito indicati:

- Verbale n° 1 in data con il quale è stata redatta la classifica definitiva dove risulta 1<sup>a</sup> classificata l'Impresa Tecton Group S.r.l.- P. IVA/CF. 09949871009, con sede legale con sede legale Via F.lli Sebastiani,121 Rieti, risultata 1<sup>a</sup> classificata avendo offerto il ribassi del 40,26%;

**CONSIDERATO** che al punto 4.4 della lettera di invito è prevista la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del Contratto di appalto;

**VISTO** l'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 *“Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.*

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori del 20/11/2017 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione del conto dedicato e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;

**VISTA** la Determinazione n° S01195 del 18/12/2017 *“Liquidazione dell'anticipazione del 20% dei lavori a favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l.- P. IVA/CF. 09949871009”*;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n° S00005 del 08/01/2018 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL a favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l.- P. IVA/CF. 09949871009;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n° S00298 del 02/05/2018 concernente la liquidazione della fattura relativa al 2° SAL a favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l.- P. IVA/CF. 09949871009

**VISTA** la fattura elettronica n. 9/2018/PA del 26/07/18 emessa dall'Impresa Tecton Group S.r.l.- P. IVA/CF. 09949871009, con sede legale Via F.lli Sebastiani,121 Rieti, relativa alla rata di saldo, di cui all'art 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "CITTAREALE – CAPOLUOGO" per un importo imponibile pari a 1.320,39= oltre IVA del 10% pari a € 132,04= per un totale di € 1.452,43=;

**VISTO** il D.U.R.C.– Prot. 12645513 INAIL con validità fino al 30/11/2018 dal quale l'Impresa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

**VISTA** la garanzia fideiussoria per la rata di saldo n. N.2018/50/2481477 rilasciata in data 06/08/2018 dalla REALE MUTUA Assicurazioni Agenzia di Rieti, per una somma garantita pari ad € 1.328.33=;

**CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter *“Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito *“Split payment”* – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello *“Split payment”* si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento

dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

**CONSIDERATO** altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 9/2018/PA del 26/07/18 emessa dall'Impresa Tecton Group S.r.l.- P. IVA/CF. 09949871009, con sede legale Via F.lli Sebastiani,121 Rieti, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 9/2018/PA del 26/07/18 emessa dall'Impresa Tecton Group S.r.l.- P. IVA/CF. 09949871009, con sede legale Via F.lli Sebastiani,121 Rieti, relativa alla richiesta della liquidazione della rata di saldo, di cui all'art 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016, per i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "CITTAREALE – CAPOLUOGO", per un importo imponibile pari a € 1.320,39= oltre IVA del 10% pari a € 132,04= per un totale di € 1.452,43=;

#### **DETERMINA**

1. di approvare la contabilità finale dei lavori trasmessa in data 02/07/2018 che si compone di:  
Stato Finale dei Lavori;  
Certificato di Regolare Esecuzione;  
Relazione di Struttura Ultimata;  
Verbale di Consegna Lavori;  
Verbale sospensione Lavori;  
Verbale di ripresa lavori;  
Certificato di ultimazione lavori;  
Relazione del D.L. sul conto finale;  
Libretto misure stato finale;  
Registro di contabilità finale;  
Sommario registro contabilità stato finale;  
Durr;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Goffredo Poleggi in data 11/06/2018;
3. di autorizzare la liquidazione dell'ultima rata di saldo relativa fattura n° 9/2018/PA del 26/07/18 relativa alle lavorazioni contabilizzate nella rata di saldo finale di € 1.452,43=

comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l.- P. IVA/CF. 09949871009 di accreditare l'importo complessivo di € 1.320,39= quale somma dovuta per la fattura n° 9/2018/PA del 26/07/18 Tecton Group S.r.l.- P. IVA/CF. 09949871009 la BANCA CARIPARMA Crédit Agricole – Agenzia di Rieti, codice IBAN IT 57 006230 14600 000056893684;

- 4 di versare all'Erario la somma complessiva di € 132,04 = quale IVA sulla fattura n° 9/2018/PA del 26/07/18 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda D'Ercole