

**Direzione:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

**N.** S00776 **del** 06/12/2018

**Proposta n.** 19862 **del** 29/11/2018

**Oggetto:**

Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C 10 ottobre 2016, n. 393. Liquidazione 3° SAL relativo ai lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "CITTAREALE- Santa Croce" Comune di Cittareale (RI), a favore dell'impresa C.S.A. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Campania n. 1 in Comune Rieti - Part. IVA 00907470579. CIG 7432886391 - CUP J47E16000030001.

OGGETTO: Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C 10 ottobre 2016, n. 393. Liquidazione 3° SAL relativo ai lavori di “realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “CITTAREALE- Santa Croce” Comune di Cittareale (RI), a favore dell’impresa C.S.A. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Campania n. 1 in Comune Rieti - Part. IVA 00907470579. CIG 7432886391 - CUP J47E16000030001.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTI** in particolare l’art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l’art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l’art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

**VISTA** la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

**VISTA** la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 393, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00190 del 23/03/2018 con la quale è stato nominato il Geom. Carlo Palozzi quale Responsabile Unico del Procedimento e approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Cittareale – Santa Croce" Comune di Cittareale a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Cittareale (RI).

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00197 del 27/03/2018 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Cittareale – Santa Croce" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Cittareale (RI), veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

**CONSIDERATA** la necessità di realizzare nel più breve tempo i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Cittareale – Santa Croce" Comune di Cittareale (RI) nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è necessario avvalersi delle deroghe agli articoli 32, 35, 36, 70, 72, 73, 76, 85 del D.lgs. 50/2016, previste dall'articolo 5 dell'O.D.C.P.C. n. 394/2016;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00308 del 03/05/2018 di "Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area

denominata - "Cittareale – Santa Croce" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI), con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa, C.S.A. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Campania n. 1 in Comune Rieti - Part. IVA 00907470579 risultata aggiudicataria, con il ribasso offerto pari al 36,393% dell'importo posto a base di gara;

**VISTO** il contratto, Reg. Cron. n° 21284 in data 07/05/2018, dell'importo complessivo di € 242.200,47= comprensivo di € 10.441,62=, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n° S00437 del 21/06/2018, concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL a favore dell'Impresa, C.S.A. Costruzioni S.r.l.;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n° S00542 del 29/08/2018, concernente la liquidazione della fattura relativa al 2° SAL a favore dell'Impresa, C.S.A. Costruzioni S.r.l.;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n° S00547 del 09/09/2018, di approvazione della perizia di variante;

**VISTA** la comunicazione del 23/11/2018 n. prot. 0744569, con la quale il RUP, geom. Carlo PALLOZZI, ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla contabilità del 3° SAL a tutto il 07/09/2018:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3;
- Libretto delle misure n. 3;
- Registro di contabilità 3;
- Certificato pagamento n.3;

**VISTO** il Certificato di pagamento n° 3 emesso in data 15/11/2018, per un ammontare netto a credito dell'impresa di € 33.389,47= (euro trentatremilatrecentoottantanove/47) IVA esclusa;

**VISTA** la fattura elettronica n. 7/E del 22/11/2018 relativa al 3° SAL, emessa dall'Impresa C.S.A. Costruzioni S.r.l Part. IVA 00907470579 per un importo imponibile di € 33.389,47= oltre IVA del 10% pari ad € 3.338,95= per un totale di € 36.728,42=;

**VISTO** il DURC On Line Numero protocollo INAIL\_13458122 del 15/10/2018 valido fino al 12/02/2019 dal quale l'Impresa C.S.A. Costruzioni S.r.l Part. IVA 00907470579, esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

#### **CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- che il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

**CONSIDERATO** altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 7/E del 22/11/2018 emessa dall'Impresa C.S.A. Costruzioni S.r.l Part. IVA 00907470579, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della fattura n° 7/E del 22/11/2018 emessa dall'Impresa C.S.A. Costruzioni S.r.l Part. IVA 00907470579, relativa all'emissione del 3° SAL relativo ai lavori di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - “Cittareale – S. Croce ” - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Cittareale (RI) per un importo imponibile pari a € 33.389,47= oltre IVA del 10% pari ad € 3.338,95= per un totale di € 36.728,42=;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 3° Stato di avanzamento dei lavori di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - “Cittareale – S. Croce” - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune Cittareale (RI) redatta in data 30/07/2018 che si compone di:
  - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3;
  - Libretto delle misure n. 3;
  - Registro di contabilità 3;
  - Certificato pagamento n. 3

2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n° 3 emesso in data 15/11/2018 e la relativa fattura n° 7/E del 22/11/2018 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 3° Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 36.728,42= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa C.S.A. Costruzioni S.r.l Part. IVA 00907470579;
3. di accreditare l'importo complessivo di € 33.389,47= quale somma dovuta per la fattura n° 7/E del 22/11/2018 all'Impresa C.S.A. Costruzioni S.r.l Part. IVA 00907470579, sul conto corrente bancario presso l'Istituto di credito Banca di credito cooperativo del Velino agenzia Rieti Viale Maraini, Codice IBAN: IT55M0874314600000020300280;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 3.338,95= quale IVA sulla fattura n° 7/E del 22/11/2018 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore Delegato  
ing. Wanda D'Ercole