

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00780 del 06/12/2018

Proposta n. 20005 del 30/11/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. n° 394/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione relativo ai lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Accumoli – Roccasali 2" nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell'Impresa CALGEA. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Rieti, Via Paolessi n° 109, P.IVA/C.F. 00735370579. CUP J47E16000030001 – CIG di contratto 72669740A8 – CIG di aggiudicazione Z4623E6BEC.

Oggetto: O.C.D.P.C. n° 394/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione relativo ai lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Accumoli - Roccasalli 2" nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell'Impresa CALGEA. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Rieti, Via Paolessi n° 109, P.IVA/C.F. 00735370579. CUP J47E16000030001 - CIG di contratto 72669740A8 - CIG di aggiudicazione Z4623E6BEC.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n° 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

O.C.D.P.C. n° 394/2016 art. 1 concernente Realizzazione delle strutture abitative di emergenza;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S01005 del 31/10/2017 con la quale è stato nominato il Geom. Massimo Albanesi quale Responsabile Unico del Procedimento e approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Roccasalli 2" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Accumoli (RI).

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S01172 del 11/12/2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa CA.LGEA. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Rieti, Via Paolessi n° 109, P.IVA/C.F. 00735370579, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 25,00% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il contratto stipulato in data 08/01/2018, Reg. Cron. n° 20929 del 09/01/2018 dell'importo complessivo di € 74.996,21= (settantaquattromilanovecentonovantaseimila/21), comprensivo di € 4.462,26= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 27/06/2018;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n° S00423 del 15/06/2018 con la quale si è preso atto e sono state approvate le lavorazioni supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, afferenti alle opere di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Roccasalli 2" nel Comune di Accumoli (RI) ordinate dalla Direzione lavori ed eseguite

dall'Impresa CA.LGEA. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Rieti, Via Paolessi n° 109, P.IVA/C.F. 00735370579, per un importo complessivo di € 35.125,52= oltre IVA di legge;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n° S00427 del 18/06/2018 a parziale rettifica della determinazione n° S00423 del 15/06/2018;

VISTO l'Atto aggiuntivo al contratto iniziale, Reg. Cron. n° 21548 del 13/07/2018 dell'importo complessivo di € 35.125,52= al netto di IVA;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00581 del 14/09/2018 di Approvazione e liquidazione del 1° SAL dell'importo di € 34.600,00=;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 16/07/2018;

VISTA la nota del 05/10/2018 con prot. n° 0611166, con la quale il RUP geom. Massimo Albanesi ha trasmesso la seguente documentazione relativa al pagamento dello stato finale dei lavori:

- Verbale di Consegna Lavori;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Relazione del D.L. sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Libretto misure stato Finale;
- Registro di contabilità stato finale;
- Sommario registro contabilità stato finale;
- Stato finale lavori;
- DURC;

VISTA la fattura elettronica n° 14/PA del 24/10/2018 relativa allo stato finale, emessa dall'Impresa CA.LGEA. Costruzioni S.r.l con sede legale in Rieti, Via Paolessi n° 109, P.IVA/C.F. 00735370579, per un importo imponibile di € 525,52= oltre IVA del 10% pari ad € 52,55= per un totale di € 578,07=;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL_13032596 con scadenza al 04/01/2019 dal quale l'Impresa CA.LGEA. Costruzioni S.r.l. esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTA la garanzia fideiussoria per la rata di saldo, n° N216/00A0771993 – Ag. N216 – SAFI S.r.l. rilasciata in data 26/11/2018 e Appendice di precisazione n° 1 rilasciata in data 28/11/2018 dalla Groupama Assicurazioni S.p.A., ai sensi degli art. 102 e 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, per una somma garantita pari ad € 5.821,73=;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n° 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa

fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n° 14/PA del 24/10/2018 emessa dall'Impresa CA.LGEA. Costruzioni S.r.l con sede legale in Rieti, Via Paolessi n° 109, P.IVA/C.F. 00735370579, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n° 14/PA del 24/10/2018 emessa CA.LGEA. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Rieti, Via Paolessi n° 109, P.IVA/C.F. 00735370579, relativa allo stato finale dei lavori supplementari di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata “Accumoli – Roccasalli 2” a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell'Impresa CA.LGEA. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Rieti, Via Paolessi n° 109, P.IVA/C.F. 00735370579, per un importo imponibile pari a € 525,52= oltre IVA del 10% pari ad € 52,55= per un totale di € 578,07=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa allo stato finale dei lavori supplementari di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata “Accumoli – Roccasalli 2” a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell'Impresa CA.LGEA. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Rieti, Via Paolessi n° 109, P.IVA/C.F. 00735370579, redatta in data 05/10/2018 che si compone di:

- Verbale di Consegna Lavori;
 - Certificato di ultimazione lavori;
 - Relazione del D.L. sul conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione;
 - Libretto misure stato Finale;
 - Registro di contabilità stato finale;
 - Sommario registro contabilità stato finale;
 - Stato finale lavori;
 - DURC.
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Goffredo Poleggi in data 10/09/2018;
 3. di autorizzare la liquidazione della fattura n° 14/PA del 24/10/2018 relativa allo stato finale dei lavori per complessivi € 578,07= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa CA.LGEA. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Rieti, Via Paolessi n° 109, P.IVA/C.F. 00735370579;
 4. di accreditare l'importo complessivo di € 525,52= quale somma dovuta per la fattura n° 14/PA del 24/10/2018 all'Impresa CA.LGEA. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Rieti, Via Paolessi n° 109, P.IVA/C.F. 00735370579 sul conto corrente bancario codice IBAN IT53L0200814606000004014755;
 5. di versare all'Erario la somma complessiva di € 52,55= quale IVA sulla fattura n° 14/PA del 24/10/2018, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n° 15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D'Ercole