

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00545 **del** 31/08/2018

Proposta n. 13940 **del** 30/08/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 394/2016: Lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "denominata "Amatrice – Cossito" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione 1 SAL lavori supplementari. CUP J47E16000030001 - CIG Aggiudicazione 7238203213 – CIG lavori supplementari Z2C2434703.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 394/2016: Lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "denominata "Amatrice – Cossito" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione 1 SAL lavori supplementari. CUP J47E16000030001 - CIG Aggiudicazione 7238203213 – CIG lavori supplementari Z2C2434703.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016* ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza* ;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S01080 del 20/11/2017 di approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "AMATRICE - COSSITO" Comune di AMATRICE (RI)- con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Di Domenicantonio Pietro P.IVA 00563120575 -----, con sede legale in Via Piave n. 8 fraz. Roccaberardi Pescorocchiano (RI), risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 36,50%, dell'importo posto a base di gara;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro € 268.424,48 oltre oneri per la sicurezza di € 5.424,72 IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG n. 7238203213;

VISTO il contratto stipulato in data 27/11/2017, Reg. Cron. n° 20835 del 29/11/2017 dell'importo complessivo di € 175.874,26= comprensivo di € 5.424,72=, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 20/10/2017;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00006 del 08/01/2018 di liquidazione 1° SAL;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00135 del 07/03/2018 di Approvazione perizia di variante;

VISTO l'Atto di Sottomissione stipulato in data 21/03/2018, Reg. Cron. n° 21156 del 22/03/2018;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00235 del 10/04/2018 di liquidazione 2° SAL;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00302 del 03/05/2018 di liquidazione 3° SAL;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00462 del 09/07/2018 approvazione della Perizia per lavori supplementari;

VISTA la comunicazione n. prot. 0494589 del 09-08-2018, con la quale il RUP, geom. Massimo Albanesi, ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla contabilità del 1° SAL dei lavori supplementari a tutto il 06/08/2018:

- Stato di Avanzamento dei Lavori;
- DURC impresa Di Domenicantonio Pietro;
- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità;
- Certificato di pagamento emesso in data 06/08/2018, per un ammontare netto a credito dell'impresa di € 8.698,54= (euro ottomilaseicentonovantotto/54) IVA esclusa;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- Fattura n° 12 del 21/08/2018, emessa dall'Impresa Di Domenicantonio Pietro P.IVA 00563120575 -----, errata;
- Nota di Credito n°1/N del 28/08/2018, emessa dall'Impresa Di Domenicantonio Pietro P.IVA 00563120575 -----, a storno della fattura n° 12 del 21/08/2018;

VISTA la fattura elettronica n° 13 del 28/08/2018 relativa al 1° SAL lavori supplementari, emessa dall'Impresa Di Domenicantonio Pietro P.IVA 00563120575 ----- per un importo imponibile di € 8.698,54= oltre IVA del 10% pari ad € 869,85= per un totale di € 9.568,40=;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL_11091899 scadenza validità 16/10/2018 dal quale l'Impresa Di Domenicantonio Pietro, esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n°13 del 28/08/2018 emessa dall'Impresa Di Domenicantonio Pietro, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n°13 del 28/08/2018 emessa dall'Impresa Di Domenicantonio Pietro, P.IVA 00563120575 _____, relativa all'emissione del 1° SAL relativo ai lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - COSSITO"- a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) per un importo imponibile pari a € 8.698,54= oltre IVA del 10% pari ad € 869,85= per un totale di € 9.568,40=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 1° Stato di avanzamento dei lavori supplementari delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - COSSITO"- a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) redatto in data 11/04/2018 che si compone di:
 - Stato di Avanzamento dei Lavori;
 - DURC impresa;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario Registro di Contabilità;
 - Certificato di pagamento n. 1;
2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n°1 dei lavori supplementari emesso in data 06/08/2018 e la relativa fattura n.13 del 28/08/2018 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 1° Stato di Avanzamento dei Lavori supplementari per complessivi €

9.568,40= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa Di Domenicantonio Pietro P.IVA 00563120575 -----;

3. di accreditare l'importo complessivo di € 8.698,54= quale somma dovuta per la fattura ° 13 del 28/08/2018 all'Impresa Di Domenicantonio Pietro P.IVA 00563120575 C. Fisc. -----, sul conto corrente bancario codice IBAN IT11C0306973710000003001637;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 869,85= quale IVA sulla fattura °13 del 28/08/2018 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D'Ercole