

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 MAR. 1999

ADDI' 23 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	FERNANDEZ	Giovanni	"
AMATI	Mattéo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Adriano	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	SIZZUTTI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Gaverio Guccione
 GHEISSIS

COSENTINO, CIOFFARELLI, MARRONI E META.

ASSENTI:

DELIBERAZIONE N° 1557

OGGETTO : Regolamento C.F.F. n. 2081/93 - Attuazione Ob. 5b 1994/99. - Asse II - Sottoprogramma I Misura II l.i. - Aree attrezzate e manufatti pubblici - Comune di Leonessa (Ri) - Realizzazione opere di urbanizzazione in area attrezzata in localita' "Capoluogo" - Concessione proroga dei termini per conclusione lavori. Imn/99/664/039/324.



OGGETTO: Regolamento C.E.E. n. 2081/ 93 - Attuazione Obiettivo 5/b 1994/99 - Asse II - Sottoprogramma 1 - Misura II 1.1 - Aree attrezzate e manufatti pubblici - **Comune di Leonessa (RI)** - Realizzazione opere di urbanizzazione in area attrezzata - Località "Capoluogo" - Concessione proroga dei termini per conclusione lavori.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento C.E.E. 2088/85 modificato dal Regolamento n. 2081/93 ed il DOCUP Obiettivo 5/b - Asse II - Sottoprogramma 1- Misura II 1.1 - aree attrezzate ed edifici pubblici;

VISTO l'articolo 5 della Legge regionale 26/06/1980, n. 88 - Norme in materia di opere e lavori pubblici, modificato dall'art. 22 della Legge regionale 09/05/1995, n. 25;

VISTA la propria deliberazione n. 11434 del 27/12/1996, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati gli interventi, pervenuti entro la data del 29/02/1996, ammissibili al finanziamento della Misura II 1.1 del DOCUP Obiettivo 5/b ed impegnati i relativi fondi;

PRESO ATTO che tra gli interventi ammessi rientra anche quello proposto dal comune di Leonessa (RI), riguardante la realizzazione delle opere di urbanizzazione del piano per gli insediamenti produttivi per le piccole e medie imprese, sito in località "Capoluogo", per un investimento complessivo pari a lire 1.048.055.448;

PREMESSO che con propria deliberazione n.1986 del 2/06/1998, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'intervento proposto dall'Ente in argomento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell'area sopraccitata ed è stato riconfermato, tenuto conto dell'investimento rideterminato per effetto del ribasso d'asta, il contributo complessivo di lire 704.456.627, quale quota U.E. - Stato - Regione;

CHE nel rispetto delle direttive impartite con la succitata propria deliberazione n.1986/98, è stata liquidata la I e II rata di acconto di lire 431.049.070, quale 60% del contributo concesso;

VISTA la deliberazione della Giunta municipale n.837 del 2/12/1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune ha richiesto una proroga dei termini per la conclusione dei lavori, fino alla data del 30/4/1999, per ritardi dovuti ad eventi atmosferici;

VISTA l'art. 71 della Legge regionale n.11 del 22/05/1997, che consente la concessione della proroga in argomento e considerate valide le motivazioni riportate dall'Amministrazione comunale con la suddetta D.G.M. n.837/98;

CONSIDERATA l'urgenza di concedere la proroga dei termini di scadenza, per la chiusura dei lavori relativi alla realizzazione delle opere di che trattasi;

VISTA la Legge 15/05/1997, n.127;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive di concerto con l'Assessore all'Economia e Finanza Regionale;

all'unanimità

DELIBERA

di concedere la proroga dei termini, per la conclusione dei lavori, fino alla data del 30/04/1999, richiesta dal comune di Leonessa (RI) con la succitata D.G.M. n.837/98, relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area per insediamenti produttivi in località "Capoluogo", per le esposte motivazioni.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17 della legge 15/05/1997.

IL PRESIDENTE: F.lli PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.lli FOR. Saverio GUCCIONE

06 APR. 1999



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 837 *delib.*
 data 2-12-1998
 N° *prot. gen.*
 data

OGGETTO: LAVORI REALIZZAZIONE AREA ANTIZZATA PER
 L'EDIFICAZIONE DI UN AREA EX POST. RICHIESTA PROGETTO
 REGIONALE LAZIO PER ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno Mille novecentonovantotto il giorno due del mese di dicembre
 alle ore 16.00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
 Comunale nelle persone dei Signori:

SINDACO:

ASSESSORI:

- Avv. TRANCASSINI Paolo — *Sindaco*
- RAUCO Maria Rosaria — *Assessore*
- ZELLI Felice Antonio — *"*

Presenti	Assenti
X	
X	
X	


Partecipa alla seduta il Segretario Signor: Dr. Francesco BOCCANERA

Il Presidente Signor Avv. TRANCASSINI Paolo

in qualità di SINDACO

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento
 di cui all'oggetto.

Per copie conforme all'originale.



COMUNE DI MONTECASSIANO

Proposizione n. 4

- che con delibera di G.M. n° 388 del 17.7.1991 esecutiva ai sensi di legge veniva conferito all'ingegner MAURO TRILLI l'incarico di direzione generale per la progettazione, l'attuazione, la lottizzazione e urbanizzazione zona artigianale ex Bosi in Leonessa Capoluogo, per l'importo di £. 1.048.055.448;
- che con successivo atto di G.M. n° 605/95 del 13.12.1995 la Giunta Municipale approvava il relativo progetto nell'importo complessivo di £. 1.048.055.448 di cui £. 682.347.839 per lavori a base d'asta e £. 365.680.609 per somme a disposizione;
- vista la delibera di G.M. n° 675 dell' 8.10.1997 veniva conferito l'incarico per la Direzione Lavori all'Arch. Mauro Trilli;
- che espletata la gara d'appalto in data 24.09.1997 rimaneva aggiudicataria la Ditta Conti Francesco per l'importo di £. 566.166.404 al netto del ribasso offerto e accettato in sede di gara del 17,03 %;
- considerato che detti lavori sono finanziati con contributo regionale regolamento CEE obiettivo 5b 1994/99 - Asse II Sottoprogramma I Misura II.1.1. per £. 817.485.488 e per £. 230.570.000 quota a carico del Comune pari a circa il 22% con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n° 430.988.900;
- vista la deliberazione di G.M. n. 1998 del 2.6.1998 con la quale l'art. 5 lett. D) fissa il termine ultimo per il completamento dei lavori al 31.12.1998;
- Vista la dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori arch. Mauro TRILLI, acquisita al protocollo il 25.11.1998 n. 10581, dalla quale si evince che le avverse condizioni climatiche ed atmosferiche ostacolano l'avanzamento dei lavori di che trattasi;
- Vista la nota prot. n. 10668 del 26.11.1998 con la quale questo Ente ha richiesto alla Regione Lazio un periodo di proroga per l'ultimazione dei lavori di che trattasi di almeno 4 mesi fissando la nuova scadenza al 30.04.1999;
- Considerato che occorre procedere in merito tramite adozione di relativo atto deliberativo;
- vista la regolarità della documentazione in atti;
- con votazione unanime legalmente resa;

D E L I B E R A

per i motivi tutti della premessa narrativa che qui si intendono integralmente recepiti:


- 1) Di prendere atto della nota prot. n.10581 del 25.11.1998 con la quale il Direttore dei Lavori ritiene necessario, in considerazione delle avverse condizioni climatiche ed atmosferiche che ostacolano l'avanzamento dei lavori, di richiedere alla Regione Lazio una proroga di almeno 4 mesi sulla scadenza fissata al 31.12.1998 ai sensi dell'art. 5 lett. D) della delibera di Giunta Regionale n. 1998/98;

Di prendere atto della situazione attuale della stessa
in corso di 4 mesi per la...
Capolinea, fissando di conseguenza la nuova scadenza alla data del...
Di prendere atto della situazione attuale del 26/04/1999, con la quale
richiesto alla Regione Lazio una proroga di 4 mesi per l'ultimazione dei lavori
in attesa...


- 4) Di formalizzare la richiesta di proroga di mesi 4 fissando la nuova scadenza
l'ultimazione dei lavori alla data del 30/04/1999;
- 5) Di autorizzare il Sindaco a dar corso agli atti conseguenti;
- 6) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Visto con parere favorevole.

IL TECNICO COMUNALE



Cod. 3. 8



Il Responsabile
Per copia...



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to AVV. Paolo TRANCABISSINI

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, L. 8-6-1990, n. 142.

IL SEGRETARIO

F.to DR. FRANCESCO BOCCANERA

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, L. 8-6-1990, n. 142.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

È copia conforme all'originale.

li. 16 FEB. 1999



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 FEB 1999.

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

F.to DR. FRANCESCO BOCCANERA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

IL SEGRETARIO

F.to DR. FRANCESCO BOCCANERA

INVIO AL C. R. C.

La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo:

essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art. 45, commi 2 o 4, della L. 8-6-1990, n. 142.

su iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 45, comma 1, della L. 8-6-1990, n. 142.

IL SEGRETARIO

F.to

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per la decorrenza dei termini di cui all'art. 46, comma 1, della L. 8-6-1990, n. 142, in data

per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del , prot. n.

IL SEGRETARIO

F.to

