

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

26 APR. 1999

ADDI' **26 APR. 1999**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

COSENTINO-LUCISANO-META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2218

OGGETTO : Docup Ob. 5b Lazio 1994/99 - Misura 1.1.3 - IX Comunita' Montana Monti Sabini Tiburtini "Valorizzazione delle risorse forestali" - Codice progetto I13 45018 - Determinazione costo finale: L. 567.551.720= (Imms 99/772/947/1232/770/945/1230/001).

Allegato n. 10



Oggetto: DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99- Misura 1.1.3 - IXa Comunità Montana - Monti Sabini, Tiburtini:
" Valorizzazione delle risorse forestali ". Codice progetto II3 45018 - Determinazione costo finale: Lire 567.551.720.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il DOCUP Ob 5b Lazio 1994/99 ed in particolare l'Asse I Sottoprogramma 1 Misura 3 "Valorizzazione delle risorse forestali";

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 429 del 06/02/1996, in attuazione del DOCUP Ob 5b Lazio 1994-99, Misura 1.1.3., è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto " Valorizzazione delle risorse forestali " presentato dalla IXa Comunità Montana - Monti Sabini, Tiburtini per un investimento complessivo di Lire 1.390.513.000 con contributo pubblico di Lire 1.390.513.000 pari al 100% della spesa ammessa di cui :

- quota UE - FEOGA Lire 695.256.500 gravante sul cap.18962 del bilancio regionale 1996;
- quota STATO Lire 486.679.550 gravante sul cap.18972 del bilancio regionale 1996;
- quota REGIONE Lire 208.576.950 gravante sul cap.18982 del bilancio regionale 1996;

- con D.P.G.R. n. 933 del 25/05/1996, in esecuzione della predetta D.G.R. n. 429/96, è stato concesso alla IXa Comunità Montana - Monti Sabini, Tiburtini il contributo di L. 1.390.513.000 per la realizzazione del predetto progetto, concernente i lavori ricadenti nei comuni del comprensorio secondo quanto segue:

A) - Lavori

Miglioramenti:

Comune di Poli (ha 30.00)

Comune di Monteflavio (ha 50.00)

Comune di Rocca di Cave (ha 10.00)

per una superficie totale di ha 90.00

Costo complessivo L. 495.000.000

Diradamenti:

Comune di Capranica P. (ha 50.00)

Comune di Rocca di Cave (ha 3.50)

per una superficie totale di ha 53.50

Costo complessivo L. 214.571.200

Avviamento ad alto fusto:

Comune di Poli ha 50.00

Costo complessivo L. 250.000.000

Lavori connessi (recinzioni):

Comune di Poli (ml. 2.600)

Comune di Monteflavio (ml. 4.000)

Comune di Rocca di Cave (ml. 1.300)

per uno sviluppo totale di ml.7.900

Costo complessivo L. 102.700.000

Totale lavori L. 1.062.271.200

B) - Somme a disposizione

Spese generali

L. 106.227.120

IVA

L. 222.014.680

Totale generale L. 1.390.513.000

CONSIDERATO che in considerazione di una duplicazione d'inserimento di aree d'intervento forestale è stata stralciata dal predetto progetto, prevalendo la titolarità dell'Ente proprietario, l'iniziativa prevista in agro del Comune di Capranica e che, a seguito dell'acquisizione dei pareri e nulla osta di legge il progetto presentato dalla IXa Comunità Montana - Monti Sabini, Tiburtini, adeguato con lo stralcio degli interventi di miglioramento in Comune di Poli e con una parziale riduzione degli interventi di miglioramento in Comune di Monteflavio, con una parziale riduzione degli interventi di diradamento in Comune di Rocca di Cave, oltre ad una revisione delle previste recinzioni, è stato reso esecutivo e approvato con deliberazione di Giunta Comunitaria n. 43 del 28/02/1997 per gli interventi riassunti nel seguente quadro economico:



A) - Lavori		
<u>Miglioramenti:</u>		
Comune di Poli (ha 50,00)		L. 137.500.000
Comune di Monteflavio (ha 22,00)		L. 127.600.000
Comune di Rocca di Cave (ha 10,00)		L. 32.200.000
<u>per una superficie totale di ha 82,00</u>	Costo complessivo	L. 297.300.000
<u>Diradamenti:</u>		
Comune di Rocca di Cave (ha 2,60)	Costo complessivo	L. 5.980.000
<u>Lavori connessi (recinzioni):</u>		
Comune di Poli (ml. 6.000)		L. 78.000.000
Comune di Monteflavio (ml. 4.000)		L. 52.000.000
Comune di Rocca di Cave (ml. 1.460)		L. 18.980.000
<u>per uno sviluppo totale di ml. 11.460</u>	Costo complessivo	L. 148.980.000
	Totale lavori a base d'asta	L. 452.260.000
B) - Somme a disposizione		
Spese generali		L. 45.266.000
IVA		L. 94.522.340
	Totale generale	L. 592.008.340

CONSIDERATO che in esecuzione al citato D.P.G.R. n. 933/96 è stata erogata alla IXa Comunità Montana - Monti Sabini, Tiburtini la somma complessiva di Lire 524.867.112 a titolo di prima, seconda e terza anticipazione sul contributo concesso;

CONSIDERATO che l'Ente beneficiario, ai sensi del disposto del citato D.P.G.R. n. 933/96, ha comunicato alla Struttura regionale competente la comunicazione di completamento dei lavori al 30/09/98;

VISTA la relazione, facente parte integrante della presente deliberazione, redatta a seguito di verifica dei documenti contabili e di sopralluogo, dai funzionari all'uopo incaricati, dalle quali risulta il seguente quadro delle realizzazioni effettive e del costo definitivamente ammissibile a contributo:

<u>Miglioramenti per una superficie totale di ha 83,00:</u>		
Comune di Poli (ha 50,00)		
Comune di Monteflavio (ha 23,00)		
Comune di Rocca di Cave (ha 10,00)		
<u>Diradamenti:</u>		
Comune di Rocca di Cave (ha 2,60)		
<u>Lavori connessi (recinzioni) per uno sviluppo totale di ml. 10,840:</u>		
Comune di Poli (ml. 5.700)		
Comune di Monteflavio (ml. 3.980)		
Comune di Rocca di Cave (ml. 1.160)		
Totale netto lavori	L.	434.082.000
IVA sui lavori	L.	86.816.400
Spese generali	L.	39.082.708
IVA	L.	7.570.612
Totale costo ammissibile	L.	567.551.720



RITENUTO, pertanto, che il costo effettivamente ammissibile a contributo per la realizzazione del progetto della IXa Comunità Montana - Monti Sabini, Tiburtini ammonta complessivamente a Lire 567.551.720, con una economia di Lire 822.961.280 rispetto alla spesa impegnata di Lire 1.390.513.000 e che la somma da erogare a saldo del contributo concesso, erogato già per Lire 524.867.112, ammonta a Lire 42.684.608;

all'unanimità e in conformità con le premesse

DELIBERA

- di determinare, sulla base della documentazione relativa alle opere e lavori effettivamente eseguiti, alla certificazione di spesa sostenuta dalla IXa Comunità Montana - Monti Sabini, Tiburtini ed alle risultanze delle verifiche tecniche eseguite, in Lire 567.551.720 il costo finale effettivamente ammissibile a contributo a titolo del DOCUP Ob. 5b Lazio 1994-99, misura 1.1.3, codice progetto I13 45018 "Valorizzazione delle risorse forestali" ed in L. 567.551.720 il contributo definitivo a favore della IXa Comunità Montana - Monti Sabini, Tiburtini ripartito nel rispetto del piano finanziario del Programma Operativo, nelle seguenti quote di cofinanziamento:

UE - FEOGA Lire 283.775.860; STATO Lire 198.643.102; REGIONE Lire 85.132.758;

- di accertare in Lire 822.961.280 l'economia rispetto alla spesa impegnata di Lire 1.390.513.000 e in Lire 42.684.608 la somma da erogare a saldo del contributo concesso a favore della IXa Comunità Montana - Monti Sabini, Tiburtini (567.551.720 - 524.867.112);

L'accertata economia di Lire 822.961.280 si ripartisce per fonti di finanziamento:

- quanto a Lire 411.480.640 sulla quota UE- Feoga
- quanto a Lire 288.036.448 sulla quota STATO
- quanto a Lire 123.444.192 sulla quota REGIONE

Alla rinnovazione dell'impegno per l'erogazione del saldo di Lire 42.684.608, gravante sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 1999:

- cap. 18962 (quota UE-Feoga) Lire 21.342.304 imp. 772 *CM*
- cap. 18972 (quota STATO) Lire 14.939.613 imp. 947
- cap. 18982 (quota REGIONE) Lire 6.402.691 imp. 1232, si provvederà a norma dell'art. 70 della L.R. 22/05/1997, n.11.

L'erogazione del saldo rimane subordinata all'approvazione formale da parte del soggetto beneficiario di apposito piano di coltura e di conservazione del soprassuolo forestale e delle infrastrutture realizzate, e che dovrà essere prodotto all'Assessorato allo Sviluppo del Sistema agricolo e del Mondo Rurale - Ufficio Forestazione - entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione.

L'Ente beneficiario dovrà, entro 30 gg. dall'erogazione del saldo, completare i pagamenti e integrare la rendicontazione, conservando gli originali di tutti i documenti di spesa ai termini delle norme vigenti, a disposizione per ogni successivo controllo da parte della Regione, dello Stato e della Commissione Europea.

I terreni oggetto di intervento, per effetto dei provvedimenti richiamati nella presente deliberazione, rimangono assoggettati ai vincoli di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e alla L. n. 431/95.

L'Ente proprietario, responsabile della corretta gestione e della regolare manutenzione delle opere realizzate, è obbligato a provvedere con ogni mezzo alla buona conservazione del soprassuolo forestale:

Comune di Poli, loc. Le Monnelle Fg. 19 part.lla 79,

Comune di Monteflavio, loc. Costa Romana Fg. 19 particelle varie

Comune di Rocca di Cave, loc. Carpenigno Fg. 4 part.lla 157 e loc. Ragginetto Fg. 6 part.lla 13-18-28, mediante:

- interventi periodici annuali di prevenzione incendi e di prevenzione altri danni al soprassuolo
- interventi a scadenza poliennale attraverso cure colturali (tagli fitosanitari, tagli colturali di diradamento ecc.)
- l'adozione in caso d'incendio, invasione di parassiti animali e vegetali, di idonei mezzi per arrestarne il maggiore sviluppo dando immediata comunicazione al competente Coordinamento Provinciale del C.F.S. e al Settore Decentrato Agricoltura e Foreste di Roma.

L'Ente proprietario è obbligato, inoltre, a mantenere in perfetta efficienza le chiudende forestali realizzate per la necessaria protezione dal pascolo mediante specifici interventi periodici annuali e interventi programmati a cadenza poliennale.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le P.M.P.F. in vigore nella Provincia di Frosinone.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge 15/05/1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

12 MAG. 1999



VISTO
Pagano

ASSESSORATO AGRICOLT. REGIONE LAZIO
- 5 FEB. 1999
Prot. N° 0951 Sett.

PROT: n

Dirigente Settore 66
SEDE

RELAZIONE

ALLEG. alla DELIB. N. 2118
DEL 2.6 APR. 1999

cur

Accertamento Finale - Docup 5b 1994/99 - Valorizzazione Risorse Forestali
Progetto I.1.3.45. 018
Beneficiario IX Comunità Montana
Investimento £. 1.390.513.000.

In esecuzione all'incarico conferito con nota Prot. n 6514 del 02.11.1998, i sottoscritti, Dr Pagano Mario Dr. Gioia Leonardo del S.D.A. di Roma si sono recati, previo preavviso, i giorni 16/11/98 e 30/11/1998 presso la sede della IX C.M. medesima e le aree oggetto di intervento assistiti da:
1. Dott. Arch. Boldrini Massimo; responsabile del procedimento
2. Dr.Agr. Allemand Alessandro ufficio tecnico dell'Ente beneficiario
3. Dr.Agr. Zucca Patrizio direzione dei lavori
4. Dr. Di Pietro Massimiliano e Sig. Di Pietro Fernando della ditta esecutrice dei lavori

PREMESSA

I lavori sono stati finanziati ed eseguiti in osservanza del D.P.G.R.L. n. 933/97, alla IX Comunità Montana - Monti Sabini e Tiburtini che prevedeva il seguente quadro economico e finanziario:

a) Importo dei lavori	
Miglioramenti	£ 495.000.000
Diradamenti	£ 214.571.200
Avviamento alto fusto	£ 250.000.000
Lavori connessi	£ 102.700.000
Totale lavori a base d'asta	£ 1.062.271.200
b) Somme a disposizione	
Spese generali	£ 106.227.120
IVA 19%	£ 222.014.680
Totale	£
TOTALE GENERALE	£ 1.390.513.000

La IX C.M. con propria Deliberazione n. 43 del 28.02.1997, adeguando le opere e gli importi alle autorizzazioni acquisite, approvava il progetto esecutivo secondo il seguente quadro economico:

a) Importo dei lavori	
Miglioramenti	£ 303.280.000
Lavori connessi	£ 148.980.000
Totale lavori a base d'asta	£ 452.260.000
b) Somme a disposizione	
Spese generali	£ 45.266.000
IVA 19%	£ 94.522.340
TOTALE GENERALE	£ 592.000.000



Con gara d'appalto a licitazione privata, svoltasi in data 08.07.1997, i lavori venivano aggiudicati dalla ditta "Di Pietro Luigi s.r.l. per un importo di £ 436.262.000, con ribasso del 3.537% pari a £ 15.998.000.

I lavori venivano consegnati il giorno 29.09.97.

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 12.09.97 registrato all'ufficio del Registro di Tivoli il 24.09.97 al n. 1225 serie 1

I lavori sono iniziati in data 29.09.97.

I lavori sono stati ultimati in data 29.09.1998.

Il progetto prevedeva la realizzazione delle opere e dei lavori localizzati in agro dei comuni di:

per copia
Cur

- Rocca di Cave località Carpenigno, miglioramento di ha 10 di ceduo con presenza media di circa 1.000 ceppaie/ha e realizzazione di ml 1.460 di chiudenda forestale
- Rocca di Cave località Ragginetto, diradamento di ha 2,60 di pineta con eliminazione del 15% dei soggetti e spalcatore delle piante rimanenti
- Poli località Le Monnelle, miglioramento di ha 50 di ceduo con presenza media di circa 1.115 piante/ha e realizzazione di ml 6.000 di chiudenda forestale
- Monteflavio località Costa Romana, miglioramento di ha 22 di ceduo con presenza media di circa 1.200 ceppaie/ha e realizzazione di ml 4.000 di chiudenda forestale

OPERAZIONI SVOLTE

A) Sopralluogo

I convenuti si sono recati nelle diverse aree interessate dagli interventi, localizzate sui terreni dei Comuni su riportati e, sulla scorta delle planimetrie ubicative delle zone di intervento e delle rappresentazioni cartografiche dei lavori contabilizzati, presentati a corredo dello stato finale, hanno riscontrato quanto segue

- 1) Il miglioramento del ceduo in agro del Comune di Rocca di Cave località Carpenigno (foglio 19 part. 157/p - 16/p per complessivi ha 10), è stato realizzato secondo le previsioni progettuali e perciò con tagli di sfollo di soggetti morti, deperienti e dominanti con intensità non superiore al 15%.
La realizzazione della chiudenda forestale, inizialmente prevista per ml 1.460, a causa della presenza di formazioni di roccia in un tratto estremamente ripido ha determinato l'interruzione della stessa senza comunque comportare alcun pregiudizio sulla funzionalità dell'opera di contenimento e pertanto la quantità rilevata è risultata pari a ml. 1.160;
- 2) Il diradamento della pineta in agro del Comune di Rocca di Cave località Ragginetto (foglio 19 part. 13/p - 18/p - 28/p per complessivi ha 2,60), è stato realizzato secondo le previsioni progettuali se non per una modesta superficie pari a circa ha 0,50 in cui, pur rimanendo identica la tipologia dell'intervento previsto (eliminazione del 15% dei soggetti e spalcatore delle piante rimanenti), si è riscontrato uno sconfinamento nelle particelle 5 ed 1 attigue alla 13).
- 3) Il miglioramento del ceduo in agro del Comune di Poli località Le Monnelle (foglio 19 part. 79/p per complessivi ha 50 ragguagliati), è stato realizzato secondo le previsioni progettuali e perciò con tagli puntuali a carico di soggetti morti, deperienti e molto danneggiati ad intensità del 10% circa e realizzazione di ml 5.700 di chiudenda forestale (ml 300 in meno rispetto alle previsioni progettuali a causa della effettiva orografia del terreno).
- 4) Il miglioramento del ceduo in agro del Comune di Monteflavio località Costa Romana (foglio 19 part. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16/p e 27/p per complessivi ha 23), è stato realizzato secondo le previsioni progettuali e perciò con eliminazione dei soggetti deperienti e danneggiati dal pascolo mediante tagli di succisione, su una superficie superiore di ha 1 rispetto a quanto previsto in progetto.
La realizzazione della chiudenda forestale è risultata pari a ml. 3.980, con una riduzione rispetto a quanto previsto di ml 20.

La costruzione delle chiudende ha sempre comportato, come già previsto nel computo metrico esecutivo delle opere, la contemporanea realizzazione di cancelli forestali (in media 1 ogni ml 1.500 di recinzione) e di n° 2 scalandrini ogni ml 1.000 circa.

- In dettaglio i lavori sono consistiti:

		Previsti	Realizzati
Miglioramento ceduo	Poli	ha 50	ha 50
	Monteflavio	ha 22	ha 23
	Rocca di Cave	ha 10	ha 10
Diradamento pineta	Rocca di Cave	ha 2,60	ha 2,60
Chiudenda	Poli	ml 6.000	ml 5.700
	Monteflavio	ml 4.000	ml 3.980
	Rocca di Cave	ml 1.460	ml 1.160



- 5) La prevista chiudenda perimetrale è stata campionata per capisaldi e riscontrata realizzata secondo le tipologie progettuali.

B) Verifica amministrativa

Per copia autentica

Si riportano sinteticamente i quadri finanziari relativi alla realizzazione del progetto:

	Spesa prevista	IVA	Lavori appaltati	IVA
Lavori	452.260.000	85.929.400	436.262.000	82.889.780
Spese Gen	45.226.000	8.592.940	45.226.000	8.592.940
Assommano	497.486.000	94.522.340	481.488.000	91.482.720
totale	592.000.000		572.970.720	

e al confronto tra quanto contabilizzato allo stato finale e quanto accertato a seguito della verifica tecnica e amministrativa.

	Stato Finale	IVA	Costo Ammissibile	IVA
Lavori	434.082.000	86.816.400	434.082.000	86.816.400
Spese Gen.	39.082.708	7.570.612	39.082.708	7.570.673
Assommano			473.164.708	94.387.073
TOTALE	567.551.720		567.551.781	

(*) Importo lavori al netto del ribasso d'asta (3,537%)

La documentazione di spesa è stata "annullata" secondo le disposizioni impartite.

Riepilogo

Investimento concesso:	£. 1.390.513.000 (IVA Inclusa)
Costo rendicontato:	£. 567.551.720 (IVA Inclusa)
Spesa finale riconoscibile	£. 567.551.720 (IVA Inclusa)
Economia realizzata	£. 622.961.280
Contributo erogato (Regione)	£. 524.867.112
Somme a credito (Ente beneficiario)	£. - 567.551.720
	£. 524.867.112 =
Saldo da corrispondere	£. 42.684.608

CONCLUSIONI

Accertata la regolarità amministrativa dell'esecuzione dei lavori, effettuata la revisione degli importi relativi alle opere eseguite e di quelle contabilizzate, si determina in Lire 567.551.720 il costo effettivamente ammissibile a contributo, si accerta una economia di Lire 622.961.280, rispetto alla spesa impegnata di Lire 1.390.513.000 e si quantifica in Lire 42.684.608 la somma da erogare a saldo del contributo concesso, già erogato per Lire 524.867.112.

Roma li 04/02/1999

Dot. Pagano Mario

Dot. Gioia Leonardo



Per copia autentica