

Direzione: INCLUSIONE SOCIALE

Area: POLITICHE PER L'INCLUSIONE

DETERMINAZIONE

N. G14286 del 09/11/2018

Proposta n. 17824 del 30/10/2018

Oggetto:

Approvazione 1° S.A.L. in favore della società A.B.P. Nocivelli S.p.A. - D.G.R. n.566/2010: "Promozione del progetto mille asili per il Lazio". D.G.R. n.374/2011 punto 1 lett. A): "Realizzazione di asili nido comunali prefabbricati". Bando relativo all'intervento <<Produzione ed installazione "chiavi in mano" di n.5 edifici prefabbricati in legno da adibire ad Asili Nido con capienza di n.30 posti bimbo, presso i Comuni di Guidonia Montecelio, Sacrofano, Borgorose, Cerveteri e Formia>> - CUP: F89H11001050002 - CIG: 4474931DDE."

OGGETTO: Approvazione 1° S.A.L. in favore della società A.B.P. Nocivelli S.p.A. - D.G.R. n.566/2010: *“Promozione del progetto mille asili per il Lazio”*. D.G.R. n.374/2011 punto 1 lett. A): *“Realizzazione di asili nido comunali prefabbricati”*. Bando relativo all'intervento <<Produzione ed installazione *“chiavi in mano”* di n.5 edifici prefabbricati in legno da adibire ad Asili Nido con capienza di n.30 posti bimbo, presso i Comuni di Guidonia Montecelio, Sacrofano, Borgorose, Cerveteri e Formia>> - CUP: F89H11001050002 - CIG: 4474931DDE.”.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione;

VISTI la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

la legge regionale 6 agosto 1999, n.14: *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”*;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018 n. 203: *“Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni”* con la quale si è disposta una riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale attraverso la modifica puntuale di taluni articoli e allegati del regolamento regionale n. 1/2002 e, tra le altre, è stata istituita la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;

la deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2018 n.252; *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018.”*;

la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018 n.268: *“Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto.”* con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione sociale al dott. Valentino Mantini;

la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598: *“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni regionali”*;

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale 13 giugno 2018, n. G07599: *“Istituzione delle strutture organizzative di base denominate Arre della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n.337595”*, con la quale è stata istituita, tra le altre, l’Area Politiche per l’Inclusione;

la direttiva del Segretario generale 6 luglio 2018, prot. n.409645: *“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni regionali”*;

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale 9 luglio 2018, n. G08636: *“Modifica alla determinazione del 13 giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598”*;

la legge 6 novembre 2012, n.190: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114: *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.”*;

la legge 7 agosto 1990, n.241: *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

RICHIAMATI

la legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;

la legge regionale 10 agosto 2016, n.11: *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”*;

la legge regionale 16 giugno 1980, n.59: *“Norme sugli asili nido”*;

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163: *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, e ss.mm.ii;

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207: *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*, e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi*

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

in particolare, il comma 1 dell'art.216 del D.lgs. n.50/2016 il quale prevede che, il nuovo codice degli appalti “[...] *si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore*”;

CONSIDERATO che, il “nuovo codice degli appalti” è entrato in vigore il 19 aprile 2016 e che il bando in oggetto è stato pubblicato sul BURL n.41 del 28 agosto 2012 e che, pertanto, soggiace alla disciplina di cui al D.lgs. n. 163/06;

RICHIAMATE la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2010, n.566: *“Promozione del progetto mille asili per il Lazio”*;

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2011, n.272: *“Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sostegno alla famiglia”*, la quale, al punto 2 lett. B), destina risorse pari ad €18.643.019,66 alla realizzazione del progetto “mille asili per il Lazio”;

la deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2011, n.374: *“DGR n.272/2011. DGR n.566/2010: Promozione del progetto “mille asili per il Lazio”. Individuazione di quattro tipologie d’intervento in deroga ai criteri stabiliti con DGR n. 937/2007, n. 622/2008, n. 430/2009.”*;

la determinazione dirigenziale 3 ottobre 2011, n. B07571: *“L.R. n.59/1980. D.G.R. n.272/2011. D.G.R. n.374/2011. Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di asili nido prefabbricati comunali con una capienza pari a 30 posti da destinare ai Comuni del Lazio ad eccezione del Comune di Roma Capitale.”*;

la determinazione dirigenziale 21 novembre 2011, n. B8790, con la quale è stato nominato il geom. Luigi Quattrin, dipendente della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia, quale Direttore dei Lavori per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

la determinazione dirigenziale 01 marzo 2012, n. B01257: *“DGR n.566/2010: Promozione del progetto “mille asili per il Lazio”. DGR n. 374/2011 punto 1 lett. A): “realizzazione di asili nido comunali prefabbricati”. Individuazione dei 06 siti comunali su cui edificare immobili prefabbricati ad uso asilo nido per n.30 posti bimbo”* e con cui è stata approvata la graduatoria dei Comuni;

la determinazione dirigenziale del 03 luglio 2012, n. B04078, con la quale è stato approvato il Progetto Preliminare dell'intervento in oggetto;

la determinazione dirigenziale 07 agosto 2012, n. B05112, con la quale è stato Validato il Progetto Preliminare, ai sensi dell'art.112 del D. Lgs. n.163/06, da porre a base di gara per l’appalto in oggetto per n.5 asili nido prefabbricati;

la determinazione dirigenziale 14 agosto 2012, n. B05445 (pubblicata sul B.U.R.L. n.41 del 28 agosto 2012): *“DGR n.566/2010: Promozione del progetto “mille asili per il Lazio”. DGR n.374/2011 punto 1 lett. A):*

“realizzazione di asili nido comunali prefabbricati”. Approvazione degli atti di gara relativi al bando di cui all'intervento <<Produzione ed installazione “chiavi in mano” di n.5 edifici prefabbricati in legno da adibire ad Asili Nido con capienza di n.30 posti bimbo, presso i Comuni di Guidonia Montecelio, Sacrofano, Borgorose, Cerveteri e Formia>> - CUP: F89H11001050002 - CIG: 4474931DDE - Gara n.4422198.”;

la determinazione dirigenziale del 30 dicembre 2014, n. G19289, con la quale è stato approvato il Quadro Economico e l'impegno della somma di €4.874.425,20 sul capitolo H41133 corrispondente alla Missione n.12, Programma n.01, codice 1.04.01.02.000 (trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali), esercizio finanziario 2014;

la determinazione dirigenziale 5 ottobre 2015, n. G11917 con la quale è stata approvata l'Aggiudicazione Definitiva alla ditta A.B.P. Nocivelli S.p.A., C.F. e P.IVA n.00303020176 con sede in Via Padana Superiore n.67 a Castegnato (BS);

la determinazione dirigenziale 17 dicembre 2015, n. G16205, con la quale è stato approvato il nuovo Quadro Economico di spesa ed il disimpegno parziale e modifica del creditore dell'impegno n.9944/2015 in favore di "Creditori Diversi" per €4.874.425,20 sul capitolo H41133 corrispondente alla Missione n.12, Programma n.01, codice 1.04.01.02.000 (trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)”, esercizio finanziario 2015;

la determinazione dirigenziale 24 marzo 2016, n. G02917 con la quale è stato confermato l'impegno di spesa n.13935 sul capitolo H41133, esercizio finanziario 2016, corrispondente alla Missione n.12, Programma n.01, codice 1.04.01.02.000 e, contestualmente, approvato lo “Schema di Contratto”;

la determinazione dirigenziale 20 ottobre 2016, n. G12185, con la quale è stata approvata la nuova ubicazione dell'asilo nido prefabbricato nel Comune di Formia, dell'intervento in oggetto;

la determinazione dirigenziale 12 dicembre 2016, n. G14656, con la quale è stato approvato il Verbale della Conferenza di Servizi del 27 ottobre 2016, dell'intervento in oggetto;

la determinazione dirigenziale 7 settembre 2017, n. G12195, con la quale è stata approvata la nuova ubicazione dell'asilo nido prefabbricato nel Comune di Sacrofano, dell'intervento in oggetto;

la determinazione dirigenziale 25 settembre 2017, n. G12956, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo, dell'intervento in oggetto;

la determinazione dirigenziale 22 febbraio 2018, n. G02146, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo, dell'intervento in oggetto;

il parere favorevole, con prescrizioni, al Progetto Esecutivo di cui sopra, espresso, all'unanimità, dal Comitato Regionale LL.PP. nella seduta del 23 maggio 2018, con Parere n.5333;

DATO ATTO

che, con la citata determinazione dirigenziale n. B07571/11 è stato nominato l'ing. Cesare Pierdominici, funzionario della Direzione regionale politiche

sociali e famiglia, quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

che, dalle verifiche effettuate in situ dal progettista della Stazione Appaltante ing. Falco, il terreno del Comune di Arsoli non risulta idoneo alla realizzazione dell'asilo nido prefabbricato da n.30 posti bimbo e, pertanto, è stato escluso dalla progettazione e, contestualmente, reinserito nella graduatoria di cui alla Determinazione n. B01257/2012;

pertanto, che i siti comunali su cui edificare gli asili nido prefabbricati sono cinque e, più precisamente, sono ubicati presso i Comuni di Guidonia Montecelio, Sacrofano, Borgorose, Cerveteri e Formia;

che in data 13 giugno 2016 è stato firmato il Contratto di Appalto e registrato dall'Ufficiale Rogante della Regione Lazio in data 19 luglio 2016 al n.19254 del Registro cronologico regionale;

che, nota prot. n. 532470 del 5 settembre 2018 con la quale il Direttore dei lavori, geom. Luigi Quattrin, ha trasmesso al RUP il verbale di inizio lavori per la realizzazione dei 5 asili prefabbricati, iniziati, come da cronoprogramma concordato tra la ditta appaltatrice e la stazione appaltante il 3 settembre 2018;

RICHIAMATO in particolare, l'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto il quale prevede che siano riconosciuti all'appaltatore pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito raggiunga la cifra di € 200.000,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori ha redatto la contabilità dei lavori al primo Stato di avanzamento a tutto il 25 ottobre 2018, al raggiungimento di € 209.237,83 oltre I.V.A. per € 20.923,78, così composta:
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 25 ottobre 2018
e che il tutto è stato trasmesso al R.U.P. con nota protocollo n. 675982 del 29 ottobre 2018;

ACQUISITO il DURC online, prot. INAIL_13524117 valido sino al 17/02/2019, che risulta essere regolare;

PRESO ATTO del certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 30 ottobre 2018 per il pagamento della rata n. 1 per un importo di € 209.237,83 oltre I.V.A. per €20.923,78;

RITENUTO pertanto necessario approvare la contabilità dello stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 25 ottobre 2018, al raggiungimento di € 209.237,83 oltre I.V.A. per € 20.923,78, relativo all'intervento <<Produzione ed installazione "chiavi in mano" di n.5 edifici prefabbricati in legno da adibire ad Asili Nido con capienza di n.30 posti bimbo, presso i Comuni di Guidonia Montecelio, Sacrofano, Borgorose, Cerveteri e Formia>> - CUP: F89H11001050002 - CIG: 4474931DDE;

pertanto necessario approvare il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 30 ottobre 2018 dal quale risulta un credito di € 209.237,83 oltre I.V.A. per € 20.923,78.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, che si richiamano integralmente, di:

- approvare la contabilità dello stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 25 ottobre 2018, al raggiungimento di € 209.237,83 oltre I.V.A. per € 20.923,78, relativo all'intervento <<Produzione ed installazione “chiavi in mano” di n.5 edifici prefabbricati in legno da adibire ad Asili Nido con capienza di n.30 posti bimbo, presso i Comuni di Guidonia Montecelio, Sacrofano, Borgorose, Cerveteri e Formia>> - CUP: F89H11001050002 - CIG: 4474931DDE;
- approvare il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 30 ottobre 2018 dal quale risulta un credito di € 209.237,83 oltre I.V.A. per € 20.923,78.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul sito regionale www.socialelazio.it e sul B.U.R.L..

IL DIRETTORE
(Valentino Mantini)