

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. S00223 del 05/04/2018

Proposta n. 5949 del 05/04/2018

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE di Rocchetta di Amatrice. Liquidazione 1° SAL a favore dell'impresa Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria Km 94,900, C.F./P.IVA 00919170571. CUP J47E16000030001 CIG ZAF20DF7E1

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE di Rocchetta di Amatrice. Liquidazione 1° SAL a favore dell'impresa Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria Km 94,900, C.F./P.IVA 00919170571.  
CUP J47E16000030001 CIG ZAF20DF7E1

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTO** in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

**VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Amatrice e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 460 del 15 giugno 2017 ed in particolare l'Art. 9 (Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale), che dispone in particolare:

- al comma 1, che al fine di garantire un adeguato spazio comune che funga da luogo di aggregazione in prossimità ed a servizio della popolazione alloggiata presso le SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, i comuni sono autorizzati ad utilizzare donazioni, anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare alle predette attività.
- al comma 2, per le finalità di cui al comma 1 le regioni, d'intesa con i comuni, provvedono all'individuazione delle aree ed alla verifica di idoneità delle medesime, nonché' alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, anche con oneri a carico degli stessi soggetti donanti.

**CONSIDERATO** che, in seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - Rocchetta" ai sensi dell'art. 1, O.C.D.P.C. n. 394/2016;

**RICHIAMATO** il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

**CONSIDERATO** che il Comune di Amatrice, con nota prot. 25194 del 12 Ottobre 2017, ha chiesto al Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016, di provvedere ai lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE di Rocchetta di Amatrice;

**CONSIDERATO** che il Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016 ha accettato, nello spirito di collaborazione ed in ausilio al Comune di Amatrice, di far eseguire i lavori testé descritti;

**RAVVISATA** la necessità, nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita, è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo, in particolare, alle funzioni sociali ed aggregative;

**VISTA** la determinazione n. S01097 del 23/11/2017 concernente: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE di Rocchetta di Amatrice. CIG ZAF20DF7E1;

**CONSIDERATO** che con succitata determinazione S01097/2017 si è proceduto a nominare quale RUP il geom. Bruno Chiarinelli;

**PRESO ATTO** che ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, in termine congruo si procederà alla verifica dell'autocertificazione, resa dall'Impresa aggiudicataria ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica; e che "qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità";

**PRESO ATTO** che l'importo dei lavori ammonta ad € 33.559,42= compresi oneri per la sicurezza pari ad € 1.890,00, IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG n. Z3420E504E;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S01122 del 27/11/2017 di affidamento dei lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE nell'area denominata - "Amatrice – ROCCHETTA" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI), favore dell'impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria Km 94,900, C.F./P.IVA 00919170571 con il ribasso offerto pari al 5,10%, dell'importo posto a base di gara;

**VISTA** la sopra citata determinazione n. S01122 del 27/11/2017 inerente l'affidamento dei lavori in oggetto, firmata in calce per presa visione ed accettazione dall'impresa aggiudicataria;

**VISTA** la nota del 21/03/2018 assunta al protocollo n° 0160622 con la quale il R.U.P Geom. Bruno Chiarinelli ha trasmesso la documentazione per il pagamento del saldo dello stato finale che si compone di:

- Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento a saldo dello stato finale dell'importo di € 23.746,54= oltre IVA al 10%
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- DURC

-

**VISTE** le polizze fideiussoria n.n. 107916646 e N216/00A0718383 del 23/03/2018 rilasciate dal CROUPAMA ASSICURAZIONI Agenzia SAFI SRL di Rieri, ai sensi degli art. 102 e 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016;

**VISTO** il DURC On Line Numero protocollo INAIL 10895678 del 12/03/2018 con scadenza 10/07/2018 dal quale l'impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

**VISTA** la fattura elettronica n. 18 del 19/03/2017 relativa al 1° SAL dei lavori emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. C.F./P.IVA 00919170571 per un importo imponibile di € 23.746,54= oltre IVA del 22% pari ad € 5.224,24= per un totale di € 28.970,78=;

**CONSIDERATO** che la suddetta fattura è stata emessa con aliquota IVA del 22% anziché del 10% e quindi risulta errata;

**VISTA** la nota di credito n. 01 del 21/03/2018 a totale storno della FATTPA 18 del 19/03/2018;

**VISTA** la fattura elettronica n. 19 del 21/03/2018 relativa al saldo dello Stato Finale dei lavori emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. C.F./P.IVA 00919170571 per un importo imponibile di € 23.746,54= oltre IVA del 10% pari ad € 2.374,65= per un totale di € 26.121,19=;

**CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

**CONSIDERATO** altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n° 19 del 21/03/2018, emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 19 del 21/03/2018 emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. relativa al 1° SAL dei Lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE di Rocchetta di Amatrice, per un importo imponibile pari a € 23.746,54= oltre IVA del 10% pari ad € 2.374,65= per un totale di € 26.121,19=;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il certificato di pagamento relativo al 1° SAL trasmesso in data 21/03/2018 prot. 0160662 che si compone di:
  - Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento a saldo dello stato finale dell'importo di € 23.746,54= oltre IVA al 10%
  - Libretto delle misure
  - Registro di contabilità
  - DURC
2. di autorizzare la liquidazione del 1° SAL e la relativa fattura n. 19 del 21/03/2018 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato Finale dei Lavori per complessivi € 26.121,19= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. C.F./P.IVA 00919170571
3. di accreditare l'importo complessivo di € 23.746,54= quale somma dovuta per la fattura n. 19 del 21/03/2018 all'Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. C.F./P.IVA 00919170571, sul conto corrente bancario codice IT30U0832714600000000002307;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 2.374,65= quale IVA sulla fattura n. 19 del 21/03/2018 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda D'Ercole