

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. S00153 del 01/07/2020

Proposta n. 9915 del 25/06/2020

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE di Rocchetta di Amatrice. Liquidazione 2° SAL a favore dell'impresa Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria Km 94,900, C.F./P.IVA 00919170571. CUPJ 47E16000030001 - CIG ZAF20DF7E1

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE di Rocchetta di Amatrice. Liquidazione 2° SAL a favore dell'impresa Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria Km 94,900, C.F./P.IVA 00919170571. CUPJ 47E16000030001 - CIG ZAF20DF7E1

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimogiorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in

conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Amatrice e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 460 del 15 giugno 2017 ed in particolare l'Art. 9 (Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale), che dispone in particolare:

- al comma 1, che al fine di garantire un adeguato spazio comune che funga da luogo di aggregazione in prossimità ed a servizio della popolazione alloggiata presso le SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, i comuni sono autorizzati ad utilizzare donazioni,

anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare alle predette attività.

- al comma 2, per le finalità di cui al comma 1 le regioni, d'intesa con i comuni, provvedono all'individuazione delle aree ed alla verifica di idoneità delle medesime, nonché' alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, anche con oneri a carico degli stessi soggetti donanti.

CONSIDERATO che, in seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - Rocchetta" ai sensi dell'art. 1, O.C.D.P.C. n. 394/2016;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

CONSIDERATO che il Comune di Amatrice, con nota prot. 25194 del 12 Ottobre 2017, ha chiesto al Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016, di provvedere ai lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE di Rocchetta di Amatrice;

CONSIDERATO che il Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016 ha accettato, nello spirito di collaborazione ed in ausilio al Comune di Amatrice, di far eseguire i lavori testé descritti;

RAVVISATA la necessità, nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita, è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo, in particolare, alle funzioni sociali ed aggregative;

VISTA la determinazione n. S01097 del 23/11/2017 concernente: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE di Rocchetta di Amatrice. CIG ZAF20DF7E1;

CONSIDERATO che con succitata determinazione S01097/2017 si è proceduto a nominare quale RUP il geom. Bruno Chiarinelli;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, in termine congruo si procederà alla verifica dell'autocertificazione, resa dall'Impresa aggiudicataria ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica; e che "qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità";

PRESO ATTO che l'importo dei lavori ammonta ad € 31.944,28= compresi oneri per la sicurezza pari ad € 1.890,00, IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG: ZAF20DF7E1;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S01122 del 27/11/2017 di affidamento dei lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE nell'area denominata - "Amatrice – ROCCHETTA" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI), favore dell'impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria Km 94,900, C.F./P.IVA 00919170571 con il ribasso offerto pari al 5,10%, dell'importo posto a base di gara;

VISTA la sopra citata determinazione n. S01122 del 27/11/2017 inerente l'affidamento dei lavori in oggetto, firmata in calce per presa visione ed accettazione dall'impresa aggiudicataria;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00223 del 05/04/2018 relativa alla liquidazione del 1° SAL a favore dell'Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria Km 94,900, C.F./P.IVA 00919170571;

VISTA la nota n. 0511517 del 10-06-2020 con la quale il R.U.P Geom. Bruno Chiarinelli ha trasmesso la seguente documentazione a corredo del 2° SAL a tutto il 07/02/2020:

per il pagamento del saldo dello stato finale che si compone di:

- S.A.L. n. 2;
- Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 09/06/2020 per un ammontare netto di € 8'035,28=, IVA esclusa al netto delle ritenute per infortuni (0,5%);
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- DURC;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INPS_19696482 del 09/03/2020 con scadenza 07/07/2020 dal quale l'impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTO il SAL n. 2 del 09/06/2020 e relativo certificato di pagamento emesso in data 09/06/2020 per un ammontare netto di € 8'035,28=, (ottomilatrentacinque/28), IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n. 65/F del 10/06/2020 relativa al 2° SAL dei lavori emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. C.F./P.IVA 00919170571 per un importo imponibile di € 8'035,28= oltre IVA del 10% pari ad € 803,53= per un totale di € 8.838,81=;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- che il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 65/F del 10/06/2020, emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l.tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

RITENUTO necessario approvare la contabilità relativa al 2° SAL a tutto il 07/02/2020, inviata con nota n. 0511517 del 10-06-2020, composta dalla documentazione sopra indicata;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 65/F del 10/06/2020 emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l.relativa al 2° SAL dei Lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE di Rocchetta di Amatrice, per un importo imponibile pari a € 8'035,28= oltre IVA del 10% pari ad € 803,53= per un totale di € 8.838,81=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 2° Stato di avanzamento dei Lavori delle OO.UU.PP e della fondazione per la realizzazione di una struttura aggregativa all'interno dell'Area SAE di Rocchetta di Amatrice redatto in data 09/06/2020 che si compone di:
 - S.A.L. n. 2;
 - Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 09/06/2020 per un ammontare netto di € 8'035,28=, IVA esclusa al netto delle ritenute per infortuni (0,5%);
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;

- Sommario Registro di contabilità;
 - DURC;
2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n° 2 emesso in data 09/06/2020 riguardanti il 2° SAL e la relativa fattura n. 65/F del 10/06/2020 corrispondente alle lavorazioni contabilizzate nello Stato Finale dei Lavori per complessivi € 8.838,81= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. C.F./P.IVA 00919170571
 3. di accreditare l'importo complessivo di € 8'035,28= quale somma dovuta per la fattura n. 65/F del 10/06/2020 all'Impresa Cricchi Costruzioni s.r.l. C.F./P.IVA 00919170571, sul conto corrente bancario codice IBAN: IT30U0832714600000000002307;
 4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 803,53= quale IVA sulla fattura n. 65/F del 10/06/2020 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D'Ercole