

**EDILIZIA SOVVENZIONATA – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ9
RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE**

Interventi ammessi a finanziamento

Int. n.	Prov.	Comune	Intervento	Importo	Finanziamento	Cofinanziamento comunale
				(euro)	(euro)	
1	Roma	Albano Laziale	completamento infrastrutture del contratto di quartiere 1 denominato "due comuni un obiettivo comune"	1.500.000,00	1.200.000,00	150.000,00
		Ariccia				150.000,00
2	Roma	Canale Monterano	intervento di riqualificazione arredo urbano- percorso e luogo di sosta in centro storico	193.671,00	193.671,00	
3	Roma	Pomezia	completamento del programma innovativo in ambito urbano "contratto di quartiere II" esecuzione di parco urbano e riqualificazione pendici dei fossi - riqualificazione aree a verde e collegamenti piste ciclabili	2.466.193,00	2.298.103,00	168.090,00
4	Roma	Rocca Santo Stefano	lavori di recupero e riqualificazione Corso della Liberta'	133.939,00	127.242,05	6.696,95
5	Roma	Roma - San Basilio	intervento defanziato			
6	Roma	Saracinesco	recupero e riqualificazione della strada comunale delle Roscelle	150.000,00	142.500,00	7.500,00
7	Roma	Torrita Tiberina	opere di riqualificazione aree urbane	978.800,00	929.860,00	48.940,00
8	Viterbo	Bagnoregio	recupero e riqualificazione quartiere Quarticciolo completamento residenza sanitaria - RSA "Porta di Valle" via Tiezza	€ 500.000,00	€ 475.000,00	€ 25.000,00
9	Viterbo	Bolsena	recupero e rivitalizzazione del percorso interessante le abitazioni del centro storico	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
10	Viterbo	Bomarzo	recupero e valorizzazione dell'antico percorso pedonale di accesso al centro storico	€ 298.000,00	€ 298.000,00	

Int. n.	Prov.	Comune	Intervento	Importo	Finanziamento	Cofinanziamento comunale
				(euro)	(euro)	
12	Viterbo	Tarquinia	miglioramento delle infrastrutture nelle zone di Tarquinia denominate PEEP 1, PEEP 2, PEEP 3.	€ 360.000,00	€ 342.000,00	€ 18.000,00
13	Viterbo	Vignanello	recupero e rivitalizzazione del percorso interessante le abitazioni del centro storico	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
14	Rieti	Rieti	completamento lavori di realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo turistico del Terminillo	€ 1.280.000,00	€ 1.180.000,00	€ 100.000,00
15	Frosinone	Broccostella	riqualificazione di area urbana degradata attraverso realizzazione delle infrastrutture annesse al centro polifunzionale	€ 400.000,00	€ 400.000,00	
16	Frosinone	Sant'Andrea del Garigliano	realizzazione marciapiedi s.p. 'Via dei Santi' polifunzionale	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
17	Frosinone	Vallemaio	progetto di riqualificazione del centro urbano	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
18	Frosinone	Castelforte	sistemazione delle strade interne del centro storico di Castelforte	€ 733.000,00	€ 733.000,00	
19	Latina	Formia	progetto per la riqualificazione delle aree urbane quartiere ex l. 167/62 localita Scacciagalline	€ 1.064.000,00	€ 1.008.000,00	€ 56.000,00
20	Latina	Pontinia	recupero e riqualificazione urbanistica dell'area all'interno del centro storico in prossimita' del fiume Sisto "piazza Roma 1934" - 1° stralcio	€ 1.169.283,33	€ 1.110.819,16	€ 58.464,17
21	Latina	Sermoneta	piazza, centro civico e sociale in localita' Monticchio - 4° str. funzionale - realizzazione piazza	€ 400.000,00	€ 400.000,00	
22	Latina	Ventotene	riqualificazione urbana e infrastrutture primarie e secondarie	€ 425.000,00	€ 425.000,00	
	(ATER Latina)	(ATER Latina)				
23	Latina	Latina	realizzazione di un centro polifunzionale adibito a servizi (LS07) 2° stralcio	€ 3.251.000,00	€ 2.850.000,00	€ 401.000,00

Dalla Raccolta ed elaborazione dati presenti nella Direzione .

Stato avanzamento dei progetti:

Int. n.	Provincia	Comune	Importo	Stato attività		proposte di mandato	economie accertate	%
			intervento			(euro)	(euro)	(proposte mandato /Importo)
				in corso	ultimato			
1	Roma	Albano Laziale + Ariccia	1.500.000,00	X		572.134,01		38,14%
2	Roma	Canale Monterano	193.671,00		X	178.526,20	15.144,80	92,18%
3	Roma	Pomezia	2.466.193,00	X superato 50%		1.487.974,11		60,33%
4	Roma	Rocca Santo Stefano	133.939,00		x	99.075,08	28.166,97	73,97%
5	Roma	Roma - San Basilio		intervento defanziato				
6	Roma	Saracinesco	150.000,00	X		82.541,72		55,03%
7	Roma	Torrita Tiberina	978800	X superato 50%		721747,76		73,74%
8	Viterbo	Bagnoregio	500.000,00		X	346.840,21	12.021,61	69,37%
9	Viterbo	Bolsena	250.000,00		X	239.664,71	10.335,29	95,87%
10	Viterbo	Bomarzo	298.000,00	X superato 50%		227.269,90		76,27%
11	Viterbo	Nepi	400.000,00		X	189.431,06	86.611,56	47,36%
12	Viterbo	Tarquinia	360.000,00		X	289.384,59	52.615,41	80,38%
13	Viterbo	Vignanello	500.000,00	X superato 50%		352.073,68		70,41%
14	Rieti	Rieti	1.280.000,00	X superato 50%		766.211,21		59,86%
15	Frosinone	Broccostella	400.000,00	X superato 50%		258.336,49		64,58%
16	Frosinone	Sant'Andrea del Garigliano	150.000,00		X	140.450,67	9.549,33	93,63%
17	Frosinone	Vallemaio	200.000,00	X		115.513,32		57,76%
18	Frosinone	Castelforte	733.000,00	X superato 50%		452.145,35		61,68%
19	Latina	Formia	1.064.000,00	X superato 50%		601.512,47		56,53%
20	Latina	Pontinia	1.169.283,33	X		547.382,70		46,81%
21	Latina	Sermoneta	400.000,00		X	237.166,67	138.818,89	59,29%
22	Latina	Ventotene (ATER Latina)	425.000,00		X	421.407,50	3.592,50	0,85%
23	Latina	Latina	3.251.000,00	X		1.298.130,38		39,93%

Dalla Raccolta ed elaborazione dati presenti nella Direzione .