

**Direzione:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

**N.** S00106 **del** 21/04/2020

**Proposta n.** 6206 **del** 21/04/2020

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.). Approvazione del Certificato di verifica di conformità della fornitura delle S.A.E. per i comuni di Leonessa e Cittareale (RI). Ditta fornitrice Consorzio Stabile Arcale.

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.). Approvazione del *Certificato di verifica di conformità della fornitura* delle S.A.E. per i comuni di Leonessa e Cittareale (RI). Ditta fornitrice Consorzio Stabile Arcale.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. I, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

### **VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma I, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo I che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell' art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

**CONSIDERATO** in particolare che l'art. 5 comma 2, della suddetta ordinanza allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, prevede di derogare **PREMESSO** che in data che in data 25/05/2016 (repertorio n. 1236) è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento detta Protezione Civile e il Consorzio Stabile Arcale per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;

**VISTA** la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00843 del 25/09/2017 si è provveduto a nominare rispettivamente l'Ing. Wanda D'Ercole quale Responsabile Unico del Procedimento, e l'Ing. Pasquale De Pasca quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la realizzazione delle S.A.E. nel Comune di Cittareale (RI);

**VISTA** la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00658 del 28/07/2017 si è provveduto a nominare rispettivamente l'Ing. Marcello Ercolani quale Responsabile Unico del Procedimento, e l'Ing. Pasquale De Pasca quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la realizzazione delle S.A.E. nel Comune di Leonessa (RI);

**CONSIDERATO** che il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'OCDPC 394/2016 art. 1, ha provveduto ad effettuare i seguenti ordinativi di fornitura per le strutture abitative di emergenza alla RTI CNS-Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa – Cogeco7 Sr, con sede legale in Via della Cooperazione n.3 – 40129 (BO) – C.F. 02884150588,l:

COMUNE	CIG	ORDINATIVO N.	IMPORTO
Comune di Cittareale	73316859DA	0475705 del 22/09/2017	€ 9.352.500,00
	73316859DA	0529207 del 19/10/2017	- € 9.603
	73316859DA	0407254 del 04/07/2018	€ 120.571,00 €
Comune di Leonessa	7165601900	0392450 del 28/07/2017	€ 1.177.968,00
	7165601900	0512443 del 11/10/2017	- € 66.367,40

**CONSIDERATO** inoltre che il Direttore per l'esecuzione del Contratto per la fornitura delle S.A.E. per il Comune di Leonessa nel documento "Computo estimativo" del 05/11/2019 ha contabilizzato € 2.012,52 per gli oneri della sicurezza e detratto 1.800,00 per la mancanza della fornitura di madie, previste nel capitolato;

**CONSIDERATO** inoltre che il Direttore per l'esecuzione del Contratto per la fornitura delle S.A.E. per il Comune di Cittareale nel documento "Computo estimativo" del 15/01/2020 ha contabilizzato € 4.478,82 per gli oneri della sicurezza e detratto 3.200,00 per la mancanza della fornitura di madie, previste nel capitolato;

**TENUTO CONTO** che per le singole aree dove si è proceduto alla fornitura e montaggio delle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE) e dei servizi ad esse connessi, sono stati già effettuati tutti i collaudi statici e le verifiche di conformità da parte del Direttore Esecuzione del Contratto con esito positivo;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 9, punto 5 del contratto, dell'Accordo Quadro citato, che recita "Le forniture oggetto di ciascun appalto specifico sono sottoposte a collaudo secondo la procedura, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato tecnico; tale collaudo verrà effettuato dalla Commissione di Collaudo nominata dall'Amministrazione, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo, secondo le modalità descritte al capitolo II del Capitolato tecnico";

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00137 del 07/03/2018 con la quale è stata istituita la Commissione per la verifica di conformità finale della fornitura e montaggio delle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE) e dei servizi ad esse connessi nei comuni di Amatrice, Accumoli, Borbona, Leonessa, Posta, Cittareale;

**VISTO** il Certificato di verifica di conformità della fornitura del 19/12/2019 rilasciato dalla Commissione per la verifica di conformità finale della fornitura, ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010, e trasmesso con nota prot. 1048726 del 24/12/2019;

**CONSIDERATO** che il Consorzio Stabile Arcale con nota prot. GG/Im10 del 16/01/2020, acquisita al protocollo del Soggetto attuatore delegato con n. 47427 del 17/01/2020 ha esplicitato delle riserve relativamente a quanto certificato dalla Commissione di collaudo;

**VISTO** il documento denominato *Osservazioni alle riserve del Certificato di verifica di conformità del 20/04/2020*, prot. n. 0362736 del 20/04/2020, rilasciato dalla Commissione per la verifica di conformità finale contenente le valutazioni finali della Commissione stessa a seguito delle riserve esplicitate dal Consorzio Stabile Arcale;

**RITENUTO** necessario approvare i seguenti documenti della Commissione per la verifica di conformità finale della fornitura:

- *Certificato di verifica di conformità della fornitura del 19/12/2019*, trasmesso con nota prot. 1048726 del 24/12/2019;
- *Osservazioni alle riserve del Certificato di verifica di conformità del 20/04/2020*, trasmesso con nota prot. n. 0362736 del 20/04/2020;

## **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- I. di approvare i seguenti documenti della Commissione per la verifica di conformità finale della fornitura:
  - *Certificato di verifica di conformità della fornitura del 19/12/2019*, trasmesso con nota prot. 1048726 del 24/12/2019;
  - *Osservazioni alle riserve del Certificato di verifica di conformità del 20/04/2020*, trasmesso con nota prot. n. 0362736 del 20/04/2020.

Il Soggetto Attuatore delegato

Ing. Wanda d'Ercole

(f.to digitalmente)