



IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
D.P.R.L. N. T00179 DEL 08.09.2016



COMUNE DI CITTAREALE


Intesa di approvazione degli elaborati tecnici relativi al Layout per l'insediamento delle strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) nei territori del Comune di Cittareale

Area CONCA.

L'anno 2018, nel mese di marzo il giorno 14 il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole e il Sindaco del Comune di Cittareale Francesco Nelli procedono d'intesa all'approvazione degli elaborati tecnici relativi al Layout per l'insediamento delle Strutture Abitative d'Emergenza all'interno dei territori del Comune di Cittareale- Area CONCA.

PREMESSO

- a. che in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e il Consorzio Stabile Arcale per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;
- b. che l'O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016 all'articolo 1, comma 1, individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;
- c. che la suddetta Ordinanza prevede, altresì, all'articolo 1, comma 2, che la Regione, nell'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E., operi d'intesa con i Comuni interessati;
- d. che con determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00843 del 25/09/2017 si è provveduto a nominare rispettivamente l'Ing. Wanda D'Ercole quale Responsabile Unico del Procedimento, e l'Ing. Pasquale De Pasca quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la realizzazione delle S.A.E. nel Comune di Cittareale;
- e. che il Comune di Cittareale con nota prot. n. 6665 del 12/09/2017, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore Delegato con n. 0453994 del 12/09/2017, ha comunicato i fabbisogni di strutture abitative d'emergenza, rettificati poi in data 20/09/2017, e le aree individuate per il loro insediamento;
- f. che il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole, ha richiesto con prot. n. 0475705 del 22/09/2017, così come modificato con prot. n. 529207 del 19/10/2017, al Consorzio Stabile Arcale la fornitura di S.A.E., da realizzare nelle aree del Comune di Cittareale;
- g. che in data 03/10/2017 sono stati sottoscritti, dal Soggetto Attuatore Delegato Ing. Wanda D'Ercole e dal rappresentante per la fornitura del Consorzio Stabile Arcale, Ing. Cristiano Costanzo, i verbali di consegna delle seguenti aree per l'insediamento delle S.A.E. all'interno del Comune di Cittareale: Capoluogo, Cupello, Santa Croce, Mola Coletta, Pallottini, Collicelle e Conca;
- h. che il Consorzio Stabile Arcale ha trasmesso con nota prot. MS/lm 386 del 08/10/2017, acquisita al protocollo della struttura del Soggetto attuatore delegato con n. 504609 del 09/10/2017, entro i tempi stabiliti nell'ordine di fornitura, l'elaborato relativo al Layout ed il relativo cronoprogramma,





IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
D.P.R.L. N. T00179 DEL 08.09.2016



COMUNE DI CITTAREALE

- per le aree denominate Capoluogo, Cupello, Santa Croce, Mola Coletta, Pallottini, Collicelle e Conca nel Comune di Cittareale;
- i. che con in data 09/10/2017 è stato sottoscritto dal Soggetto attuatore delegato e dal Sindaco di Cittareale il documento denominato "Intesa di approvazione degli elaborati tecnici relativi al Layout per l'insediamento delle strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) nei territori del Comune di Cittareale -Aree Capoluogo, Cupello, Santa Croce, Mola Coletta, Pallottini, Collicelle e Conca";
 - j. che il Consorzio Stabile Arcale con prot. n. MS/lm 438 del 01/11/2017, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore Delegato con n. 553458 del 02/11/2017, ha consegnato gli elaborati relativi ai progetti urbanistici esecutivi per le opere di urbanizzazione e di fondazione nelle seguenti aree del Comune di Cittareale: Capoluogo, Cupello, Santa Croce, Mola Coletta, Pallottini, Collicelle e Conca;
 - k. che il Soggetto attuatore delegato a seguito della verifica dei computi metrici delle opere di urbanizzazione e fondazione per la realizzazione delle S.A.E. nell'area di Conca e Santa Croce ha registrato dei costi molto elevati dovuti alla necessità di effettuare delle opere di consolidamento delle stesse aree, e pertanto ha richiesto al Dipartimento di Protezione civile con prot. n. 573932 del 13/11/2017 un chiarimento in merito;
 - l. che il Dipartimento di Protezione civile con nota prot. UC/TERAG_SM0000556 del 04/01/2018, acquisita al prot. della struttura del Soggetto attuatore delegato con n. 5065 del 04/01/2018 ha comunicato l'opportunità di procedere ad una revisione del progetto esecutivo delle opere di fondazione ed urbanizzazione delle aree di Conca e Santa Croce;
 - m. che il Soggetto attuatore delegato con nota prot. n. 80271 del 12/02/2018 ha infine richiesto la redazione della revisione del progetto esecutivo, contenente il nuovo Layout, per le aree di Conca e Santa Croce, che tenga conto della riduzione de costi;
 - n. il Consorzio Stabile Arcale ha trasmesso con nota prot. MS/lm 120 del 02/03/2018, acquisita al protocollo della struttura del Soggetto attuatore delegato con n. 121091 del 05/03/2018 ha trasmesso i progetti esecutivi per le opere di fondazione ed urbanizzazione revisionati per l'installazione delle S.A.E. nelle aree di Conca e Santa Croce, che comprendono anche un nuovo layout;

Tutto ciò premesso, il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole e il Sindaco del Comune di Cittareale, Francesco Nelli, esaminati attentamente gli elaborati tecnici trasmessi dal Consorzio Stabile Arcale, evidenziata la loro congruità con quanto previsto nell'ordinativo di fornitura e con i fabbisogni comunicati dall'Ente comunale, approvano l'elaborato tecnico relativo al layout per l'insediamento delle strutture abitative d'emergenza all'interno dell'area denominata Conca nel Comune di Cittareale, di cui al verbale di consegna delle aree del 03/10/2017, che formano parte integrante e sostanziale del presente documento, e stabiliscono che con successivo atto, ciascuno per propria competenza, approveranno il presente verbale.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole

Il Sindaco del Comune di Cittareale
Francesco Nelli

Stato Operativo ed Amministrativo: 50023 IMPRUGNE (A.F.) - Via Colla Ramella, 9
Codice Fiscale e Partita IVA 0554530494 - R.E.A. Firenze SA 1302 Fondo Comitale € 50.625,00
Tel. 055-2027195 - Fax 055-2372639 - e-mail: info@consorzioarcale.it - www.consorzioarcale.it

Fornitura, trasporto e montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) e servizi ad esse connessi, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

Regione Lazio - Comune di Cittareale

R.U.P. Esecuzione: *Ing. Wanda D'Erode*
D.E.C.: *Ing. Pasquale De Pasca*

Servizi connessi alla fornitura delle S.A.E.

PROGETTO DEL LAYOUT DI INSEDIAMENTO

ELABORATO: AREA 7 - CONCA
A.1.7 LAYOUT DI PROGETTO

Scala: **1:500** Data: 01.11.2017 Agg.: 28.02.2018


SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Hyper
Società Tra Professionisti

Via P.O. Marconi, 21 - 05127 FIRENZE
Tel. 055-2372639 - info@hyper.it

Coordinamento Progettazione: *Ing. Stefano Caparelli*
Progetto Architettonico:
Arch. Giovanni Padellaro
Arch. Nicoletta Sidari
Collaboratori:
Arch. Sara Basile
Arch. Jacopo De Paola
Arch. Monica Marcolidi
Arch. Nicola Pasquini
Arch. Sandra Spadifora
Dott. Matteo Biondi

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: *Ing. Giuseppe Salomone*



Comune di CITTAREALE (RI)

Area 7 - CONCA
SAE 40: n. 3
SAE 60: n. 1 per disabili
SAE 80: n. 0
TOTALE SAE : n. 4

n min Parcheggi 4 x 2 = 8
Parcheggi previsti n. 8

○ Indicazione SAE disabili

- Perimetro particelle catastali occupate
- - - - - Verifica distanza dal confine
- Linee aeree elettriche
- Perimetro particelle catastali da espropriare

