

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016**Area:**

DETERMINAZIONE

N. S00415 **del** 24/09/2019**Proposta n.** 15586 **del** 11/09/2019**Oggetto:**

O.C.D.P.C. n. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). CIG 729124506E2, 729140843A, 729142416F CUP I39D16000480001. Liquidazione fatture nn. 530, 531, 532 del 26/07/2019 e 600 del 21/08/2019 a favore di Modulcasa Line s.p.a (Autorizzazioni al pagamento nn. 4, 5, 6, e 7 del 10/07/2019 e 8, 9, 10 e 11 del 17/07/2019).

Proponente:

Estensore

ANTONELLI SARAH _____

Responsabile del procedimento

PRIMIERI DINO _____

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

W. D'ERCOLE _____

SOGG. ATT. DEL. W.D'ERCOLE _____

Protocollo Invio

Firma di Concerto

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). CIG 729124506E2, 729140843A, 729142416F CUP I39D16000480001. Liquidazione fatture nn. 530, 531, 532 del 26/07/2019 e 600 del 21/08/2019 a favore di Modulcasa Line s.p.a (Autorizzazioni al pagamento nn. 4, 5, 6, e 7 del 10/07/2019 e 8, 9, 10 e 11 del 17/07/2019).

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. I, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma I, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 399 del 10 ottobre 2016 concernente *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare l'articolo 3, ai sensi del quale la regione Umbria è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata colpita dagli eventi sismici e pertanto inagibile;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTE le note del Capo del Dipartimento Protezione Civile nazionale prot. nn. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e UC/TERAG16/0064447 del 23/11/2016 contenenti le indicazioni relative alle tipologie delle spese, assentibili ai fini del rimborso, ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016;

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione della Giunta regionale della Regione Umbria n. 1160 del 13.10.2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la regione Umbria e le Regioni Abruzzo, Marche e Lazio per l'acquisizione e la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016;

- Le regioni Abruzzo, Marche e Lazio hanno sottoscritto con la Regione Umbria la convenzione secondo lo schema approvato con la sopracitata deliberazione, delegando quest'ultima all'attuazione delle procedure per la fornitura, mediante locazione, dei moduli abitativi provvisori rurali e all'acquisto dei relativi arredi per quanto necessario. Con il medesimo atto la Regione Umbria si è impegnata ad eseguire le procedure di gara per la locazione dei moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) e l'acquisto dei relativi arredi da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici e a provvedere all'aggiudicazione, alle attività preliminari finalizzate alla stipula del contratto, ivi compresa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, alla gestione di eventuali contenziosi sino alla stipula del contratto;

- con determinazione dirigenziale n. 10014 del 18/10/2016 del Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile della Regione Umbria è stata approvata la documentazione progettuale per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti: lotto 1 Abruzzo e Lazio, lotto 2 Marche ed Umbria. CUP I39D16000480001 CIG LOTTO 1: 6837191480 - CIG LOTTO 2 6837199B18";

- con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 10095 del 19.10.2016 è stato stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all'indizione, in via autonoma, di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti;

- con determinazione dirigenziale n. 11851 del 30.11.2016 il Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate della Regione Umbria ha disposto di procedere, conseguentemente, all'aggiudicazione definitiva della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) per il Lotto 1 - Abruzzo e Lazio a favore dell'operatore economico Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 - loc. Bannone 43029 - C.F. e P. Iva 01735830349;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00028 del 21/11/2016 con la quale è stato nominato il Geom. Dino Primieri quale Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Pasquale De Pasca quale Direttore dell'esecuzione del contratto per l'ordinativo di fornitura dei Moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali;

DATO ATTO che in data 10/05/2017, con decorrenza il 12/12/2016, è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line spa;

VISTA la determinazione n. S01143 del 30/11/2017, rettificata con determinazione n. S00376 del 25/05/2018, con la quale si è preso atto delle seguenti estensioni della fornitura di M.A.P.R.E. approvate dalla Regione Umbria:

Atto	N° MAPRE	CIG	Importo Contrattuale
------	----------	-----	----------------------

1^ Estensione	11	729140843A	€ 220.373,98
2^ Estensione	5	729142416F	€ 107.070,15
3^ Estensione	6	72914506E2	€ 124.454,23
4^ Estensione	4	7292565F00	€ 66.375,59

DATO ATTO che:

- in data 06/07/2018, è stato sottoscritto il contratto per la prima estensione dell'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line spa;
- in data 16/07/2018, è stato sottoscritto il contratto per la seconda estensione dell'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line spa;
- in data 06/07/2018, è stato sottoscritto il contratto per la terza estensione dell'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line spa;

VISTO altresì l'articolo 11 del contratto principale della fornitura nel quale il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e comunica che utilizzerà il seguente conto corrente bancario IT35E0638512710000015365187;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00121 del 01/03/2019 con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'Autorizzazione al pagamento n. 1 del 13/06/2017 per un importo complessivo di € 353.412,27, IVA esclusa, relativo al 50% dell'ammontare della fornitura CIG 70649071B1, somma già decurtata della ritenuta dello 0,5%, di cui all'articolo 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00121 del 01/03/2019 con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'Autorizzazione al pagamento n. 2 del 18/09/2018 per un importo complessivo di € 223.047,78, somma già decurtata della ritenuta dello 0,5%, di cui all'articolo 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e delle penali per ritardo nella consegna dei moduli, e così ripartita:

- 1° estensione CIG 729140843A per un importo pari a € 110.823,59;
- 2° estensione CIG 729142416F per un importo pari a € 53.535,10;
- 3° estensione CIG 729124506E2 per un importo pari a € 65.190,35;

CONSIDERATO che i suddetti contratti prevedevano il pagamento del 10% del canone di locazione dopo 180 giorni di locazione e dell'ulteriore 10% dopo 360 giorni di locazione;

VISTE:

- L'Autorizzazione al pagamento n. 4 del 10/07/2019 con la quale il Direttore dell'esecuzione del contratto autorizza il pagamento all'impresa di € 70.682,50, IVA esclusa, somma già decurtata della ritenuta dello 0,5%, di cui all'articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, riferita al pagamento del 10% dovuto trascorsi i primi 180 giorni di locazione di cui al contratto principale (CIG 70649071B1);
- L'Autorizzazione al pagamento n. 5 del 10/07/2019 con la quale il Direttore dell'esecuzione del contratto autorizza il pagamento all'impresa di € 22.053,88, IVA esclusa, somma già decurtata della ritenuta dello 0,5%, di cui all'articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, riferita al pagamento del 10% dovuto trascorsi i primi 180 giorni di locazione di cui all'estensione del contratto CIG 729140843A;
- L'Autorizzazione al pagamento n. 6 del 10/07/2019 con la quale il Direttore dell'esecuzione del contratto autorizza il pagamento all'impresa di € 9.582,78, IVA esclusa, somma già decurtata della ritenuta dello 0,5%, di cui all'articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, e dalle penali per il ritardo nella consegna, riferita al pagamento del 10% dovuto trascorsi i primi 180 giorni di locazione di cui all'estensione del contratto CIG 729142416F;

- L'Autorizzazione al pagamento n. 7 del 10/07/2019 con la quale il Direttore dell'esecuzione del contratto autorizza il pagamento all'impresa di € 12.972,87, IVA esclusa, somma già decurtata della ritenuta dello 0,5%, di cui all'articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, riferita al pagamento del 10% dovuto trascorsi i primi 180 giorni di locazione di cui all'estensione del contratto CIG 729124506E2;
- L'Autorizzazione al pagamento n. 8 del 17/07/2019 con la quale il Direttore dell'esecuzione del contratto autorizza il pagamento all'impresa di € 70.682,50, IVA esclusa, somma già decurtata della ritenuta dello 0,5%, di cui all'articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, riferita al pagamento del 10% dovuto trascorsi i primi 360 giorni di locazione di cui al contratto principale (CIG 70649071B1);
- L'Autorizzazione al pagamento n. 9 del 17/07/2019 con la quale il Direttore dell'esecuzione del contratto autorizza il pagamento all'impresa di € 22.053,88, IVA esclusa, somma già decurtata della ritenuta dello 0,5%, di cui all'articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, riferita al pagamento del 10% dovuto trascorsi i primi 360 giorni di locazione di cui all'estensione del contratto CIG 729140843A;
- L'Autorizzazione al pagamento n. 10 del 17/07/2019 con la quale il Direttore dell'esecuzione del contratto autorizza il pagamento all'impresa di € 9.582,78, IVA esclusa, somma già decurtata della ritenuta dello 0,5%, di cui all'articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, e dalle penali per il ritardo nella consegna, riferita al pagamento del 10% dovuto trascorsi i primi 360 giorni di locazione di cui all'estensione del contratto CIG 729142416F;
- L'Autorizzazione al pagamento n. 11 del 17/07/2019 con la quale il Direttore dell'esecuzione del contratto autorizza il pagamento all'impresa di € 12.972,87, IVA esclusa, somma già decurtata della ritenuta dello 0,5%, di cui all'articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, riferita al pagamento del 10% dovuto trascorsi i primi 360 giorni di locazione di cui all'estensione del contratto CIG 729124506E2;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_16955841 con validità fino al 14/10/2019 dal quale si evince che la Modulcasa line spa spa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTE le seguenti fatture elettroniche emesse dalla Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349:

- n. 530 del 26/07/2019, relativa al pagamento del 10% dovuti dopo 180 giorni e dopo 360 giorni di locazione, di cui al contratto principale (CIG 70649071B1) per un importo pari a € 141.365,00, oltre IVA 10% pari ad € 14.136,50;
- n. 531 del 26/07/2019, relativa al pagamento del 10% dovuti dopo 180 giorni e dopo 360 giorni di locazione, di cui all'estensione del contratto principale (CIG 729140843A) per un importo pari a € 44.107,78, oltre IVA 10% pari ad € 4.410,78;
- n. 532 del 26/07/2019, relativa al pagamento del 10% dovuti dopo 180 giorni e dopo 360 giorni di locazione, di cui all'estensione del contratto principale (CIG 729142416F) per un importo pari a € 19.165,56, oltre IVA 10% pari ad € 1.916,56;
- n. 600 del 21/08/2019, relativa al pagamento del 10% dovuti a 180 giorni e a 360 giorni di locazione, di cui all'estensione del contratto principale (CIG 729124506E2) per un importo pari a € 25.945,74, oltre IVA 10% pari ad € 2.594,57;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore

aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alle fatture nn. 530, 531, 532 del 26/07/2019 e 600 del 21/08/2019 emesse dalla Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

CONSIDERATO quindi che le spese relative alla fornitura in locazione con posa in opera dei M.A.P.R.E. di cui alle fatture nn. 530, 531, 532 del 26/07/2019 e 600 del 21/08/2019 emesse dalla Modulcasa line SPA, rientrano tra le tipologie di spesa ammissibili al fine del rimborso sulla contabilità speciale;

RITENUTO quindi necessario procedere alla liquidazione delle seguenti fatture elettroniche emesse dalla Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349:

- n. 530 del 26/07/2019, relativa al pagamento del 10% dovuti dopo 180 giorni e dopo 360 giorni di locazione, di cui al contratto principale (CIG 70649071B1) per un importo pari a € 141.365,00, oltre IVA 10% pari ad € 14.136,50;
- n. 531 del 26/07/2019, relativa al pagamento del 10% dovuti dopo 180 giorni e dopo 360 giorni di locazione, di cui all'estensione del contratto principale (CIG 729140843A) per un importo pari a € 44.107,78, oltre IVA 10% pari ad € 4.410,78;
- n. 532 del 26/07/2019, relativa al pagamento del 10% dovuti dopo 180 giorni e dopo 360 giorni di locazione, di cui all'estensione del contratto principale (CIG 729142416F) per un importo pari a € 19.165,56, oltre IVA 10% pari ad € 1.916,56;
- n. 600 del 21/08/2019, relativa al pagamento del 10% dovuti a 180 giorni e a 360 giorni di locazione, di cui all'estensione del contratto principale (CIG 729124506E2) per un importo pari a € 25.945,74, oltre IVA 10% pari ad € 2.594,57;

RITENUTO di versare all'Erario la somma complessiva € 23.058,41 quale IVA sulle fatture nn. 530, 531, 532 del 26/07/2019 e 600 del 21/08/2019, emesse dalla emessa dalla Modulcasa Line S.p.A., secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione delle seguenti fatture elettroniche emesse dalla Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349:
 - n. 530 del 26/07/2019, relativa al pagamento del 10% dovuti dopo 180 giorni e dopo 360 giorni di locazione, di cui al contratto principale (CIG 70649071B1) per un importo pari a € 141.365,00, oltre IVA 10% pari ad € 14.136,50;

- n. 531 del 26/07/2019, relativa al pagamento del 10% dovuti dopo 180 giorni e dopo 360 giorni di locazione, di cui all'estensione del contratto principale (CIG 729140843A) per un importo pari a € 44.107,78, oltre IVA 10% pari ad € 4.410,78;
 - n. 532 del 26/07/2019, relativa al pagamento del 10% dovuti dopo 180 giorni e dopo 360 giorni di locazione, di cui all'estensione del contratto principale (CIG 729142416F) per un importo pari a € 19.165,56, oltre IVA 10% pari ad € 1.916,56;
 - n. 600 del 21/08/2019, relativa al pagamento del 10% dovuti a 180 giorni e a 360 giorni di locazione, di cui all'estensione del contratto principale (CIG 729124506E2) per un importo pari a € 25.945,74, oltre IVA 10% pari ad € 2.594,57;
2. di accreditare l'importo complessivo di € 230.584,08 quale somma dovuta per le fatture nn. 530, 531, 532 del 26/07/2019 e 600 del 21/08/2019, all'impresa Modulcasa Line S.p.A. sul conto corrente bancario presso la CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. IBAN IT35E0638512710000015365187;
 3. di versare all'Erario la somma complessiva di € 23.058,41 quale IVA sulle fatture nn. 530, 531, 532 del 26/07/2019 e 600 del 21/08/2019, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D'Ercole