

**Direzione:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. S00530 del 22/08/2018

Proposta n. 13192 del 07/08/2018

**Oggetto:**

Lavori per la realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) presso i Comuni di Cittareale, Borbona, Posta, Accumoli e Leonessa (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e ai sensi dell'art. 3, O.C.D.P.C. 10 ottobre 2016, n° 399. Approvazione Perizia lavori supplementari. CUP J61B17000250001 - CIG Aggiudicazione 7114139538 – CIG lavori supplementari 7588660855.

Oggetto: Lavori per la realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) presso i Comuni di Cittareale, Borbona, Posta, Accumoli e Leonessa (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e ai sensi dell'art. 3, O.C.D.P.C. 10 ottobre 2016, n° 399. Approvazione Perizia lavori supplementari.

CUP J61B17000250001 - CIG Aggiudicazione 7114139538 – CIG lavori supplementari 7588660855.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTO** in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

### **VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L. n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016*, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n° 50/2016;

**CONSIDERATO** che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) presso i Comuni di Cittareale, Borbona, Posta, Accumoli e Leonessa (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e ai sensi dell'art. 3, O.C.D.P.C. 10 ottobre 2016, n° 399, a favore dell'Impresa Euroverde S.r.l., P.IVA – CF 01009630573 con sede legale in Cittaducale (RI), Via San Francesco n° 2;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00509 del 19/06/2017 con la quale è stato nominato il Geom. Dino Primieri quale Responsabile Unico del Procedimento e approvato il progetto esecutivo per i lavori per la realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) presso i Comuni di Cittareale, Borbona, Posta, Accumoli e Leonessa (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e ai sensi dell'art. 3, O.C.D.P.C. 10 ottobre 2016, n° 399.

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00509 del 19/06/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) presso i Comuni di Cittareale, Borbona, Posta, Accumoli e Leonessa (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e ai sensi dell'art. 3, O.C.D.P.C. 10 ottobre 2016, n° 399, veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00627 del 19/07/2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Euroverde S.r.l., P.IVA – CF 01009630573 con sede legale in Cittaducale (RI), Via San Francesco n° 2, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 35,63% dell'importo posto a base di gara;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 25/08/2017, Reg. Cron° n° 20515 del 14/09/2017 dell'importo complessivo di € 72.270,49= (settantaduemiladuecentosettanta/49), comprensivo di € 9.338,40= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

**VISTA** la determinazione n° S00497 del 30/07/2018 con la quale si approva la Perizia di Variante trasmessa dal RUP con nota n° 0413616 del 09/07/2018;

**VISTO** l'Atto di Sottomissione in corso di registrazione, ID 11599 che eleva l'importo contrattuale da € 72.270,49= a € 77.367,50= e pertanto con una variazione in aumento di € 5.097,01=;

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori in data 26/06/2017;

**CONSIDERATO** che durante l'esecuzione dei lavori, la Regione Lazio richiedeva la realizzazione di ulteriori n° 2 piazzole e il completamento degli allacci (acqua ed energia elettrica), non previsti nel contratto principale su quelle già realizzate con precedente appalto per garantirne la funzionalità;

**RITENUTO** pertanto necessario redigere una Perizia dei lavori supplementari con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;

**VISTO** il punto 4.5 della Lettera di invito che prevede l'ammissibilità di varianti nei limiti di quanto previsto nell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO CHE:**

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

**ACCERTATO CHE:**

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste Perizia per lavori supplementari, trasmessa dal RUP con prot. n° 0429401 del 13/07/2018 sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili,
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una perizia per lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;

**VISTO** che l'Impresa Euroverde S.r.l., P.IVA – CF 01009630573 con sede legale in Cittaducale (RI), Via San Francesco n° 2, ha preso visione della Perizia per lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.lgs. 50/2016 e data la disponibilità all'esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

**VISTO** lo schema dell'Atto di Aggiuntivo e Concordamento nuovi prezzi sottoscritto fra il RUP, il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria con il quale quest'ultima ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori supplementari di cui trattasi agli stessi patti e condizioni previste del contratto principale;

**VISTA** la Perizia per lavori supplementari per la realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) presso i Comuni di Cittareale, Borbona, Posta, Accumoli e Leonessa (RI), redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e comma 4, del D.lgs. 50/2016 e trasmessa dal RUP nota n° 0429401 del 13/07/2018, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione
- Elenco prezzi
- Computo Metrico
- Stima della sicurezza
- Quadro economico

- Verbale accettazione impresa
- Ordine di servizio
- Schema aggiuntivo
- Autorizzazione RUP

**RITENUTO** necessario approvare Perizia per lavori supplementari trasmessa dal RUP con prot. n° 0429401 del 13/07/2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 35.124,12= al netto del ribasso contrattuale del 35,63%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 77.367,50= a € 112.491,62=;

**VISTO** il Quadro economico redatto dal D.L. come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI</b>		
<b>A. LAVORI</b>		
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 35,63%	32.766,74
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.357,38
<b>Somma A</b>		<b>35.124,12</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016	702,48
B.2	I.V.A. su Lavori	3.512,41
<b>Somma B</b>		<b>4.214,89</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 39.339,01</b>

**RITENUTO** necessario approvare lo Schema dell'atto aggiuntivo di cui alla Perizia per lavori supplementari trasmessa dal RUP con prot. n° 0429401 del 13/07/2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante in corso d'opera, il tempo utile per dare ultimati i lavori viene prolungato di ulteriori 15 (quindici) gg..

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia per lavori supplementari trasmessa dal RUP con prot. n° 0429401 del 13/07/2018, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 relativa ai "lavori per la delle opere di fondazione e di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) presso i Comuni di Cittareale, Borbona, Posta, Accumoli e Leonessa (RI), composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione
- Elenco prezzi
- Computo Metrico
- Stima della sicurezza
- Quadro economico
- Verbale accettazione impresa
- Ordine di servizio
- Schema aggiuntivo
- Autorizzazione RUP

2. di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo allegato alla Perizia per lavori supplementari trasmessa dal RUP con prot. n° 0429401 del 13/07/2018;
3. di approvare il QTE di Variante per lavori supplementari come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI</b>		
<b>A. LAVORI</b>		
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 35,63%	32.766,74
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.357,38
<b>Somma A</b>		<b>35.124,12</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016	702,48
B.2	I.V.A. su Lavori	3.512,41
<b>Somma B</b>		<b>4.214,89</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 39.339,01</b>

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Soggetto Attuatore Delegato  
Ing. Wanda D'Ercole