

**Intesa di approvazione degli elaborati tecnici relativi al
Layout per l'insediamento delle strutture abitative
d'emergenza (S.A.E.) nei territori del Comune di
ACCUMOLI Sub Area Palazzo2**

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di Maggio, il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole e il Sindaco del Comune di Accumoli Stefano Petrucci procedono d'intesa all'approvazione degli elaborati tecnici relativi al Layout per l'insediamento delle Strutture Abitative d'Emergenza all'interno dei territori del **Comune di ACCUMOLI Sub Area PALAZZO 2**

PREMESSO

- a. Che in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e la RTI MODULCASA LINE SpA Ames SpA Nav System SpA per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative di Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;
- b. Che l'O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016 all'articolo 1, comma 1, individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;
- c. Che la suddetta Ordinanza prevede, altresì, all'articolo 1, comma 2, che la Regione nell'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E., operi d'intesa con i Comuni interessati;
- d. Che con determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00001 del 07/10/2016 si è provveduto a nominare rispettivamente l'Ing. Marcello Ercolani quale Responsabile Unico del Procedimento, e l'Ing. Pasquale De Pasca quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la realizzazione delle S.A.E.;
- e. Che il Comune di Accumoli con nota prot. n. 8442 del 01/10/2018, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore Delegato con n. 597315 del 01/10/2018, ha comunicato i fabbisogni di n. 1 struttura abitativa di emergenza da mq. 80 e le aree individuate per l'insediamento in loc. Palazzo di Accumoli (RI);
- f. Che in data 20/02/2019 Prot. n. 138519, il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole, ha richiesto al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il fornitore cui inoltrare l'ordinativo di fornitura della S.A.E. di cui al punto e;
- g. Che in data 21/02/2019 Prot. n. 141835, il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato al Soggetto Attuatore Delegato, quale fornitore cui inoltrare l'ordinativo di fornitura della S.A.E. la ditta RTI MODULCASA Line SpA ;
- h. che il Soggetto Attuatore Delegato Ing. Wanda D'Ercole ha richiesto alla RTI MODULCASA LINE SpA, la fornitura di n°1 S.A.E., da mq.80 per un importo totale di € 97.595,98, di cui all'Ordinativo di Fornitura prot. n.243507 del 28/03/2019;
- i. Che in data 09/04/2019 è stato sottoscritto, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marcello Ercolani e da un rappresentante per la fornitura della RTI MODULCASA LINE SpA, il verbale di consegna delle aree individuate per l'insediamento delle S.A.E. all'interno del Comune di Accumoli;

- j. Che la ditta RTI MODULCASA LINE SpA ha trasmesso via e-mail ordinaria il giorno 05/04/2019 ovvero entro i tempi stabiliti nell'ordine di fornitura e con nota prot. 0271180 del 05/04/2019, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore Delegato, gli elaborati relativi al Layout ed i relativi cronoprogramma, per gli insediamenti delle seguenti aree: ACCUMOLI – Subarea Palazzo 2;
- k. Che con nota prot. 0314844 del 19/04/2019 (e sollecito del 03/05/2019 prot.0335861), il Soggetto Attuatore Delegato ha richiesto alla ditta RTI MODULCASA LINE SpA la revisione dei layout per l' Area denominata Palazzo 2;
- l. Che la RTI MODULCASA LINE SpA con nota del 06/05/2019, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore Delegato con prot. n. 345139 del 07/05/2019, ha trasmesso il layout revisionati dell'Area Palazzo 2 del Comune di Accumoli;

Tutto ciò premesso, il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole e il Sindaco del Comune di Accumoli, Stefano Petrucci esaminati attentamente gli elaborati tecnici trasmessi dalla RTI MODULCASA LINE SpA, evidenziata la loro congruità con quanto previsto nell'ordinativo di fornitura e con i fabbisogni comunicati dall'Ente Comunale, approvano gli elaborati tecnici relativi al layout e cronoprogramma per l'insediamento delle strutture abitative d'emergenza all'interno dell'area denominata Palazzo 2 nel Comune di Accumoli, di cui al verbale di Consegna delle Aree in data 09/04/2019 che formano parte integrante e sostanziale del presente documento, e stabiliscono che con successivo atto, ciascuno per propria competenza, approveranno il presente verbale.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole



Il Sindaco del Comune di Accumoli

Stefano Petrucci

