

**REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 163, COMMA 1, D.Lgs. n. 50/2016**

Il giorno 18/4/2017, alle ore 9,00 Il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice- Accumoli in servizio presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, su indicazione di Armando Bartolelli nella qualità di responsabile della funzione agricola del COI, in servizio presso l'assessorato agricoltura della Regione Lazio, premesso che:

- In data 24/8/2016, 30/10/2016,18/1/2017 si sono verificati nei comuni di Amatrice e Accumoli eventi sismici di fortissima intensità;
- in data 8 aprile 2017 sono stati ultimati i moduli abitativi per gli allevatori (c.d. MAPRE) nel territorio del Comune di Amatrice- Accumoli;
- a seguito di sopralluoghi in località Colle Pagliuca (Amatrice), località Cornillo Vecchio (Amatrice), località Moletano (Amatrice), località Faizzone (Amatrice), località Colle Moresco (Amatrice), località Casale (Amatrice) si è accertato che occorre intervenire per la messa in sicurezza dei Moduli abitativi per evitare un pericolo grave ed immediato per l'incolumità e la sicurezza delle persone;
- in particolare le condizioni morfologiche delle aree montane dei Comuni di Amatrice e Accumoli hanno determinato sezioni di scavo che hanno creato dislivelli di terreno a ridosso dei moduli, sia a monte che a valle, con rischi di scivolamento del terreno, con conseguente pericolo per l'incolumità dei residenti.

CONSIDERATO:

- che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di incolumità per le persone;
- che, pertanto, è necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità** mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di messa in sicurezza delle aree di accesso per le persone adiacenti ai seguenti moduli, località Colle Pagliuca (Amatrice) Di Mario Gabriella, località Cornillo Vecchio (Amatrice) Gentile Loreto, località Moletano (Amatrice) D'Angelo Pietro, località Faizzone (Amatrice) Guerrini Luca, località Colle Moresco (Amatrice) Zero Marianna, località Casale (Amatrice) Ranaglia Pietro;
- che a tal fine è stata contattata la ditta Galli Gaetano con sede in Amatrice Piazza Sagnotti,2 che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi necessari a fronteggiare emergenza sopra descritta;
- che per i lavori sopra descritti si è convenuto un importo pari a € 25.600,00 oltre iva, come da preventivo che si allega, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Il prezzo è a corpo. Gli stessi dovranno avere immediato avvio;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 5 dell'OCDPC n. 388/2016;

Visto il DL 189/2016 come convertito in legge 229/2016;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

Avanzese Li 27/4/2017

**IL Verbalizzante
(nominativo, ruolo e firma)**

Col *Fabrizio Cui* (Fabrizio Cui)
.....
Antonio Bassoletti
FUNZIONE LA GIOIA Cui

**l'impresa
(nominativo, ruolo e firma)**

.....
Ditta GALLI GAETANO
Piazza A. Sagnotti, 2
02012 AMATRICIA (RI)
C.F.: GLL GAN 14103 H7680
P. I.V.A.: 01020550578

DITTA GAETANO GALLI
Piazza A. Sagnotti, 2
02012 Amatrice (RI)
P.I. 01020550578
C.F. GLL GTN 74L03 H769Q
e-mail: gaetano.galli@libero.it
pec: galli.gaetano@pec.it

REGIONE LAZIO

C/O AMATRICE

Oggetto: Offerta lavori da eseguire presso 6 Mapre siti nel Comune di Amatrice (RI).

Si rimette l'offerta lavori da eseguire presso 6 Mapre siti nel Comune di Amatrice (RI), come da dettaglio:

1. DI MARIO GABRIELLA - Loc. COLLE PAGLIUCA

I lavori di sistemazione esterna consistono nella realizzazione di pavimentazione con piastrelle in cemento pressato delle dimensioni di cm 40x40, previa sistemazione di piano e letto di posa; per ingresso MAPRE. Sistemazione del piazzale con la fornitura e stesa del ghiaio.

A CORPO Euro 2.400,00

2. GENTILE LORETO - Loc. CORNILLO VECCHIO

I lavori di sistemazione esterna consistono nel reinterro con breccia di cava ai fianchi del MAPRE e strada di ingresso. Pavimentazione con piastrelle di cemento cm 40x40 lato ingresso. Allaccio di energia elettrica da consegna a quadro, Realizzazione impianto fognante.

A CORPO Euro 4.500,00

3. D'ANGELO PIETRO - Loc. MOCETANO

I lavori di sistemazione esterna consistono nel reinterro con breccia di cava ai fianchi del MAPRE. Pavimentazione con piastrelle di cemento cm 40x40 per marciapiede intorno al MAPRE plu' ingresso di circa mq 20. Rialzo di pozzetti esistenti e allaccio energia elettrica da consegna a quadro.

A CORPO Euro 4.200,00

4. GUERRINI LUCA - Loc. FAIZZONE

I lavori di sistemazione esterna consistono nel reinterro con breccia di cava ai fianchi del MAPRE e strada di ingresso. Pavimentazione con piastrelle di cemento cm 40x40 per marciapiede ingresso.



DITTA GAETANO GALLI
Piazza A. Sagnotti, 2
02012 Amatrice (RI)
P.I. 01020550578
C.F. GLL GTN 74L03 H769Q
e-mail: gaetano.galli@libero.it
pec: galli.gaetano@pec.it

Drenaggio mediante scavo e posa di tubo drenante per una lunghezza di cm 60. Allaccio alla fognatura di pozzetto di proprietà alla rete comunale.

A CORPO Euro 6.500,00

5. ZERO MARIANNA - Loc. COLLE MORESCO

I lavori di sistemazione esterna consistono nel reinterro con breccia di cava ai fianchi del MAPRE. Realizzazione di muretto reggi terra con blocchi di cemento per una lunghezza di ml 8.00 ad altezza variabile. Pavimentazione con piastrelle di cemento cm 40x40.

A CORPO euro 1.900,00

6. RANAGLIA PIETRO - Loc. CASALE

I lavori di sistemazione esterna consistono nel reinterro con breccia di cava ai fianchi del MAPRE e ingresso. Pavimentazione con piastrelle di cemento cm 40x40 su marciapiede frontale e vialetto ingresso. Realizzazione impianto scarico fognante da fabbricati fino ad allaccio in fogna. Realizzazione di cordolo di fondazione lunghezza 6,00x0,40x0,30 per basamento muro reggi terra con blocchi di cemento ad altezza variabile. Sistemazione area esterna a terreno vegetale.

A CORPO Euro 6.100,00

AMATRICE, 24 APRILE 2017

Ditta GALLI GAETANO
Piazza A. Sagnotti n. 2
02012 AMATRICE (RI)
C.F. GLL GTN 74L03 H769Q
P. I.V.A.: 01020550578

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI SOMMA URGENZA
Art. 163, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

Il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice Accumuli, in servizio presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- su indicazione del responsabile della Funzione Agricola del COI Armando Bartolelli;
- con verbale di somma urgenza del 18/04/2017 redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le cui premesse e contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e recepiti, venivano disposti lavori di definizione delle sistemazioni presso n°6 Mapre nelle località Colle Pagliuca (Azienda Di Mario Gabriella), Cornillo Vecchio (Azienda Gentile Loreto), Mocetano (Azienda D'Angelo Pietro), Faizzone (Azienda Guerrini Luca), Colle Moresco (Azienda Zero Marianna) e Casale (Azienda Ranaglia Pietro);
- con il suddetto verbale venivano affidati i lavori in argomento alla ditta GAETANO GALLI con la quale veniva consensualmente definito il corrispettivo a corpo delle lavorazioni stesse, di seguito riportate:

descrizione	Prezzo convenuto	Ore effettuate	Totale (al netto IVA)
Località Colle Pagliuca: -splanamento del terreno all'intorno del modulo -formazione del letto di posa -realizzazione di pavimentazione esterna in cemento prefabbricato dimensioni cm 40x40 -sistemazione del piazzale con stesura del ghiaio	€ 2.400,00		€ 2.400,00
Località Cornillo Vecchio: -rinterri con breccia di cava ai fianchi del Mapre e su strada di ingresso -realizzazione di pavimentazione esterna in cemento prefabbricato dimensioni cm 40x40 lato ingresso Mapre -allaccio energia elettrica da consegna a quadro -realizzazione impianto fognante	€ 4.500,00		€ 4.500,00
Località Mocetano: -rinterri con breccia di cava ai fianchi del Mapre -formazione di pavimentazione con piastrelle cm 40x40 in cemento prefabbricato per marciapiede attorno al modulo e su ingresso mq 20 circa -posa in quota con rialzo dei pozzetti esistenti -allaccio energia elettrica da consegna a quadro	€ 4.200,00		€ 4.200,00

Località Faizzone: -rinterro con breccia di cava ai fianchi del Mapre e su strada di ingresso -realizzazione di pavimentazione esterna in cemento prefabbricato dimensioni cm 40x40 per marciapiede ingresso Mapre -realizzazione di drenaggio mediante scavo e posa di tubo drenante -allaccio alla fognatura da pozzetto di proprietà alla rete pubblica	€ 6.500,00		€ 6.500,00
Località Colle Moresco: -rinterro con breccia di cava ai fianchi del Mapre -realizzazione di muro di sostegno con blocchi in cls ml 8,00 altezza variabile -realizzazione di pavimentazione esterna in cemento prefabbricato dimensioni cm 40x40	€ 1.900,00		€ 1.900,00
Località Casale: -rinterro con breccia di cava ai fianchi del Mapre e su strada di ingresso -realizzazione di pavimentazione esterna in cemento prefabbricato dimensioni cm 40x40 su marciapiede frontale e viaietto ingresso Mapre -realizzazione impianto di scarico fino ad allaccio fogna -realizzazione di cordolo di fondazione in c.a. di dimensioni 6,00x0,40x0,30 ml -realizzazione di muro di sostegno con blocchi in cls altezza variabile -sistemazione area esterna a terreno vegetale	€ 6.100,00		€ 6.100,00
TOTALE			€ 25.600,00

I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi dalla conseguente immediata tempestività e sono stati definiti consensualmente con la Ditta esecutrice così come contemplato dal verbale di somma urgenza.

Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da intendersi congrui e nella realtà del mercato locale.

Le lavorazioni sono iniziate e sono in fase di ultimazione.

Amatrice Data 8/5/2017

Il Responsabile

Cor

[Handwritten signature]

CON AGRICOLTURA *[Handwritten signature]*

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI SOMMA URGENZA
Art. 163, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

VARIANTE

Il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice Accumuli, in servizio presso l'Agazia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio:

- **vista** la perizia giustificativa dell' 8/5/2017 per lavori di somma urgenza art.163, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, nella quale sono stati rendicontati i lavori di definizione delle sistemazioni presso n°6 Mapre nelle località Colle Pagliuca (Azienda Di Mario Gabriella) , Cornillo Vecchio (Azienda Gentile Loreto), Moletano (Azienda D'Angelo Pietro), Faizzone (Azienda Guerrini Luca), Colle Moresco (Azienda Zero Marianna) e Casale (Azienda Ranaglia Pietro);
- **atteso** che a seguito verifica dei lavori si è preso atto che sono stati effettuati dei lavori di miglioria, su richiesta dei locatari, senza incremento di prezzo, riguardanti la pavimentazione esterna da piastrelle 40x40 in cls a massetto armato, ad esclusione del Mapre di Ranaglia Pietro in località Casale;
- I lavori sono stati effettuati dalla ditta Galli Gaetano con la quale è stato consensualmente definito il corrispettivo a corpo delle lavorazioni stesse, di seguito riportate:

descrizione	Prezzo convenuto	Ore effettuate	Totale (al netto IVA)
Località Colle Pagliuca: -spianamento del terreno all'intorno del modulo - formazione del letto di posa -realizzazione di un massetto armato in calcestruzzo, in sostituzione del pavimento con piastrelle in c.p. 40x40 -sistemazione del piazzale con stesura del ghiaio	€ 2.400,00		€ 2.400,00
Località Cornillo Vecchio: -rinterro con breccia ai fianchi del Mapre e su strada ingresso -realizzazione di un massetto armato in calcestruzzo, in sostituzione del pavimento in piastrelle 40x40 in c.p. -allaccio energia elettrica da consegna a quadro -realizzazione impianto fognante	€ 4.500,00		€ 4.500,00
Località Moletano: -rinterro con breccia ai fianchi del Mapre realizzazione di un massetto armato in calcestruzzo, in sostituzione del pavimento in	€ 4.200,00		€ 4.200,00

piastrelle 40x40 in c.p. per marciapiede intorno al modulo e su ingresso mq 20 circa -posa in quota con rialzo dei pozzetti esistenti -allaccio energia elettrica da consegna a quadro			
Località Faizzone -Reinterro con breccia di cava ai fianchi del Mapre e su strada d'ingresso -realizzazione di un massetto armato in calcestruzzo, in sostituzione del pavimento in piastrelle 40x40 in c.p. per marciapiede ingresso Mapre -realizzazione di drenaggio mediante scavo e posa tubo drenante -allaccio alla fognatura da pozzetto di proprietà alla rete pubblica	€ 6.500,00		€ 6.500,00
Località Colle Moresco: -rinterro con breccia di cava ai fianchi del Mapre -realizzazione di un muro di sostegno con blocchi cls ml.8 altezza variabile -realizzazione di un massetto armato in calcestruzzo, in sostituzione del pavimento in piastrelle 40x40 in c.p.	€ 1.900,00		€ 1.900,00
Località Casale è rimasta identica	€ 6.100,00		€ 6.100,00
TOTALE			€ 25.600,00



I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi dalla conseguente immediata tempestività e sono stati definiti consensualmente con la Ditta esecutrice così come contemplato dal verbale di somma urgenza.

Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da intendersi congrui e nella realtà del mercato locale.

I lavori sono ultimati

Data 08/05/17

Il Responsabile

COI 
FUNZIONE MARCONI COI 

SPETT.LE

COI AMATRICE – ACCUMOLI

02012 AMATRICE (RI)

VERBALE DI FINE LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA ESEGUITI PRESSO 6 MAPRE siti nel Comune di Amatrice (Ri)

Il giorno 08 del mese di MAGGIO dell'anno 2017

Il sottoscritto Gaetano Galli in qualità di titolare della DITTA GALLI GAETANO ed esecutore dei lavori realizzati presso 6 MAPRE siti nel Comune di Amatrice (Ri), come da dettaglio:

- o Di Mario Gabriella – Loc. Colle Pagliuca
- o Gentili Loreto – Loc. Cornillo Vecchio
- o D'Angelo Pietro – Loc. Mocetano
- o Guerrini Gianluca – Loc. Falzone
- o Zero Marianna – Loc. Colle Moresco
- o Ranaglia Pietro – Loc. Casale


DICHIARA

- o Che tutte le opere previste in progetto sono state completamente ultimate;
- o Che le opere eseguite rispondono alle normative di settore vigenti

I LAVORI IN OGGETTO SONO STATI REALIZZATI IN ESECUZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA DA VOI REDATTO IN DATA 27/04/2017 AI SENSI DELL'ART. 169 CO.1 D.LGS 50/2016.

Svolte le verifiche di cui sopra si è dato atto del termine dei lavori.

Amatrice, 08/05/2017



Ditta **GALLI GAETANO**
IN FEDE
Piazza A. Sagnotti n. 2
02012 AMATRICE (RI)
C.F.: GLL GTN 74L03 H769Q
P.I.V.A.: 01020550578

REGIONE LAZIO

Lavori di: messa in sicurezza e sistemazione esterna MAPRE
Impresa: GALLI GAETANO

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2017, il giorno 8 del mese di Maggio, in Amatrice il sottoscritto Cola Fabrizio Direttore, responsabile del procedimento;

A seguito a preavviso dato dal sottoscritto si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- GAETANO GALLI per conto dell'Impresa esecutrice;
 - FABRIZIO COLA per conto dell'Ente appaltante.
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 28/04/2017;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FABRIZIO COLA



L'APPALTATORE



DITTA GALLI GAETANO
Piazza A. Segnoli n. 2
02012 AMATRICE (RI)
C.F.: GLL GTN 74L03 H789Q
P. I.V.A.: 01020550676



Comune di AMATRICE

Provincia RI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

1° ED ULTIMOS.A.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE LOCALITA'

COMMITTENTE REGIONE LAZIO (AGENZIA REG. PROT.CIVILE)

IMPRESA GALLI GAETANO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA


Data 08.05.2017

Ditta GALLI GAETANO

Piazza A. Sarnotti n. 2
02012 AMATRICE (RI)

C.F.: GLL 01474193 H789Q

P. IVA: 01020550578



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (C)	Totale (C)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 001 (C)	DI MARIO GABRIELLA LOC. COLLE PAGLIUCAI lavori di sistemazione esterna consistono nella realizzazione di pavimentazione con piastrelle di cemento pressato delle dimensioni cm. 40x40, previa sistemazione del piano e letto di posa; per ingresso MAPRE. Sistemazione del piazzale con la fornitura e stesa del ghialno. Su richiesta dei locatari si esegue miglioria (senza aumento di prezzo) della pavimentazione esterna, da piastrelle in c/s a massetto armato in calcestruzzo.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	2.400,00	2.400,00
2 002 (C)	GENTILE LORETO LOC. CORNILLO VECCHIOI lavori di sistemazione esterna consistono nel reintero con breccia di cava ai fianchi del MAPRE e strada di ingresso. Pavimentazione con piastrelle di cemento pressato delle dimensioni cm. 40x40 lato ingresso. Allaccio di energia elettrica da consegna a quadro. realizzazione di impianto fognante. Su richiesta dei locatari si esegue miglioria (senza aumento di prezzo) della pavimentazione esterna, da piastrelle in c/s a massetto armato in calcestruzzo.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	4.500,00	4.500,00
3 003 (C)	D'ANGELO PIETRO LOC. MOLETANOI lavori di sistemazione esterna consistono nel reintero con breccia di cava ai fianchi del MAPRE. Pavimentazione con piastrelle di cemento pressato delle dimensioni cm. 40x40, per marciapiede intorno al mapre più ingresso di circa mq. 20, rialzo dei pozzetti e allaccio di energia elettrica da consegna a quadro. Su richiesta dei locatari si esegue miglioria (senza aumento di prezzo) della pavimentazione esterna, da piastrelle in c/s a massetto armato in calcestruzzo.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	4.200,00	4.200,00
4 004 (C)	GUERRINI LUCA LOC. FAIZZONEI lavori di sistemazione esterna consistono nel reintero con breccia di cava ai fianchi del MAPRE e strada di ingresso. Pavimentazione con piastrelle di cemento pressato delle dimensioni cm. 40x40 lato ingresso. drenaggio mediante scavo e posa di tubo drenante per una lunghezza di ml. 60,00. Allaccio alla fognatura di pozzetto di proprietà alla rete comunale. Su richiesta dei locatari si esegue miglioria (senza aumento di prezzo) della pavimentazione esterna, da piastrelle in c/s a massetto armato in calcestruzzo.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	6.500,00	6.500,00
5 005 (C)	ZERO MARIANNA LOC. COLLE MORESCOI lavori di sistemazione esterna consistono nel reintero con breccia di cava ai fianchi del MAPRE. Realizzazione di muretto reggitera con blocchi di cemento per una lunghezza di ml. 8,00 ad altezza variabile. Pavimentazione con piastrelle di cemento pressato delle dimensioni cm. 40x40. Su richiesta dei locatari si esegue miglioria (senza aumento di prezzo) della pavimentazione esterna, da piastrelle in c/s a massetto armato in calcestruzzo.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	1.900,00	1.900,00
6 006 (C)	RANAGLIA PIETRO LOC. CASALEI lavori di sistemazione esterna consistono nel reintero con breccia di cava ai fianchi del MAPRE e ingresso. Pavimentazione con piastrelle di cemento pressato delle dimensioni cm. 40x40 sul frontale e vialetto. Realizzazione impianto scarico fognante da fabbricati fino ad allaccio in fogna. Realizzazione di cordolo di fondazione lunghezza 6,00x 0,40x0,30 per basamento muro reggitera con blocchi di cemento ad altezza variabile. Sistemazione area esterna a terreno vegetale.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	€ 100,00	€ 100,00

Re

[Signature]

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommario (corpo)					1,00	6.100,00	6.100,00
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							25.600,00

Il Progettista