



**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G02310 del 25/02/2025

Proposta n. 6874 del 25/02/2025

**Oggetto:**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - "Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto". CUP F48H21000070001. CIG: B0EE9744B6. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

**Proponente:**

|                               |                |                             |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Estensore                     | LORETI ROBERTA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | PANI LEA FANNY | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | A. BATTAGLINO  | _____firma digitale_____    |
| Direttore Regionale           | L. MARTA       | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

**Oggetto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – “*Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto*”. CUP F48H21000070001. CIG: B0EE9744B6.

Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E  
INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11 gennaio 2024, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica” all'ing. Luca Marta;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglino;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

**VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “*Legge di stabilità regionale 2025*”;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027*”;

**VISTO** l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 27, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

**VISTO** il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

**VISTO** l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

#### **PREMESSO CHE:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” con il quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l’art.225, comma 8, del D.lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”
- l’art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con la quale è stata definitivamente approvato il PNRR;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” ha destinato 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

- l'elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022, è stato approvato l'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;

- nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

| Denominazione progetto                                | Comune                   | CUP             |
|---|--------------------------|-----------------|
| Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto | Amatrice – Accumoli (RI) | F48H21000070001 |

**TENUTO CONTO** che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

**PRESO ATTO** che:

- con la Determinazione n. G06764 del 18/05/2023, è stata individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Arch. Lea Fanny Pani, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato;
- con determinazione n. G05968 del 04/05/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto all'O.E 3iprogetti Srl, con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) Via Lucania snc c/o Centro Direzionale Il Granaio, C.F. e P. Iva 04388120653 ed è stata perfezionata la prenotazione dell'impegno n. 3509/2023 a favore dello stesso OE per € 23.158,38 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;

- con determinazione n. G13776 del 20/10/2023 è stato affidato il servizio per la predisposizione della relazione vegetazionale ed assunto l'impegno di spesa di complessivi € 2.156,96 a favore della 3iprogetti Srl;
- con la Determinazione n. G16951 del 18/12/2023 si è proceduto a:
  - o approvare il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 1.750.000,00;
  - o prenotare per l'esecuzione del presente appalto, l'importo complessivo di € 1.708.148,44 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 e 2025 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805);

**CONSIDERATO** che:

- con Determinazione n. G01913 del 22/02/2024 è stata disposta la conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n° 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona;
- con Determinazione n. G02815 del 12/03/2024 è stato altresì affidato l'incarico per la verifica preventiva della Progettazione all'Arch. Silvia Chiavoni, Funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- in data 15/03/2024 è stato redatto il verbale di Verifica preventiva della Progettazione dall'Arch. Silvia Chiavoni, in contraddittorio con i progettisti incaricati, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in data 15/03/2024 è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- a seguito delle prescrizioni acquisite in sede di Conferenza dei Servizi, si è reso necessario rimodulare il q.e. di progetto di complessivi € 1.750.000,00 di cui € 1.260.441,61 per lavori (€ 1.221.863,06 per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. III bis o superiore ed € 38.578,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 489.558,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione, successivamente validato in data 15/03/2024 ed approvato con determinazione n. G03027 del 15/03/2024 come di seguito indicato:

| REGIONE LAZIO   |  |                     |                       |
|---|--|---------------------|-----------------------|
| QUADRO ECONOMICO  |  |                     |                       |
| Intervento denominato "FIUME TRONTO" - Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Tronto" |  |                     |                       |
| CUP: F48H21000070001  |  |                     |                       |
| Quadro Economico  |  |                     |                       |
|   | DESCRIZIONI VOCI   | Progetto esecutivo  | TOTALI QE             |
| <b>A</b>  | <b>LAVORI</b>  |                     | <b>1.260.441,61 €</b> |
| A.1)  | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta   | 1.221.863,06 €      |                       |
| A.1.1)  | Incidenza manodopera   | 399.075,47 €        |                       |
| A.2)  | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  | 38.578,55 €         |                       |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                     | <b>489.558,39 €</b>   |
| B.1)  | Spese Tecniche   | <b>29.936,90 €</b>  |                       |
| B.1.1)  | Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP  | 18.252,19 €         |                       |
| B.1.2)  | Sorveglianza agronomo  | 11.684,71 €         |                       |
| B.2)  | Rilievo topografico ante e post operam   | 12.600,00 €         |                       |
| B.3)  | Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,625% di A)  | 20.482,18 €         |                       |
| B.4)  | Contributo ANAC  | 660,00 €            |                       |
| B.5)  | Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei lavori) | 112.920,59 €        |                       |
| B.6)  | Imposte e tasse  | <b>312.958,72 €</b> |                       |
| B.6.1)  | Cassa previdenziale di B.1.1 - B.1.2 = 4%  | 1.197,48 €          |                       |
| B.6.2)  | I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento / Miglioramento  | 277.297,15 €        |                       |
| B.6.3)  | I.V.A. 22% su B.1.1 - B.1.2 - B.2 - B.6.1  | 9.621,56 €          |                       |
| B.6.4)  | I.V.A. 22% su B.5  | 24.842,53 €         |                       |
| <b>TOTALE GENERALE (A +B)</b>   |  |                     | <b>1.750.000,00 €</b> |

**CONSIDERATO** che al fine del rispetto delle prescrizioni acquisite in sede di conferenza dei servizi:

- si è reso necessario procedere ad un affidamento diretto del servizio di sorveglianza agronomica-naturalistica-forestale nella fase esecutiva nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4, investimento 2.1b -"Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 con determinazione n. G09791 del 22/07/2024 dichiarando aggiudicatario del servizio l'OE LA Genesis s.r.l. con sede in Roma Via Po 12 – C.F. e P.IVA 09364201005 che ha offerto il ribasso dello 0,0%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 20.800,00 (Iva ed oneri esclusi) per un totale complessivo di € 26.391,04;
- si è reso necessario procedere ad un affidamento diretto del servizio per la redazione di un piano quotato planimetrico ante e post opera nella fase esecutiva nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4, investimento 2.1b -"Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 con determinazione n. G09941 del 24/07/2024 dichiarando aggiudicatario del servizio l'OE Ianniello Building Consultancy con sede in Carinola (CA) Via IV Novembre snc – C.F. e P.IVA 04680210616 che ha offerto il ribasso del 5,50 %, corrispondente ad un importo contrattuale di € 14.411,25 (Iva ed oneri esclusi) per un totale complessivo di € 18.284,99;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. G10929 del 09/08/2024:

- è stato approvato il quadro economico dei lavori alla luce delle rimodulazioni ed ulteriori affidamenti effettuati come di seguito riportato:

|   |
|---|
| <b>Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto</b><br><b>CUP: F48H21000070001</b> |
| <b>QUADRO ECONOMICO</b>   |

| <b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>   | <b>progetto esecutivo</b> | <b>Rimodulaz. post progetto esecutivo</b> |
|---|---------------------------|---|
| a1) Importo Lavori  | €1.221.863,06             | €1.221.863,06                             |
| a1.1) Costi della manodopera  | €399.075,47               | €399.075,47                               |
| a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso  | €38.578,55                | €38.578,55                                |
| <b>Importo totale a)</b>  | <b>€1.260.441,61</b>      | <b>€1.260.441,61</b>                      |
| <b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                           |   |
| b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva  | €18.252,19                | €18.252,19                                |
| b2) Servizio di sorveglianza agronomica-naturalistica-forestale (IVA e cassa prof. Inclusive) | €11.684,71                | €26.391,04                                |
| B3) spese per rilievi topografici (IVA e cassa prof. Inclusive)                               | €12.600,00                | €18.284,99                                |
| b4) Incentivo art. 113 c. 2 D.lgs. n. 50/2016 (1,6250% di a)                                  | €15.876,22                | €15.876,22                                |
| b5) Contributo ANAC (Delibera n. 610 del 19/12/2023)  | €660,00                   | €660,00                                   |
| b6) Spese di pubblicazione  | €-                        | €-  |
| b7) Imprevisti dei lavori comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% di a)                | €121.168,01               | €103.060,37                               |
| b8) Spese per oneri di scarica  | €-                        | €-  |
| b9) Spese per relazione vegetazionale (compresa IVA E cassa prof)                             | €1.700,00                 | €1.700,00                                 |
| b10) Spese per indagini   | €-                        | €-  |
| <b>b11) Imposte e tasse</b>   |                           |   |
| b11a) Oneri previdenziali (4% di b1+b9)   | €798,09                   | €798,09                                   |
| b11b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1+b9+b11a)                                   | €4.565,06                 | €4.565,06                                 |
| b11c) IVA su Importo lavori (22% di a)  | €277.297,15               | €277.297,15                               |
| b11d) IVA su imprevisti (22% di b7)   | €26.656,96                | €22.673,28                                |
| <b>Totale b12)</b>  | <b>€309.317,26</b>        | <b>€305.333,58</b>                        |
| <b>Importo totale b)</b>  | <b>€489.558,39</b>        | <b>€489.558,39</b>                        |
| <b>TOTALE a) + b)</b>   | <b>€1.750.000,00</b>      | <b>€1.750.000,00</b>                      |

**CONSIDERATO** che gli impegni assunti e prenotati risultano essere i seguenti:

| <i>Descrizione</i>   | <i>importo totale impegni</i> | <i>importo</i> | <i>n. impegno</i> | <i>anno</i> | <i>capitolo</i> | <i>creditore</i>   |
|--|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--|
| Lavori (IVA inclusa)   | €1.024.351,00                 | €582.581,40    | 55391             | 2024        | U0000E42142     | DI PIAZZA VANTE SRL (cod. cred. 250383)                                  |
|  |                               | €138.347,66    | 55392             | 2024        |                 |  |
|  |                               | €303.421,94    | 4352              | 2025        |                 |  |
| Spese tecniche per progettazione esecutiva (IVA e cassa prof. Inclusi) | €23.158,38                    | €23.158,38     | 39385             | 2024        | U0000E42142     | 3iprogetti Srl (cod. cred. 243558)                                       |
| Spese per relazione vegetazionale (IVA e cassa prof. inclusa)          | €2.156,96                     | €2.156,96      | 42440             | 2024        | U0000E42142     | 3iprogetti Srl (cod. cred. 243558)                                       |
| Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)                | €15.876,22                    | €4.762,87      | 45713             | 2024        | U0000E42142     | Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) |
|  |                               | €7.938,11      | 5376              | 2024        |                 |  |
|  |                               | €3.175,24      | 2480              | 2025        |                 |  |
| Contributo ANAC  | €660,00                       | €660,00        | 45717             | 2024        | U0000T19427     | Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)                    |
| Imprevisti (IVA inclusa)   | €125.733,65                   | €59.596,89     | 45718             | 2024        | U0000E42142     | Creditori diversi (cod. cred. 3805)                                      |
|  |                               | €59.596,89     | 5381              | 2024        |                 |  |
|  |                               | €6.539,87      | 2483              | 2025        |                 |  |
| sorveglianza agronomo  | €26.391,04                    | €26.391,04     | 55389             | 2024        | U0000E42142     | LA Genesis s.r.l. (cod. cred. 250867)                                    |
| Rilievo topografico ante e post operam                                 | €18.284,99                    | €18.284,99     | 55390             | 2024        | U0000E42142     | Ianniello Building Consultancy (cod. cred. 250872)                       |
| <b>importo totale</b>  | <b>€1.236.612,24</b>          | €1.236.612,24  |                   |             |                 |  |
| <b>importo disimpegni</b>  | <b>€513.387,76</b>            |                |                   |             |                 |  |
| <b>totale</b>  | <b>€1.750.000,00</b>          |                |                   |             |                 |  |

**CONSIDERATO** che:

- con determinazione a contrarre n. G03130 del 20/03/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "*Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto* con Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023,
- con determinazione n. G05810 del 16/05/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'Operatore economico DI PIAZZA VANTE SRL con sede legale con sede legale a COMEGLIANS (UD) VIA STATALE 2B e sede operativa a COMEGLIANS (UD) VIA STATALE 2B codice fiscale e partita IVA 02114490309, che ha offerto il ribasso del 34,44%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 839.631,97, di cui € 801.053,43 per lavori al netto del ribasso ed € 38.578,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa:
- in data 17/06/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con Di Piazza Vante Srl - Reg. Cron. 29502 del 02/08/2024;
- il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori che è avvenuto in data 01 agosto 2024;
- il termine dei lavori è previsto per il mese di aprile 2025 e che il Certificato di Regolare Esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi e presumibilmente entro il mese di luglio 2025;

**CONSIDERATO** altresì che:

- in fase di esecuzione dei lavori si è riscontrata la presenza nei tratti non ricompresi nel progetto esecutivo di numerosi tronchi in alveo e di alberature secche o cresciute orizzontalmente e che, per tali motivi, costituiscono ostacolo al naturale deflusso del fiume Tronto con conseguente rischio idraulico;
- in sede del sopralluogo congiunto con l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, effettuato in data 16/07/2024 è stato suggerito di eseguire la rimozione dei tronchi caduti in alveo anche al di fuori dei tratti di intervento al fine della mitigazione del rischio idraulico;
- in data 23/09/2024 è stato emesso l'Ordine di servizio n. 1 con il quale si ordinava all'impresa affidataria di procedere anche alla rimozione dei tronchi caduti in alveo nelle sezioni fuori tratto individuati dall'Agronomo, secondo le modalità condivise in sede di sopralluogo con il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e riportate nel verbale di sopralluogo del 16/07/2024;
- in data 12/12/2024 si è svolto un ulteriore sopralluogo congiunto con l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga durante il quale si riscontrava la necessità di eseguire il taglio delle alberature e la rimozione dei tronchi in alveo in tratti di fiume non compresi nel progetto esecutivo;
- in data 21/01/2025 con nota prot. n. 0073915 del 21/01/2025 il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, "Area Piano, Progetto e Azione" comunicava che "possono essere effettuati tagli puntuali di elementi individuati e mappati dal tecnico agronomo incaricato, anche nei tratti di fiume non specificamente riportati nel progetto esecutivo [...] secondo le disposizioni concordate nel verbale di sopralluogo";
- in data 04/02/2025 è stato trasmesso il Piano di sorveglianza agronomica-vegetazionale, dove vengono descritti i rilievi eseguiti per l'individuazione delle piante da abbattere/rimuovere e di eventuali specie protette nella sezione fuori tratto;
- in data 12/02/2025 con nota prot. n. 0177395 del 12/02/2025 l'area Protezione e Gestione delle Biodiversità della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi esprimeva parere favorevole sugli interventi aggiuntivi proposti, in conformità con quanto autorizzato dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

**RITENUTO** pertanto necessario, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ed evitare altresì ingenti danni alle infrastrutture procedere con ulteriori lavori contingibili e urgenti per il ripristino delle adeguate condizioni di officiosità idraulica del Fiume Tronto nei tratti fuori intervento, predisponendo una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 tramite affidamento all'Impresa appaltatrice Di Piazza Vante Srl;

**PRESO ATTO** che la stima dei costi aggiuntivi dei lavori lordi aggiuntivi risulta pari a € 157.099,34 e che al netto il ribasso d'asta del 34,44%, pari ad € 54.105,01, i lavori netti aggiuntivi ammontano ad € 102.994,33, compreso gli oneri della sicurezza pari € 38.578.55, oltre IVA al 22%;

**PRESO ATTO** della documentazione trasmessa dal direttore dei lavori PI Edmondo Di Rocco e sottoscritta dall'impresa appaltatrice, relativa alla modifica contrattuale e consistente in:

TAV. N.00 - ELENCO ELABORATI

TAV. N.01 - RELAZIONE TECNICA GENERALE

TAV. N.02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV. N.03 - ELENCO PREZZI

TAV. N.04 - ELABORATO GRAFICO

TAV. N.05 - QUADRO TECNICO ECONOMICO

TAV. N.06 - QUADRO TRCNICO COMPARATIVO

TAV. N.07 - CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

TAV. N.08 - ATTO DI SOTTOMISSIONE

**RICHIAMATO** l'art. 120, comma 3 del D.lgs. 36/23 che recita: *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

*a) le soglie fissate all'articolo 14;*

*b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche;*

**PRESO ATTO** che l'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 5, rubricato “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, prescrive:

- comma 1: “Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi”;
- comma 6, ultimo periodo, secondo cui: “(a)i fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice”.

**PRESO ATTO** che viene rispettato l'art. 120, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, in quanto l'incremento complessivo della modifica contrattuale, pari a € 102.994,33 al netto del ribasso d'asta, è pari al 12,27% dell'importo del contratto originario e quindi è al di sotto del 15% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima;

**PRESO ATTO** altresì che la modifica contrattuale in aumento dei lavori non supera il quinto dell'importo del contratto, e pertanto la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

**RICHIAMATO** l'art. 120, comma 13, del d.lgs. 36/23 che recita "per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante";

**VISTO** il quadro economico comparativo, contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L., che presenta un nuovo importo dei lavori di € 942.626,30 come di seguito indicato:

| <b>QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO</b>               |                       |                       |                       |                     |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>PER LAVORI</b>                                 | <b>PROGETTO</b>       | <b>POST GARA</b>      | <b>VARIANTE</b>       | <b>VARIAZIONE</b>   |
| Lavori a base di appalto soggetti a ribasso (A 1) | € 1.221.863,06        | € 1.221.863,06        | € 1.378.962,40        | € 157.099,34        |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (A 2)   | € 38.578,55           | € 38.578,55           | € 38.578,55           | € -                 |
|   | =====                 | =====                 |                       |                     |
| <b>Totale Lavori</b>                              | <b>€ 1.260.441,61</b> | <b>€ 1.260.441,61</b> | <b>€ 1.417.540,95</b> |                     |
| a detrarre il ribasso del 34,44%                  |                       | -€ 420.809,64         | -€ 474.914,65         | € 54.105,01         |
| <b>Importo al netto del ribasso</b>               |                       | <b>€ 801.053,42</b>   | <b>€ 904.047,75</b>   | <b>€ 102.994,33</b> |
| <b>Sommano lavori</b>                             | <b>€ 1.260.441,61</b> | <b>€ 839.631,97</b>   | <b>€ 942.626,30</b>   | <b>€ 102.994,33</b> |

**VISTO** il Q.E. comparativo di variante di seguito riportato:

| <b>Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto<br/>CUP: F48H21000070001</b>       |                                 |                            |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| <b>QUADRO ECONOMICO</b>   |                                 |                            |
| <b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>   | <b>POST GARA ED AFFIDAMENTI</b> | <b>Perizia di variante</b> |
| a1) Importo Lavori  | €1.221.863,06                   | €1.378.962,40              |
| a1.1) Costi della manodopera  | €399.075,47                     | €399.075,47                |
| Ribasso d'asta 34,44%   | €420.809,64                     | €474.914,65                |
| a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso  | €38.578,55                      | €38.578,55                 |
| <b>Importo totale a)</b>  | <b>€839.631,97</b>              | <b>€942.626,30</b>         |
| <b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                                 |                            |
| b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva  | €18.252,19                      | €18.252,19                 |
| b2) Servizio di sorveglianza agronomica-naturalistica-forestale (IVA e cassa prof. Incluse) | €26.391,04                      | €26.391,04                 |
| B3) spese per rilievi topografici (IVA e cassa prof. Incluse)                               | €18.284,99                      | €18.284,99                 |
| b4) Incentivo art. 113 c. 2 D.lgs. n. 50/2016 (1,6250% di a)                                | €15.876,22                      | €15.876,22                 |
| b5) Contributo ANAC (Delibera n. 610 del 19/12/2023)  | €660,00                         | €660,00                    |
| b6) Spese di pubblicazione  | €-                              | €-                         |
| b7) Imprevisti dei lavori comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% di a)              | €103.060,37                     | €66,04                     |
| b8) Spese per oneri di scarica  | €-                              | €-                         |
| b9) Spese per relazione vegetazionale (compresa IVA E cassa prof)                           | €1.700,00                       | €1.700,00                  |
| b10) Spese per indagini   | €-                              | €-                         |
| <b>b11) Imposte e tasse</b>   |                                 |                            |
| b11a) Oneri previdenziali (4% di b1+b9)   | €798,09                         | €798,09                    |
| b11b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1+b9+b11a)                                 | €4.565,06                       | €4.565,06                  |
| b11c) IVA su Importo lavori (22% di a)  | €184.719,03                     | €207.377,79                |
| b11d) IVA su imprevisti (22% di b7)   | €22.673,28                      | €14,53                     |
| <b>Totale b12)</b>  | <b>€212.755,46</b>              | <b>€212.755,46</b>         |
| <b>Importo totale b)</b>  | <b>€396.980,27</b>              | <b>€293.985,94</b>         |
| <b>TOTALE a) + b)</b>   | <b>€1.236.612,24</b>            | <b>€1.236.612,24</b>       |
| <b>economie</b>   | <b>€513.387,76</b>              | <b>€513.387,76</b>         |

|                        |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>€1.750.000,00</b> | <b>€1.750.000,00</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|

**RICHIAMATO** l'art. 120, comma 13, del d.lgs. 36/23 che recita "Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante";

**PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto Arch. Lea Fanny Pani, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;

**RITENUTO** pertanto necessario ed urgente, al fine di eseguire la realizzazione di un'opera prevista nel programma Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – "misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" nelle tempistiche previste dalle norme europee e nazionali che regolano l'attuazione del Piano PNRR in questione, con il presente provvedimento:

- approvare la Perizia di variante, comprensiva dello schema di atto aggiuntivo, dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto". CUP F48H21000070001" affidati all'impresa Di Piazza Vante Srl, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, dal Direttore Lavori e costituita dai seguenti elaborati:

TAV. N.00 - ELENCO ELABORATI  
TAV. N.01 - RELAZIONE TECNICA GENERALE  
TAV. N.02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
TAV. N.03 - ELENCO PREZZI  
TAV. N.04 - ELABORATO GRAFICO  
TAV. N.05 - QUADRO TECNICO ECONOMICO  
TAV. N.06 - QUADRO TRCNICO COMPARATIVO  
TAV. N.07 - CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI  
TAV. N.08 - ATTO DI SOTTOMISSIONE

- approvare il Q.E. di variante come di seguito indicato:

| <b>Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto</b>                                |                            |
|---|----------------------------|
| <b>CUP: F48H21000070001</b>   |                            |
| <b>QUADRO ECONOMICO</b>   |                            |
| <b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>   | <b>Perizia di variante</b> |
| a1) Importo Lavori  | €1.378.962,40              |
| a1.1) Costi della manodopera  | €399.075,47                |
| Ribasso d'asta 34,44%   | €474.914,65                |
| a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso  | €38.578,55                 |
| <b>Importo totale a)</b>  | <b>€942.626,30</b>         |
| <b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                            |
| b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva  | €18.252,19                 |
| b2) Servizio di sorveglianza agronomica-naturalistica-forestale (IVA e cassa prof. Incluse) | €26.391,04                 |
| B3) spese per rilievi topografici (IVA e cassa prof. Incluse)                               | €18.284,99                 |
| b4) Incentivo art. 113 c. 2 D.lgs. n. 50/2016 (1,6250% di a)                                | €15.876,22                 |
| b5) Contributo ANAC (Delibera n. 610 del 19/12/2023)  | €660,00                    |
| b6) Spese di pubblicazione  | €-                         |
| b7) Imprevisti dei lavori comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% di a)              | €66,04                     |
| b8) Spese per oneri di scarica  | €-                         |
| b9) Spese per relazione vegetazionale (compresa IVA E cassa prof)                           | €1.700,00                  |
| b10) Spese per indagini   | €-                         |
| <b>b11) Imposte e tasse</b>   |                            |
| b11a) Oneri previdenziali (4% di b1+b9)   | €798,09                    |

|   |                      |
|---|----------------------|
| b11b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1+b9+b11a) | €4.565,06            |
| b11c) IVA su Importo lavori (22% di a)                      | €207.377,79          |
| b11d) IVA su imprevisti (22% di b7)                         | €14,53               |
| <b>Totale b12)</b>  | <b>€212.755,46</b>   |
| <b>Importo totale b)</b>                                    | <b>€293.985,94</b>   |
| <b>TOTALE a) + b)</b>                                       | <b>€1.236.612,24</b> |
| <b>economie</b>   | <b>€513.387,76</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                      | <b>€1.750.000,00</b> |

- approvare le modifiche al contratto di appalto sottoscritto in data 17/06/2024 – Reg. Cron. 29502 del 02/08/2024, relativo all’esecuzione dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto”. CUP F48H21000070001" affidati all’impresa Di Piazza Vante Srl, redatta, ai sensi dell’art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, andando ad incrementare l’importo contrattuale di € 102.994,33, oltre IVA di legge;
- di dare atto che oneri derivanti dall’affidamento di cui al presente atto trovano copertura nelle somme a disposizione afferenti alla voce imprevisti del q.e. post gara per l’importo di € 102.994,33 oltre IVA di legge per un totale di € 125.653,08;

### DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. approvare la Perizia di variante, comprensiva dello schema di atto aggiuntivo, dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto”. CUP F48H21000070001" affidati all’impresa Di Piazza Vante Srl, redatta, ai sensi dell’art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, dal Direttore Lavori e costituita dai seguenti elaborati:
  - TAV. N.00 - ELENCO ELABORATI
  - TAV. N.01 - RELAZIONE TECNICA GENERALE
  - TAV. N.02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
  - TAV. N.03 - ELENCO PREZZI
  - TAV. N.04 - ELABORATO GRAFICO
  - TAV. N.05 - QUADRO TECNICO ECONOMICO
  - TAV. N.06 - QUADRO TRCNICO COMPARATIVO
  - TAV. N.07 - CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
  - TAV. N.08 - ATTO DI SOTTOMISSIONE
2. di dare atto che la Perizia dei lavori trasmessa dalla D.L., presenta un importo dei lavori complessivo al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza pari a € 942.626,30, di cui € 38.578,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 102.994,33 (al netto del ribasso contrattuale del 34,44%,) corrispondente ad una variazione in aumento del 12,27% sull’importo contrattuale;
3. approvare le modifiche al contratto di appalto sottoscritto in data 17/06/2024 – Reg. Cron. 29502 del 02/08/2024, relativo all’esecuzione dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto”. CUP F48H21000070001" affidati all’impresa Di Piazza Vante Srl, redatta, ai sensi dell’art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, andando ad incrementare l’importo contrattuale di € 102.994,33, oltre IVA di legge;
4. di approvare il quadro economico di variante dell’intervento in oggetto, come di seguito riportato:

|   |
|---|
| <b>Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Tronto</b><br><b>CUP: F48H21000070001</b> |
|---|

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>   | <b>Perizia di variante</b> |
| a1) Importo Lavori  | €1.378.962,40              |
| <i>a1.1) Costi della manodopera</i>   | <i>€399.075,47</i>         |
| <i>Ribasso d'asta 34,44%</i>  | <i>€474.914,65</i>         |
| a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso  | €38.578,55                 |
| <b>Importo totale a)</b>  | <b>€942.626,30</b>         |
| <b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                            |
| b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva  | €18.252,19                 |
| b2) Servizio di sorveglianza agronomica-naturalistica-forestale (IVA e cassa prof. Incluse) | €26.391,04                 |
| B3) spese per rilievi topografici (IVA e cassa prof. Incluse)                               | €18.284,99                 |
| b4) Incentivo art. 113 c. 2 D.lgs. n. 50/2016 (1,6250% di a)                                | €15.876,22                 |
| b5) Contributo ANAC (Delibera n. 610 del 19/12/2023)  | €660,00                    |
| b6) Spese di pubblicazione  | €-                         |
| b7) Imprevisti dei lavori comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% di a)              | €66,04                     |
| b8) Spese per oneri di scarica  | €-                         |
| b9) Spese per relazione vegetazionale (compresa IVA E cassa prof)                           | €1.700,00                  |
| b10) Spese per indagini   | €-                         |
| <b>b11) Imposte e tasse</b>   |                            |
| b11a) Oneri previdenziali (4% di b1+b9)   | €798,09                    |
| b11b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1+b9+b11a)                                 | €4.565,06                  |
| b11c) IVA su Importo lavori (22% di a)  | €207.377,79                |
| b11d) IVA su imprevisti (22% di b7)   | €14,53                     |
| <b>Totale b12)</b>  | <b>€212.755,46</b>         |
| <b>Importo totale b)</b>  | <b>€293.985,94</b>         |
| <b>TOTALE a) + b)</b>   | <b>€1.236.612,24</b>       |
| <b>economiche</b>   | <b>€513.387,76</b>         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>€1.750.000,00</b>       |

5. di dare atto che oneri derivanti dall'affidamento di cui al presente atto trovano copertura nelle somme a disposizione afferenti alla voce imprevisti del q.e. post gara per l'importo di € 102.994,33 oltre IVA di legge per un totale di € 125.653,08;
6. di comunicare all'ANAC, ai sensi dell'art. 5, comma 11 dell'allegato II.14 del Codice le modificazioni al contratto entro trenta giorni dall'esecutività del presente atto;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Direttore  
Ing. Luca Marta