

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G04811 del 29/04/2021

Proposta n. 12525 del 21/04/2021

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2-0380017 Intervento A0100E0375\_Palazzo Farnese, sede principale Uffici Comunali/Municipio nel Comune di Gradoli (VT)". Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 47.652,26 = sul Capitolo A42502, a favore della Soc. COCCIA VINCENZO SRL (cod. cred. 195768) CF/P.IVA 01690180672 e modifica gruppo di supporto al RUP,CUP F84H16002450006\_CIG Contratto principale: 82782113D3 \_CIG Variante 87149761B5

**Proponente:**

|                               |                        |                             |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | MARIANI CESARINA       | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | RANALDI ANTONIO        | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       |                        | _____                       |
| Direttore Regionale           | AD INTERIM W. D'ERCOLE | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

|                                       |                |                             |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Responsabile del procedimento         |                | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area Ragioneria    | G. DELL'ARNO   | _____firma digitale_____    |
| Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. | MARCO MARAFINI | _____firma digitale_____    |

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 12525 del 21/04/2021

**Annotazioni Contabili** *(con firma digitale)*

| <b>PGC</b>  | <b>Tipo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno / Mod.</b> | <b>Importo</b> | <b>Miss./Progr./PdC finanz.</b> |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>Mov.</b> |             |                 | <b>Accertamento</b>   |                |                                 |
|             |             |                 | <b>nto</b>            |                |                                 |

**Descr. PdC finanz.****Azione****Beneficiario**

1) I U0000A42502 2021

47.652,26

14.05 2.03.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

5.02.06.02

COCCIA VINCENZO S.R.L.

Intervento/Progetto: A0100E0375

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2-0380017 Intervento A0100E0375\_Palazzo Farnese, sede principale Uffici Comunali/Municipio nel Comune di Gradoli (VT)". Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 47.652,26 = sul Capitolo A42502, a favore della Soc. COCCIA VINCENZO SRL (cod. cred. 195768) CF/P.IVA 01690180672 e modifica gruppo di supporto al RUP;  
CUP F84H16002450006\_CIG Contratto principale: 82782113D3 \_CIG Variante 87149761B5

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale "Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023.

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020";

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l'8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica".

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal "Energia Sostenibile 2.0", per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-

2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”;

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura il Dossier LI-ES2-0380017\_Intervento A0100E00375;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell’Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l’obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell’attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell’organico dedicato alla gestione e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D’Ercole, il Responsabile di Gestione dell’Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell’allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell’Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

VISTA la Determinazione n. G13550 del 05/10/2017 con la quale è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch. Antonio Ranaldi;

VISTA la determinazione n. G16960 del 07/12/2017 del Direttore delle Infrastrutture e delle Politiche Abitative, “...Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi degli artt. 36 e 157 del D.lgs. n° 50/2016....”

VISTA la Determinazione n. G10447 22/08/2018 di affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e approvazione schema di lettera di accettazione incarico all’ing. Marino Vito Bruno P.IVA 07840131002 - C.F. BRNMNV70A01F205B, con le quali è stato altresì impegnato l’importo di € 24.234,15= IVA e oneri di legge inclusi, (codice creditore 179625);

VISTA la Determinazione n. G15870 del 19/11/2019 di liquidazione acconto per incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell’importo di € 9.693,66 = (inclusa cassa e IVA) a favore dell’ing. Marino Vito Bruno P.IVA 07840131002 - C.F. BRNMNV70A01F205B;

VISTA la Determinazione n. G04618 del 21/04/2020, con la quale si è provveduto all’approvazione del Progetto esecutivo nonché l’Atto di Validazione, prot. 0350193 in data 17/04/2020, avente ad oggetto Dossier LI-ES2-0380017\_Intervento A0100E0375 presso “Palazzo Farnese Sede principale Uffici Comunali/Municipio” nel comune di Gradoli (VT);

VISTA la Determinazione n. G05741 del 14/05/2020 di liquidazione a saldo per incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell’importo di € 14.540,50= (inclusa cassa e IVA), a favore dell’ing. Marino Vito Bruno P.IVA 07840131002 - C.F. BRNMNV70A01F205B;

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, per l’Intervento A0100E0375, è stato impegnato, sul corrente esercizio finanziario, l’importo di € 247.415,30=, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805) Impegno n. 39862/2020 Capitolo Overbooking n. A42502;

CONSIDERATO che con la Determinazione a contrarre n. G05244 del 05/05/2020:

- è stato assunto l'impegno di € 225,00=, per contributo ANAC, nn. 41107/2020, 41108/2020, 41109/2020 rispettivamente sui capitoli A42134 - A42135- A42136 (codice creditore 159683);

VISTA la determinazione n. G08395 del 16/07/2020, con la quale:

- è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico alla Soc. Coccia Vincenzo S.r.l., (codice creditore 195768), con sede legale in Via Milano, 83 – Mosciano Sant'Angelo (TE), C.F./ P.IVA 01690180672, che ha offerto il ribasso del 29,74% corrispondente ad un importo contrattuale di € 145.875,92=, oltre € 17.300,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa;
- è stato nominato il geom. Goffredo Poleggi, quale Direttore dei Lavori, nonché il Geom. Dino Primieri Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori;
- è stato nominato il gruppo di lavoro di supporto al RUP;
- è stato impegnato la quota pari a € 4.270,00= IVA compresa a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805) derivante dall'affidamento del servizio relativo alla Certificazione Energetica;
- è stato impegnato la quota pari a € 7.124,80= comprensivi IVA del 22%, a creditori diversi (cod. creditore 3805), per Spese generali, allacciamenti e connessioni a pubblici servizi e altri costi generali debitamente documentati.

VISTA la determinazione n. G02232 del 03/03/2021 con la quale è stato nominato il geom. Poleggi Goffredo, Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, in sostituzione del Geom. Dino Primieri, a seguito del collocamento in quiescenza;

VISTO il Contratto stipulato in data 28/08/2020 Reg. Cron. n. 24301 del 07/09/2020, dell'importo di € 163.175,92 =, comprensivo di € 17.300,00 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 13/11/2020;

VISTA la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/2016 trasmessa con nota prot. n. 0289832 del 02/04/2021, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica perizia variante
- Verbale di concordamento lavori di variante in corso d'opera
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema atto di sottomissione
- Computo metrico di variante
- Elenco prezzi
- Quadro comparativo di variante
- Computo metrico costi della sicurezza variante
- Elenco prezzi (costi sicurezza variante)
- Quadro comparativo costi della sicurezza variante
- Relazione di Variante del RUP

ACCERTATO che il Direttore dei Lavori, ha motivato l'esigenza di predisporre una Perizia di Variante dalla necessità di:

- Uniformarsi al parere dall'Ufficio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali adeguando l'installazione degli infissi alle specifiche richieste inoltrate della Soprintendenza in data 14/12/2020, implicando un aumento di spesa rispetto a quanto previsto da progetto;
- sostituire n. 5 ventilconvettori, in quanto gli esistenti risultavano non funzionanti e irreparabili;
- adeguare i costi della sicurezza allo stato di emergenza pandemica in corso, come previsto nel "Protocollo Cantieri" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 24/04/2020;

TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n. 12 nuovi prezzi e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano:

- la fattispecie di una variante per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D.lgs. 50/2016;
- la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, e che l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

TENUTO CONTO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di oneri imprevisi ed imprevedibili nella stima iniziale

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di lavori redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 0289832 del 02/04/2021, dell'importo lordo complessivo di € 59.752,27=di cui € 4.500,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo di € 43.320,24= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 29,74 %;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l'importo contrattuale da € 163.175,92= a € 206.496,16= comprensivi degli oneri della sicurezza per un totale pari a € 21.800,00= compresi € 4.500,00= per maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per attuazione procedure anticontagio COVID-19, non altera la natura generale del contratto;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di Variante approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

|          | <b>LAVORI</b>   |                 |                   |
|----------|---|-----------------|-------------------|
|          | <i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>   |                 | 207.623,00        |
|          | <i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>                                     |                 | 55.252,26         |
| A.1      | NUOVO IMPORTO LAVORI  |                 | 262.875,26        |
| A.2      | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO<br>(incremento di 4.500,00) |                 | 21.800,00         |
|          | <b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>                                |                 | <b>284.675,26</b> |
| A.3      | <i>RIBASSO D'ASTA DEL</i>   | <b>29,7400%</b> | 184.696,16        |
|          | <b>NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)</b>                                |                 | <b>206.496,16</b> |
|          |   |                 |                   |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                          |                 |                   |

|            |  |                 |                     |
|------------|--|-----------------|---------------------|
| <b>B.1</b> | <b>SPESE TECNICHE</b>  |                 |                     |
| B.1.1      | Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)  |                 | 19.864,06           |
| B.1.2      | Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; |                 | 3.936,15            |
| B.1.3      | Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%);    |                 | 3.500,00            |
|            | <i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>   |                 |                     |
|            | <b>Totale Spese Tecniche</b>   |                 | <b>27.300,21</b>    |
| <b>B.2</b> | <b>SPESE GENERALI</b>  |                 |                     |
| B.2.1      | Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati;  |                 | 5.840,00            |
| B.2.2      | Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione   |                 | 225,00              |
|            | <i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>   |                 |                     |
|            | <b>Totale Spese Generali</b>   |                 | <b>6.065,00</b>     |
| <b>B</b>   | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)</b>  |                 | <b>33.365,21</b>    |
| <b>C</b>   | <b>IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile</b>   | <b>aliquota</b> |                     |
| C.1        | I.V.A. su Lavori   | 10,00%          | 20.649,62           |
| C.2        | I.V.A. su Servizi tecniche e spese Generali ove prevista   | 22,00%          | 6.424,89            |
|            | <b>TOTALE I.V.A. (C1+C2)</b>   |                 | <b>27.074,51</b>    |
|            | <b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>  |                 | <b>€ 266.935,88</b> |

RITENUTO necessario, a seguito della perizia di Variante, trasmessa con nota prot. n. 0289832 del 02/04/2021, impegnare sul capitolo sottostante l'importo di € 47.652,26= a favore della Soc. Coccia Vincenzo S.r.l., (codice creditore 195768), con sede legale in Via Milano, 83 – Mosciano Sant'Angelo (TE), C.F./ P.IVA 01690180672, con la seguente modalità:

| CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO   | IMPORTO   |
|----------|--|-----------|
| A42502   | ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 47.652,26 |

RITENUTO necessario, a seguito della nomina del Geom. Poleggi Goffredo, Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, in sostituzione del Geom. Dino Primieri, modificare il gruppo di lavoro incaricato dell'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del R.R. n. 1/2002, e delle Linea guida Anac n. 3 (punto 9) approvate con deliberazione del Consiglio n.1007 del 11 ottobre 2017 di aggiornamento della precedente delibera 1096 del 26 ottobre 2016, approvato con la citata determinazione n. G08395 del 16/07/2020, che risulta pertanto così composto:

- Antonio Ranaldi: Responsabile del Procedimento;
- Dino Primieri: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione fino al 28/02/2021;
- Goffredo Poleggi: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dal 01/03/2021;
- Goffredo Poleggi: Direttore dei Lavori;
- Paola Giampietri: Collaboratore;
- Loredana Ricci: Collaboratore;
- Tiziana Celozzi: Collaboratore;
- Goffredo Poleggi: Certificatore Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto disciplinato dall'art. 383 septies comma 1 del R.R. n. 1/2002 la quota di ripartizione dell'80% del fondo, pari ad € 3.148,92=, è la seguente:

| FUNZIONE AFFIDATA   | Quota fase Programmazione e max 5% del fondo   | Quota fase Verifica progettazione e max 15% del fondo | Quota fase Affidamento o max 20% del fondo | Quota fase Esecuzione e max 60% del fondo | TOTALE PERCENTUALE QUOTE PER LE FASI DI VERIFICA PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO E ESECUZIONE | FUNZIONARI O INCARICATO |
|---|--|---|--|---|---|-------------------------|
|   | 5,00%  | 15,00%  | 20,00%                                     | 60,00%                                    | 100,00%   |                         |
|   | 157,45   | 472,34  | 629,78                                     | 1.889,35                                  | 3.148,92  |                         |
|   | Quota percentuale del fondo per le fasi di programmazione, di verifica, di affidamento, di esecuzione per ogni componente del gruppo di lavoro |   |  |   | IMPORTI €   |                         |
| RUP (60% fase program.; 75% fase ver. prog.; 55% fase aff.; 25% fase esecuz.) | 94,48  | 354,25  | 346,37                                     | 472,34                                    | 1.267,44  | ANTONIO RANALDI         |
| DIRETTORE DEI LAVORI (40% fase esecuzione)                                    |  |   |  | 755,74                                    | 755,74  | GOFFREDO POLEGGI        |

|   |        |        |        |          |                 |                     |
|---|--------|--------|--------|----------|-----------------|---------------------|
| COLLABORATOR<br>E 1 (30% fase<br>programm.; 15%<br>fase ver. prog. ;<br>15% fase aff.;<br>7,5% fase esec.)        | 47,23  | 94,47  | 94,47  | 94,47    | 330,64          | PAOLA<br>GIAMPIETRI |
| COLLABORATOR<br>E 2 (10% fase<br>programm.; 10%<br>fase ver. prog. ;<br>15% fase aff.;<br>7,5% fase esec.)        | 15,74  | 23,62  | 94,47  | 188,94   | 322,76          | LOREDANA<br>RICCI   |
| COLLABORATOR<br>E 3 ( 15% fase<br>aff.)   |        |        | 94,47  |          | 94,47           | TIZIANA<br>CELOZZI  |
| COORDINATORE<br>DELLA<br>SICUREZZA IN<br>FASE DI<br>ESECUZIONE<br>fino al<br>28/02/2021 (4%<br>fase esecuzione.)  |        |        |        | 75,57    | 75,57           | DINO<br>PRIMIERI    |
| COORDINATORE<br>DELLA<br>SICUREZZA IN<br>FASE DI<br>ESECUZIONE<br>fino dal<br>01/03/2021 (4%<br>fase esecuzione.) |        |        |        | 75,57    | 75,57           | GOFFREDO<br>POLEGGI |
| COLLAUDATORE<br>E CERTIFICATORE<br>REGOLARE<br>ESECUZIONE<br>(12% fase<br>esecuz.)                                |        |        |        | 226,72   | 226,72          | GOFFREDO<br>POLEGGI |
| <b>TOTALE IMPORTI</b>   | 157,45 | 472,34 | 629,78 | 1.889,35 | <b>3.148,92</b> |                     |

PRESO ATTO che l'obbligazione giungerà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale;  
AI SENSI delle vigenti leggi;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/2016 trasmessa con nota prot. n. 0289832 del 02/04/2021, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica perizia variante
- Verbale di concordamento lavori di variante in corso d'opera
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

- Schema atto di sottomissione
- Computo metrico di variante
- Elenco prezzi
- Quadro comparativo di variante
- Computo metrico costi della sicurezza variante
- Elenco prezzi (costi sicurezza variante)
- Quadro comparativo costi della sicurezza variante
- Relazione di Variante del RUP

2. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di Variante, prot. n. n. 0289832 del 02/04/2021, come di seguito riportato:

|            |   |                 |                   |
|------------|---|-----------------|-------------------|
|            | <b>LAVORI</b>   |                 |                   |
|            | <i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>   |                 | 207.623,00        |
|            | <i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>   |                 | 55.252,26         |
| A.1        | <i>NUOVO IMPORTO LAVORI</i>   |                 | 262.875,26        |
| A.2        | <i>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO<br/>(incremento di 4.500,00)</i>   |                 | 21.800,00         |
|            | <b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE<br/>D'ASTA</b>  |                 | <b>284.675,26</b> |
| A.3        | <i>RIBASSO D'ASTA DEL</i>   | <b>29,7400%</b> | 184.696,16        |
|            | <b>NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE<br/>(A.2+A.3)</b>   |                 | <b>206.496,16</b> |
|            |   |                 |                   |
| <b>B</b>   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  |                 |                   |
| <b>B.1</b> | <b>SPESE TECNICHE</b>   |                 |                   |
| B.1.<br>1  | <i>Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)</i>  |                 | 19.864,06         |
| B.1.<br>2  | <i>Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;</i> |                 | 3.936,15          |
| B.1.<br>3  | <i>Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva</i>  |                 | 3.500,00          |

|                   |  |                        |                            |
|-------------------|--|------------------------|----------------------------|
|                   | <i>2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%);</i> |                        |                            |
|                   | <i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>         |                        |                            |
|                   | <b><i>Totale Spese Tecniche</i></b>  |                        | <b><i>27.300,21</i></b>    |
| <b><i>B.2</i></b> | <b><i>SPESE GENERALI</i></b>   |                        |                            |
| <i>B.2.1</i>      | <i>Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati;</i>     |                        | <i>5.840,00</i>            |
| <i>B.2.2</i>      | <i>Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione</i>  |                        | <i>225,00</i>              |
|                   | <i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>       |                        |                            |
|                   | <b><i>Totale Spese Generali</i></b>  |                        | <b><i>6.065,00</i></b>     |
| <b><i>B</i></b>   | <b><i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)</i></b>                                   |                        | <b><i>33.365,21</i></b>    |
| <b><i>C</i></b>   | <b><i>IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile</i></b>      | <b><i>aliquota</i></b> |                            |
| <i>C.1</i>        | <i>I.V.A. su Lavori</i>  | <i>10,00%</i>          | <i>20.649,62</i>           |
| <i>C.2</i>        | <i>I.V.A. su Servizi tecniche e spese Generali ove prevista</i>  | <i>22,00%</i>          | <i>6.424,89</i>            |
|                   | <b><i>TOTALE I.V.A. (C1+C2)</i></b>  |                        | <b><i>27.074,51</i></b>    |
|                   | <b><i>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</i></b>   |                        | <b><i>€ 266.935,88</i></b> |

3. di impegnare sul capitolo sottostante, l'importo di € 47.652,26= a favore della Soc. Coccia Vincenzo S.r.l., (codice creditore 195768), con sede legale in Via Milano, 83 – Mosciano Sant'Angelo (TE), C.F./ P.IVA 01690180672, con la seguente modalità:

| <b><i>CAPITOLO</i></b> | <b><i>DESCRIZIONE CAPITOLO</i></b>  | <b><i>IMPORTO</i></b> |
|------------------------|---|-----------------------|
| <i>A42502</i>          | <i>ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</i> | <i>47.652,26</i>      |

4. di modificare il gruppo di lavoro incaricato dell'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del R.R. n. 1/2002, e delle Linea guida Anac n. 3 (punto 9) approvate con deliberazione del Consiglio n.1007 del 11 ottobre 2017 di aggiornamento della

precedente delibera 1096 del 26 ottobre 2016, necessario, a seguito della nomina del Geom. Poleggi Goffredo, Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, in sostituzione del Geom. Dino Primieri, approvato con la citata determinazione n. G08395 del 16/07/2020, che risulta pertanto così composto:

- Antonio Ranaldi: Responsabile del Procedimento;
- Dino Primieri: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione fino al 28/02/2021;
- Goffredo Poleggi: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dal 01/03/2021;
- Goffredo Poleggi: Direttore dei Lavori;
- Paola Giampietri: Collaboratore;
- Loredana Ricci: Collaboratore;
- Tiziana Celozzi: Collaboratore;
- Goffredo Poleggi: Certificatore Regolare Esecuzione;

5. di comunicare la presente determinazione agli interessati.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim  
Ing. Wanda D'Ercole