

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)**

N. G06294 del 19/05/2022

Proposta n. 17852 del 11/05/2022

**Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

Lavori di consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso nel Comune di Bagnoregio (VT). "Codice intervento MIR I202200266". Approvazione dei verbali di gara, aggiudicazione per l'affidamento dell'Ultimazione lavori a seguito di Variante e recesso, disimpegno n. 2888/2022 di € 56.468,61 per ribasso d'asta sul Capitolo U0000E42510, attribuzione dell'impegno n. 16444/2022 di € 495.144,92 sul Capitolo U0000E42135 e perfezionamento delle prenotazioni n. 39160/2022 e 288/2022 per un totale di 388.591,90 sul Capitolo U0000E42510 all'Operatore economico T.M.G. SCAVI S.r.l., C.F/P.IVA 00620670141, (cod. cred. 212317) nell' Es. finanziario 2022. Sostituzione del D.L. CUP F69D15001850002- CIG 904008307E

**Proponente:**

Estensore	BRACONI MARIELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GIUNTA FIORELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 17852 del 11/05/2022

**Annotazioni Contabili** (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertame nto		

**Descr. PdC finanz.****Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000E42510	2022	156.201,41	09.01 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni					
5.02.04.01					
T.M.G. SCAVI S.R.L.					
Intervento/Progetto: I202200266					

2)	I	U0000E42510	2022	232.390,49	09.01 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni					
5.02.04.01					
T.M.G. SCAVI S.R.L.					
Intervento/Progetto: I202200266					

3)	D	U0000E42510	2022/2888	-56.468,61	09.01 2.03.01.02.000
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
5.02.04.01					
CREDITORI DIVERSI					

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

**Descr. PdC finanz.**

**Azione**

**Beneficiario**

4)	D	U0000E42510	2022/2888	-156.201,41	09.01 2.03.01.02.000
----	---	-------------	-----------	-------------	----------------------

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

5.02.04.01

CREDITORI DIVERSI

5)	D	U0000E42135	2022/16444	0,00	09.01 2.03.01.02.003
----	---	-------------	------------	------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.02.04.01

T.M.G. SCAVI S.R.L.

6)	D	U0000E42510	2022/39160	-232.390,49	09.01 2.03.01.02.000
----	---	-------------	------------	-------------	----------------------

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

5.02.04.01

CREDITORI DIVERSI

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 17852 del 11/05/2022

**PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

**Oggetto Atto:** Lavori di consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso nel Comune di Bagnoregio (VT). "Codice intervento MIR I202200266". Approvazione dei verbali di gara, aggiudicazione per l'affidamento dell'Ultimazione lavori a seguito di Variante e recesso, disimpegno n. 2888/2022 di € 56.468,61 per ribasso d'asta sul Capitolo U0000E42510, attribuzione dell'impegno n. 16444/2022 di € 495.144,92 sul Capitolo U0000E42135 e perfezionamento delle prenotazioni n. 39160/2022 e 288/2022 per un totale di 388.591,90 sul Capitolo U0000E42510 all'Operatore economico T.M.G. SCAVI S.r.l., C.F/P.IVA 00620670141, (cod. cred. 212317) nell' Es. finanziario 2022. Sostituzione del D.L. CUP F69D15001850002- CIG 904008307E

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso" nel Comune di Bagnoregio (VT), a completamento dei lavori di somma urgenza. Aggiudicazione nuovo intervento	09/01	2.03.01.02.003	U0000E42510
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2022	Maggio	156.201,41	Dicembre	156.201,41	
	<b>Totale</b>	<b>156.201,41</b>	<b>Totale</b>	<b>156.201,41</b>	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso" nel Comune di Bagnoregio (VT), a completamento dei lavori di somma urgenza. Aggiudicazione nuovo intervento	09/01	2.03.01.02.003	U0000E42510
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2022	Maggio	232.390,49	Dicembre	232.390,49	
	<b>Totale</b>	<b>232.390,49</b>	<b>Totale</b>	<b>232.390,49</b>	

OGGETTO: Lavori di consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso nel Comune di Bagnoregio (VT). "Codice intervento MIR I202200266". Approvazione dei verbali di gara, aggiudicazione per l'affidamento dell'Ultimazione lavori a seguito di Variante e recesso, disimpegno n. 2888/2022 di € 56.468,61 per ribasso d'asta sul Capitolo U0000E42510, attribuzione dell'impegno n. 16444/2022 di € 495.144,92 sul Capitolo U0000E42135 e perfezionamento delle prenotazioni n. 39160/2022 e 288/2022 per un totale di 388.591,90 sul Capitolo U0000E42510 all'Operatore economico T.M.G. SCAVI S.r.l., C.F/P.IVA 00620670141, (cod. cred. 212317). nell' Es. finanziario 2022. Sostituzione del D.L. CUP F69D15001850002- CIG 904008307E

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE  
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la Circolare del Direttore Generale prot. n. 0262407 del 16/03/2022 con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la D.G.R. n. 278 del 10/05/2022, con cui si è proceduto al riaccertamento dei residui passivi per l'anno in corso;

VISTA la conseguente D.G.R. n. 279 del 10/05/2022, con cui si è proceduto alle relative variazioni di bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale "Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo" all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"

CONSIDERATO che il Comune di Bagnoregio (VT), con nota del 05/05/2015 prot. 4698, segnalava alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative la situazione di pericolo derivante dal distacco lento e continuativo di materiale tufaceo con imminente pericolo di crollo;

VISTA la nota n. 441874 dell'11 agosto 2015 con la quale il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche abitative autorizzava a mettere in atto tutti gli adempimenti per la salvaguardia dell'area di accesso al Borgo di Civita di Bagnoregio, mettendo altresì a disposizione specifici capitoli istituiti con D.G.R. n° 437 del 04/08/2015;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G13777 del 10/11/2015, di affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di consolidamento della rupe in località Mercatello in Comune di Bagnoregio (VT);

VISTA la determinazione di aggiudicazione n. G14894 del 14/12/2016, di affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di consolidamento della rupe in località Mercatello in Comune di Bagnoregio (VT) all'Operatore economico Studio Baffo S.r.l.;

VISTA la Determinazione n° G12331 del 11/09/2017 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Fiorella Giunta in sostituzione dell'ing. Luigi Martino Giovannelli;

VISTA la Determinazione n. G05041 del 19/04/2019 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo;

VISTA la Determinazione n. G18382 del 23/12/2019 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso" nel Comune di Bagnoregio (VT), mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, individuati, previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, e con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9 bis dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per l'importo a base d'asta di € 654.211,43= di cui € 13.963,75= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA;

VISTA la Determinazione n. G11452 del 06/10/2020 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del costituendo RTI risultato primo in graduatoria, composto da Arcella Società Cooperativa, mandataria, C.F. 93011520652 e P. IVA 03629000658, e da Pellegrini Consolidamenti S.r.l., mandante C.F./P.IVA 01506360559, che ha offerto il ribasso del 24,91%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 480.761,98=, oltre € 13.963,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa;

VISTO il Contratto di appalto stipulato con il RTI composto da Arcella Società Cooperativa e da Pellegrini Consolidamenti S.r.l., in data 27/01/2021, Registro cronologico n. 24840 del 03/02/2021, dell'importo di € 494.725,73=;

PREMESSO che durante il corso dei lavori in oggetto si sono verificate circostanze che hanno indotto alla redazione di una Perizia di Variante e suppletiva, redatta in data 15/09/2021 dallo Studio Baffo S.r.l., ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 106 c. 1 lett. c);

VISTI gli elaborati esecutivi e di calcolo della variante, redatti dallo Studio Baffo S.r.l. (giusta accettazione incarico con nota prot. 0612388 in data 14/07/2021), condivisi con la Direzione dei lavori, dai quali risulta una maggiorazione d'importo di € 321.808,68= pari al 49,77% rispetto al progetto originario, superiore al quinto dell'importo del contratto (art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016), comunque contenuto entro il limite del 50% consentito dal comma 7 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016;

VISTA la nota sottoscritta dall'ATI Arcella Società Cooperativa-Pellegrini Consolidamenti S.r.l., pervenuta con prot. n. 0758881 in data 24/09/2021, con la quale l'Associazione temporanea di Impresa comunica ai sensi dell'art 106 comma 12, D.lgs. n. 50/2016, di non accettare la prosecuzione dei lavori indicati in variante e pertanto comunica la propria volontà di rescissione del Contratto;

VISTA la nota prot. 0872512 in data 27/10/2021, con la quale la Stazione appaltante prende atto della manifestata volontà dell'ATI attuale esecutrice dei lavori con conseguente necessità di avvio della risoluzione contrattuale e la conseguente adozione dei connessi adempimenti di cui all'art. 108 del D. lgs 50/2016 e dispone che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 108 c.6/7 del D. Lgs 50/2016, provveda in tempi brevi alla necessaria redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, alla relativa quantificazione e redazione di un verbale di accertamento tecnico contabile per la conformità delle opere;

VISTO lo Stato di consistenza dei lavori eseguiti e il Verbale di accertamento tecnico contabile redatti dal Direttore dei lavori in data 29/10/2021 e in data 09/11/2021, dal quale risulta che l'importo delle opere eseguite al netto del ribasso del 24,91%, ammonta a € 88.869,23=, comprensivo di € 1.396,38= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

VISTA la Determinazione n. G14919 in data 01/12/2021 con la quale la Stazione Appaltante approva lo stato di consistenza e dispone la Recessione del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti del RTI composto da Arcella Società Cooperativa e da Pellegrini Consolidamenti S.r.l.;

RITENUTO necessario, alla luce della rescissione del contratto, delle risultanze dello stato di consistenza e del verbale di accertamento tecnico contabile, e della perizia di variante di cui sopra, procedere alla rimodulazione degli elaborati esecutivi già approvati con Determinazione n. G05041 del 19/04/2019, come di seguito:

- depurato delle lavorazioni già eseguite, di cui allo Stato di consistenza dei lavori eseguiti e al Verbale di accertamento tecnico contabile redatti dal Direttore dei lavori in data 29/10/2021 e in data 09/11/2021;
- integrato con le lavorazioni previste nella Perizia di Variante del 15/09/2021;

da assoggettare a nuova procedura di gara;

VISTA la nota prot. 1003047 del 03/12/2021 con la quale viene richiesto allo studio Baffo S.r.l. di *“procedere con la redazione degli elaborati esecutivi di cui all'art. 33 del D.P.R. 207/2010, desunti da variante già redatta, da assoggettare a nuova procedura di gara, agli stessi patti prezzi e condizioni dell'incarico originario”*;

VISTO l'Atto di Validazione del Progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26, del D.lgs.50/2016, redatto dal RUP in data 07/01/2022, assunto al n. 0011746 di protocollo unitamente al Verbale di verifica del progetto esecutivo;

VISTA la Determinazione n. G00118 del 11/01/2022 di approvazione dell'Atto di Validazione del 07/01/2022 e del Progetto esecutivo che prevede un importo di lavori, pari ad € 859.529,43= di cui € 32.387,51= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO necessario precedere all'affidamento dei lavori di Ultimazione lavori a seguito di variante e recesso per il consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso. nel Comune di Bagnoregio (VT);

PRESO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. le Stazioni appaltanti, prima di procedere all'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Quadro Economico approvato con la suddetta Determinazione n. G00118 del 11/01/2022, che prevede un importo complessivo ammesso a finanziamento di € 1.292.267,75=, di cui € 859.529,43=per lavori a base di gara compresi € 32.387,51= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

CONSIDERATO che con Determinazione n. G16600 del 28/12/2021, è stata:

- impegnata la somma di € 405,00 sul cap. U0000T19427 (Contributi straordinari in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC));
- impegnata la somma complessiva di € 15.093,58 a favore dello Studio Baffo s.r.l, sul cap. U0000E42510 corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei conti: 2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni, in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori - esercizio finanziario 2021;
- prenotata la somma di € 2.000,00 sul cap. S23917 corrispondente alla Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: 1.03.02.16.000 Armo - Spese Relative a

Beni e Servizi Strumentali (Parte Corrente) § Servizi Amministrativi per le spese di pubblicazione a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) negli esercizi finanziari 2021 – 2022;

- prenotata la somma di € 591.766,36 sul Cap. U0000E42510 corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei conti: 2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni, in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, come di seguito meglio indicato, negli esercizi finanziari 2021 – 2022;
- impegnata la somma complessiva di € 3.593,07= a favore del Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734) sul cap U0000E42510 corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei conti: 2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni, in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori,– es. fin. 2021 -2022;

VISTE le indicazioni sulle procedure degli affidamenti dei lavori contenute nelle Modalità Attuative del Programma Operativo approvate con la Deliberazione G.R. n. 513 del 04/08/2016 e successiva n. 673/2017, e con la citata DGR 392 del 18/06/2019 di modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017, che al punto III.8.1 prevede:

- l'utilizzazione di "elenchi di operatori economici (long list) da interpellare per l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di Euro, con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016";
- che la scelta dell'operatore economico, potrà avvenire anche "secondo il criterio del del minor prezzo, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti" ai sensi del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO del PROTOCOLLO sottoscritto in data 28 dicembre 2016, tra la Regione Lazio e le Parti Sociali avente per oggetto "Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di lavori. Criteri e modalità per la trasparenza la sicurezza e la legalità", nel quale tra l'altro all'art. 1, punto 2, si concorda che "la Regione Lazio adotterà procedure aperte di scelta del contraente anche per lavori di importo maggiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000. la Regione Lazio potrà altresì ricorrere motivatamente a procedure negoziate esclusivamente per il contenimento dei tempi di completamento delle procedure di gara, laddove la tempistica dell'intervento sia determinante per il suo successo ovvero per vincoli temporali di spesa come nel caso di finanziamenti comunitari";

VISTA la Determina a contrarre ed approvazione atti di gara per l'affidamento dell'Ultimazione lavori a seguito di variante e recesso, n. G00509 del 21/01/2022, dell'imporo a base di gara di € 859.529,43= di cui € 32.387,51= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;  
VISTO il Verbale di sorteggio n. 365/22 del 31/01/2022 con il quali sono stati individuate I seguenti Operatori economici da invitare alla procedura di gara in oggetto:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - COSTRUZIONI AMBIENTALI S.r.l.                     | C.F. 05367550828 |
| - D'AGARO S.r.l.                                    | C.F. 01409940309 |
| - EREDI GALASSO VINCENZO SAS di Galasso Donato & C. | C.F. 01414790764 |
| - PAPA UMBERTO S.r.l.                               | C.F. 02207870599 |
| - T.M.G. SCAVI S.r.l.                               | C.F. 00620670141 |

PRESO ATTO che la Regione Lazio, per l'espletamento della procedura di gara si è avvalsa della propria piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio", accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, in data 31/01/2022 tramite la piattaforma STELLA, sono stati invitati a presentare offerta i suddetti

operatori economici, preliminarmente registratisi sulla medesima piattaforma e che:

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 21/02/2022, ore 09:00, è stata registrata dal portale STELLA complessivamente n. **1 offerta**, inviata e valida, collocata dal concorrente T.M.G. SCAVI S.r.l., Codice Fiscale 00620670141;
- come disposto al paragrafo 21 della Lettera di Invito, la Stazione Appaltante può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché conveniente e idonea in relazione all'oggetto del Contratto;
- come da verbale n. 1 del 21/02/2022, il RUP:
  - ✓ procede alla verifica della documentazione dell'offerta contrassegnata dal Sistema con il n. d'ordine 1) e presentata dal concorrente T.M.G. SCAVI S.r.l. dichiarandolo AMMESSO al proseguo delle operazioni di gara;
  - ✓ il RUP, quindi, provvede ad esaminare il contenuto della Busta Economica dell'unico concorrente partecipante, T.M.G. SCAVI S.r.l.;
  - ✓ concluso l'esame della Busta Economica del concorrente ammesso, il RUP evidenzia che, a seguito della valutazione e dell'applicazione della percentuale di ribasso offerta, i Valori dell'Offerta del concorrente S.r.l. sono pari a:

n. ordine	Ragione sociale	Percentuale ribasso	Oneri Sicurezza	Costo Manodopera
1	T.M.G. SCAVI SRL	16,34%	€ 13.000,00	€ 190.000,00

- ✓ richiamato il disposto del punto 21 della Lettera di Invito che permette alla Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida propone l'aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico, risultato primo in graduatoria T.M.G. SCAVI S.r.l., C.F./P.IVA 00620670141, con sede legale in Berbenno di Valtellina (SO), Via Ranèe 83/141, che ha offerto il ribasso 16,34%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 724.374,44= di cui € 32.387,51= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

RITENUTO necessario approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nel verbale di gara di cui sopra, depositato agli atti del RUP presso la sede dello stesso che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del Verbale n. 1 relativo alla seduta virtuale pubblica del giorno 21/02/2022 che equivale altresì a proposta di aggiudicazione;

RITENUTO conseguentemente necessario procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto dell'Operatore economico T.M.G. SCAVI S.r.l., C.F./P.IVA 00620670141, con sede legale in Berbenno di Valtellina (SO), Via Ranèe 83/141, che ha offerto il ribasso 16,34%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 724.374,44= di cui € 32.387,51= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

VISTA la Determina a contrarre semplificata n. G04611 del 14/04/2022, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/20, come modificato dall'art 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 108/21 del Servizio di Collaboratore Archeologo durante le operazioni di movimentazione terra per l'ultimazione lavori - a seguito di variante e recesso;

TENUTO CONTO che il comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

RITENUTO necessario, a seguito dell'espletamento della gara, approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

OGGETTO	IMPORTO PROG. ESECUTIVO	IMPORTI POST-GARA
Lavori	859.529,43	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 16,34 %		724.374,44
IVA LAVORI	189.096,47	159.362,38
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.048.625,90</b>	<b>883.736,82</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ZIONE</b>		
Imprevisti (G16600 del 28/12/2021)	24.400,00	24.400,00
Lavori extracontrattuali ex lavori in economia (G16600 del 28/12/2021)	80.461,44	80.461,44
Spese tecniche per progettazione (Preliminare-Definitivo- Esecutivo e Sicurezza in Fase di Progettazione, G14894 del 14/12/2016)	23.177,41	23.177,41
Incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.LGS. 50/2016 - (1,75%) - (G11452 del 06/10/2020 per € 11.448,70 e G16600 del 28/12/2021 per € 3.593,07)	15.041,77	15.041,77
Accordi Bonari (G11452 del 06/10/2020)	13.084,23	13.084,23
Indennità per espropri-occupazione temporanea, frazionamenti e procedure di trasferimento compressioneri fiscali (G05795 del 06/05/2019)	5.505,40	5.505,40
Spese tecniche per Collaudo Statico (G11452 del 06/10/2020)	3.000,00	3.000,00
Indagine Geologiche, Relazione geologica (G10812 del 28/07/2017)	9.955,20	9.955,20
Spese di pubblicazione Avviso di Manifestazione d'interesse (G18382 del 23/12/2019 ed integrazione G04664 del 22/04/2020)	1.644,53	1.644,53
Spese di pubblicazione esito gara (primo intervento G15068 10/12/2020)	1.632,33	1.632,33
Spese di pubblicazione esito gara (Nuovo intervento G16600 del 28/12/2021)	2.000,00	2.000,00
Versamenti diritti Autorità di Vigilanza ANAC Progettazione (G13777 del 10/11/2015)	30,00	30,00
Versamenti diritti Autorità di Vigilanza ANAC (Lavori primo intervento G18382 del 23/12/2019)	375,00	375,00
Versamenti diritti Autorità di Vigilanza ANAC (Lavori Nuovo intervento G16600 del 28/12/2021)	405,00	405,00
Spese tecniche per direttore operativo geologo (G11452 del 06/10/2020)	5.991,54	5.991,54
Spese tecniche per redazione elaborati esecutivi perizia di variante al netto del ribasso (G16600 del 28/12/2021)	5.785,06	5.785,06
Spese tecniche per redazione elaborati esecutivi da assoggettare a nuova procedura di gara, desunti da variante a seguito di recesso al netto del ribasso (G16600 del 28/12/2021)	9.308,53	9.308,53
Spese tecniche per Direzione Lavori in fase di Esecuzione (G16600 del 28/12/2021)	14.487,46	14.487,46
Spese tecniche per collaboratore archeologo durante operazioni di movimento terra (G04611 14/04/2022)	27.356,95	24.621,26
<b>TOTALE</b>	<b>1.292.267,75</b>	<b>1.124.642,98</b>

RITENUTO necessario disimpegnare la somma di € 56.468.61= per effetto del ribasso d'asta, pari alla differenza tra l'importo totale impegnato/prenotato di € 940.205,43=, assunto con le

Determinazioni G11452 del 06/10/2020 e G16600 del 28/12/2021 e l'importo effettivamente aggiudicato di € 883.736,82=, corrispondente alla Missione 09 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell' ambiente Programma 01 - difesa del suolo utilizzando il piano dei conti 02.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni, in quanto l'opera una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori:

CAPITOLO	N. Impegno	DESCRIZIONE CAPITOLO	Importo
U0000E42510	2022/2888	MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTUAZIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO (L.R. 53/98) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-56.468,61

RITENUTO necessario:

- di attribuire l'impegno sottostante dall'operatore economico ARCELLA SOC. COOP ARL (cod. Cred. 194230) all'Operatore economico **T.M.G. SCAVI S.R.L.**, C.F./P.IVA 00620670141 con sede legale in Berbenno di Valtellina (SO), Via Ranèe 83/141, (cod. cred. 212317):

CAPITOLO	N. Impegno	DESCRIZIONE CAPITOLO	Importo
U0000E42135	2022/16444	UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1-BIS, DEL D.L. N. 210/2015, PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	495.144,92

- di perfezionare le prenotazioni sottostanti, nei rispettivi capitoli, attribuendolo all'Operatore economico T.M.G. SCAVI S.r.l., C.F./P.IVA 00620670141, con sede legale in Berbenno di Valtellina (SO), Via Ranèe 83/141 (cod. cred. 212317):

CAPITOLO	N. Impegno	DESCRIZIONE CAPITOLO	Importo
U0000E42510	2022/39160	MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTUAZIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO (L.R. 53/98) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	232.390,49
U0000E42510	2022/2888	MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTUAZIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO (L.R. 53/98) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	156.201,41

VISTA la determinazione n. G11452 del 06/10/2020 con la quale il geom. Angelo Anselmi, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che a seguito del collocamento in quiescenza a far data dal 1° maggio 2022 del suddetto Funzionario geom. Angelo Anselmi, è necessario provvedere alla sua immediata sostituzione con altro Funzionario della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, relativamente al ruolo di Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto;

TENUTO CONTO che il Funzionario, ing. Maurizio Di Giambattista, in servizio presso la Direzione Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, risulta in possesso dei

requisiti necessari e delle adeguate competenze professionali;

RITENUTO pertanto necessario nominare Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto l'ing. Maurizio Di Giambattista in sostituzione del Geom. Angelo Anselmi;

CONSIDERATO che l'obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel piano finanziario d'attuazione della spesa;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati;

AI SENSI delle vigenti leggi;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

1. di approvare integralmente l'operato del RUP;
2. di approvare il verbale n.1 del 21/02/2022 che equivale a proposta di aggiudicazione;
3. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP con il Verbale del 21/02/2022, e di aggiudicare, pertanto la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso dell'ultimazione dei lavori a seguito di variante e recesso nel Comune di Bagnoregio (VT), all'Operatore economico T.M.G. SCAVI S.r.l., C.F./P.IVA 00620670141, con sede legale in Berbenno di Valtellina (SO), Via Ranèe 83/141, che ha offerto il ribasso 16,34%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 724.374,44= di cui € 32.387,51= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
4. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione come segue:

OGGETTO	IMPOR- TO PROG. ESECUTIVO	N. impegno	IMPOR- TI POST- GARA
Lavori	859.529,43		
Lavori al netto del ribasso d'asta del 16,34 %			724.374,44
IVA LAVORI	189.096,47		159.362,38
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.048.625,90</b>	16444-39160-2888 del 2022	<b>883.736,82</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ZIONE</b>			
Imprevisti (G16600 del 28/12/2021)	24.400,00	2022/2884	24.400,00
Lavori extracontrattuali ex lavori in economia (G16600 del 28/12/2021)	80.461,44	2022/2887	80.461,44
Spese tecniche per progettazione (Preliminare-Definitivo- Esecutivo e Sicurezza in Fase di Progettazione, G14894 del 14/12/2016)	23.177,41	Liquidato con Mandati nn.30043 e 30044 del 2019	23.177,41
Incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.LGS. 50/2016 - (1,75%) - (G11452 del 06/10/2020 per € 11.448,70 e G16600 del 28/12/2021 per € 3.593,07)	15.041,77	16446-16447-16448-2890-2891-2892 del 2022	15.041,77
Accordi Bonari (G11452 del 06/10/2020)	13.084,23	2022/5876	13.084,23
Indennità per espropri-occupazione temporanea, frazionamenti e procedure di trasferimento compressioneri fiscali (G05795 del 06/05/2019)	5.505,40	Liquidato parzialmente per € 4.169,74 con mandati 36994-36995 del 2019, residuo di 1.335,66 da pagare impegno 2022/9686	5.505,40
Spese tecniche per Collaudo Statico (G11452 del 06/10/2020)	3.000,00	2022/5875	3.000,00

Indagine Geologiche, Relazione geologica (G10812 del 28/07/2017)	9.955,20	Liquidato con Mandati 1162 e 1163 del 2019	9.955,20
Spese di pubblicazione Avviso di Manifestazione d'interesse (G18382 del 23/12/2019 ed integrazione G04664 del 22/04/2020)	1.644,53	Liquidato con Mandati nn.17402 e 17403 del 2020	1.644,53
Spese di pubblicazione esito gara (primo intervento G15068 10/12/2020)	1.632,33	Liquidato con mandato n. 2021/5141	1.632,33
Spese di pubblicazione esito gara (Nuovo intervento G16600 del 28/12/2021)	2.000,00	2022/2886	2.000,00
Versamenti diritti Autorità di Vigilanza ANAC Progettazione (G13777 del 10/11/2015)	30,00	Liquidato con mandato n. 2019/30544	30,00
Versamenti diritti Autorità di Vigilanza ANAC (Lavori primo intervento G18382 del 23/12/2019)	375,00	2022/12816	375,00
Versamenti diritti Autorità di Vigilanza ANAC (Lavori Nuovo intervento G16600 del 28/12/2021)	405,00	2022/2886	405,00
Spese tecniche per direttore operativo geologo (G11452 del 06/10/2020)	5.991,54	2022/16445	5.991,54
Spese tecniche per redazione elaborati esecutivi perizia di variante al netto del ribasso (G16600 del 28/12/2021)	5.785,06	2022/39161	5.785,06
Spese tecniche per redazione elaborati esecutivi da assoggettare a nuova procedura di gara, desunti da variante a seguito di recesso al netto del ribasso (G16600 del 28/12/2021)	9.308,53	2022/39162	9.308,53
Spese tecniche per Direzione Lavori in fase di Esecuzione (G16600 del 28/12/2021)	14.487,46	2022/2889	14.487,46
Spese tecniche per collaboratore archeologo durante operazioni di movimento terra (G04611 14/04/2022)	27.356,95	2022/5254	24.621,26
<b>TOTALE</b>	<b>1.292.267,75</b>		<b>1.124.642,98</b>

5. di nominare l'ing. Maurizio Di Giambattista, in servizio presso la Direzione Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, Direttore dei Lavori dell'Intervento dei lavori di consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso nel Comune di Bagnoregio (VT), in sostituzione del Geom. Angelo Anselmi;
6. di disimpegnare la somma di € 56.468,61= per effetto del ribasso d'asta, pari alla differenza tra l'importo totale impegnato/prenotato di € 940.205,43=, assunto con le Determinazioni G11452 del 06/10/2020 e G16600 del 28/12/2021 e l'importo effettivamente aggiudicato di € 883.736,82=, corrispondente alla Missione 09 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 01 - difesa del suolo utilizzando il piano dei conti 02.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni, in quanto l'opera una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori:

CAPITOLO	N. Impegno	DESCRIZIONE CAPITOLO	Importo
U0000E42510	2022/2888	MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTUAZIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO (L.R. 53/98) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-56.468,61

7. di attribuire l'impegno sottostante dall'operatore economico ARCELLA SOC. COOP ARL (cod. Cred. 194230) all'Operatore economico **T.M.G. SCAVI S.R.L.**, C.F./P.IVA 00620670141 con sede legale in Berbenno di Valtellina (SO), Via Ranèe 83/141, (cod. cred. 212317):

<b>CAPITOLO</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>Importo</b>
U0000E42135	2022/16444	UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1-BIS, DEL D.L. N. 210/2015, PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	495.144,92

8. di perfezionare le prenotazioni sottostanti, nei rispettivi capitoli, attribuendoli all'Operatore economico **T.M.G. SCAVI S.R.L.**, C.F./P.IVA 00620670141 con sede legale in Berbenno di Valtellina (SO), Via Ranèe 83/141, (cod. cred. 212317):

<b>CAPITOLO</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>Importo</b>
U0000E42510	2022/39160	MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTUAZIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO (L.R. 53/98) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	232.390,49
U0000E42510	2022/2888	MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTUAZIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO (L.R. 53/98) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	156.201,41

9. di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito favorevole della verifica di tutti i prescritti requisiti, in conformità alle previsioni di cui all'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
10. di comunicare la presente determinazione agli interessati.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim  
Ing. Wanda D'Ercole