



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G07898 **del** 07/06/2023

Proposta n. 21419 **del** 01/06/2023

Oggetto:

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km". Approvazione perizia suppletiva e modifica del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Dlgs 50/2016. CUP F17H21006660002 - CIG 9376392B72.

Proponente:

Estensore **ANTONELLI SARAH** _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento **FRANCO MARIANGELA** _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale **AD INTERIM A. SABBADINI** _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km". Approvazione perizia suppletiva e modifica del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Dlgs 50/2016. CUP F17H21006660002 – CIG 9376392B72.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell'Agenda Regionale di Protezione Civile”;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;
- gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

PREMESSO che:

- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l’importo di € 3.000.000,00;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, (nel proseguo anche OCDPC o Ordinanza), il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione del “Piano degli Interventi urgenti”;
- il Commissario Delegato ha effettuato l’acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall’evento emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l'importo complessivo pari ad € 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull'annualità 2019 ed € 28.718.675,25 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali previsti nella "Ricognizione dei fabbisogni", effettuata presso le Amministrazioni interessate dall'evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 gennaio 2020 si è proceduto ad una rimodulazione degli importi assegnati con il sopraccitato D.P.C.M. 27.02.2019, assegnando alla regione Lazio, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, € 28.611.917;
- il Commissario Delegato, ai fini della predisposizione del "Piano degli investimenti – annualità 2019", in attuazione a quanto previsto al comma 1, dell'art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, ha inviato, con nota prot. n. 180 del 07 marzo 2019, agli Enti Locali, Provincie, Comuni, Comunità Montane e Strutture regionali interessate nella gestione degli interventi urgenti di protezione civile, la richiesta di aggiornamento della ricognizione riguardante lo stato di attuazione degli interventi conseguenti ai fenomeni meteorologici calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018, con particolare attenzione allo stato di attuazione degli stessi ed ai presupposti temporali di contrattualizzazione;
- in base alle indicazioni pervenute dagli Enti e Strutture suindicati, la Struttura Commissariale ha elaborato un Piano degli Interventi, relativamente all'annualità 2019, attribuendo un ordine di priorità ad ogni singolo intervento da finanziare, secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, tenendo conto, in particolare, dell'immediato avvio degli investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geologico, nonché del rafforzamento dei livelli di resilienza delle stesse ai sensi dell'art. 25, comma 1), lettera d) del D.lgs. 1/2018;
- il Commissario Delegato, alla luce di quanto sopra esposto, ha quindi predisposto il "Piano degli Investimenti – annualità 2019", attribuendo un ordine di priorità per ogni singolo intervento da finanziare, differenziandolo sulla base della suddetta istruttoria effettuata;
- Il Commissario Delegato nel limite dei fondi assegnati per l'annualità 2019 ha quantificato in €25.523.773,30 l'ammontare complessivo degli investimenti, destinando la somma di €15.000.000,00 quali fondi da attribuire ai privati ed alle attività produttive di cui all'art. 25, comma 1), lettera e) del D.lgs. 1/2018, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, rimandando a successivi atti l'adozione delle relative procedure;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 03.04.2019, successivamente rimodulato con Decreti n. R00201 del 02.09.2019 e n. R00240 del 29.11.2019, è stato approvato il "Piano degli Investimenti – annualità 2019", a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019;
- con Decreto n. R00444 del 27.12.2021 si è proceduto ad una nuova rimodulazione del "Piano degli Investimenti" nel quale si è proceduto ad un assestamento contabile degli interventi già approvati, utilizzando inoltre le economie comunicate dai Soggetti Attuatori e si è proceduto tra l'altro a finanziare l'intervento n. 657 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km" per un importo pari a € 1.100.000,00;
- con Decreto n. R00002 del 03.01.2022 si è disposto di dare immediata attuazione al "Piano degli investimenti– annualità 2019", a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, approvato con il Decreto del Commissario Delegato n. R00444 del 27.12.2021;
- con l'OCDPC 850 del 24 gennaio 2022 "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018" si individua la Regione Lazio quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione

Civile quale Soggetto Responsabile del completamento degli interventi presenti sui Piani ex OCDPC 558/2018;

- con la determinazione n. G02093 del 27/02/2022 dell'Agenda Regionale di Protezione Civile si dà atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività in via ordinaria, ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza, come già precedentemente assegnati allo stesso in qualità di Soggetto Attuatore;
- con decreto n. A00015 del 27/01/2022 è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Mariangela Franco;
- con determinazione n. G03492 del 24/03/2022 sono state affidate le attività connesse alla progettazione quali rilievi planaltimetrici, relazione idraulica, relazione paesaggistica, relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi, computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza della manodopera, nell'ambito dell'Intervento codice n. 657 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km" all'Arch. Antonio Ferretti;

CONSIDERATO che con Determinazione n. G12081 del 14/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall'Arch. Antonio Ferretti e dal P.I. Edmondo Di Rocco avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del Fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km – CUP F17H21006660002		
A	LAVORI	
A.1	Lavori	€ 830.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza (3%)	€ 24.900,00
TOTALE A		€ 854.900,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti e lavori a fattura (IVA compresa);	€ 32.405,38
B.2	1,75% spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 14.525,00
B.3	spese per attività connesse alla progettazione quali rilievi plano altimetrici, relazione idraulica, relazione paesaggistica, relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi, computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	€ 7.658,11
B.4	CNPAIA al 4% di B3	€ 306,32
B.5	Iva al 22% di (A1+A2+B3+B4)	€ 189.830,18
B.6	contributo Attività di Vigilanza	€ 375,00
TOTALE B		€ 245.100,00
TOTALE GENERALE		€ 1.100.000

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. G12684 del 23.09.2022 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori dell'Intervento n. 657 denominato "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km", secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previo invito ad almeno cinque operatori economici estratti dalla White list della Prefettura di Rieti aggiornata al 06/09/2022, dalla White list della Prefettura di Frosinone aggiornata al

19/09/2022 e dalla White list della Prefettura di Latina aggiornata al 16/09/2022 con qualificazione nella categoria OG8 classifica III o superiore;

- con Determinazione n. G13733 del 11.10.2022 è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento n. 657 denominato "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km" CUP F17H21006660002 - CIG 9376392B72 all'Impresa DELTA LAVORI S.P.A. con sede legale a Sora (FR) 03039, Via Campovarigno n. 20 - C.F./P.IVA 01480740602, che ha offerto il ribasso del 28,659% sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo contrattuale di € 617.030,30= comprensivo di € 24.900,00= per oneri per la sicurezza ed esclusa IVA;
- con PROT.REGIONE.LAZIO.REG OCDPC558 2018.Int.0001594 del 03/11/2022 il RUP ha provveduto alla comprova dei requisiti di cui all'art 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 17 novembre 2022, registrato in data 02/12/2022 con n. Reg. Cron. 27501;
- i lavori sono stati consegnati in data 09.11.2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 111 del 19.4.2023, con la quale, nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore ad altro soggetto, è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo", al Dott. Andrea Sabbadini, Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti;

CONSIDERATO che in data 04/05/2023 in sede di sopralluogo si è reso necessario prevedere lavorazioni aggiuntive al fine di migliorare le condizioni di deflusso del tratto di Fiume prossimo all'abitato, in località Ville nel comune di Belmonte in Sabina (RD);

VISTA la Perizia dei lavori supplementari, redatta dal Direttore Lavori P.I. Edmondo Di Rocco e costituita dai seguenti documenti:

1. Relazione Tecnica generale
2. Atto di sottomissione;
3. Elaborato grafico;
4. Computo di variante;
5. Quadro comparativo.

CONSIDERATO che la Perizia dei lavori supplementari trasmessa dalla D.L., presenta un importo dei lavori complessivo al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza pari a € **641.320,57** di cui € 24.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € **34.048,12** (ovvero € 24.290,27 al netto del ribasso contrattuale del 28,659% oltre iva) corrispondente ad una variazione in aumento del 3,94% sull'importo contrattuale;

VISTO l'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 che prevede che *i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

CONSIDERATO che la modifica contrattuale:

- non altera la natura complessiva del contratto;
- è al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria ed è al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del

contratto, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs.50/2016;

- rientra nei limiti dell'aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo del contratto, stabilita dall'art.106 c.12 del D. Lgs.50/2016 e dall'art. 8 del DM 49/2018.

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

VISTO l'atto di sottomissione, redatto ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.M. n.49/2018, sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione e dal Direttore dei Lavori P.I. Edmondo Di Rocco;

CONSIDERATO che per effetto dei lavori in aumento, previsti nella perizia dei lavori supplementari, il tempo utile per dare ultimati i lavori, viene prorogato di ulteriori 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattualmente previsto;

VISTO il quadro economico comparativo contenuto nella relazione tecnica redatta dal D.L.:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE COMPARATIVO					
Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del Fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km – CUP F17H21006660002					
	PROGETTO		POST GARA	VARIANTE	VARIAZIONE
A	LAVORI				
	Lavori	€ 830.000,00	€ 830.000,00	€ 864.048,12	€ 34.048,12
	Ribasso d'asta del 28,659%	-	€ 237.869,70	€ 247.627,55	€ 9.757,85
A.1	TOTALE LAVORI	€ 830.000,00	€ 592.130,30	€ 616.420,57	€ 24.290,27
A.2	Oneri per la sicurezza (3%)	€ 24.900,00	€ 24.900,00	€ 24.900,00	
	TOTALE A	€ 854.900,00	€ 617.030,30	€ 641.320,57	€ 24.290,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Imprevisti e lavori a fattura (IVA compresa);	€ 32.405,38	€ 32.405,38	€ 2.771,26	- € 29.634,12
B.2	1,75% spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 14.525,00	€ 14.525,00	€ 14.525,00	
B.3	spese per attività connesse alla progettazione quali rilievi piano altimetrici, relazione idraulica, relazione paesaggistica, relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi, computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	€ 7.658,11	€ 7.658,11	€ 7.658,11	
B.4	CNPAIA al 4% di B3	€ 306,32	€ 306,32	€ 306,32	
B.5	Iva al 22% di (A1+A2+B3+B4)	€ 189.830,18	€ 137.498,84	€ 142.842,70	€ 5.343,86
B.6	contributo Attività di Vigilanza	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	
B.7	Economia di gara	-	€ 290.201,03	€ 290.201,03	
		€ 245.100,00	€ 482.969,70	€ 458.679,44	- € 24.290,26
	TOTALE GENERALE	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 1.100.000	Invariato

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mariangela Franco, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento di approvare le modifiche al contratto di appalto in corso di efficacia Reg. Cron. al 27501 del 02/12/2022 dell'intervento in oggetto, di cui alla citata perizia, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del Dlgs 50/2016, composta degli elaborati richiamati in premessa e comprensiva dell'atto di sottomissione;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al presente atto trovano copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6104 aperta presso la Banca d'Italia, dal Direttore della Agenzia Regionale di Protezione civile in qualità di Soggetto Responsabile del completamento degli interventi presenti sui Piani ex OCDPC 558/2018.;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del Dlgs 50/2016, dell'intervento 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km", redatta dal Direttore Lavori P.I. Edmondo Di Rocco e costituita dai seguenti documenti:
 1. Relazione Tecnica generale
 2. Atto di sottomissione;
 3. Elaborato grafico;
 4. Computo di variante;
 5. Quadro comparativo.
2. Di dare atto che la Perizia dei lavori supplementari trasmessa dalla D.L., presenta un importo dei lavori complessivo al netto del ribasso pari a € 641.320,57 di cui € 24.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 34.048,12 corrispondente ad una variazione in aumento del 3,94% sull'importo contrattuale;
3. di dare atto che per effetto dei lavori in aumento, previsti nella perizia dei lavori supplementari, il tempo utile per dare ultimati i lavori viene prorogato di ulteriori 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattualmente previsto;
4. di approvare il quadro economico dei lavori supplementari, come di seguito riportato:

A) Importo per l'esecuzione dei lavori:

a1) Importo di appalto	830.000,00
a2) Importo lavori supplementari	34.048,12
Sommano	864.048,12
a3) Ribasso contrattuale 28,659%	- 247.048,12
a4) Importo lavori	616.420,57
a5) Importo per la sicurezza non soggetti a ribasso	24.900,00
Importo complessivo lavori	<u>641.320,57</u>

B) Somme a disposizione

b1) Imprevisti per lavori e lavori a fattura	2.771,26
b2) Incentivo art. 113	14.525,00
b3) Spese per attività tecniche	7.658,10
b4) CNPAIA al 4% di b3	306,32
IVA al 22% di A	142.842,70
Contributo Attività di Vigilanza	375,00
Economie di gara	290.201,03
Totale somme a disposizione	458.679,43

TOTALE**1.100.000,00**

5. di dare atto che il maggiore importo di € **34.048,12** oltre IVA (ovvero € 24.290,27 al netto del ribasso contrattuale del 28,659% oltre iva), trova copertura economica all'interno del quadro tecnico economico utilizzando la voce imprevisti nelle somme a disposizione.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104 intestata al Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile in qualità di Soggetto Responsabile del completamento degli interventi presenti sui Piani ex OCDPC 558/2018.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore ad interim
Dott. Andrea Sabbadini

Copia